T.R.D. OP01-03-03-438

ARCHIVO MUNICIPAL
CHIGORODO - ANTIOQUIA
NIT. 890.980.998-6
23 OCT 2025
5:23
RAD: 2025 - AE4162
Johana Castillo

Chigorodó, Antioquia; 23 de octubre del 2025

Señor(es)
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PAULA A. GONZÁLEZ LÓPEZ

Referencia: Convenio N° 4600018121-2025 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DE LA INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE URABÁ, SEDE E.U.I BRISAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ.

Asunto: Solicitud de prórroga del convenio de la referencia

Teniendo en cuenta lo requerido por usted en el correo recibido el 17 de octubre de 2025, mediante el cual se solicita claridad frente a las fechas de los avances de las etapas del proceso, (precontractual y contractual) respecto al convenio de la referencia, me permito enviar la información solicitada, con el objetivo de dar claridad y avanzar en la solicitud de prórroga:

A continuación, nos permitimos relacionar antecedentes del desarrollo del convenio 4600018121 de 2025 entre la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA y la ALCALDIA DE CHIGORODÓ.

De conformidad con el Decreto No. 0092 del 04 de julio de 2025 por medio del cual se adicionó el valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/L ($345.901.670) a**l presupuesto Municipal de la vigencia fiscal 2025, valor que corresponde al aporte de recursos provenientes de la Gobernación de Antioquia.

El proceso **CI-171-2025**, correspondiente al contrato de obra, suscrito con el contratista **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DE APARTADÓ "EICE EDUH"** identificado con el **NIT 901.445.176-6,** cuyo objeto es **"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRÍCOLA DE URABÁ, SEDE EUI BRISAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ"** se publicó en la plataforma del secop II el día 22/09/2025 9:42:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, y fue aprobado por la Entidad Estatal el día 22/09/2025 11:33:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, por un plazo de DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIAS; Su estado actual es en **ejecución**, con fecha de inicio del 14 de octubre y fecha prevista de terminación del 02 de enero de 2026

El proceso **CI-182-2025,** correspondiente al contrato de interventoría, fue suscrito con el contratista **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MUTATA, ANTIOQUIA** cuyo objeto es **"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA INTERVENTORIA TECNICA,**

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRICOLA DE URABÁ SEDE E.U.I. BRISAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO"; se publicó en la plataforma del secop II el día *10/10/2025 4:11:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito,* y fue aprobado por la Entidad Estatal el día *10/10/2025 6:57:34 PM ((UTC-05:00,* por un plazo de TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS; Su estado actual es en **ejecución**, con fecha de inicio del 14 de octubre y fecha prevista de terminación del 28 de enero de 2026.

Si bien ambos contratos iniciaron el 14 de octubre de 2025, a la fecha no se ha podido registrar avance de obra, (ni físico ni financiero), por aspectos administrativos a cargo de los contratistas, quienes adelantan igualmente una serie de procesos contractuales para la adquisición del personal y de los insumos necesarios para adelantar la ejecución. Así las cosas, y ante la alerta de que los tiempos inicialmente establecidos en el convenio de la referencia no van a ser suficientes para ejecutar el alcance del convenio en cuestión, se requiere **prórroga** del Convenio N° 4600018121-2025, por un plazo de **SIETE PUNTO CINCO (7.5) MESES**, estimando fecha de terminación del convenio para el 30 de julio del 2026 y quedando así un plazo total del convenio de **DOCE PUNTO CINCO MESES,** desde la firma del acta de inicio del convenio.

Lo anteriormente dicho es soportado con los siguientes anexos:

1. Cronograma de actividades correspondiente a la etapa precontractual, contractual, de ejecución y de liquidación.
2. Plan de inversión
3. Programación de Giros.
4. Contrato interadministrativo de obra No. 171-2025
5. Contrato interadministrativo de interventoría No. 182-2025
6. Disponibilidades presupuestales No. No. 00937, No. 00972, **SPGR** No. 1025
7. Acta de inicios de ambos contratos
8. Póliza (anexo 1) Actualización de inicio convenio).

Atentamente,

MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI
Secretaria de Infraestructura Física y Valorización

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Raquel Ramirez Salcedo – Apoyo a la supervisión Administrativa		23/10/2025
Reviso:	Mónica Alexandra Salazar Echeverri- SIFV		23/10/2025
Reviso y Aprobó	Hanner Palacios C – Asesor Jurídico Ext.		23/10/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			