Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	FAER-GGC-568-19	**Etapa Contrato AOM**	LIQUIDACIÓN - AOM	**Fecha Informe**	11-12-2025	**Periodo Informe**	dic-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER-GGC-568-19	**Etapa Contrato**	LIQUIDACIÓN - AOM	**Departamento**	MAGDALENA		
Municipio	Remolino			**Contratista**	CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E	**Número de proyectos**	1		
Interventor	Ingenieria y Soluciones Especializadas S.A.S.	**Fiducia**	CORFICOLOMBIANA S.A.			**Encargo Fiduciario**	FAER-GGC-568-19		

CONTRATO DE AOM

Contratista	CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E	**Apoyo técnico**	FREDDY RODRIGUEZ TORRES	**Apoyo Jurídico**	Carlos Andres Silva Polo	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional - SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto ELECTRIFICACION RURAL VEREDA MARTINETE, el cual será construido por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, para la ejecución del proyecto ELECTRIFICACION RURAL VEREDA MARTINETE el OPERADOR DE RED deberá: 1. Aceptar el presupuesto del proyecto. 2. Adm inistrar los recursos asignados al proyecto de conform idad con lo establecido en el presente contrato. 3. Contratar y liquidar el encargo Fiduciario para el manejo de los recursos asignados, de conform idad con las especificaciones incluidas en el presente contrato. 4. Contratar la interventoría, los sum inistros que sean del caso y la construcción de obras, según corresponda, y liquidar los mismos, de conform idad con las especificaciones incluidas en el presente contrato. 5. Realizar la

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	05-09-2019		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	15-10-2021	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	15-10-2021		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	15-10-2021	
Fecha de terminación del contrato AOM	18-09-2039	**Fecha para liquidación contrato AOM**	18-09-2039	**Termino legal para liquidación AOM**	6547 DÍAS
Número de otrosíes	4	**Suspendido**	NO	**Desde** / **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
OTRO SI No 1	30 de septiembre de 2020	cedió el contrato FAER GGC 568-2019 a la empresa CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, hoy AIR-E S.A. E.S.P., y se prorroga el plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación hasta el 31 de diciembre de 2021.
OTRO SI No 2	21 de mayo de 2021	prorrogan el plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación hasta el 24 de mayo de 2022.
OTRO SI No 3	5 de mayo de 2022	prorrogan el plazo de la actividad de Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el Acta de Terminación y Balance Financiero de la etapa de ADMINISTRACIÓN del presente contrato hasta el 6 de junio de 2022.
OTRO SI No 4	17 de agosto de 2022	prorrogar el plazo paraEntrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el Acta de Terminación y Balance Financiero de la etapa de ADMINISTRACIÓN del presente contrato hasta el 24 de septiembre de 2022.

Número de usuarios energizados	82	**Fecha acta energización de usuarios**	15-10-2021
Avance contrato AOM	17%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento

No cuenta con Polizas AOM	30/09/2024	SI	Polizas AOM	polizas de cumplimiento
Solicitud estado de elaboración del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato FAER GGC 568 de 2019 Radicado No. 2-2024-030674	15/05/2025	SI	Acta de Terminación y Balance Financiero	ATBF
Radicado 2-2025-050460 Solicitud de Informe Tecnico de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de los activos entregados con la ejecución del Contrato	11/12/2025	SI	Informe Tecnico AOM	Informe Tecnico AOM
Firma	FREDDY RODRIGUEZ TORRES			