DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	GGC-730-19	**Etapa Contrato AOM**	LIQUIDACIÓN - AOM	**Fecha Informe**	11-12-2025	**Periodo Informe**	dic-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-730-19	**Etapa Contrato**	LIQUIDACIÓN - AOM	**Departamento**	CHOCÓ		

Municipio	Quibdo	**Contratista**	DISPAC S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	DEPI S.A.S.	**Fiducia**	CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**	PRONE-GGC-730-19

CONTRATO DE AOM

Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	FREDDY RODRIGUEZ TORRES	**Apoyo Jurídico**	ANGELA MARCELA MARTIN BEDOYA	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA

Objeto del Contrato AOM

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización dél OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALTOS DE CABI MUNICIPIO DE QUIBDÓ, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos dél Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALTOS DE CABi MUNICIPIO DI. QUIBDÓ. ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, Las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato del administrador. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto descrito en el Apéndice Técnico.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
(TRyDM)	1002915		NO	10/09/2024	Previsora Seguros

Fecha de suscripción Contrato AOM	05-12-2019		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	06-10-2022	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	06-10-2022		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	06-10-2022	
Fecha de terminación del contrato AOM	15-01-2040	**Fecha para liquidación contrato AOM**	15-01-2040	**Termino legal para liquidación AOM**	6304 DÍAS
Número de otrosíes	7	**Suspendido**	NO	**Desde** / **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
OTRO SI No 1	12 de abril de 2021	que prorrogó el plazo de la primera etapa hasta el 19 de septiembre de 2021.
OTRO SI No 2	16 de septiembre de 2021	que prorrogó el plazo de la primera etapa hasta el 18 de diciembre de 2021.
OTRO SI No 3	15 de diciembre de 2021	que prorrogó el plazo de la primera etapa hasta el 02 de abril de 2022.
OTRO SI No 4	1 de abril de 2022	que prorrogó el plazo de la primera etapa hasta el 17 de mayo de 2022.
OTRO SI No 5	17 de mayo de 2022	que prorrogó el plazo de la primera etapa hasta el 29 de junio de 2022 y se amplió el plazo de suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero hasta el 29 de marzo de 2023.
OTRO SI No 6	29 de marzo de 2023	que prorrogó el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero hasta el 30 de abril de 2023.
OTRO SI No 7	28 de abril de 2023	que prorrogó el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero por un término de dos (2) meses y la cláusula de garantías.

Número de usuarios energizados	376	**Fecha acta energización de usuarios**	06-10-2022

Avance contrato AOM	11%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
Tiene pólizas de AOM	Se se solicitó al Operador de Red sobre la constitución de pólizas AOM que aean aportadas de forma completa.

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Faltan polizas AOM	25/11/2024	SI	Pólizas AOM	Pólizas AOM
Tiene Acta de Terminacion y Balance Financiero	15/05/2025	NO	Acta de Terminacion y Balance Financiero	ATBF
Radicado 2-2024-016030 Respuesta a radicados interno No. 1-2024-008051, y requerimiento de pólizas AOM	15/05/2025	SI	Pólizas AOM	Pólizas AOM
Radicado 2-2025-050070 Solicitud de Informe Tecnico de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de los activos entregados con la ejecución del Contrato	11/12/2025	SI	Informe Tecnico AOM	Informe Tecnico AOM
Firma	FREDDY RODRIGUEZ TORRES			