DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	GGC-737-19	**Etapa Contrato AOM**	LIQUIDACIÓN - AOM	**Fecha Informe**	11-12-2025	**Periodo Informe**	dic-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-737-19	**Etapa Contrato**	LIQUIDACIÓN - AOM	**Departamento**	CHOCÓ		
Municipio	Quibdo			**Contratista**	DISPAC S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	1
Interventor	DEPI S.A.S.			**Fiducia**	CORFICOLOMBIANA S.A.			**Encargo Fiduciario**	PRONE-GGC-737-19

CONTRATO DE AOM

Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	FREDDY RODRIGUEZ TORRES	**Apoyo Jurídico**	Angye Natalia Villalba Acosta	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA

Objeto del Contrato AOM

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS ÁLAMOS MUNICIPIO DE QUIBDÓ, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá adm inistrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de co ntratación de obras, las actividades de sum inistro, co n stru cció n y liquidación de obras, las actividades de recibo y term inación del co ntrato del adm inistrador. Así m ism o, deberá energizar y recibir en aporte, en los térm inos del artícu lo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la in fraestru ctu ra construida, realizar las actividades inherentes a la Adm inistración, Operación y M antenim iento (en adelante AOM), efectu ar la reposición de los activos de d istrib ució n aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto descrito en el A péndice Técnico.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
(RCE)	1002915		NO HAY INFORMACION	10-09-2024	Previsora Seguros
(TRyDM)	1001018		NO HAY INFORMACION	10-09-2024	Previsora Seguros

Fecha de suscripción Contrato AOM	06-12-2019		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	11-03-2022	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	11-03-2022		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	11-03-2022	
Fecha de terminación del contrato AOM	15-01-2040	**Fecha para liquidación contrato AOM**	15-01-2040	**Termino legal para liquidación AOM**	6509 DÍAS

Número de otrosíes	9	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
OTRO SI No 1	14 de abril de 2021	prorrogó el plazo de la primera etapa hasta el 28 de agosto de 2021, y, por ende, su correspondiente cronograma.
OTRO SI No 2	27 de agosto de 2021	prorrogó el plazo de la primera etapa hasta el 11 de noviembre de 2021, y, por ende, su correspondiente cronograma.
SUSPENSIÓN	10 de noviembre de 2021	se suscribió Acta de Suspensión, por el término de 45 días, esto es, hasta el 24 de diciembre de 2021.
OTRO SI No 3	24 de diciembre del 2021	reinició la ejecución del contrato, prorrogó el plazo de la primera etapa hasta el 10 de abril de 2022, y, por ende, su correspondiente cronograma
OTRO SI No 4	08 de abril de 2022	prorrogó el plazo de la primera etapa hasta el 25 de mayo de 2022, y, por ende, su correspondiente cronograma.
OTRO SI No 5	25 de mayo de 2022	que prorrogó el plazo de la primera etapa hasta el 24 de junio de 2022, y, por ende, su correspondiente cronograma, al tiempo que amplió el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero hasta el 24 de marzo de 2024 y aclaró la cláusula décima respecto las obligaciones del
OTRO SI No 6	24 de marzo de 2023	prorrogó el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero, por el término de 67 días calendario hasta el 30 de mayo de 2023.
OTRO SI No 7	25 de mayo de 2023	prorrogó el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero, por el término de 2 meses, es decir, hasta el 30 de julio de 2013 y modificó la cláusula de garantías.
OTRO SI No 8	30 de julio de 2023	prorrogó el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero, por el término de un mes, hasta el 30 de agosto de 2023.
OTRO SI No 9	30 de agosto de 2023	prorrogó el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero, por el término de un mes, hasta el 30 de septiembre de 2023.

Número de usuarios energizados	83	**Fecha acta energización de usuarios**	11-03-2022
Avance contrato AOM	14%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	**Acciones a realizar ultimo informe**
pólizas de AOM	No han sido aprobadas por el GGC.

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Faltan Actas de Terminación y Balance Financiero.	26/09/2024	SI	Actas de Terminación y Balance Financiero	Terminación y Balance Financiero
Se deben remitir las pólizas de la etapa AOM al GGC, para su aprobación	27/09/2024	SI	Polizas AOM	Polizas de cumplimiento
Con radicado 3-2024-009111 del 22 de marzo de 2024 se solicita información del del estado del Acta de Terminacion y Balance Financiero a GGC.	19/05/2025	SI	Actas de Terminación y Balance Financiero	Terminación y Balance Financiero
Radicado No 2-2024-016030 Respuesta a radicado interno No. 1-2024-008051, y requerimiento de pólizas AOM	19/05/2025	SI	Polizas AOM	Polizas de cumplimiento
Radicado 2-2025-057104 Solicitud de Informe Tecnico de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de los activos entregados con la ejecución del Contrato	11/12/2025	SI	Informe Tecnico AOM	Informe Tecnico AOM

Firma	FREDDY RODRIGUEZ TORRES