Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	GGC-749-19	**Etapa Contrato AOM**	LIQUIDACIÓN - AOM	**Fecha Informe**	11-12-2025	**Periodo Informe**	dic-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-749-19	**Etapa Contrato**	LIQUIDACIÓN - AOM	**Departamento**	CAQUETÁ		
Municipio	El Paujil			**Contratista**	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1		
Interventor	CINCO LTDA	**Fiducia**	FIDUCIARIA POPULAR			**Encargo Fiduciario**	PRONE-GGC-749-19		

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	FREDDY RODRIGUEZ TORRES	**Apoyo Jurídico**	Myriam Lorena Perez Segura	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA

Objeto del Contrato AOM

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERACOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES PARA EL BARRIO SUBNORMAL NUEVO PAUJIL, DEL MUMICIPIO DEL PAUJIL, DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato del administrador.A sí m ismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los térm inos del a rtícu lo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la in fraestru ctu ra construida, realizar las activid ad es inherentes a la A dm inistración, O peración y M antenim iento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de d istrib u ción aportados en caso de ser necesario y

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	09-12-2019		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	26-01-2022	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	26-01-2022		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	26-01-2022	
Fecha de terminación del contrato AOM	19-12-2039	**Fecha para liquidación contrato AOM**	19-12-2039	**Termino legal para liquidación AOM**	6528 Días
Número de otrosíes	4	**Suspendido**	NO	**Desde** / **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
OTROSI No 1	3 de junio de 2021	donde se modificó el plazo de ejecución de la etapa de administración hasta el 4 de noviembre de 2021, y se modificó el Anexo No.2 del Contrato, denominado “cronograma”.
OTROSI No 2	4 de noviembre de 2021	donde se aclaró que en relación con el numeral 1 del literal bb de la cláusula Décima del Contrato, en el sentido de indicar que el Operador de Red dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de finalización de la
OTROSI No 3	21 de julio de 2022	en virtud del cual se modificó la Cláusula Décima Segunda del Contrato, en el sentido de modificar las cláusulas de la etapa AOM del Contrato.
OTROSI No 4	4 de agosto de 2022	donde se modificó el plazo para suscribir el Acta de Terminación y Balance Financiero hasta el 4 de diciembre de 2022 y se modificó el Anexo No.2 del Contrato denominado “cronograma”.

Número de usuarios energizados	104	**Fecha acta energización de usuarios**	26-01-2022
Avance contrato AOM	15%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
Se encuentra pendiente de elaborar el Concepto técnico para proceder a suscribir el Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato.	suscribir Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato.
elaborar la solicitud de constitución de las pólizas de la etapa AOM	Se procedió a elaborar la solicitud de aprobación de las pólizas de la etapa AOM

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
No se encuentra Acta de Terminacion y Balance Financiero	26/09/2024	SI	ATBF	Acta de Terminacion y Balance Financiero
Pólizas de AOM se encuentran en GGC para su aprobación mediante radicado No. 3-2024-012481.	19/05/2025	SI	Polizas AOM	Polizas de cumplimiento

Memorando de Devolución de las garantías correspondientes a los contratos GGC-744-745-746-747-748-749 de 2019. Etapa AOM	19/05/2025	SI	Polizas AOM	Polizas de cumplimiento
Radicado 2-2025-050476 Solicitud de Informe Tecnico de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de los activos entregados con la ejecución del Contrato	11/12/2025	SI	Informe Tecnico AOM	Informe Tecnico AOM
Firma	FREDDY RODRIGUEZ TORRES			