DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	GGC-753-19	**Etapa Contrato AOM**	LIQUIDACIÓN - AOM	**Fecha Informe**	11-12-2025	**Periodo Informe**	dic-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-753-19	**Etapa Contrato**	LIQUIDACIÓN - AOM	**Departamento**	META

Municipio	Vistahermosa	**Contratista**	EMSA E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	SINCREL S.A.S	**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S A	**Encargo Fiduciario**	PRONE-GGC-753-19

CONTRATO DE AOM

Contratista	EMSA E.S.P.	**Apoyo técnico**	FREDDY RODRIGUEZ TORRES	**Apoyo Jurídico**	Iveth Amalia Chacón Hernández	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA

Objeto del Contrato AOM

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Coénercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema lntercone¿tado Nacional - SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA NORMALIZACIÓN DEL BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cua| es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato del administrador. Asi mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del articulo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto descrito en el Apéndice Técnico.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
poliza de RCE	63202		SIN APROBACION	17-05-2027	Berkley International Seguros Colombia

Fecha de suscripción Contrato AOM	10-12-2019		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	15-09-2021	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	15-09-2021		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	15-09-2021	
Fecha de terminación del contrato AOM	22-12-2040	**Fecha para liquidación contrato AOM**	22-12-2040	**Termino legal para liquidación AOM**	7032 DÍAS

Número de otrosíes	4	**Suspendido**	NO	**Desde**		
				Hasta		

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
OTRO SI No 1	09 de julio de 2021	modificó el plazo de ejecución de la etapa de administración y puesta en operación del Contrato hasta el 30 de enero de 2022, adicionalmente se modifico el Anexo No. 2 "cronograma" del Contrato
OTRO SI No 2	1 de octubre de 2019	modificó el plazo de ejecución de la etapa de administración y puesta en operación del Contrato hasta el 21 de marzo de 2022, adicionalmente se modificó el Anexo No. 2 "cronograma" del Contrato
OTRO SI No 3	16 de diciembre de 2022	modificó la CLÁUSULA DÉCIMA - OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS - en el literal bb) del numeral 1.
OTRO SI No 4	15 de marzo de 2023	modificó la CLÁUSULA DÉCIMA - OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS - en el literal bb) del numeral 1.

Número de usuarios energizados	84	**Fecha acta energización de usuarios**	15-09-2021

Avance contrato AOM	16%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
La clausula de garantias necesita modificación	FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE AOM Y REPOSICIÓN A CARGO DEL ADMINISTRADOR

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
En la clausula decima primera del contrato se solicita la suscripcion de los tipos de polizas. pero no presenta polizas AOM en la carpeta teams	27/09/2024	SI	Polizas AOM	Polizas de cumplimiento
El Acta de Terminación y Balance Financiero se encuentra en elaboración, pendiente la actualización de la póliza de cumplimiento.	27/09/2024	SI	ATBF	ACTA
Radicado No 3-2025-016029 Solicitud de modificación (Otrosí No. 5) del contrato PRONE GGC 753 de 2019. Garantias AOM	19/05/2025	SI	Polizas AOM	Polizas de cumplimiento
Radicado 2-2025-050480 Solicitud de Informe Tecnico de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de los activos entregados con la ejecución del Contrato	11/12/2025	SI	Informe Tecnico AOM	Informe Tecnico AOM
Firma	FREDDY RODRIGUEZ TORRES			