Energía			**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**						
Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	PRONE-GGC-770-19	**Etapa Contrato AOM**	LIQUIDACIÓN - AOM	**Fecha Informe**	11-12-2025	**Periodo Informe**	dic-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	PRONE	**Contrato**	PRONE-GGC-770-19	**Etapa Contrato**	LIQUIDACIÓN - AOM	**Departamento**	LA GUAJIRA		
Municipio	Riohacha			**Contratista**	CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E	**Número de proyectos**	1		
Interventor	CIVEL - PROINGES	**Fiducia**	Alianza Fiduciaria			**Encargo Fiduciario**	PRONE-GGC-770-19		
CONTRATO DE AOM									
Contratista	CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E	**Apoyo técnico**	FREDDY RODRIGUEZ TORRES	**Apoyo Jurídico**	Mónica Beatriz Pinto Rondón	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipio s del Sistema Interconectado Nacional - SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICA BARRIO LAS MARÍAS el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE								
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato del administrador. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto descrito en el Apéndice Técnico.								

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	13-12-2019		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	23-05-2022	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	23-05-2022		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	23-05-2022	
Fecha de terminación del contrato AOM	30-12-2039	**Fecha para liquidación contrato AOM**	30-12-2039	**Termino legal para liquidación AOM**	6430 DÍAS
Número de otrosíes	6	**Suspendido**	NO	**Desde** / **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
OTROSI No. 1	30 de septiembre de 2020	mediante el cual se cedió el contrato PRONE PRONE-GGC-770-19 a la empresa CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. a partir del 1 de octubre de 2020.
OTROSI No. 2	3 de mayo de 2021	mediante el cual prorrogó el plazo de ejecución hasta el 13 de junio de 2022.
OTROSI No. 3	22 de enero de 2022	mediante el cual se modificó el anexo 2 Cronograma y prorrogó el plazo de ejecución hasta el 13 de junio de 2022.
OTROSI No. 4	22 de marzo de 2022	mediante el cual se modificó el anexo 2 Cronograma y prorrogó el plazo de ejecución hasta el 15 de julio de 2022.
OTROSI No. 5	30 de agosto de 2022	mediante el cual se modificó el plazo de ejecución frente a la actividad de operación y puesta en operación del Contrato PRONE GGC 770 de 2019, hasta el 15 de septiembre de 2022 y la CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFÍQUESE el Anexo No. 2 “Cronograma” Etapa 4 - Actividades de recibo y terminación de contrato del Administrador del Contrato.
OTROSI No. 6	15 de septiembre de 2022	mediante el cual se modificó el Anexo 2 – Cronograma del contrato PRONE GGC-770 de 2019

Número de usuarios energizados	617	**Fecha acta energización de usuarios**	23-05-2022
Avance contrato AOM	13%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
La clausula de garantias necesita modificación	FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE AOM Y REPOSICIÓN.

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se encuentra en elaboración de Acta de Terminación y Balance financiero	30/09/2024	SI	Acta de Terminación y Balance financiero	Acta de Terminación y Balance financiero
No tiene Polizas AOM	30/09/2024	SI	Carpeta AOM	Polizas de cumplimiento e Informes AOM
Radicado 2-2025-005586 Certificado de No Siniestro del Contrato PRONE GGC 770 de 2019	19/05/2025	SI	PólizasAOM	Polizas de cumplimiento e Informes AOM
Radicado 2-2025-006976_REITERACIÓN CLAUSULAS AOM	19/05/2025	SI	PólizasAOM	Polizas de cumplimiento e Informes AOM
Radicado 2-2025-050481 Solicitud de Informe Tecnico de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de los activos entregados con la ejecución del Contrato	11/12/2025	SI	Informe Tecnico AOM	Informe Tecnico AOM
Firma	FREDDY RODRIGUEZ TORRES			