Gobernación de Boyacá
Contratación
PUBLICADO
CARLOS SEBASTIAN APONTE ORTIZ
Fecha: 09/12/2025

William Javier Sánchez Matamoros
Interventoría

CI-2780-2025-CE-006

Tunja, 5 de diciembre de 2025

Ingeniera
MARCELA BLANCO PEDROZA
Asesora para Infraestructura Educativa
Gobernación de Boyacá
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8178081/2780 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025.

ASUNTO: AVAL DE INFORME DE OBRA No. 2

Estimada Ingeniera:

El presente con el fin de una vez revisado por la presente interventoría avalar el informe de obra No. 2 correspondiente al periodo del 29 de septiembre de 2025 al 28 de octubre de 2025 de la obra cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025.**

Agradezco la atención al presente,

Cordialmente

ING. WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MATAMOROS
Representante Legal Interventoría

Se Adjunta: Informe de obra No. 2 – Contiene 120 folios

CARRERA 2 No. 32-49 TORRE 1 APTO 501 - CELULAR: 3102171538 - TUNJA - EMAIL: wilsan749@yahoo.es

CSC I.E. GOBER 2025	CONSORCIO IE GOBER 2025 NIT 901.972.268-5	
	INFORME EJECUTIVO 01	Vigente desde 16-02-

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		
Informe Nº	2	29 de Octubre 2025 al 28 de octubre 2025
Proyecto	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025**	
Localización	Boyacá	

Objeto:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025
Contrato Nº:	CO1.PCCNTR.8129170/2722
Contratante:	DEPARTAMENTO DE BOYACA
Identificacion:	891.800498-1
Contratista:	CONSORCIO I.E. GOBER 2025
Identificacion:	901.972.268-5
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES
Fecha de Inicio:	29 de agosto de 2025
Fecha de Modificatorio:	N/A
*Fecha de Suspención	N/A
*Fecha de Reinicio:	N/A
Fecha de Teminación:	28 de diciembre de 2025
Prórrogas:	N/A
Plazo Actualizado:	N/A
Valor Inicial:	$ 5.500.000.000
Valor Adiciones:	N/A
Valor Actualizado:	$ 5.500.000.000
Valor pagado Acta 1	
Valor sin ejecutar a la fecha:	$ 5.500.000.000
Valor por pagar:	
Nombre Supervisor:	N/A
Interventoría	WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMORIOS
Identificacion:	C.C. 6.775.694

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

POLIZA: BY 100055186 - BY 100008683 / SEGUROS MUNIDAL			**ANEXO 0**
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	29/08/2025	10/08/2026	$ 825.000.000
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	29/08/2025	10/08/2026	$ 1.650.000.000
PRESTACIONES SOCIALES	29/08/2025	10/02/2029	$ 825.000.000
ESTABILIDAD DE OBRA	10/02/2026	10/02/2028	$ 1.100.000.000
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	1/08/2025	10/01/2026	$ 569.400.000
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	1/08/2025	10/01/2026	$ 569.400.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1/08/2025	10/01/2026	$ 569.400.000


RESUMEN DE PAGOS

POLIZA: BY 100055186 - BY 100008683 / SEGUROS MUNIDAL			
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	SALDO

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	
	ACTIVIDADES CONTRACUTALES ORIGINALES EJECUTADAS
1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
2	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
3	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
4	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
5	DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
6	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
7	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
8	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
9	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
10	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
11	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
12	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
13	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
14	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
15	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
16	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
17	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
18	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
19	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
20	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
21	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE
22	DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.
23	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
24	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
25	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE
26	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
27	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
28	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
29	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
30	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
31	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
32	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
33	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.
34	DESMONTE DE REJA METÁLICA.
35	DESMONTE DE VIDRIOS.
36	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE
37	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"
38	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA
39	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
40	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)
41	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)
42	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES
43	PAÑETE LISO CULATAS 1:4
44	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3
45	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS
46	PAÑETE LISO MUROS 1:4
47	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)
48	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).
49	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA
51	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA
52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA

53	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA
54	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.
55	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.
56	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).
57	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.
58	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).
59	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"
61	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.
62	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.
65	PISO EN CERÁMICA
66	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
67	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.
68	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8
69	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.
70	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPODE A LOS RECURSOS INVERTIDOS

5. RELACION DE ANEXOS

	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	OBSERVACION	FOLIOS
1	CONTRATO DE OBRA	S		50
2	ACTA DE INICIO	S		1
3	POLIZA ACTUALIZADAS	S		2
4	ACTA DE APROBACION DE POLIZA	S		2
5	REGISTRO FOTOGRAFICO	S		3

Elaborado por:	Revisador por:		
OSCAR YOVANNY GALAN MOLANO **RL / INGENIAMOX SAS**	WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMORIOS **INTERVENTORIA**	Elaborado: Pag. 3 de 3	5/10/2025

SABANA DE EJECUCION - INFORME MENSUAL # 001

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

OFERENTE: CONSORCIO I.E. GOBER 2025

INVITACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL PE – GB- 011-2025 OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL
1		REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1,01	2.01.03	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL.12. x 5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 42.613,00	$ 0,00
1,02	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,60	0%	$ 333.667,00	$ 200.200,20
1,03	2.01.11	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.613,00	$ 0,00
1,04	2.01.12	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	7,50	0%	$ 5.071,00	$ 38.032,50
1,05	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 34.674,00	$ 0,00
1,06	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	757,98	0%	$ 26.712,00	$ 20.247.161,76
1,07	2.01.17	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.054,00	$ 0,00
1,08	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 293.775,00	$ 0,00
1,09	2.01.19	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,31	0%	$ 310.729,00	$ 96.325,99
1,10	2.01.20	DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	53,51	0%	$ 25.680,00	$ 1.374.136,80
1,11	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	343,10	0%	$ 47.059,00	$ 16.145.942,90
1,12	2.01.22	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	3,00	0%	$ 95.668,00	$ 287.004,00
1,13	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	133,12	0%	$ 9.885,00	$ 1.315.891,20
1,14	2.01.24	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 220.798,00	$ 0,00
1,15	2.01.25	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	68,10	0%	$ 2.700,00	$ 183.870,00
1,16	2.01.27	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	15,10	0%	$ 36.955,00	$ 558.020,50
1,17	2.01.28	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	38,34	0%	$ 142.603,00	$ 5.467.399,02
1,18	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	3,97	0%	$ 255.421,00	$ 1.014.021,37
1,19	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	26,97	0%	$ 20.278,00	$ 546.897,66
1,20	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	262,58	0%	$ 16.462,00	$ 4.322.591,96
1,21	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	304,92	0%	$ 7.159,00	$ 2.182.922,28
1,22	2.01.33	DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.157,00	$ 0,00
1,23	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	252,78	0%	$ 10.131,00	$ 2.560.914,18
1,24	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.710,00	$ 0,00
1,25	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	133,20	0%	$ 58.159,00	$ 7.746.778,80
1,26	2.01.37	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	506,90	0%	$ 71.709,00	$ 36.349.292,10
1,27	2.01.38	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 84.286,00	$ 0,00
1,28	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	509,01	0%	$ 83.303,00	$ 42.402.060,03
1,29	2.01.40	DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.372,00	$ 0,00
1,30	2.01.41	DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 183.152,00	$ 0,00
1,31	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	53,62	0%	$ 10.392,00	$ 1.114.438,08
1,32	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.114,00	$ 0,00
1,33	2.01.44	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS DE 3 A 5 LÍNEAS, INCLUYE RETIRO DE POSTERÍA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 11.158,00	$ 0,00
1,34	2.01.45	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	17,05	0%	$ 10.148,00	$ 173.023,40
1,35	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	475,99	0%	$ 9.430,00	$ 4.488.585,70
1,36	2.01.47	DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.	Metro lineal	8,10	0%	$ 7.561,00	$ 61.244,10
1,37	2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	60,24	0%	$ 7.583,00	$ 456.799,92
1,38	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	1.320,26	0%	$ 41.162,00	$ 54.344.542,12
1,39	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	796,10	0%	$ 14.525,00	$ 11.563.352,50
1,40	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.410,00	$ 0,00
1,41	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	29,10	0%	$ 20.819,00	$ 605.832,90
1,42	2.01.53	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	41,55	0%	$ 16.389,00	$ 680.962,95
1,43	2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	387,62	0%	$ 9.953,00	$ 3.857.981,86
1,44	2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	151,48	0%	$ 11.487,00	$ 1.740.050,76
1,45	2.01.56	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5	Metro Cuadrado	1.167,48	0%	$ 18.711,00	$ 21.844.718,28
1,46	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS.	Kilogramo	0,00	0%	$ 3.020,00	$ 0,00
1,47	2.01.58	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.046,00	$ 0,00
1,48	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	97,57	0%	$ 31.209,00	$ 3.045.062,13
1,49	2.01.60	DESMONTE DE REJA METÁLICA.	Metro Cuadrado	24,95	0%	$ 15.866,00	$ 395.856,70
1,50	2.01.61	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	4,80	0%	$ 3.786,00	$ 18.172,80
1,51	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal	15,62	0%	$ 2.696,00	$ 42.111,52
1,52	2.01.67	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Metro lineal	297,63	0%	$ 7.728,00	$ 2.300.084,64
1,53	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Metro Cuadrado	1,20	0%	$ 24.171,00	$ 29.005,20
1,54	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3-Km	0,00	0%	$ 2.127,00	$ 0,00
1,55	2.01.13	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.101,00	$ 0,00
1,56	2.01.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 56.478,00	$ 0,00
1,57	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	72,98	0%	$ 70.577,00	$ 5.907.294,90
1,58	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 26.955,00	$ 0,00
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO	
2		REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES		0,00			
2,01	1.01.03	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	24,20	0%	$ 503.770,00	$ 12.435.058,68
2,02	1.01.04	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Metro Cúbico	4,09	0%	$ 556.652,00	$ 2.276.706,68
2,03	1.02.05	MORTERO 1:4	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 484.893,00	$ 0,00
2,04	1.02.06	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 660.208,00	$ 0,00
2,05	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	160,40	0%	$ 12.797,00	$ 3.078.062,89
2,06	1.03.10	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Metro Cuadrado	121,33	0%	$ 39.441,00	$ 4.994.768,80
2,07	1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	628,06	0%	$ 38.524,00	$ 24.428.392,00
2,08	1.03.02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Metro lineal	273,76	0%	$ 17.450,00	$ 4.793.567,35
2,09	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	857,50	0%	$ 35.818,00	$ 33.854.199,35
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO	
3		REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA		0,00			
3,01	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	Metro Cúbico	5,62	0%	$ 1.136.574,00	$ 6.888.093,07
3,02	2.03.05	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 MPa - (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.397.529,00	$ 0,00
3,03	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,25	0%	$ 1.471.612,00	$ 382.619,12
3,04	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	14,65	0%	$ 1.087.554,00	$ 16.754.313,15
3,05	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	194,18	0%	$ 7.423,00	$ 1.591.695,33
3,06	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico	3,91	0%	$ 918.406,00	$ 3.880.173,51
3,07	3.10.11	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA	Kilogramo	36,97	0%	$ 6.843,00	$ 280.814,14
3,08	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	6.253,97	0%	$ 7.675,00	$ 53.320.263,48
3,0G	2.03.24	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	Metro Cuadrado	9,05	0%	$ 363.174,00	$ 3.286.724,70
3,10	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	191,26	0%	$ 162.748,00	$ 35.382.847,38
3,11	2.04.01	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	Metro lineal	4,60	0%	$ 45.996,00	$ 211.581,60
3,12	2.04.08	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 12.575,00	$ 0,00
3,13	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	29,70	0%	$ 88.442,00	$ 2.626.727,40
3,14	3.08.10	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 756.754,00	$ 0,00
3,15	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	1,00	0%	$ 437.626,00	$ 455.131,04
3,16	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	2,00	0%	$ 588.710,00	$ 1.813.226,80
3,17	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 33.484,00	$ 0,00
3,18	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	Metro lineal	3,00	0%	$ 34.739,00	$ 104.217,00
3,19	2.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"	Metro lineal	0,00	0%	$ 37.310,00	$ 0,00
3,20	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.061,00	$ 0,00
3,21	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	32,48	0%	$ 71.370,00	$ 5.483.614,03
3,22	2.04.17	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 121.037,00	$ 0,00
3,23	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	8,12	0%	$ 157.324,00	$ 1.277.470,88
3,24	3.08.11	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 946.089,00	$ 0,00
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO	
4		EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y ENCHAPES		0,00			
4,01	2.05.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	106,35	0%	$ 20.373,00	$ 2.303.697,35
4,02	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	Metro Cuadrado	156,51	0%	$ 95.370,00	$ 15.943.565,58
4,03	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	60,53	0%	$ 91.325,00	$ 6.934.252,46
4,04	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	65,18	0%	$ 119.997,00	$ 8.575.945,60
4,05	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO. E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado	57,26	0%	$ 43.891,00	$ 3.168.333,28
4,06	COTIZACION	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33.8*33.8	Metro Cuadrado	166,24	0%	$ 89.680,00	$ 19.728.192,02
4,07	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	109,29	0%	$ 33.165,00	$ 3.680.087,90
4,08	2.05.05	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.282,00	$ 0,00
4,0G	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	41,09	0%	$ 92.883,00	$ 3.830.067,66
4,10	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO	Metro lineal	0,00	0%	$ 27.840,00	$ 0,00
4,11	2.05.23	PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM. COLOR A ELECCCIÓN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 175.178,00	$ 0,00
4,12	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 82.970,00	$ 0,00
4,13	2.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 38.625,00	$ 0,00
4,14	2.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6" X 4"	Unidad	0,00	0%	$ 66.523,00	$ 0,00
4,15	2.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".	Unidad	0,00	0%	$ 28.620,00	$ 59.529,60
4,16	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	46,20	0%	$ 20.594,00	$ 1.394.543,30
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO	$ 0,00
5		REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS		0,00			$ 0,00
5,01	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Metro lineal	4,40	0%	$ 75.029,00	$ 330.127,60
5,02	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	Metro lineal	0,00	0%	$ 84.768,00	$ 0,00
5,03	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.215,00	$ 0,00
5,04	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 137.006,00	$ 0,00
5,05	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal	91,31	0%	$ 81.614,00	$ 8.401.181,93
5,06	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Metro Cuadrado	12,80	0%	$ 62.266,00	$ 797.004,80
5,07	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	904,42	0%	$ 66.602,00	$ 64.013.073,70
5,08	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	Metro Cuadrado	814,00	0%	$ 74.297,00	$ 62.579.620,13
5,09	2.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.	Metro Cuadrado	67,68	0%	$ 105.642,00	$ 7.292.847,57
5,10	2.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA	Metro Cuadrado	49,11	0%	$ 94.742,00	$ 4.745.835,21
5,11	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal	52,97	0%	$ 52.443,00	$ 2.777.905,71
5,12	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	8.010,85	0%	$ 22.031,00	$ 185.747.115,08
5,13	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	197,52	0%	$ 69.080,00	$ 13.917.575,23
5,14	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA)	Metro lineal	0,00	0%	$ 147.623,00	$ 0,00
5,15	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado	360,93	0%	$ 77.510,00	$ 30.617.364,62
5,16	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	459,58	0%	$ 69.080,00	$ 31.958.286,98
5,17	REF	INSTALACIÓN CUBIERTA	Metro Cuadrado	25,20	0%	$ 48.084,00	$ 1.211.716,80
5,18	REF	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	Metro lineal	0,00	0%	$ 130.175,00	$ 0,00
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO	$ 0,00
6		REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS SANITARIOS		0,00			$ 0,00
6,01	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	Unidad	0,00	0%	$ 131.327,00	$ 0,00
6,02	2.12.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO	Unidad	2,00	0%	$ 221.468,00	$ 491.658,96
6,03	2.12.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL	Unidad	1,00	0%	$ 129.075,00	$ 143.273,25
6,04	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	Unidad	0,00	0%	$ 711.261,00	$ 0,00
6,05	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	Unidad	4,00	0%	$ 410.209,00	$ 1.821.327,96
6,06	2.12.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	Unidad	1,00	0%	$ 664.509,00	$ 737.604,99
6,07	2.12.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL. (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad	0,00	0%	$ 362.195,00	$ 0,00
6,08	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA)	Unidad	0,00	0%	$ 553.262,00	$ 0,00
6,0G	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	3,00	0%	$ 98.923,00	$ 329.413,59
6,10	2.12.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	Unidad	0,00	0%	$ 159.030,00	$ 0,00
6,11	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00
6,12	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLÁSTICA	Unidad	0,00	0%	$ 89.118,00	$ 0,00
6,13	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	7,00	0%	$ 112.409,00	$ 1.636.675,04
6,14	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00
6,15	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	10,00	0%	$ 82.624,00	$ 1.135.253,76
6,16	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	16,96	0%	$ 30.330,00	$ 674.903,16
6,17	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 43.326,00	$ 0,00
6,18	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.141,00	$ 0,00
6,19	2.12.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 6.256,00	$ 0,00
6,20	2.12.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 10.659,00	$ 0,00
6,21	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	1,00	0%	$ 16.407,00	$ 16.407,00
6,22	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00
6,23	2.12.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 19.971,00	$ 0,00
6,24	2.12.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	5,00	0%	$ 25.873,00	$ 130.917,38
6,25	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Unidad	2,00	0%	$ 30.821,00	$ 128.215,36
6,26	2.12.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Unidad	4,00	0%	$ 49.834,00	$ 414.618,88
6,27	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00
6,28	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00
6,29	2.12.182	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	Unidad	0,00	0%	$ 359.623,00	$ 0,00
6,30	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	Unidad	0,00	0%	$ 134.623,00	$ 0,00
6,31	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.6 X 0.40 M	Unidad	0,00	0%	$ 171.030,00	$ 0,00
6,32	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	11,20	0%	$ 7.548,00	$ 314.540,26
6,33	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.595,00	$ 0,00
6,34	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 13.462,00	$ 0,00
6,35	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00
6,36	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00
6,37	2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 106.265,00	$ 0,00

ITEM	1. CHIQUINQUIRA - 0%		3. COMBITA -CONCEPCION 2%		3.1 COMBITA SAN RAFAEL - 2%		7. LA CAPILLA - 14%		9. NUEVO COLON SORCA ABAJOO - 4%		9. NUEVO COLON SORCA ARRIBA - 4%	
	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1												
1,01	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,02	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,03	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,04	7,50	$ 38.032,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,05	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,06	616,61	$ 16.470.886,32	0,00	$ -	141,37	$ 3.776.275,44	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,07	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,08	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,09	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,10	0,00	$ -	53,51	$ 1.374.136,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,11	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,12	0,00	$ -	3,00	$ 287.004,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,13	46,50	$ 459.652,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,14	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,15	0,00	$ -	0,00	$ -	68,10	$ 183.870,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,16	8,16	$ 301.552,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,17	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,18	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,19	26,97	$ 546.897,66	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,20	57,81	$ 951.668,22	0,00	$ -	23,54	$ 387.515,48	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,21	281,38	$ 2.014.399,42	0,00	$ -	23,54	$ 168.522,86	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,22	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,23	30,01	$ 304.031,31	0,00	$ -	105,17	$ 1.065.477,27	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,24	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,25	18,79	$ 1.092.807,61	0,00	$ -	114,41	$ 6.653.971,19	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,26	0,00	$ -	506,90	$ 36.349.292,10	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,27	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,28	2,11	$ 175.769,33	506,90	$ 42.226.290,70	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,29	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,30	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,31	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	53,62	$ 557.219,04	53,62	$ 557.219,04
1,32	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,34	17,05	$ 173.023,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,35	152,17	$ 1.434.963,10	0,00	$ -	226,34	$ 2.134.386,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,36	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,37	0,00	$ -	60,24	$ 456.799,92	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,38	896,95	$ 36.920.255,90	0,00	$ -	293,85	$ 12.095.453,70	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,39	0,00	$ -	60,09	$ 872.807,25	152,48	$ 2.214.772,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,41	29,10	$ 605.832,90	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,42	7,31	$ 119.803,59	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,43	152,17	$ 1.514.548,01	0,00	$ -	235,45	$ 2.343.433,85	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,44	0,00	$ -	0,00	$ -	151,48	$ 1.740.050,76	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,45	896,65	$ 16.777.218,15	0,00	$ -	141,37	$ 2.645.174,07	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,46	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,47	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,48	45,97	$ 1.434.677,73	0,00	$ -	13,62	$ 425.066,58	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,49	24,95	$ 395.856,70	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,50	0,00	$ -	0,00	$ -	4,80	$ 18.172,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,51	0,00	$ -	0,00	$ -	15,62	$ 42.111,52	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,52	215,00	$ 1.661.520,00	0,00	$ -	82,63	$ 638.564,64	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,53	0,00	$ -	0,00	$ -	1,20	$ 29.005,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,54	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,55	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,56	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,57	1,69	$ 119.275,13	0,00	$ -	32,71	$ 2.308.573,67	0,00	$ -	10,72	$ 756.585,44	10,72	$ 756.585,44
1,58	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM												
2												
2,01	0,00	$ -	24,20	$ 12.435.058,68	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,02	4,09	$ 2.276.706,68	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,03	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,05	0,00	$ -	120,50	$ 1.572.879,27	0,00	$ -	0,00	$ -	74,14	$ 986.720,36	0,00	$ -
2,06	0,00	$ -	0,00	$ -	36,45	$ 1.466.376,94	80,30	$ 3.167.112,30	4,58	$ 180.639,78	4,58	$ 180.639,78
2,07	236,15	$ 9.097.442,60	240,50	$ 9.450.322,44	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,08	120,36	$ 2.100.282,00	23,60	$ 420.056,40	23,55	$ 419.166,45	80,60	$ 1.406.470,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,09	431,98	$ 15.472.659,64	120,45	$ 4.400.563,66	73,17	$ 2.673.219,12	0,00	$ -	74,90	$ 2.790.078,93	74,90	$ 2.790.078,93
ITEM												
3												
3,01	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,02	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,03	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,04	6,31	$ 6.862.465,74	0,00	$ -	8,27	$ 9.173.953,01	0,00	$ -	0,56	$ 633.391,45	0,00	$ -
3,05	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,06	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,07	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,08	1.837,47	$ 14.102.582,25	0,00	$ -	750,40	$ 5.874.506,40	0,00	$ -	394,80	$ 3.151.293,60	370,88	$ 2.960.364,16
3,0G	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,10	0,00	$ -	35,70	$ 5.926.305,67	134,50	$ 22.327.398,12	0,00	$ -	21,06	$ 3.564.571,80	21,06	$ 3.564.571,80
3,11	4,60	$ 211.581,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,12	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,13	23,70	$ 2.096.075,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,14	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,15	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 455.131,04
3,16	0,00	$ -	1,00	$ 600.484,20	1,00	$ 600.484,20	0,00	$ -	1,00	$ 612.258,40	0,00	$ -
3,17	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,18	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,19	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,21	15,12	$ 1.079.114,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	41,98	$ 3.115.957,10	0,00	$ -
3,22	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,23	8,12	$ 1.277.470,88	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,24	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM							0,00	$ -				
4							0,00	$ -				
4,01	0,00	$ -	0,00	$ -	55,25	$ 1.148.120,42	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,02	0,00	$ -	0,00	$ -	72,78	$ 7.079.849,17	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,03	0,00	$ -	0,00	$ -	55,49	$ 5.168.976,74	0,00	$ -	13,74	$ 1.304.997,72	0,00	$ -
4,04	0,00	$ -	6,90	$ 844.538,89	12,62	$ 1.514.362,14	0,00	$ -	6,15	$ 737.981,55	0,00	$ -
4,05	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,74	$ 627.184,83	15,92	$ 726.694,51
4,06	0,00	$ -	0,00	$ -	23,76	$ 2.173.412,74	0,00	$ -	41,84	$ 3.902.299,65	41,05	$ 3.828.618,56
4,07	0,00	$ -	0,00	$ -	83,65	$ 2.829.737,30	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,08	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,0G	0,00	$ -	0,00	$ -	7,27	$ 688.764,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,10	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,11	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,12	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,13	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,14	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,15	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 59.529,60	0,00	$ -
4,16	0,00	$ -	0,00	$ -	12,60	$ 264.674,09	0,00	$ -	18,00	$ 385.519,68	10,80	$ 231.311,81
ITEM	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,01	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,02	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,03	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,05	0,00	$ -	0,00	$ -	49,11	$ 4.088.224,81	28,24	$ 2.627.448,47	6,05	$ 513.515,29	6,05	$ 513.515,29
5,06	0,00	$ -	12,80	$ 797.004,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,07	98,45	$ 6.556.966,90	0,00	$ -	320,50	$ 21.772.859,82	130,40	$ 9.900.786,91	27,83	$ 1.927.675,01	27,83	$ 1.927.675,01
5,08	120,40	$ 8.945.358,80	0,00	$ -	269,30	$ 20.408.345,74	163,60	$ 13.856.687,69	0,00	$ -	0,00	$ -
5,09	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,10	0,00	$ -	0,00	$ -	49,11	$ 4.745.835,21	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,11	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,12	2.890,30	$ 63.676.199,30	985,90	$ 22.154.770,16	1.923,60	$ 43.226.408,23	1689,86	$ 42.441.408,45	109,15	$ 2.500.871,00	109,15	$ 2.500.871,00
5,13	0,00	$ -	0,00	$ -	172,32	$ 12.141.942,91	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,14	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,15	0,00	$ -	0,00	$ -	130,00	$ 10.277.826,00	223,86	$ 19.780.583,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,16	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,17	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,18	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,01	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,02	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,03	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,05	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,06	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,07	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,08	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,0G	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,10	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,11	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,12	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,13	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 818.337,52	7,00	$ 818.337,52
6,14	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,15	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 257.786,88	3,00	$ 257.786,88
6,16	12,06	$ 365.779,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,90	$ 154.561,68	4,90	$ 154.561,68
6,17	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,18	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,19	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,21	1,00	$ 16.407,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,22	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,23	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,24	2,00	$ 51.746,00	0,00	$ -	3,00	$ 79.171,38	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,25	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 64.107,68	2,00	$ 64.107,68
6,26	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 207.309,44	4,00	$ 207.309,44
6,27	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,28	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,29	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,30	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,31	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,32	11,20	$ 84.537,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	29,30	$ 230.002,66	0,00	$ -
6,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,34	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,35	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,36	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,37	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ITEM	10. PAIPA - TOMAS VASQUEZ - 2%		10. PAIPA - ISIDRO RIVERA - 2%		12. RAMIRIQUI - SEDE CAMPESTRES - 4%		13.7 SAMACA - SEDE MAMONAL - 4%		14. SOCHA 8%		18,3 MUZO - CONCHA MEDINA SEDE NAVAL SEDE PRINCIPAL 11%	
	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1												
1,01	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,02	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,60	$ 200.200,20	0,00	$ -	0,00	$ -
1,03	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,05	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,06	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,07	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,08	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,09	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,31	$ 96.325,99	0,00	$ -	0,00	$ -
1,10	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,11	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,27	$ 342.118,93	251,85	$ 11.851.809,15	83,98	$ 3.952.014,82
1,12	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,13	15,40	$ 152.229,00	15,31	$ 151.339,35	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	55,91	$ 552.670,35
1,14	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,15	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,16	0,00	$ -	6,94	$ 256.467,70	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,17	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	38,34	$ 5.467.399,02	0,00	$ -
1,18	3,97	$ 1.014.021,37	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,19	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,20	94,56	$ 1.556.646,72	3,15	$ 51.855,30	0,00	$ -	5,39	$ 88.730,18	78,13	$ 1.286.176,06	0,00	$ -
1,21	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,22	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,23	117,60	$ 1.191.405,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,24	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,25	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,26	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,27	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,28	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,29	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,30	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,31	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,32	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,34	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,35	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	97,48	$ 919.236,40	0,00	$ -
1,36	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,10	$ 61.244,10	0,00	$ -	0,00	$ -
1,37	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,38	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	129,46	$ 5.328.832,52	0,00	$ -
1,39	497,00	$ 7.218.925,00	76,53	$ 1.111.598,25	0,00	$ -	10,00	$ 145.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,41	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,42	17,12	$ 280.579,68	17,12	$ 280.579,68	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,43	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,44	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,45	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	129,46	$ 2.422.326,06	0,00	$ -
1,46	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,47	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,48	30,24	$ 943.760,16	0,00	$ -	0,00	$ -	7,74	$ 241.557,66	0,00	$ -	0,00	$ -
1,49	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,51	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,52	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,53	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,54	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,55	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,56	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,57	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,66	$ 752.350,82	17,20	$ 1.213.924,40
1,58	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM												
2												
2,01	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,02	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,03	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,05	24,50	$ 313.526,50	0,00	$ -	0,00	$ -	15,40	$ 204.956,75	0,00	$ -	0,00	$ -
2,06	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,07	120,45	$ 4.640.215,80	0,00	$ -	0,00	$ -	30,96	$ 1.240.411,16	0,00	$ -	0,00	$ -
2,08	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25,65	$ 447.592,50	0,00	$ -	0,00	$ -
2,09	130,56	$ 4.676.398,08	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	26,44	$ 1.051.200,99
ITEM												
3												
3,01	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,29	$ 342.790,72	5,25	$ 6.444.374,58	0,08	$ 100.927,77
3,02	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,03	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,25	$ 382.619,12	0,00	$ -	0,00	$ -
3,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,07	$ 84.502,95
3,05	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,89	$ 122.669,53	0,00	$ -	178,29	$ 1.469.025,80
3,06	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,84	$ 3.808.813,36	0,07	$ 71.360,15
3,07	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	36,97	$ 280.814,14
3,08	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	268,93	$ 2.146.599,26	3.026,29	$ 25.084.917,81	0,00	$ -
3,0G	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,05	$ 3.286.724,70	0,00	$ -	0,00	$ -
3,10	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,11	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,12	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,13	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 530.652,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,14	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,15	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,16	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,17	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,18	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 104.217,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,19	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,21	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	17,36	$ 1.288.542,53	0,00	$ -	0,00	$ -
3,22	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,23	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,24	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM					0,00	$ -						
4					0,00	$ -						
4,01	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	51,10	$ 1.155.576,93
4,02	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	83,73	$ 8.863.716,41
4,03	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,04	$ 460.278,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,13	$ 135.596,61	27,20	$ 3.263.918,40	17,33	$ 2.079.548,01
4,05	0,00	$ -	0,00	$ -	41,34	$ 1.814.453,94	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,06	0,00	$ -	33,82	$ 3.093.637,15	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	67,61	$ 6.730.223,93
4,07	25,64	$ 850.350,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,08	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,0G	33,82	$ 3.141.303,06	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,10	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,11	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,12	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,13	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,14	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,15	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,16	0,00	$ -	4,40	$ 92.425,87	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,40	$ 420.611,86
ITEM	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,01	4,40	$ 330.127,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,02	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,03	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,05	0,00	$ -	7,91	$ 658.478,07	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,06	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,07	236,30	$ 15.738.052,60	82,58	$ 5.609.993,02	0,00	$ -	8,36	$ 579.064,43	0,00	$ -	0,00	$ -
5,08	260,70	$ 19.369.227,90	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,09	0,00	$ -	67,68	$ 7.292.847,57	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,10	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,11	49,12	$ 2.576.000,16	0,00	$ -	0,00	$ -	3,85	$ 201.905,55	0,00	$ -	0,00	$ -
5,12	0,00	$ -	383,40	$ 8.615.619,11	0,00	$ -	28,64	$ 630.967,84	0,00	$ -	0,00	$ -
5,13	0,00	$ -	25,20	$ 1.775.632,32	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,14	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,15	0,00	$ -	7,07	$ 558.955,61	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,16	383,40	$ 26.485.272,00	0,00	$ -	76,18	$ 5.473.014,98	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,17	25,20	$ 1.211.716,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,18	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,01	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,02	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 491.658,96
6,03	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 143.273,25
6,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,05	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.821.327,96
6,06	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 737.604,99
6,07	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,08	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,0G	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 329.413,59
6,10	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,11	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,12	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,13	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,14	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,15	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 257.786,88	2,00	$ 178.467,84	2,00	$ 183.425,28
6,16	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,17	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,18	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,19	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,21	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,22	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,23	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,24	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,25	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,26	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,27	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,28	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,29	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,30	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,31	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,32	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,34	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,35	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,36	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,37	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

6,38	2.12.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,39	2.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,40	2.12.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 14.674,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,41	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 24.806,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,42	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 30.016,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,43	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 40.189,00	$ 41.796,56	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 41.796,56	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,44	2.12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 21.537,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,45	2.12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 26.120,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,46	2.12.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	3,00	0%	$ 32.871,00	$ 98.613,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 98.613,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,47	2.12.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 1 1/2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.867,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,48	2.12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"	Unidad	2,00	0%	$ 9.865,00	$ 20.519,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 20.519,20	0,00	$ -	0,00	$ -
6,49	2.12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 13.341,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,50	5.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE1000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	Unidad	0,00	0%	$ 3.175.150,00	$ 3.302.156,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.302.156,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,51	5.02.03	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 LTS TUBERIA DRENAJE D=4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 102.632,00	$ 1.280.847,36	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 1.280.847,36	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,52	3.03.09	DRENES HORIZONTALES EN TUBERIA PVC DE 2 1/2" PERFORADA CON FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 255.205,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,53	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 778.254,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,54	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL) (**)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 285.074,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7		REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA		0,00		TIPO	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	1.142,99	0%	$ 8.226,00	$ 10.116.734,58	0,00	$ -	0,00	$ -	122,80	$ 1.010.152,80	366,74	$ 3.439.155,69	25,15	$ 215.159,26	0,00	$ -	0,00	$ -	378,30	$ 3.174.133,72	0,00	$ -	258,85	$ 2.129.300,10	0,00	$ -	16,30	$ 148.833,02
7,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	159,03	0%	$ 21.284,00	$ 3.728.663,08	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	69,43	$ 1.684.632,86	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	38,00	$ 824.967,84	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	51,60	$ 1.219.062,38
7,03	2.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.612,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,04	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 23.593,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.319,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,06	2.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 18.775,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,07	2.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	120,32	0%	$ 15.255,00	$ 1.835.481,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	120,32	$ 1.835.481,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,08	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	50,65	0%	$ 15.732,00	$ 796.825,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	50,65	$ 796.825,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,09	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	120,56	0%	$ 9.178,00	$ 1.106.499,68	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	120,56	$ 1.106.499,68	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,10	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	3.356,35	0%	$ 11.309,00	$ 39.916.029,27	0,00	$ -	704,00	$ 8.120.766,72	236,80	$ 2.677.971,20	436,75	$ 5.630.694,56	43,62	$ 513.030,52	0,00	$ -	497,00	$ 5.620.573,00	376,66	$ 4.344.840,90	249,43	$ 2.820.803,87	700,29	$ 8.236.362,79	0,00	$ -	155,42	$ 1.950.985,71
7,11	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	2.497,21	0%	$ 19.824,00	$ 50.790.110,92	0,00	$ -	231,37	$ 4.678.412,46	467,21	$ 9.261.971,04	200,68	$ 4.535.239,56	0,00	$ -	0,00	$ -	580,34	$ 11.504.660,16	429,27	$ 8.680.045,45	0,00	$ -	588,34	$ 12.129.782,25	0,00	$ -	0,00	$ -
7,12	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	Metro Cuadrado	350,60	0%	$ 9.941,00	$ 3.485.314,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	350,60	$ 3.485.314,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,13	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Metro Cuadrado	41,71	0%	$ 20.225,00	$ 843.584,75	0,00	$ -	0,00	$ -	23,70	$ 479.332,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,01	$ 364.252,25	0,00	$ -	0,00	$ -
7,14	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,15	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA	Kilogramo	120,65	0%	$ 4.177,00	$ 503.955,05	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	120,65	$ 503.955,05	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8		EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y MALLAS		0,00			$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,01	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 358.866,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,02	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.214,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,03	2.19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.360.571,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,04	2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2X 2mm SOBRE VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI	Metro lineal	0,00	0%	$ 444.215,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9		EJECUTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS		0,00		TIPO	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,01	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	Unidad	1,00	0%	$ 117.887,00	$ 134.391,18	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 134.391,18	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,02	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W	Unidad	23,00	0%	$ 30.970,00	$ 812.033,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	23,00	$ 812.033,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,03	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	Unidad	0,00	0%	$ 124.852,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,04	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.522,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,05	2.10.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.536,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,06	2.10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Metro lineal	0,00	0%	$ 22.943,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,07	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO)	Unidad	6,00	0%	$ 118.121,00	$ 807.947,64	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 807.947,64	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,08	2.10.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO)	Unidad	1,00	0%	$ 171.849,00	$ 195.907,86	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 195.907,86	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,09	2.10.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO)	Unidad	0,00	0%	$ 188.809,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,10	2.10.131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO)	Unidad	0,00	0%	$ 135.480,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,11	2.10.132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO)	Unidad	0,00	0%	$ 183.803,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,12	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	Unidad	0,00	0%	$ 20.703,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,13	2.10.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO)	Unidad	1,00	0%	$ 120.331,00	$ 137.177,34	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 137.177,34	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,14	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 16.687,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,15	2.10.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0,00	0%	$ 22.029,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,16	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	Unidad	0,00	0%	$ 120.305,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,17	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Unidad	8,00	0%	$ 28.464,00	$ 259.591,68	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 259.591,68	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,18	2.10.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 25.705,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -																
10		REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA		0,00		TIPO	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -																
10,01	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 512.285,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,02	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Unidad	0,00	0%	$ 223.292,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,03	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 264.906,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,04	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 321.920,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,05	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M)	Unidad	0,00	0%	$ 782.688,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,06	2.15.13	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 389.100,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,07	2.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 275.138,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,08	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 906.939,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,0G	2.15.16	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml)	Metro lineal	0,00	0%	$ 149.697,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,10	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 390.437,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,11	2.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	Unidad	1,00	0%	$ 83.067,00	$ 86.389,68	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 86.389,68	0,00	$ -	0,00	$ -
10,12	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 97.472,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,13	2.17.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	Unidad	0,00	0%	$ 233.977,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,14	2.17.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 96.447,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,15	2.17.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 99.369,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
						SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 1.083.592.122,01		$ 217.786.048,87		$ 152.967.494,12		$ 232.443.440,30		$ 110.817.268,60		$ 35.393.385,78		$ 22.495.379,55		$ 116.543.068,52		$ 46.573.416,92		$ 10.108.272,79		$ 36.604.020,91		$ 66.808.622,02		$ 35.051.703,64
		ADMINISTRACION				22,00%	$ 238.390.266,84		$ 47.912.930,75		$ 33.652.848,71		$ 51.137.556,87		$ 24.379.799,09		$ 7.786.544,87		$ 4.948.983,50		$ 25.639.475,07		$ 10.246.151,72		$ 2.223.820,01		$ 8.052.884,60		$ 14.697.896,85		$ 7.711.374,80
		IMPREVISTOS				2,00%	$ 21.671.842,44		$ 4.355.720,98		$ 3.059.349,88		$ 4.648.868,81		$ 2.216.345,37		$ 707.867,72		$ 449.907,59		$ 2.330.861,37		$ 931.468,34		$ 202.165,46		$ 732.080,42		$ 1.336.172,44		$ 701.034,07
		UTILIDAD				6,00%	$ 65.015.527,32		$ 13.067.162,93		$ 9.178.049,65		$ 13.946.606,42		$ 6.649.036,12		$ 2.123.603,15		$ 1.349.722,77		$ 6.992.584,11		$ 2.794.405,02		$ 606.496,37		$ 2.196.241,25		$ 4.008.517,32		$ 2.103.102,22
		TOTAL AIU				30,00%	$ 325.077.636,60		$ 65.335.814,66		$ 45.890.248,23		$ 69.733.032,09		$ 33.245.180,58		$ 10.618.015,73		$ 6.748.613,87		$ 34.962.920,56		$ 13.972.025,08		$ 3.032.481,84		$ 10.981.206,27		$ 20.042.586,61		$ 10.515.511,09
						TOTAL EJECUCION	$ 1.408.669.758,61		$ 283.121.863,53		$ 198.857.742,35		$ 302.176.472,39		$ 144.062.449,18		$ 46.011.401,51		$ 29.243.993,42		$ 151.505.989,08		$ 60.545.442,00		$ 13.140.754,62		$ 47.585.227,18		$ 86.851.208,63		$ 45.567.214,73

SABANA DE AVANCE DE OBRA - CHIQUINQUIRA								EJECUCION DE OBRA	
CONTRATISTA **CONSORCIO I.E. GOBER 2025**		**INVITACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL PE – GB- 011-2025 OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025**						**INFORME # 02**	
ITEM	**ITEM GOBER.**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DIST.**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR TOTAL**
1		**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
1,01	2.01.03	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL.12. x 5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 42.613,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,02	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 333.667,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,03	2.01.11	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.613,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,04	2.01.12	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 5.071,00	$ 0,00	7,50	$ 38.032,50
1,05	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 34.674,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,06	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 26.712,00	$ 0,00	616,61	$ 16.470.886,32
1,07	2.01.17	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.054,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,08	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 293.775,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,09	2.01.19	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 310.729,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10	2.01.20	DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 25.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 47.059,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,12	2.01.22	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 95.668,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.885,00	$ 0,00	46,50	$ 459.652,50
1,14	2.01.24	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 220.798,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,15	2.01.25	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.700,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,16	2.01.27	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 36.955,00	$ 0,00	8,16	$ 301.552,80
1,17	2.01.28	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 142.603,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,18	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 255.421,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,19	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.278,00	$ 0,00	26,97	$ 546.897,66
1,20	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.462,00	$ 0,00	57,81	$ 951.668,22
1,21	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 7.159,00	$ 0,00	281,38	$ 2.014.399,42
1,22	2.01.33	DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.157,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,23	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.131,00	$ 0,00	30,01	$ 304.031,31
1,24	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.710,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,25	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 58.159,00	$ 0,00	18,79	$ 1.092.807,61
1,26	2.01.37	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.709,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,27	2.01.38	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 84.286,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,28	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 83.303,00	$ 0,00	2,11	$ 175.769,33
1,29	2.01.40	DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.372,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,30	2.01.41	DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 183.152,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,31	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.392,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,32	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.114,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,33	2.01.44	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS DE 3 A 5 LÍNEAS, INCLUYE RETIRO DE POSTERÍA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 11.158,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,34	2.01.45	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.148,00	$ 0,00	17,05	$ 173.023,40
1,35	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA. (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.430,00	$ 0,00	152,17	$ 1.434.963,10
1,36	2.01.47	DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.561,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,37	2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.583,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,38	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 41.162,00	$ 0,00	896,95	$ 36.920.255,90
1,39	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 14.525,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,40	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.410,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,41	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.819,00	$ 0,00	29,10	$ 605.832,90
1,42	2.01.53	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.389,00	$ 0,00	7,31	$ 119.803,59
1,43	2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.953,00	$ 0,00	152,17	$ 1.514.548,01
1,44	2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.487,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,45	2.01.56	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 18.711,00	$ 0,00	896,65	$ 16.777.218,15
1,46	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS.	Kilogramo	0,00	0%	$ 3.020,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,47	2.01.58	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.046,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,48	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 31.209,00	$ 0,00	45,97	$ 1.434.677,73
1,49	2.01.60	DESMONTE DE REJA METÁLICA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.866,00	$ 0,00	24,95	$ 395.856,70
1,50	2.01.61	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 3.786,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,51	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.696,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,52	2.01.67	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.728,00	$ 0,00	215,00	$ 1.661.520,00
1,53	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 24.171,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,54	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3-Km	0,00	0%	$ 2.127,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,55	2.01.13	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.101,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,56	2.01.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 56.478,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,57	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 70.577,00	$ 0,00	1,69	$ 119.275,13
1,58	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 26.955,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**			
2		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**							
2,01	**1.01.03**	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 503.770,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,02	**1.01.04**	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 556.652,00	$ 0,00	4,09	$ 2.276.706,68
2,03	**1.02.05**	MORTERO 1:4	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 484.893,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,04	**1.02.06**	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 660.208,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,05	**1.03.01**	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	0,00	0%	$ 12.797,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,06	**1.03.10**	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 39.441,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,07	**1.03.07**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.524,00	$ 0,00	236,15	$ 9.097.442,60
2,08	**1.03.02**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Metro lineal	0,00	0%	$ 17.450,00	$ 0,00	120,36	$ 2.100.282,00
2,09	**1.03.12**	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 35.818,00	$ 0,00	431,98	$ 15.472.659,64
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**			
3		**REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA**							
3,01	**2.03.01**	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.136.574,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,02	**2.03.05**	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 21 MPa - (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.397.529,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,03	**2.03.29**	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.471.612,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,04	**2.03.31**	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.087.554,00	$ 0,00	6,31	$ 6.862.465,74
3,05	**2.03.35**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	0%	$ 7.423,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,06	**2.02.10**	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 918.406,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,07	**3.10.11**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA	Kilogramo	0,00	0%	$ 6.843,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,08	**3.10.12**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	0,00	0%	$ 7.675,00	$ 0,00	1837,47	$ 14.102.582,25
3,0G	**2.03.24**	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 363.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

3,10	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 162.748,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,11	2.04.01	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.996,00	$ 0,00	4,60	$ 211.581,60
3,12	2.04.08	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 12.575,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,13	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.442,00	$ 0,00	23,70	$ 2.096.075,40
3,14	3.08.10	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 756.754,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,15	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	0,00	0%	$ 437.626,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,16	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	0,00	0%	$ 588.710,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,17	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 33.484,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,18	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 34.739,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,19	2.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"	Metro lineal	0,00	0%	$ 37.310,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,20	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.061,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,21	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.370,00	$ 0,00	15,12	$ 1.079.114,40
3,22	2.04.17	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 121.037,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,23	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 157.324,00	$ 0,00	8,12	$ 1.277.470,88
3,24	3.08.11	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 946.089,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO			
4		EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y ENCHAPES							
4,01	2.05.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	0,00	0%	$ 20.373,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,02	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 95.370,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,03	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 91.325,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,04	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 119.997,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,05	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 43.891,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,06	COTIZACION	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 89.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,07	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 33.165,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,08	2.05.05	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,0G	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 92.883,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,10	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO	Metro lineal	0,00	0%	$ 27.840,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,11	2.05.23	PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM. COLOR A ELECCCIÓN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 175.178,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,12	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 82.970,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,13	2.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 38.625,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,14	2.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6" X 4"	Unidad	0,00	0%	$ 66.523,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,15	2.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".	Unidad	0,00	0%	$ 28.620,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,16	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	0,00	0%	$ 20.594,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO			
5		REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
5,01	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	$ 75.029,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,02	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	Metro lineal	0,00	0%	$ 84.768,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,03	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.215,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,04	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 137.006,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,05	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal	0,00	0%	$ 81.614,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,06	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 62.266,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,07	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 66.602,00	$ 0,00	98,45	$ 6.556.966,90
5,08	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 74.297,00	$ 0,00	120,40	$ 8.945.358,80
5,09	2.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 105.642,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,10	2.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 94.742,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,11	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.443,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,12	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.031,00	$ 0,00	2890,30	$ 63.676.199,30
5,13	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,14	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y	Metro lineal	0,00	0%	$ 147.623,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,15	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 77.510,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,16	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,17	REF	INSTALACIÓN CUBIERTA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 48.084,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,18	REF	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	Metro lineal	0,00	0%	$ 130.175,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO			
6		REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS SANITARIOS							
6,01	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	Unidad	0,00	0%	$ 131.327,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,02	2.12.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO	Unidad	0,00	0%	$ 221.468,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,03	2.12.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 129.075,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,04	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	Unidad	0,00	0%	$ 711.261,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,05	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	Unidad	0,00	0%	$ 410.209,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,06	2.12.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 664.509,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,07	2.12.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL. (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad	0,00	0%	$ 362.195,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,08	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA)	Unidad	0,00	0%	$ 553.262,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,0G	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,10	2.12.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	Unidad	0,00	0%	$ 159.030,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,11	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,12	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLÁSTICA	Unidad	0,00	0%	$ 89.118,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,13	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,14	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,15	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	0,00	0%	$ 82.624,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,16	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 30.330,00	$ 0,00	12,06	$ 365.779,80
6,17	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 43.326,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,18	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.141,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,19	2.12.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 6.256,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,20	2.12.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 10.659,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,21	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	1,00	$ 16.407,00
6,22	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,23	2.12.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 19.971,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,24	2.12.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 25.873,00	$ 0,00	2,00	$ 51.746,00
6,25	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 30.821,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

6,26	2.12.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 49.834,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,27	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,28	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,29	2.12.182	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	Unidad	0,00	0%	$ 359.623,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,30	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	Unidad	0,00	0%	$ 134.623,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,31	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.6 X 0.40 M	Unidad	0,00	0%	$ 171.030,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,32	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.548,00	$ 0,00	11,20	$ 84.537,60
6,33	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.595,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,34	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 13.462,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,35	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,36	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,37	2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 106.265,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,38	2.12.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,39	2.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,40	2.12.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 14.674,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,41	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 24.806,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,42	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 30.016,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,43	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P..	Unidad	0,00	0%	$ 40.189,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,44	2.12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 21.537,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,45	2.12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 26.120,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,46	2.12.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 32.871,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,47	2.12.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 1 1/2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.867,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,48	2.12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.865,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,49	2.12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 13.341,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,50	5.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE1000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	Unidad	0,00	0%	$ 3.175.150,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,51	5.02.03	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 LTS TUBERIA DRENAJE D=4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 102.632,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,52	3.03.09	DRENES HORIZONTALES EN TUBERIA PVC DE 2 1/2" PERFORADA CON FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 255.205,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,53	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 778.254,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,54	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 285.074,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**			
7		**REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA**				**TIPO:**			
7,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 8.226,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 21.284,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,03	2.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.612,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,04	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 23.593,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.319,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,06	2.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 18.775,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,07	2.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.255,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,08	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,09	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	0,00	0%	$ 9.178,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,10	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.309,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,11	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 19.824,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,12	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.941,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,13	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.225,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,14	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,15	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA	Kilogramo	0,00	0%	$ 4.177,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**			
8		**EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y MALLAS**							
8,01	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 358.866,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,02	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.214,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,03	2.19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.360.571,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,04	2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2X 2mm SOBRE VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI	Metro lineal	0,00	0%	$ 444.215,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**			
9		**EJECUTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS**				**TIPO:**			
9,01	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	Unidad	0,00	0%	$ 117.887,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,02	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W	Unidad	0,00	0%	$ 30.970,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,03	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	Unidad	0,00	0%	$ 124.852,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,04	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.522,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,05	2.10.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.536,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,06	2.10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Metro lineal	0,00	0%	$ 22.943,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,07	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	$ 118.121,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,08	2.10.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	$ 171.849,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,09	2.10.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	$ 188.809,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,10	2.10.131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	$ 135.480,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,11	2.10.132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	$ 183.803,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,12	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	Unidad	0,00	0%	$ 20.703,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,13	2.10.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	$ 120.331,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,14	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 16.687,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,15	2.10.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0,00	0%	$ 22.029,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,16	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	Unidad	0,00	0%	$ 120.305,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,17	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 28.464,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,18	2.10.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 25.705,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
						SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 217.786.048,87**
						22,00%			$ 47.912.930,75
						2,00%			$ 4.355.720,98
						6,00%			$ 13.067.162,93
						30,00%			**$ 65.335.814,66**
						TOTAL EJECUCIÓN			**$ 283.121.863,53**

ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
TOTAL AIU

CSC I.E. GOBER 2025	**CONSORCIO IE GOBER 2025** **NIT 901.972.268-5** **REGISTRO VISUAL DE ACTIVIDAES**
CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8129170/2722
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA :	CONSORCIO IE GOBER 2025
INTERVENTOR:	ING. WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS

REGISTRO FOTOGRAFICO I.E, Liceo nacional José Joaquin Casas Sede general santander - CHIQUINQUIRA

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
VISTA GERENAL PREVIO INTERVENCION DEL ED. AULAS	INICIO DE DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	DESMONTE DEL PEGUE DE LA TEJA DE BARRO
FOTO 4	**FOTO 5**	**FOTO 6**
		
DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA ED. AULAS	DESMONTE TOTAL DE ESTRUCTURA EN MADERA ED. AULAS	DESMONTE DE VIGAS EN MADERA ED. AULAS
FOTO 7	**FOTO 8**	**FOTO 9**
		
DESMONTE DE VIGA CANAL EN LAMINA	DESMONTE TOTAL DE LA CUBIERTA DEL ED, AULAS	VISTA GERENAL PREVIO INTERVENCION DEL ED. DEL TEATRO Y RESTAURANTE
FOTO 10	**FOTO 11**	**FOTO 12**
		
INICIO DE DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO ED. RESTAURANTE	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO ED. TEATRO	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA EN EL ED. TEATRO Y RESTAURANTE
FOTO 13	**FOTO 14**	**FOTO 15**
		
DESMONTE DE VIGAS EN MADRERA DEL ED. RESTAURANTE	DESMONTE DE VIGAS EN MADRERA DEL ED. TEATRO	DEMOLICION DE MESONES Y ENCHAPE DE LA COCINA. ED. RESTAURANTE
FOTO 16	**FOTO 17**	**FOTO 18**
		

CSC I.E. GOBER 2025

CONSORCIO IE GOBER 2025
NIT 901.972.268-5

REGISTRO VISUAL DE ACTIVIDAES

CONTRATO: CO1.PCCNTR.8129170/2722

DEMOLICION DE PAÑETE EXISTENTE ED. RESTAURANTE	DEMOLICION DE PAÑETE EXISTENTE ED. TEATRO	ALISTAMIENTO DE LA FACHADA PARA PAÑETE ED. TEATRO
FOTO 19	**FOTO 20**	**FOTO 21**
		
SAFARRIADO PARA PAÑETE ED. TEATRO	INSTALACION DE FORMALETA Y INICIO DE VACIADO DE CONCRETO EN VIGA DE AMARRE ED. AULAS	VACIADO DE CONCRETO EN VIGA DE AMARRE ED. AULAS
FOTO 22	**FOTO 23**	**FOTO 24**
		 
VISTA GERENAL ESTADO ACTUAL DE OBRA	VISTA GERENAL ESTADO ACTUAL DE OBRA	ACERO PARA VIGA DE AMARRE
FOTO 25	**FOTO 23**	**FOTO 24**
 	 	 
VIGA DE AMARRE ED. AULAS Y ED TEATRO	DEMOLICION DE PAÑETE EXISTENTE	PAÑETE FACHADA EDIFICIO DEL TEATRO
FOTO 26	**FOTO 27**	**FOTO 28**
 		
INSTALACION DE MAYA DE VENA EN VIGAS DE MADERA	PAÑETE EN EL INTERIOR DEL TEATRO	PAÑETE EN EL INTERIOR DEL RESTAURANTE
FOTO 29	**FOTO 30**	**FOTO 31**
	 	
PAÑETE EN EL COSTADO DERECHO DEL RESTAURANTE	MUROS EN LADRILLO TOLETE COMUN	DEMOLICION DE ESCALERAS EN LADRILLO
FOTO 32	**FOTO 33**	**FOTO 34**
 	 	 
MUROS EN BLOQUE Nº5	ZAPATAS PARA LA COLMNA DEL VANO DE LA PUERTA QUE DIVIDE EL TEATRO CON EL RESTAURANTE	DEMOLICION DE DE PISO EN CERAMICA DE LA COCINA. ED. RESTAURANTE

CSC I.E. GOBER 2025

CONSORCIO IE GOBER 2025
NIT 901.972.268-5

REGISTRO VISUAL DE ACTIVIDAES

CONTRATO: CO1.PCCNTR.8129170/2722

FOTO 25	FOTO 23	FOTO 34
	 	 
DEMOLICION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO ED. RESTAURANTE	INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 2" Y PVC DE 1/2"	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS
FOTO 35	**FOTO 36**	**FOTO 37**
 	 	 
ARMADO Y VACIADO DE CONCRETO PARA ESCALERAS	ALISTAMIENTO DE PISO Y VACIADO DE CONCRETO PARA PLACA EN EL CUARTO 2	ALISTAMIENTO DE PISO Y VACIADO DE CONCRETO PARA PLACA EN LA COCINA
FOTO 38	**FOTO 39**	**FOTO 40**
 	 	 
CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBRO	PINTURA Y ARMADO DE PRTICOS	IZAJE DE PORTICOS EN EL EDIFICIO DE AULAS

SABANA DE AVANCE DE OBRA - COMBITA - ESCUELA LA CONCEPCION								EJECUCION DE OBRA	
CONTRATISTA CONSORCIO I.E. GOBER 2025		INVITACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL PE – GB- 011-2025 OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA						INFORME # 02	
ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
1		REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES						INFORME # "2	
1,01	2.01.03	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL.12 x.5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	Metro lineal	0,00	2%	$ 42.613,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,02	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 333.667,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,03	2.01.11	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.613,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,04	2.01.12	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 5.071,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,05	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 34.674,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,06	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 26.712,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,07	2.01.17	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.054,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,08	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 293.775,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,09	2.01.19	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 310.729,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,10	2.01.20	DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	53,51	0%	$ 25.680,00	$ 1.374.136,80	53,51	$ 1.374.136,80
1,11	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 47.059,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,12	2.01.22	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	2,00	0%	$ 95.668,00	$ 191.336,00	3,00	$ 287.004,00
1,13	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.885,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,14	2.01.24	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 220.798,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,15	2.01.25	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.700,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,16	2.01.27	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 36.955,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,17	2.01.28	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 142.603,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,18	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 255.421,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,19	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.278,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,20	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.462,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,21	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 7.159,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,22	2.01.33	DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.157,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,23	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.131,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,24	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.710,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,25	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 58.159,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,26	2.01.37	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	506,90	0%	$ 71.709,00	$ 36.349.292,10	506,9	$ 36.349.292,10
1,27	2.01.38	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 84.286,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,28	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 83.303,00	$ 0,00	506,9	$ 42.226.290,70
1,29	2.01.40	DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.372,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,30	2.01.41	DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 183.152,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,31	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.392,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,32	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.114,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,33	2.01.44	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS DE 3 A 5 LÍNEAS, INCLUYE RETIRO DE POSTERÍA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 11.158,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,34	2.01.45	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.148,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,35	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.430,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,36	2.01.47	DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.561,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,37	2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	60,24	0%	$ 7.583,00	$ 456.799,92	60,24	$ 456.799,92
1,38	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 41.162,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,39	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	60,09	0%	$ 14.525,00	$ 872.807,25	60,09	$ 872.807,25
1,40	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.410,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,41	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.819,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,42	2.01.53	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.389,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,43	2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.953,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,44	2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.487,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,45	2.01.56	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 18.711,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,46	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS.	Kilogramo	0,00	0%	$ 3.020,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,47	2.01.58	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.046,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,48	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 31.209,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,49	2.01.60	DESMONTE DE REJA METÁLICA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.866,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,50	2.01.61	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 3.786,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,51	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.696,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,52	2.01.67	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.728,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,53	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 24.171,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,54	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3-Km	0,00	0%	$ 2.127,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,55	2.01.13	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.101,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,56	2.01.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 56.478,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,57	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 70.577,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,58	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 26.955,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO			
2		REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES		0,00					
2,01	1.01.03	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 503.770,00	$ 0,00	24,20	$ 12.435.058,68
2,02	1.01.04	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 556.652,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,03	1.02.05	MORTERO 1:4	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 484.893,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,04	1.02.06	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 660.208,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,05	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	0,00	2%	$ 12.797,00	$ 0,00	120,50	$ 1.572.879,27
2,06	1.03.10	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 39.441,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,07	1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 38.524,00	$ 0,00	240,50	$ 9.450.322,44
2,08	1.03.02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Metro lineal	0,00	2%	$ 17.450,00	$ 0,00	23,60	$ 420.056,40
2,09	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 35.818,00	$ 0,00	120,45	$ 4.400.563,66
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO			
3		REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA		0,00					
3,01	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 1.136.574,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,02	2.03.05	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 MPa - (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 1.397.529,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,03	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 1.471.612,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,04	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 1.087.554,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,05	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	2%	$ 7.423,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,06	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 918.406,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,07	3.10.11	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA	Kilogramo	0,00	2%	$ 6.843,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,08	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	0,00	2%	$ 7.675,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,0G	2.03.24	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 363.174,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,10	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 162.748,00	$ 0,00	35,70	$ 5.926.305,67
3,11	2.04.01	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	Metro lineal	0,00	2%	$ 45.996,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,12	2.04.08	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 12.575,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,13	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 88.442,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,14	3.08.10	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 756.754,00	$ 0,00	0,00	$ -

3,15	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	0,00	2%	$ 437.626,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,16	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	1,00	2%	$ 588.710,00	$ 600.484,20	1,00	$ 600.484,20
3,17	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal	0,00	2%	$ 33.484,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,18	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	Metro lineal	0,00	2%	$ 34.739,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,19	2.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"	Metro lineal	0,00	2%	$ 37.310,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,20	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Metro lineal	0,00	2%	$ 52.061,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,21	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 71.370,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,22	2.04.17	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 121.037,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,23	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 157.324,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,24	3.08.11	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 946.089,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**			
4		**EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y ENCHAPES**							
4,01	2.05.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	0,00	2%	$ 20.373,00	$ 0,00	0,00	
4,02	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 95.370,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,03	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 91.325,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,04	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 119.997,00	$ 0,00	6,90	$ 844.538,89
4,05	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 43.891,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,06	COTIZACION	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 89.680,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,07	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 33.165,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,08	2.05.05	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E =	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.282,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,0G	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 92.883,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,10	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO	Metro lineal	0,00	0%	$ 27.840,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,11	2.05.23	PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 175.178,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,12	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 82.970,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,13	2.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 38.625,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,14	2.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6" X 4"	Unidad	0,00	0%	$ 66.523,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,15	2.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".	Unidad	0,00	0%	$ 28.620,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,16	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	0,00	0%	$ 20.594,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**			
5		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**							
5,01	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS	Metro lineal	0,00	0%	$ 75.029,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,02	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS	Metro lineal	0,00	0%	$ 84.768,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,03	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.215,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,04	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 137.006,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,05	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal	0,00	0%	$ 81.614,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,06	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 62.266,00	$ 0,00	12,80	$ 797.004,80
5,07	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 66.602,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,08	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 74.297,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,09	2.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 105.642,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,10	2.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 94.742,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,11	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.443,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,12	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	0,00	2%	$ 22.031,00	$ 0,00	985,90	$ 22.154.770,16
5,13	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,14	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y	Metro lineal	0,00	0%	$ 147.623,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,15	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 77.510,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,16	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,17	REF	INSTALACIÓN CUBIERTA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 48.084,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,18	REF	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	Metro lineal	0,00	0%	$ 130.175,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	0,00		**VR UNITARIO**			
6		**REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS SANITARIOS**		0,00					
6,01	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO	Unidad	0,00	0%	$ 131.327,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,02	2.12.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE	Unidad	0,00	0%	$ 221.468,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,03	2.12.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 129.075,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,04	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	Unidad	0,00	0%	$ 711.261,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,05	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	Unidad	0,00	0%	$ 410.209,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,06	2.12.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 664.509,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,07	2.12.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL. (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad	0,00	0%	$ 362.195,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,08	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA)	Unidad	0,00	0%	$ 553.262,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,0G	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,10	2.12.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	Unidad	0,00	0%	$ 159.030,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,11	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,12	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 89.118,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,13	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,14	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,15	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	0,00	0%	$ 82.624,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,16	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 30.330,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,17	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 43.326,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,18	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.141,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,19	2.12.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIJE SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 6.256,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,20	2.12.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 10.659,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,21	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,22	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,23	2.12.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 19.971,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,24	2.12.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 25.873,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,25	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 30.821,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,26	2.12.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 49.834,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,27	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,28	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,29	2.12.182	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 359.623,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,30	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	Unidad	0,00	0%	$ 134.623,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,31	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.6 X 0.40 M	Unidad	0,00	0%	$ 171.030,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,32	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.548,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,33	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.595,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,34	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 13.462,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,35	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,36	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,37	2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 106.265,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,38	2.12.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,39	2.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -

6,40	2.12.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 14.674,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,41	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 24.806,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,42	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 30.016,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,43	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 40.189,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,44	2.12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 21.537,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,45	2.12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 26.120,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,46	2.12.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 32.871,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,47	2.12.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 1 1/2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.867,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,48	2.12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.865,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,49	2.12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 13.341,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,50	5.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE1000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA	Unidad	0,00	0%	$ 3.175.150,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,51	5.02.03	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 LTS TUBERIA DRENAJE D=4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 102.632,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,52	3.03.09	DRENES HORIZONTALES EN TUBERIA PVC DE 2 1/2" PERFORADA CON FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 255.205,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,53	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 778.254,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,54	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL) (**)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 285.074,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**			
7		**REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA**				TIPO:		0,00	
7,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3	Metro lineal	0,00	0%	$ 8.226,00	$ 0,00	0,00	
7,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 21.284,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,03	2.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.612,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,04	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 23.593,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.319,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,06	2.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 18.775,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,07	2.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.255,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,08	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,09	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	0,00	0%	$ 9.178,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,10	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE	Metro Cuadrado	704,00	2%	$ 11.309,00	$ 8.120.766,72	704,00	$ 8.120.766,72
7,11	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	231,37	2%	$ 19.824,00	$ 4.678.412,46	231,37	$ 4.678.412,46
7,12	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.941,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,13	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.225,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,14	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,15	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN	Kilogramo	0,00	0%	$ 4.177,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**			
8		**EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y MALLAS**							
8,01	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 358.866,00	$ 0,00	0,00	$ -
8,02	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA.	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.214,00	$ 0,00	0,00	$ -
8,03	2.19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H =	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.360.571,00	$ 0,00	0,00	$ -
8,04	2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2X 2mm	Metro lineal	0,00	0%	$ 444.215,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**			
9		**EJECUTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS**				TIPO:			
9,01	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 "	Unidad	0,00	0%	$ 117.887,00	$ 0,00	0,00	
9,02	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W	Unidad	0,00	0%	$ 30.970,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,03	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	Unidad	0,00	0%	$ 124.852,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,04	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.522,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,05	2.10.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.536,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,06	2.10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Metro lineal	0,00	0%	$ 22.943,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,07	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y	Unidad	0,00	0%	$ 118.121,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,08	2.10.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12	Unidad	0,00	0%	$ 171.849,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,09	2.10.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE	Unidad	0,00	0%	$ 188.809,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,10	2.10.131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 135.480,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,11	2.10.132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 183.803,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,12	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	Unidad	0,00	0%	$ 20.703,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,13	2.10.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	$ 120.331,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,14	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 16.687,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,15	2.10.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0,00	0%	$ 22.029,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,16	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	Unidad	0,00	0%	$ 120.305,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,17	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 28.464,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,18	2.10.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 25.705,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**			
10		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA**				TIPO:			
10,01	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 512.285,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,02	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Unidad	0,00	0%	$ 223.292,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,03	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 264.906,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,04	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 321.920,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,05	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA	Unidad	0,00	0%	$ 782.688,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,06	2.15.13	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 389.100,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,07	2.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 275.138,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,08	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 906.939,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,0G	2.15.16	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1	Metro lineal	0,00	0%	$ 149.697,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,10	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 390.437,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,11	2.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 83.067,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,12	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 97.472,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,13	2.17.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	Unidad	0,00	0%	$ 233.977,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,14	2.17.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 96.447,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,15	2.17.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 99.369,00	$ 0,00	0,00	$ -

		SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 52.644.035,45**	**$ 152.967.494,12**
ADMINISTRACION		22,00%	$ 11.581.687,80	$ 33.652.848,71
IMPREVISTOS		2,00%	$ 1.052.880,71	$ 3.059.349,88
UTILIDAD		6,00%	$ 3.158.642,13	$ 9.178.049,65
TOTAL AIU		30,00%	**$ 15.793.210,63**	**$ 45.890.248,23**
		TOTAL EJECUCION	**$ 68.437.246,08**	**$ 198.857.742,35**

CSC I.E. GOBER 2025	**CONSORCIO IE GOBER 2025** **NIT 901.972.268-5**
CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8129170/2722
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA :	CONSORCIO IE GOBER 2025
SUPERVISOR:	ING. WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS

REGISTRO FOTOGRAFICO - COMBITA - ESCUELA LA CONCEPCION

FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
		
PINTURA INTERNA	PINTURA EXTERIOR	CUBIERTA - INICIAL
FOTO 4	**FOTO 5**	**FOTO 6**
		
ESTADO ACTUAL DE PINTURA DE PUERTAS	PINTURA DE FACHADA	PLACA DE CANCHA DE BALONCESTO
FOTO 7	**FOTO 8**	**FOTO 9**
		
	PINTU	
FOTO 10	**FOTO 11**	**FOTO 12**

CSC I.E. GOBER 2025

CONSORCIO IE GOBER 2025
NIT 901.972.268-5







FOTO 13

FOTO 14







FOTO 16

FOTO 17

FOTO 18







UPS POWER 6 KVA ONLINE BIFASICA (NUOLT-7284)

UPS POWER 6 KVA ONLINE BIFASICA (NUOLT-7284)

UPS POWER 6 KVA ONLINE BIFASICA (NUOLT-7284)

SABANA DE AVANCE DE OBRA - COMBITA - ESCUELA SAN RAFAEL								EJECUCION DE OBRA			
CONTRATISTA **CONSORCIO I.E. GOBER 2025**		**INVITACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL PE – GB- 011-2025 OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025**						**INFORME # 01**		**INFORME # 02**	
ITEM	**ITEM GOBER.**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DIST.**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR TOTAL**
1		**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,01	2.01.03	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL. 12. x 5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 42.613,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,02	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 333.667,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,03	2.01.11	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.613,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,04	2.01.12	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 5.071,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,05	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 34.674,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,06	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 26.712,00	$ -	141,37	$ 3.776.275,44	141,37	$ 3.776.275,44
1,07	2.01.17	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.054,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,08	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 293.775,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,09	2.01.19	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 310.729,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,10	2.01.20	DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 25.680,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,11	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 47.059,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,12	2.01.22	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 95.668,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,13	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.885,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,14	2.01.24	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 220.798,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,15	2.01.25	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.700,00	$ -	68,10	$ 183.870,00	68,1	$ 183.870,00
1,16	2.01.27	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 36.955,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,17	2.01.28	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 142.603,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,18	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 255.421,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,19	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.278,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,20	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.462,00	$ -	23,54	$ 387.515,48	23,54	$ 387.515,48
1,21	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 7.159,00	$ -	23,54	$ 168.522,86	23,54	$ 168.522,86
1,22	2.01.33	DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.157,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,23	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.131,00	$ -	105,17	$ 1.065.477,27	105,17	$ 1.065.477,27
1,24	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.710,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,25	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 58.159,00	$ -	114,41	$ 6.653.971,19	114,41	$ 6.653.971,19
1,26	2.01.37	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.709,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,27	2.01.38	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 84.286,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,28	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 83.303,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,29	2.01.40	DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.372,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,30	2.01.41	DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 183.152,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,31	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.392,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,32	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.114,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,33	2.01.44	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS DE 3 A 5 LÍNEAS. INCLUYE RETIRO DE POSTERÍA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 11.158,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,34	2.01.45	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.148,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,35	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA. (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.430,00	$ -	226,34	$ 2.134.386,20	226,34	$ 2.134.386,20
1,36	2.01.47	DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.561,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,37	2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.583,00	$ -	0,00	$ 2.228.264,55	0	$ -
1,38	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 41.162,00	$ -	293,85	$ 6.276.381,76	293,85	$ 12.095.453,70
1,39	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 14.525,00	$ -	152,48	$ 2.214.772,00	152,48	$ 2.214.772,00
1,40	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.410,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,41	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.819,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,42	2.01.53	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.389,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,43	2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.953,00	$ -	235,45	$ 2.343.433,85	235,45	$ 2.343.433,85
1,44	2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.487,00	$ -	151,48	$ 1.740.050,76	151,48	$ 1.740.050,76
1,45	2.01.56	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 18.711,00	$ -	141,37	$ 2.645.174,07	141,37	$ 2.645.174,07
1,46	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS.	Kilogramo	0,00	0%	$ 3.020,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,47	2.01.58	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.046,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,48	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 31.209,00	$ -	13,62	$ 425.066,58	13,62	$ 425.066,58
1,49	2.01.60	DESMONTE DE REJA METÁLICA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.866,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,50	2.01.61	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 3.786,00	$ -	4,80	$ 18.172,80	4,8	$ 18.172,80
1,51	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.696,00	$ -	15,62	$ 42.111,52	15,62	$ 42.111,52
1,52	2.01.67	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.728,00	$ -	82,63	$ 638.564,64	82,63	$ 638.564,64
1,53	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 24.171,00	$ -	1,20	$ 29.005,20	1,2	$ 29.005,20
1,54	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3-Km	0,00	0%	$ 2.127,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,55	2.01.13	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.101,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,56	2.01.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 56.478,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
1,57	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 70.577,00	$ -	32,71	$ 2.308.573,67	32,71	$ 2.308.573,67
1,58	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 26.955,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
2		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**									
2,01	**1.01.03**	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 503.770,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,02	**1.01.04**	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 556.652,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,03	**1.02.05**	MORTERO 1:4	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 484.893,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,04	**1.02.06**	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 660.208,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,05	**1.03.01**	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	0,00	2%	$ 12.797,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,06	**1.03.10**	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 39.441,00	$ -	36,45	$ 1.466.376,94	36,45	$ 1.466.376,94
2,07	**1.03.07**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 38.524,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,08	**1.03.02**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Metro lineal	0,00	2%	$ 17.450,00	$ -	23,55	$ 419.166,45	23,55	$ 419.166,45
2,09	**1.03.12**	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 35.818,00	$ -	73,12	$ 2.671.282,80	73,17	$ 2.673.219,12
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					

3		**REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA**									
3,01	**2.03.01**	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 1.136.574,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,02	**2.03.05**	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 21 MPa -	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 1.397.529,00	$ -	0,00		0,00	
3,03	**2.03.29**	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 1.471.612,00	$ -	0,00		0,00	
3,04	**2.03.31**	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 1.087.554,00	$ -	4,27	$ 4.736.732,69	8,27	$ 9.173.953,01
3,05	**2.03.35**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	2%	$ 7.423,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,06	**2.02.10**	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) +	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 918.406,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,07	**3.10.11**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO	Kilogramo	0,00	2%	$ 6.843,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,08	**3.10.12**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO	Kilogramo	0,00	2%	$ 7.675,00	$ -	557,18	$ 4.361.883,63	750,40	$ 5.874.506,40
3,09	**2.03.24**	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 363.174,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,10	**2.03.26**	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 162.748,00	$ -	105,17	$ 17.458.531,30	134,50	$ 22.327.398,12
3,11	**2.04.01**	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	Metro lineal	0,00	2%	$ 45.996,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,12	**2.04.08**	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 12.575,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,13	**2.04.30**	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 88.442,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,14	**3.08.10**	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 756.754,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,15	**2.02.02**	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M.	Unidad	0,00	2%	$ 437.626,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,16	**2.02.03**	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M.	Unidad	0,00	2%	$ 588.710,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 600.484,20
3,17	**2.02.27**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal	0,00	2%	$ 33.484,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,18	**2.02.31**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	Metro lineal	0,00	2%	$ 34.739,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,19	**2.02.32**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"	Metro lineal	0,00	2%	$ 37.310,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,20	**2.02.33**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Metro lineal	0,00	2%	$ 52.061,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,21	**2.04.16**	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 71.370,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,22	**2.04.17**	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 121.037,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,23	**2.04.31**	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 157.324,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3,24	**3.08.11**	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 946.089,00	$ -		$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
4		**EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y ENCHAPES**									
4,01	**2.05.36**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	0,00	2%	$ 20.373,00	$ -	0,00	$ -	55,25	$ 1.148.120,42
4,02	**2.05.38**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 95.370,00	$ -	0,00	$ -	72,78	$ 7.079.849,17
4,03	**2.05.19**	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	33,52	2%	$ 91.325,00	$ -	33,52	$ 3.122.438,28	55,49	$ 5.168.976,74
4,04	**3.03.15**	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA	Metro Cúbico	12,62	0%	$ 119.997,00	$ -	12,62	$ 1.514.362,14	12,62	$ 1.514.362,14
4,05	**2.05.03**	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 43.891,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,06	**COTIZACION**	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	23,76	2%	$ 89.680,00	$ -	23,76	$ 2.173.412,74	23,76	$ 2.173.412,74
4,07	**2.05.04**	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	33,52	2%	$ 33.165,00	$ -	33,52	$ 1.133.924,62	83,65	$ 2.829.737,30
4,08	**2.05.05**	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 88.282,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
4,0G	**2.05.06**	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	0,00	2%	$ 92.883,00	$ -	0,00	$ -	7,27	$ 688.764,60
4,10	**2.05.11**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO	Metro lineal	0,00	2%	$ 27.840,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
4,11	**2.05.23**	PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 175.178,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -
4,12	**2.05.37**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 82.970,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,13	**2.06.08**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA	Unidad	0,00	2%	$ 38.625,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,14	**2.06.09**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA	Unidad	0,00	2%	$ 66.523,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,15	**2.06.10**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".	Unidad	0,00	2%	$ 28.620,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,16	**2.06.15**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	0,00	2%	$ 20.594,00	$ -	0,00	$ -	12,60	$ 264.674,09
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
5		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**									
5,01	**2.08.03**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	2%	$ 75.029,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,02	**2.08.04**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	Metro lineal	0,00	2%	$ 84.768,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,03	**2.08.05**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS	Metro lineal	0,00	2%	$ 60.215,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,04	**2.08.13**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 137.006,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,05	**2.08.17**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO	Metro lineal	49,11	2%	$ 81.614,00	$ -	49,11	$ 4.088.224,81	49,11	$ 4.088.224,81
5,06	**2.08.20**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 62.266,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,07	**2.08.21**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	114,88	2%	$ 66.602,00	$ -	114,88	$ 7.804.262,52	320,50	$ 21.772.859,82
5,08	**2.08.22**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	Metro Cuadrado	172,32	2%	$ 74.297,00	$ -	172,32	$ 13.058.916,22	269,30	$ 20.408.345,74
5,09	**2.08.23**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 105.642,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,10	**2.08.28**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 94.742,00	$ -	0,00	$ -	49,11	$ 4.745.835,21
5,11	**2.08.30**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal	0,00	2%	$ 52.443,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,12	**2.08.33**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	1.716,82	2%	$ 22.031,00	$ -	1.716,82	$ 38.579.726,65	1923,6	$ 43.226.408,23
5,13	**2.08.14**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 69.080,00	$ -	0,00	$ -	172,32	$ 12.141.942,91
5,14	**2.08.18**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA	Metro lineal	0,00	2%	$ 147.623,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,15	**2.09.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 77.510,00	$ -	0,00	$ -	130,00	$ 10.277.826,00
5,16	**2.08.14**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 69.080,00	$ -	0,00	$ -		$ -
5,17	**REF**	INSTALACIÓN CUBIERTA	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 48.084,00	$ -	0,00	$ -		$ -
5,18	**REF**	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	Metro lineal	0,00	2%	$ 130.175,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
6		**REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS SANITARIOS**									
6,01	**2.12.171**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	Unidad	0,00	2%	$ 131.327,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,02	**2.12.172**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE	Unidad	0,00	2%	$ 221.468,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,03	**2.12.174**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL	Unidad	0,00	2%	$ 129.075,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,04	**2.12.175**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE	Unidad	0,00	2%	$ 711.261,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,05	**2.12.176**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO	Unidad	0,00	2%	$ 410.209,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,06	**2.12.178**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	Unidad	0,00	2%	$ 664.509,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,07	**2.12.179**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL. (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad	0,00	2%	$ 362.195,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,08	**2.12.180**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA)	Unidad	0,00	2%	$ 553.262,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,0G	**2.12.181**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	2%	$ 98.923,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,10	**2.12.199**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	Unidad	0,00	2%	$ 159.030,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,11	**2.12.166**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE	Unidad	0,00	2%	$ 526.509,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,12	**2.12.170**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR	Unidad	0,00	2%	$ 89.118,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,13	**2.12.09**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	2%	$ 112.409,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,14	**2.12.10**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	2%	$ 119.652,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,15	**5.01.11**	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	0,00	2%	$ 82.624,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,16	**2.12.106**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	2%	$ 30.330,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,17	**2.12.107**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	2%	$ 43.326,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,18	**2.12.108**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	2%	$ 60.141,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,19	**2.12.114**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	2%	$ 6.256,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,20	**2.12.115**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	2%	$ 10.659,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

6,21	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2"	Unidad	0,00	2%	$ 16.407,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,22	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	2%	$ 16.407,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,23	2.12.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" PVC	Unidad	0,00	2%	$ 19.971,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,24	2.12.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	0,00	2%	$ 25.873,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 79.171,38
6,25	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Unidad	0,00	2%	$ 30.821,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,26	2.12.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Unidad	0,00	2%	$ 49.834,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,27	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE	Unidad	0,00	2%	$ 526.509,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,28	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,29	2.12.182	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	Unidad	0,00	0%	$ 359.623,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,30	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON	Unidad	0,00	0%	$ 134.623,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,31	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE	Unidad	0,00	0%	$ 171.030,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,32	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.548,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,33	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.595,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,34	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 13.462,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,35	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,36	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,37	2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 106.265,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,38	2.12.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,39	2.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,40	2.12.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 14.674,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,41	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 24.806,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,42	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 30.016,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,43	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 40.189,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,44	2.12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 21.537,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,45	2.12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 26.120,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,46	2.12.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 32.871,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,47	2.12.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 1 1/2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.867,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,48	2.12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.865,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,49	2.12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 13.341,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,50	5.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE1000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA	Unidad	0,00	0%	$ 3.175.150,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,51	5.02.03	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 LTS TUBERIA DRENAJE D=4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 102.632,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,52	3.03.09	DRENES HORIZONTALES EN TUBERIA PVC DE 2 1/2" PERFORADA CON FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 255.205,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,53	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 778.254,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,54	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS (NO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 285.074,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
7		**REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA**				TIPO:					
7,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 8.226,00	$ -	0,00	$ -	122,80	$ 1.010.152,80
7,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 21.284,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,03	2.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.612,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,04	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 23.593,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.319,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,06	2.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS MADERA	Metro lineal	0,00	0%	$ 18.775,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,07	2.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.255,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,08	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,09	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	0,00	0%	$ 9.178,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,10	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.309,00	$ -	0,00	$ -	236,80	$ 2.677.971,20
7,11	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 19.824,00	$ -	0,00	$ -	467,21	$ 9.261.971,04
7,12	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.941,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,13	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.225,00	$ -	0,00	$ -	23,70	$ 479.332,50
7,14	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,15	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN	Kilogramo	0,00	0%	$ 4.177,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
8		**EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y MALLAS**									
8,01	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 358.866,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,02	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.214,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,03	2.19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.360.571,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,04	2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2X 2mm SOBRE VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI	Metro lineal	0,00	0%	$ 444.215,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
9		**EJECUTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS**				TIPO:					
9,01	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA I	Unidad	0,00	0%	$ 117.887,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,02	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE	Unidad	0,00	0%	$ 30.970,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,03	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	Unidad	0,00	0%	$ 124.852,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,04	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.522,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,05	2.10.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.536,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,06	2.10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Metro lineal	0,00	0%	$ 22.943,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,07	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 118.121,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,08	2.10.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 171.849,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,09	2.10.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 188.809,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,10	2.10.131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2"	Unidad	0,00	0%	$ 135.480,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,11	2.10.132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE	Unidad	0,00	0%	$ 183.803,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,12	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	Unidad	0,00	0%	$ 20.703,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,13	2.10.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR	Unidad	0,00	0%	$ 120.331,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,14	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 16.687,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,15	2.10.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0,00	0%	$ 22.029,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,16	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	Unidad	0,00	0%	$ 120.305,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,17	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 28.464,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,18	2.10.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 25.705,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO					
10		REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA				TIPO:					
10,01	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 512.285,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10,02	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Unidad	0,00	0%	$ 223.292,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10,03	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 264.906,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10,04	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 321.920,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10,05	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	Unidad	0,00	0%	$ 782.688,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10,06	2.15.13	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 389.100,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10,07	2.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 275.138,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10,08	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 906.939,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10,0G	2.15.16	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN	Metro lineal	0,00	0%	$ 149.697,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10,10	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 390.437,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10,11	2.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 83.067,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10,12	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 97.472,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10,13	2.17.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	Unidad	0,00	0%	$ 233.977,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10,14	2.17.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 96.447,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10,15	2.17.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 99.369,00	$ -		$ -	0,00	$ -
						SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 0,00		$ 137.868.831,62		$ 232.443.440,30
						ADMINISTRACION 22,00%	$ 0,00		$ 30.331.142,96		$ 51.137.556,87
						IMPREVISTOS 2,00%	$ 0,00		$ 2.757.376,63		$ 4.648.868,81
						UTILIDAD 6,00%	$ 0,00		$ 8.272.129,90		$ 13.946.606,42
						TOTAL AIU 30,00%	$ 0,00		$ 41.360.649,49		$ 69.733.032,09
						TOTAL EJECUCION	$ 0,00		$ 179.229.481,11		$ 302.176.472,39

CSC I.E. GOBER 2025	**CONSORCIO IE GOBER 2025** **NIT 901.972.268-5**
CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8129170/2722
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA :	CONSORCIO IE GOBER 2025
SUPERVISOR:	ING. WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS

REGISTRO FOTOGRAFICO - COMBITA - ESCUELA SAN RAFAEL

FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
		
DESMONSTE DE CUBIIERTA	CERRAMIENTO EN LONA	DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA
FOTO 4	**FOTO 5**	**FOTO 6**
		
DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	CONCRETO DE VIGA AEREA	INSTALACION DE PERFIL METALICO PARA CUBIERTA
FOTO 7	**FOTO 8**	**FOTO 9**
		
DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO	DESMONTE DE TEJA DE BARRO	DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA
FOTO 10	**FOTO 11**	**FOTO 12**





DESMONTE DE TEJA DE BARRO	AMARRE DE HIERTO PARA VIGA AEREA	CERRAMIENTO EL LONA
FOTO 13	**FOTO 14**	
		
demolicion de meson en concreto	demolicion de meson en concreto	demolicion de meson en concreto
FOTO 16	**FOTO 17**	**FOTO 18**
		
UPS POWER 6 KVA ONLINE BIFASICA (NUOLT-7284)	UPS POWER 6 KVA ONLINE BIFASICA (NUOLT-7284)	UPS POWER 6 KVA ONLINE BIFASICA (NUOLT-7284)

SABANA DE AVANCE DE OBRA - LA CAPILLA - SEDE BARRO BLANCO								EJECUCION DE OBRA	
CONTRATISTA CONSORCIO I.E. GOBER 2025		INVITACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL PE – GB- 011-2025 OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025						INFORME # 02	
ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO
1		REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES						INFORME # 2	
1,01	2.01.03	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL.12. x 5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 42.613,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,02	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 333.667,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,03	2.01.11	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.613,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,04	2.01.12	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 5.071,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,05	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 34.674,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,06	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 26.712,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,07	2.01.17	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.054,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,08	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 293.775,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,09	2.01.19	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 310.729,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,10	2.01.20	DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 25.680,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,11	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 47.059,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,12	2.01.22	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 95.668,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,13	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.885,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,14	2.01.24	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 220.798,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,15	2.01.25	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.700,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,16	2.01.27	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 36.955,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,17	2.01.28	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 142.603,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,18	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 255.421,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,19	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.278,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,20	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.462,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,21	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 7.159,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,22	2.01.33	DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.157,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,23	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.131,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,24	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.710,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,25	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 58.159,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,26	2.01.37	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.709,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,27	2.01.38	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 84.286,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,28	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 83.303,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,29	2.01.40	DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.372,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,30	2.01.41	DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 183.152,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,31	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.392,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,32	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.114,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,33	2.01.44	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS DE 3 A 5 LÍNEAS, INCLUYE RETIRO DE POSTERÍA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 11.158,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,34	2.01.45	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.148,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,35	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.430,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,36	2.01.47	DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.561,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,37	2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.583,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,38	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 41.162,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,39	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 14.525,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,40	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.410,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,41	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.819,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,42	2.01.53	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.389,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,43	2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.953,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,44	2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.487,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,45	2.01.56	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 18.711,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,46	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS.	Kilogramo	0,00	0%	$ 3.020,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,47	2.01.58	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.046,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,48	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 31.209,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,49	2.01.60	DESMONTE DE REJA METÁLICA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.866,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,50	2.01.61	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 3.786,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,51	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.696,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,52	2.01.67	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.728,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,53	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 24.171,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,54	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3-Km	0,00	0%	$ 2.127,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,55	2.01.13	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.101,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,56	2.01.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 56.478,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,57	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 70.577,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,58	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 26.955,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO			
2		REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES							
2,01	1.01.03	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 503.770,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,02	1.01.04	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 556.652,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,03	1.02.05	MORTERO 1:4	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 484.893,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,04	1.02.06	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 660.208,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,05	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	0,00	0%	$ 12.797,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,06	1.03.10	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 39.441,00	$ 0,00	**80,30**	$ 3.167.112,30
2,07	1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.524,00	$ 0,00	**0,00**	$ -
2,08	1.03.02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Metro lineal	0,00	0%	$ 17.450,00	$ 0,00	80,60	$ 1.406.470,00
2,09	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 35.818,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO			
3		REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA		0,00					
3,01	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa -	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.136.574,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,02	2.03.05	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 MPa -	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.397.529,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,03	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.471.612,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,04	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.087.554,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,05	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	0%	$ 7.423,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,06	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) +	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 918.406,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,07	3.10.11	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE	Kilogramo	0,00	0%	$ 6.843,00	$ 0,00	0,00	$ -

3,08	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	0,00	0%	$ 7.675,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,0G	2.03.24	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 363.174,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,10	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 162.748,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,11	2.04.01	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.996,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,12	2.04.08	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 12.575,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,13	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.442,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,14	3.08.10	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa -	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 756.754,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,15	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M.	Unidad	0,00	0%	$ 437.626,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,16	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	0,00	0%	$ 588.710,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,17	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 33.484,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,18	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 34.739,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,19	2.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"	Metro lineal	0,00	0%	$ 37.310,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,20	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.061,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,21	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.370,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,22	2.04.17	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 121.037,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,23	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 157.324,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,24	3.08.11	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 946.089,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO			
4		EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y ENCHAPES							
4,01	2.05.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	0,00	0%	$ 20.373,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,02	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 95.370,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,03	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 91.325,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,04	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 119.997,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,05	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 43.891,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,06	COTIZACION	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 89.680,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,07	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 33.165,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,08	2.05.05	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.282,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,0G	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 92.883,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,10	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO	Metro lineal	0,00	0%	$ 27.840,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,11	2.05.23	PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM. COLOR A ELECCCIÓN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 175.178,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,12	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 82.970,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,13	2.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA	Unidad	0,00	0%	$ 38.625,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,14	2.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6" X 4"	Unidad	0,00	0%	$ 66.523,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,15	2.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".	Unidad	0,00	0%	$ 28.620,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,16	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	0,00	0%	$ 20.594,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO			
5		REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
5,01	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	$ 75.029,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,02	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS	Metro lineal	0,00	0%	$ 84.768,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,03	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.215,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,04	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 137.006,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,05	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal	0,00	14%	$ 81.614,00	$ 0,00	28,24	$ 2.627.448,47
5,06	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 62.266,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,07	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	0,00	14%	$ 66.602,00	$ 0,00	130,40	$ 9.900.786,91
5,08	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	Metro Cuadrado	0,00	14%	$ 74.297,00	$ 0,00	163,60	$ 13.856.687,69
5,09	2.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 105.642,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,10	2.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 94.742,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,11	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.443,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,12	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES.	Kilogramo	0,00	14%	$ 22.031,00	$ 0,00	1.689,86	$ 42.441.408,45
5,13	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,14	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA	Metro lineal	0,00	0%	$ 147.623,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,15	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7	Metro Cuadrado	0,00	14%	$ 77.510,00	$ 0,00	223,86	$ 19.780.583,00
5,16	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,17	REF	INSTALACIÓN CUBIERTA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 48.084,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,18	REF	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	Metro lineal	0,00	0%	$ 130.175,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO			
6		REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS SANITARIOS							
6,01	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR	Unidad	0,00	0%	$ 131.327,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,02	2.12.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE	Unidad	0,00	0%	$ 221.468,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,03	2.12.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 129.075,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,04	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO.	Unidad	0,00	0%	$ 711.261,00	$ 0,00	0,00	
6,05	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 410.209,00	$ 0,00	0,00	
6,06	2.12.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 664.509,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,07	2.12.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL. (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad	0,00	0%	$ 362.195,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,08	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO.	Unidad	0,00	0%	$ 553.262,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,0G	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,10	2.12.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	Unidad	0,00	0%	$ 159.030,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,11	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,12	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 89.118,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,13	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,14	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,15	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	0,00	0%	$ 82.624,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,16	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 30.330,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,17	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 43.326,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,18	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.141,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,19	2.12.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 6.256,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,20	2.12.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2"	Unidad	0,00	0%	$ 10.659,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,21	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,22	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,23	2.12.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 19.971,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,24	2.12.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 25.873,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,25	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 30.821,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,26	2.12.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 49.834,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,27	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,28	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ -

6,29	2.12.182	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 359.623,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,30	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON	Unidad	0,00	0%	$ 134.623,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,31	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO	Unidad	0,00	0%	$ 171.030,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,32	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.548,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,33	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.595,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,34	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 13.462,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,35	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,36	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,37	2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 106.265,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,38	2.12.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,39	2.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,40	2.12.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 14.674,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,41	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 24.806,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,42	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 30.016,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,43	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 40.189,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,44	2.12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 21.537,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,45	2.12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 26.120,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,46	2.12.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 32.871,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,47	2.12.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 1 1/2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.867,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,48	2.12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.865,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,49	2.12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 13.341,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,50	5.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE1000 L. INCLUYE TUBERÍA.	Unidad	0,00	0%	$ 3.175.150,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,51	5.02.03	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 LTS TUBERIA DRENAJE D=4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 102.632,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,52	3.03.09	DRENES HORIZONTALES EN TUBERIA PVC DE 2 1/2" PERFORADA CON FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 255.205,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,53	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 778.254,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,54	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS (NO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 285.074,00	$ 0,00	0,00	$	-
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO				
7		REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA				TIPO:				
7,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	14%	$ 8.226,00	$ 0,00	366,74	$	3.439.155,69
7,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	14%	$ 21.284,00	$ 0,00	69,43	$	1.684.632,86
7,03	2.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.612,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,04	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 23.593,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.319,00	$ 0,00	0,00		
7,06	2.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 18.775,00	$ 0,00	0,00		
7,07	2.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.255,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,08	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,09	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	0,00	0%	$ 9.178,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,10	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	0,00	14%	$ 11.309,00	$ 0,00	436,75	$	5.630.694,56
7,11	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	14%	$ 19.824,00	$ 0,00	200,68	$	4.535.239,56
7,12	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.941,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,13	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.225,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,14	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,15	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA	Kilogramo	0,00	0%	$ 4.177,00	$ 0,00	0,00	$	-
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO				
8		EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y MALLAS								
8,01	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 358.866,00	$ 0,00	0,00	$	-
8,02	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.214,00	$ 0,00	0,00	$	-
8,03	2.19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.360.571,00	$ 0,00	0,00	$	-
8,04	2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2X 2mm SOBRE VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI	Metro lineal	0,00	0%	$ 444.215,00	$ 0,00	0,00	$	-
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO				
9		EJECUTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS		0,00		TIPO:				
9,01	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA	Unidad	0,00	14%	$ 117.887,00	$ 0,00	1,00	$	134.391,18
9,02	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W	Unidad	0,00	14%	$ 30.970,00	$ 0,00	23,00	$	812.033,40
9,03	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	Unidad	0,00	0%	$ 124.852,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,04	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.522,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,05	2.10.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.536,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,06	2.10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Metro lineal	0,00	0%	$ 22.943,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,07	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA	Unidad	0,00	14%	$ 118.121,00	$ 0,00	6,00	$	807.947,64
9,08	2.10.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	14%	$ 171.849,00	$ 0,00	1,00	$	195.907,86
9,09	2.10.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE	Unidad	0,00	0%	$ 188.809,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,10	2.10.131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN	Unidad	0,00	0%	$ 135.480,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,11	2.10.132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN	Unidad	0,00	0%	$ 183.803,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,12	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	Unidad	0,00	0%	$ 20.703,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,13	2.10.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	14%	$ 120.331,00	$ 0,00	1,00	$	137.177,34
9,14	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 16.687,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,15	2.10.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0,00	0%	$ 22.029,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,16	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	Unidad	0,00	0%	$ 120.305,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,17	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Unidad	0,00	14%	$ 28.464,00	$ 0,00	8,00	$	259.591,68
9,18	2.10.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 25.705,00	$ 0,00	0,00	$	-
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO				
10		REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA				TIPO:				
10,01	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 512.285,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,02	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A	Unidad	0,00	0%	$ 223.292,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,03	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 264.906,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,04	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 321.920,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,05	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE	Unidad	0,00	0%	$ 782.688,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,06	2.15.13	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 389.100,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,07	2.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 275.138,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,08	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (PUERTA Y CASINADO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 906.939,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,0G	2.15.16	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN	Metro lineal	0,00	0%	$ 149.697,00	$ 0,00	0,00		
10,10	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 390.437,00	$ 0,00	0,00		
10,11	2.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 83.067,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,12	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 97.472,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,13	2.17.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	Unidad	0,00	0%	$ 233.977,00	$ 0,00	0,00	$	-

10,14	**2.17.07**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 96.447,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,15	**2.17.09**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 99.369,00	$ 0,00	0,00	$ -
						SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 0,00**		**$ 110.817.268,60**
		ADMINISTRACION				22,00%	$ 0,00		$ 24.379.799,09
		IMPREVISTOS				2,00%	$ 0,00		$ 2.216.345,37
		UTILIDAD				6,00%	$ 0,00		$ 6.649.036,12
		TOTAL AIU				30,00%	**$ 0,00**		**$ 33.245.180,58**
						TOTAL EJECUCION	**$ 0,00**		**$ 144.062.449,18**

CSC I.E. GOBER 2025	**CONSORCIO IE GOBER 2025** **NIT 901.972.268-5**
	REGISTRO VISUAL DE ACTIVIDAES
CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8129170/2722
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA :	CONSORCIO IE GOBER 2025
INTERVENTOR:	ING. WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESARROLLO DE LA OBRA I.E. LA CANDELARIA – SEDE BARRO BLANCO LA CAPILLA

FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
		
VISTA GERENAL PREVIO INTERVENCION	VISTA GERENAL PREVIO INTERVENCION	VISTA GERENAL PREVIO INTERVENCION
FOTO 4	**FOTO 5**	**FOTO 6**
		
VISTA GERENAL PREVIO INTERVENCION	VISTA GERENAL PREVIO INTERVENCION	VISTA GERENAL PREVIO INTERVENCION
FOTO 7	**FOTO 8**	**FOTO 9**
		
FABRICACION Y MONTAJE ESTRUCTURA METALICA	FABRICACION Y MONTAJE ESTRUCTURA METALICA	FABRICACION Y MONTAJE ESTRUCTURA METALICA
FOTO 10	**FOTO 11**	**FOTO 12**

CSC I.E. GOBER 2025

CONSORCIO IE GOBER 2025
NIT 901.972.268-5

REGISTRO VISUAL DE ACTIVIDAES

CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8129170/2722



MONTAJE CUBIERTA FIBOCEMENTO

FOTO 13



MONTAJE CUBIERTA FIBOCEMENTO

FOTO 14



MONTAJE CUBIERTA FIBOCEMENTO

FOTO 15



INSTALACION ESTRUCTURA PARA CIELO RASO

FOTO 16



INSTALACION ESTRUCTURA PARA CIELO RASO

FOTO 17



INSTALACION ESTRUCTURA PARA CIELO RASO

FOTO 18



EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS



EXCAVACION MANUAL



BASE AFIRMADO COMPACTADO PARA ZAPATAS

SABANA DE AVANCE DE OBRA - NUEVO COLON								EJECUCION DE OBRA			
CONTRATISTA **CONSORCIO I.E. GOBER 2025**		**INVITACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL PE – GB- 011-2025 OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025**						**INFORME # 01**		**INFORME # 02**	
ITEM	**ITEM GOBER.**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DIST.**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR TOTAL**
1		**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,01	2.01.03	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL.12. x 5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 42.613,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,02	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 333.667,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,03	2.01.11	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.613,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,04	2.01.12	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 5.071,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,05	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 34.674,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,06	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 26.712,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,07	2.01.17	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.054,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,08	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 293.775,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,09	2.01.19	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 310.729,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,10	2.01.20	DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 25.680,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,11	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 47.059,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,12	2.01.22	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 95.668,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,13	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.885,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,14	2.01.24	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 220.798,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,15	2.01.25	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.700,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,16	2.01.27	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 36.955,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,17	2.01.28	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 142.603,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,18	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 255.421,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,19	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.278,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,20	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.462,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,21	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 7.159,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,22	2.01.33	DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.157,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,23	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.131,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,24	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.710,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,25	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 58.159,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,26	2.01.37	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.709,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,27	2.01.38	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 84.286,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,28	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 83.303,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,29	2.01.40	DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.372,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,30	2.01.41	DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 183.152,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,31	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	53,62	0%	$ 10.392,00	$ 557.219,04	53,62	$ 557.219,04	53,62	$ 557.219,04
1,32	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.114,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,33	2.01.44	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS DE 3 A 5 LÍNEAS, INCLUYE RETIRO DE POSTERÍA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 11.158,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,34	2.01.45	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.148,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,35	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.430,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,36	2.01.47	DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.561,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,37	2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.583,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,38	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 41.162,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,39	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 14.525,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,40	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.410,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,41	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.819,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,42	2.01.53	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.389,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,43	2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.953,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,44	2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.487,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,45	2.01.56	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 18.711,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,46	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS.	Kilogramo	0,00	0%	$ 3.020,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,47	2.01.58	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.046,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,48	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 31.209,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,49	2.01.60	DESMONTE DE REJA METÁLICA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.866,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,50	2.01.61	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 3.786,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,51	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.696,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,52	2.01.67	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.728,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,53	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 24.171,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,54	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3-Km	0,00	0%	$ 2.127,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,55	2.01.13	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.101,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,56	2.01.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 56.478,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,57	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	7,51	0%	$ 70.577,00	$ 530.033,27	7,51	$ 530.033,27	10,72	$ 756.585,44
1,58	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 26.955,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
2		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**									
2,01	**1.01.03**	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 503.770,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,02	**1.01.04**	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 556.652,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,03	**1.02.05**	MORTERO 1:4	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 484.893,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,04	**1.02.06**	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 660.208,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,05	**1.03.01**	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	0,00	4%	$ 12.797,00	$ 0,00	0,00	$ -	74,14	$ 986.720,36
2,06	**1.03.10**	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 39.441,00	$ 0,00	0,00	$ -	4,58	$ 180.639,78
2,07	**1.03.07**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.524,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,08	**1.03.02**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Metro lineal	0,00	0%	$ 17.450,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,09	**1.03.12**	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 35.818,00	$ 0,00	0,00	$ -	74,90	$ 2.790.078,93
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	0,00		**VR UNITARIO**					
3		**REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA**		0,00							
3,01	**2.03.01**	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.136.574,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,02	**2.03.05**	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 MPa -	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.397.529,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,03	**2.03.29**	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.471.612,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,04	**2.03.31**	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	4%	$ 1.087.554,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,56	$ 633.391,45
3,05	**2.03.35**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	0%	$ 7.423,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,06	**2.02.10**	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) +	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 918.406,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,07	**3.10.11**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO	Kilogramo	0,00	0%	$ 6.843,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,08	**3.10.12**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	181,96	4%	$ 7.675,00	$ 1.452.404,72	181,96	$ 1.452.404,72	394,80	$ 3.151.293,60
3,09	**2.03.24**	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 363.174,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,10	**2.03.26**	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	21,06	4%	$ 162.748,00	$ 3.564.571,80	21,06	$ 3.564.571,80	21,06	$ 3.564.571,80
3,11	**2.04.01**	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.996,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,12	**2.04.08**	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 12.575,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,13	**2.04.30**	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.442,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,14	**3.08.10**	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa -	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 756.754,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,15	**2.02.02**	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M.	Unidad	0,00	0%	$ 437.626,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,16	**2.02.03**	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	0,00	4%	$ 588.710,00	$ 0,00	0,00	$ -	1,00	$ 612.258,40

3,17	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 33.484,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,18	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 34.739,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,19	2.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"	Metro lineal	0,00	0%	$ 37.310,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,20	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.061,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,21	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5, E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 71.370,00	$ 0,00	0,00	$ -	41,98	$ 3.115.957,10
3,22	2.04.17	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5, E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 121.037,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,23	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 157.324,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,24	3.08.11	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 946.089,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO					
4		EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y ENCHAPES									
4,01	2.05.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	0,00	0%	$ 20.373,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,02	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 95.370,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,03	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 91.325,00	$ 0,00	0,00	$ -	13,74	$ 1.304.997,72
4,04	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 119.997,00	$ 0,00	0,00	$ -	6,15	$ 737.981,55
4,05	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 43.891,00	$ 0,00	0,00	$ -	13,74	$ 627.184,83
4,06	COTIZACION	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 89.680,00	$ 0,00	0,00	$ -	41,84	$ 3.902.299,65
4,07	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 33.165,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,08	2.05.05	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E =	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.282,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,0G	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 92.883,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,10	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERLAN EN ALUMINIO	Metro lineal	0,00	0%	$ 27.840,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,11	2.05.23	PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 175.178,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,12	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 82.970,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,13	2.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 38.625,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,14	2.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE	Unidad	0,00	0%	$ 66.523,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,15	2.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN	Unidad	0,00	4%	$ 28.620,00	$ 0,00	0,00	$ -	2,00	$ 59.529,60
4,16	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	0,00	4%	$ 20.594,00	$ 0,00	0,00	$ -	18,00	$ 385.519,68
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO					
5		REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS									
5,01	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	$ 75.029,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,02	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	Metro lineal	0,00	0%	$ 84.768,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,03	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.215,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,04	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 137.006,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,05	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO	Metro lineal	0,00	4%	$ 81.614,00	$ 0,00	0,00	$ -	6,05	$ 513.515,29
5,06	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 62.266,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,07	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 66.602,00	$ 0,00	0,00	$ -	27,83	$ 1.927.675,01
5,08	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 74.297,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,09	2.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 105.642,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,10	2.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACUSTICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 94.742,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,11	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.443,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,12	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES.	Kilogramo	0,00	4%	$ 22.031,00	$ 0,00	0,00	$ -	109,15	$ 2.500.871,00
5,13	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,14	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA	Metro lineal	0,00	0%	$ 147.623,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,15	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 77.510,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,16	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,17	REF	INSTALACIÓN CUBIERTA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 48.084,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,18	REF	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	Metro lineal	0,00	0%	$ 130.175,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO					
6		REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS SANITARIOS									
6,01	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	Unidad	0,00	0%	$ 131.327,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,02	2.12.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO	Unidad	0,00	0%	$ 221.468,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,03	2.12.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 129.075,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,04	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE	Unidad	0,00	0%	$ 711.261,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,05	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 410.209,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,06	2.12.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 664.509,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,07	2.12.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA	Unidad	0,00	0%	$ 362.195,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,08	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA)	Unidad	0,00	0%	$ 553.262,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,0G	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,10	2.12.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE	Unidad	0,00	0%	$ 159.030,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,11	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,12	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 89.118,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,13	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN	Unidad	0,00	4%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ -	7,00	$ 818.337,52
6,14	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,15	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	0,00	4%	$ 82.624,00	$ 0,00	0,00	$ -	3,00	$ 257.786,88
6,16	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	4%	$ 30.330,00	$ 0,00	0,00	$ -	4,90	$ 154.561,68
6,17	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 43.326,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,18	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.141,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,19	2.12.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 6.256,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,20	2.12.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 10.659,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,21	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,22	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,23	2.12.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 19.971,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,24	2.12.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 25.873,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,25	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Unidad	0,00	4%	$ 30.821,00	$ 0,00	0,00	$ -	2,00	$ 64.107,68
6,26	2.12.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Unidad	0,00	4%	$ 49.834,00	$ 0,00	0,00	$ -	4,00	$ 207.309,44
6,27	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,28	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,29	2.12.182	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	Unidad	0,00	0%	$ 359.623,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,30	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	Unidad	0,00	0%	$ 134.623,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,31	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE	Unidad	0,00	0%	$ 171.030,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,32	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Metro lineal	0,00	4%	$ 7.548,00	$ 0,00	0,00	$ -	29,30	$ 230.002,66
6,33	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.595,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,34	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 13.462,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,35	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,36	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,37	2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 106.265,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,38	2.12.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,39	2.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,40	2.12.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 14.674,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,41	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 24.806,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,42	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 30.016,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,43	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	4%	$ 40.189,00	$ 0,00	0,00	$ -	1,00	$ 41.796,56
6,44	2.12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 21.537,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,45	2.12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 26.120,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,46	2.12.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 32.871,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,47	2.12.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X	Unidad	0,00	0%	$ 9.867,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,48	2.12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.865,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,49	2.12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 13.341,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

6,50	5.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE1000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA	Unidad	0,00	4%	$ 3.175.150,00	$ 0,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.302.156,00
6,51	5.02.03	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 LTS TUBERIA DRENAJE D=4"	Metro lineal	0,00	4%	$ 102.632,00	$ 0,00	0,00	$ -	12,00	$ 1.280.847,36
6,52	3.03.09	DRENES HORIZONTALES EN TUBERIA PVC DE 2 1/2" PERFORADA CON FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 255.205,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,53	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 778.254,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,54	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS (NO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 285.074,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
7		**REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA**				TIPO:					
7,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	4%	$ 8.226,00	$ 0,00	0,00	$ -	25,15	$ 215.159,26
7,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 21.284,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,03	2.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.612,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,04	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 23.593,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.319,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,06	2.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS MADERA	Metro lineal	0,00	0%	$ 18.775,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,07	2.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.255,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,08	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,09	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	0,00	0%	$ 9.178,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,10	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 11.309,00	$ 0,00	0,00	$ -	43,62	$ 513.030,52
7,11	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 19.824,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,12	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.941,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,13	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.225,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,14	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,15	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN	Kilogramo	0,00	0%	$ 4.177,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
8		**EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y MALLAS**									
8,01	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 358.866,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,02	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.214,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,03	2.19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.360.571,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,04	2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2X 2mm SOBRE VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI	Metro lineal	0,00	0%	$ 444.215,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
9		**EJECUTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS**				TIPO:					
9,01	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 117.887,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,02	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE	Unidad	0,00	0%	$ 30.970,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,03	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	Unidad	0,00	0%	$ 124.852,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,04	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.522,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,05	2.10.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.536,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,06	2.10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Metro lineal	0,00	0%	$ 22.943,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,07	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y	Unidad	0,00	0%	$ 118.121,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,08	2.10.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 171.849,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
9,09	2.10.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 188.809,00	$ 0,00			0,00	
9,10	2.10.131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 135.480,00	$ 0,00			0,00	
9,11	2.10.132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4".	Unidad	0,00	0%	$ 183.803,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,12	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	Unidad	0,00	0%	$ 20.703,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,13	2.10.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR -	Unidad	0,00	0%	$ 120.331,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,14	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 16.687,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,15	2.10.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0,00	0%	$ 22.029,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,16	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN	Unidad	0,00	0%	$ 120.305,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,17	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 28.464,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,18	2.10.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 25.705,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
10		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA**				TIPO:					
10,01	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 512.285,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,02	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Unidad	0,00	0%	$ 223.292,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,03	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 264.906,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,04	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 321.920,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,05	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA	Unidad	0,00	0%	$ 782.688,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,06	2.15.13	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 389.100,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,07	2.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 275.138,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,08	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 906.939,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,0G	2.15.16	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN	Metro lineal	0,00	0%	$ 149.697,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,10	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 390.437,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,11	2.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE	Unidad	0,00	0%	$ 83.067,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,12	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 97.472,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,13	2.17.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	Unidad	0,00	0%	$ 233.977,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,14	2.17.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 96.447,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,15	2.17.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 99.369,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 6.104.228,83**		**$ 6.104.228,83**	**$ 35.393.385,78**
ADMINISTRACION	22,00%	$ 1.342.930,34		$ 1.342.930,34	$ 7.786.544,87
IMPREVISTOS	2,00%	$ 122.084,58		$ 122.084,58	$ 707.867,72
UTILIDAD	6,00%	$ 366.253,73		$ 366.253,73	$ 2.123.603,15
TOTAL AIU	30,00%	**$ 1.831.268,65**		**$ 1.831.268,65**	**$ 10.618.015,73**
TOTAL EJECUCION		**$ 7.935.497,47**		**$ 7.935.497,47**	**$ 46.011.401,51**

CSC I.E. GOBER 2025	**CONSORCIO IE GOBER 2025** **NIT 901.972.268-5** **REGISTRO VISUAL DE ACTIVIDAES**
CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8129170/2722
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA :	CONSORCIO IE GOBER 2025
INTERVENTOR:	ING. WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESARROLLO DE LA OBRA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA - SEDE SORCA ABAJO - NUEVO COLON

FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
		
VISTA GERENAL PREVIO INTERVENCION	ESTADO PREVIO MUROS EN TAPIA PISADA	ESTADO PREVIO MUROS EN TAPIA PISADA
FOTO 4	**FOTO 5**	**FOTO 6**
		 
ESTADO PREVIO ANDENES PERIMETRALES	ESTADO PREVIO MUROS EN TAPIA PISADA	DESMONTE CUBIERTA EXISTENTE
FOTO 7	**FOTO 8**	**FOTO 9**
		
DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA TEJA DE BARRO	DEMOLICION MUROS EN TAPIA	DEMOLICION MUROS EN TAPIA
FOTO 10	**FOTO 11**	**FOTO 12**
		
DEMOLICION MUROS EN TAPIA	DEMOLICION MAMPOSTERIA	DEMOLICION DE PLACA

CSC I.E. GOBER 2025

CONSORCIO IE GOBER 2025
NIT 901.972.268-5

REGISTRO VISUAL DE ACTIVIDAES

CONTRATO: CO1.PCCNTR.8129170/2722

FOTO 13	FOTO 14	FOTO 15
		
DEMOLICION PALCAS DE PISO	TERRENO POSTERIOR A DEMOLICIONES	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA
FOTO 16	**FOTO 17**	**FOTO 18**
		
EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS	EXCAVACION MANUAL	BASE AFIRMADO COMPACTADO PARA ZAPATAS

CSC I.E. GOBER 2025	CONSORCIO IE GOBER 2025 NIT 901.972.268-5 REGISTRO VISUAL DE ACTIVIDAES	
CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8129170/2722	
FOTO 19	**FOTO 20**	**FOTO 21**
		
CONCRETO CILOPEO		

SABANA DE AVANCE DE OBRA - NUEVO COLON								EJECUCION DE OBRA			
CONTRATISTA **CONSORCIO I.E. GOBER 2025**		**INVITACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL PE – GB- 011-2025 OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025**						**INFORME # 01**		**INFORME # 02**	
ITEM	**ITEM GOBER.**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DIST.**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR TOTAL**
1		**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,01	2.01.03	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL 12 .x 5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 42.613,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,02	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 333.667,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,03	2.01.11	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.613,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,04	2.01.12	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 5.071,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,05	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 34.674,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,06	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 26.712,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,07	2.01.17	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.054,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,08	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 293.775,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,09	2.01.19	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 310.729,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,10	2.01.20	DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 25.680,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,11	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 47.059,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,12	2.01.22	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 95.668,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,13	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.885,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,14	2.01.24	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 220.798,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,15	2.01.25	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.700,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,16	2.01.27	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 36.955,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,17	2.01.28	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 142.603,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,18	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 255.421,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,19	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.278,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,20	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.462,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,21	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 7.159,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,22	2.01.33	DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.157,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,23	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.131,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,24	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.710,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,25	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 58.159,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,26	2.01.37	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.709,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,27	2.01.38	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 84.286,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,28	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 83.303,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,29	2.01.40	DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.372,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,30	2.01.41	DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO,	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 183.152,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,31	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.392,00	$ 0,00	0,00	$ -	53,62	$ 557.219,04
1,32	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.114,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,33	2.01.44	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS DE 3 A 5 LÍNEAS, INCLUYE RETIRO DE POSTERÍA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 11.158,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,34	2.01.45	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.148,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,35	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.430,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,36	2.01.47	DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.561,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,37	2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.583,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,38	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 41.162,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,39	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 14.525,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,40	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.410,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,41	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.819,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,42	2.01.53	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.389,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,43	2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.953,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,44	2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.487,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,45	2.01.56	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 18.711,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,46	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS.	Kilogramo	0,00	0%	$ 3.020,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,47	2.01.58	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.046,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,48	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 31.209,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,49	2.01.60	DESMONTE DE REJA METÁLICA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.866,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,50	2.01.61	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 3.786,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,51	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.696,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,52	2.01.67	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.728,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,53	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 24.171,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,54	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3-Km	0,00	0%	$ 2.127,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,55	2.01.13	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.101,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,56	2.01.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 56.478,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,57	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 70.577,00	$ 0,00	0,00	$ -	10,72	$ 756.585,44
1,58	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 26.955,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
2		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**									
2,01	**1.01.03**	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 503.770,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,02	**1.01.04**	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 556.652,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,03	**1.02.05**	MORTERO 1:4	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 484.893,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,04	**1.02.06**	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 660.208,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,05	**1.03.01**	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	0,00	0%	$ 12.797,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,06	**1.03.10**	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 39.441,00	$ 0,00	0,00	$ -	4,58	$ 180.639,78
2,07	**1.03.07**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.524,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,08	**1.03.02**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Metro lineal	0,00	0%	$ 17.450,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,09	**1.03.12**	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 35.818,00	$ 0,00	0,00	$ -	74,90	$ 2.790.078,93
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
3		**REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA**									
3,01	**2.03.01**	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa -	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.136.574,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,02	**2.03.05**	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 21 MPa -	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.397.529,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,03	**2.03.29**	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.471.612,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,04	**2.03.31**	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.087.554,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,05	**2.03.35**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	0%	$ 7.423,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

3,06	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) +	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 918.406,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,07	3.10.11	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE	Kilogramo	0,00	0%	$ 6.843,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,08	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE	Kilogramo	0,00	4%	$ 7.675,00	$ 0,00	0,00	$ -	370,88	$ 2.960.364,16
3,09	2.03.24	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 363.174,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,10	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 162.748,00	$ 0,00	0,00	$ -	21,06	$ 3.564.571,80
3,11	2.04.01	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.996,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,12	2.04.08	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 12.575,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,13	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.442,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,14	3.08.10	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 756.754,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,15	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60	Unidad	0,00	4%	$ 437.626,00	$ 0,00	0,00	$ -	1,00	$ 455.131,04
3,16	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80	Unidad	0,00	0%	$ 588.710,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,17	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 33.484,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,18	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 34.739,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,19	2.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"	Metro lineal	0,00	0%	$ 37.310,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,20	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.061,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,21	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.370,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,22	2.04.17	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 121.037,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,23	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 157.324,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,24	3.08.11	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 946.089,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO					
4		EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y ENCHAPES									
4,01	2.05.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	0,00	0%	$ 20.373,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,02	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 95.370,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,03	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 91.325,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,04	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 119.997,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,05	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 43.891,00	$ 0,00	0,00	$ -	15,92	$ 726.694,51
4,06	COTIZACION	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 89.680,00	$ 0,00	0,00	$ -	41,05	$ 3.828.618,56
4,07	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 33.165,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,08	2.05.05	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.282,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,0G	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 92.883,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,10	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO	Metro lineal	0,00	0%	$ 27.840,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,11	2.05.23	PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 175.178,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,12	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 82.970,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,13	2.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA	Unidad	0,00	0%	$ 38.625,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,14	2.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA REDONDA 6" X 4"	Unidad	0,00	0%	$ 66.523,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,15	2.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".	Unidad	0,00	0%	$ 28.620,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,16	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE	Metro lineal	0,00	4%	$ 20.594,00	$ 0,00	0,00	$ -	10,80	$ 231.311,81
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO					
5		REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS									
5,01	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	$ 75.029,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,02	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	Metro lineal	0,00	0%	$ 84.768,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,03	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.215,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,04	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 137.006,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,05	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO	Metro lineal	0,00	4%	$ 81.614,00	$ 0,00	0,00	$ -	6,05	$ 513.515,29
5,06	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 62.266,00	$ 0,00	0,00		0,00	$ -
5,07	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 66.602,00	$ 0,00	0,00		27,83	$ 1.927.675,01
5,08	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 74.297,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,09	2.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 105.642,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,10	2.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 94.742,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,11	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.443,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,12	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES.	Kilogramo	4,00	4%	$ 22.031,00	$ 0,00	0,00	$ -	109,15	$ 2.500.871,00
5,13	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,14	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA	Metro lineal	0,00	0%	$ 147.623,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,15	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 77.510,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,16	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,17	REF	INSTALACIÓN CUBIERTA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 48.084,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,18	REF	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	Metro lineal	0,00	0%	$ 130.175,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO					
6		REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS SANITARIOS									
6,01	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	Unidad	0,00	0%	$ 131.327,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,02	2.12.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO	Unidad	0,00	0%	$ 221.468,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,03	2.12.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 129.075,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,04	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO.	Unidad	0,00	0%	$ 711.261,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,05	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 410.209,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,06	2.12.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 664.509,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,07	2.12.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA	Unidad	0,00	0%	$ 362.195,00	$ 0,00	0,00		0,00	
6,08	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO.	Unidad	0,00	0%	$ 553.262,00	$ 0,00	0,00		0,00	
6,0G	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,10	2.12.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	Unidad	0,00	0%	$ 159.030,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,11	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,12	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 89.118,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,13	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRIA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	4%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ -	7,00	$ 818.337,52
6,14	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,15	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	0,00	4%	$ 82.624,00	$ 0,00	0,00	$ -	3,00	$ 257.786,88
6,16	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	4%	$ 30.330,00	$ 0,00	0,00	$ -	4,90	$ 154.561,68
6,17	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 43.326,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,18	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.141,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,19	2.12.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 6.256,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,20	2.12.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 10.659,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,21	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,22	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,23	2.12.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2"	Unidad	0,00	0%	$ 19.971,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,24	2.12.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 25.873,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,25	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Unidad	0,00	4%	$ 30.821,00	$ 0,00	0,00	$ -	2,00	$ 64.107,68
6,26	2.12.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Unidad	0,00	4%	$ 49.834,00	$ 0,00	0,00	$ -	4,00	$ 207.309,44
6,27	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,28	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

6,29	2.12.182	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	Unidad	0,00	0%	$ 359.623,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,30	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	Unidad	0,00	0%	$ 134.623,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,31	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.6 X 0.40 M	Unidad	0,00	0%	$ 171.030,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,32	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.548,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,33	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.595,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,34	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 13.462,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,35	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,36	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,37	2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 106.265,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,38	2.12.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,39	2.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,40	2.12.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 14.674,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,41	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 24.806,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,42	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 30.016,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,43	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 40.189,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,44	2.12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 21.537,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,45	2.12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 26.120,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,46	2.12.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 32.871,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,47	2.12.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3	Unidad	0,00	0%	$ 9.867,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,48	2.12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3	Unidad	0,00	0%	$ 9.865,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,49	2.12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 13.341,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,50	5.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE1000 L. INCLUYE TUBERÍA,	Unidad	0,00	0%	$ 3.175.150,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,51	5.02.03	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 LTS TUBERIA DRENAJE D=4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 102.632,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,52	3.03.09	DRENES HORIZONTALES EN TUBERIA PVC DE 2 1/2" PERFORADA CON FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 255.205,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,53	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 778.254,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,54	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS (NO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 285.074,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
7		**REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA**				TIPO:					
7,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 8.226,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 21.284,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,03	2.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.612,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,04	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 23.593,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -
7,05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.319,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -
7,06	2.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 18.775,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -
7,07	2.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.255,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,08	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00		0,00	
7,09	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	0,00	0%	$ 9.178,00	$ 0,00	0,00		0,00	
7,10	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.309,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,11	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 19.824,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,12	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.941,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,13	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.225,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,14	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,15	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN	Kilogramo	0,00	0%	$ 4.177,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
8		**EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y MALLAS**									
8,01	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 358.866,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,02	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.214,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,03	2.19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.360.571,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,04	2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2X 2mm SOBRE VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI	Metro lineal	0,00	0%	$ 444.215,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
9		**EJECUTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS**				TIPO:					
9,01	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	Unidad	0,00	0%	$ 117.887,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -
9,02	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO	Unidad	0,00	0%	$ 30.970,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,03	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE	Unidad	0,00	0%	$ 124.852,00	$ 0,00	0,00		0,00	
9,04	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.522,00	$ 0,00	0,00		0,00	
9,05	2.10.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.536,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,06	2.10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Metro lineal	0,00	0%	$ 22.943,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -
9,07	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG	Unidad	0,00	0%	$ 118.121,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -
9,08	2.10.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN	Unidad	0,00	0%	$ 171.849,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -
9,09	2.10.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA	Unidad	0,00	0%	$ 188.809,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,10	2.10.131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA	Unidad	0,00	0%	$ 135.480,00	$ 0,00	0,00		0,00	
9,11	2.10.132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA	Unidad	0,00	0%	$ 183.803,00	$ 0,00	0,00		0,00	
9,12	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	Unidad	0,00	0%	$ 20.703,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,13	2.10.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX	Unidad	0,00	0%	$ 120.331,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,14	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 16.687,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,15	2.10.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0,00	0%	$ 22.029,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,16	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN	Unidad	0,00	0%	$ 120.305,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,17	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO	Unidad	0,00	0%	$ 28.464,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,18	2.10.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 25.705,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
10		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA**				TIPO:					
10,01	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 512.285,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,02	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Unidad	0,00	0%	$ 223.292,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,03	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 264.906,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,04	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 321.920,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,05	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN	Unidad	0,00	0%	$ 782.688,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,06	2.15.13	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 389.100,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,07	2.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 275.138,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -
10,08	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 906.939,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -
10,0G	2.15.16	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a	Metro lineal	0,00	0%	$ 149.697,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -
10,10	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 390.437,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,11	2.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE	Unidad	0,00	0%	$ 83.067,00	$ 0,00			0,00	
10,12	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE	Unidad	0,00	0%	$ 97.472,00	$ 0,00			0,00	
10,13	2.17.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	Unidad	0,00	0%	$ 233.977,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,14	2.17.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 96.447,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,15	2.17.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 99.369,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 22.495.379,55**
ADMINISTRACION	22,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 4.948.983,50
IMPREVISTOS	2,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 449.907,59
UTILIDAD	6,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 1.349.722,77
TOTAL AIU	30,00%	**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 6.748.613,87**
TOTAL EJECUCION		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 29.243.993,42**

CSC I.E. GOBER 2025	CONSORCIO IE GOBER 2025 NIT 901.972.268-5 **REGISTRO VISUAL DE ACTIVIDAES**
CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8129170/2722
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA :	CONSORCIO IE GOBER 2025
INTERVENTOR:	ING. WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESARROLLO DE LA OBRA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA - SEDE SORCA ARRIBA - NUEVO COLON

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
LIMPIEZA DE ZANJA	IMPERMEABILIZACION	IMPERMEABILIZACION
FOTO 4	**FOTO 5**	**FOTO 6**
		
ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR	ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR	SEÑALIZACION - DEMILOTACION DE AREA DE TRABAJO
FOTO 7	**FOTO 8**	**FOTO 9**
		
DEMOLICION DE PLACA	DEMOLICION DE PLACA	ESCOMBRO
FOTO 10	**FOTO 11**	**FOTO 12**
		
COMPACTACION DE RECEBO	DEMOLICION DE ESCALERA	DEMOLICION DE ESCALERA

SABANA DE AVANCE DE OBRA - PAIPA - ESCUELA TOMAS VASQUEZ								EJECUCION DE OBRA			
CONTRATISTA **CONSORCIO I.E. GOBER 2025**		**INVITACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL PE – GB- 011-2025 OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025**						**INFORME # 01**		**INFORME # 02**	
ITEM	**ITEM GOBER.**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DIST.**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR TOTAL**
1		**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,01	2.01.03	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL.12. x 5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 42.613,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,02	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 333.667,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,03	2.01.11	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.613,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,04	2.01.12	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 5.071,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,05	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 34.674,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,06	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 26.712,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,07	2.01.17	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.054,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,08	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 293.775,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,09	2.01.19	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 310.729,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,10	2.01.20	DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 25.680,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,11	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 47.059,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,12	2.01.22	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 95.668,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,13	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.885,00	$ 0,00	0,00	$ -	15,40	$ 152.229,00
1,14	2.01.24	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 220.798,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,15	2.01.25	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.700,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,16	2.01.27	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 36.955,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -
1,17	2.01.28	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 142.603,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,18	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 255.421,00	$ 0,00	0,00	$ -	3,97	$ 1.014.021,37
1,19	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.278,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,20	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.462,00	$ 0,00	0,00	$ -	94,56	$ 1.556.646,72
1,21	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 7.159,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,22	2.01.33	DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.157,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,23	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.131,00	$ 0,00	0,00	$ -	117,60	$ 1.191.405,60
1,24	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.710,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,25	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 58.159,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,26	2.01.37	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.709,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,27	2.01.38	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 84.286,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,28	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 83.303,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,29	2.01.40	DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.372,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,30	2.01.41	DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 183.152,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,31	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.392,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,32	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.114,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,33	2.01.44	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS DE 3 A 5 LÍNEAS, INCLUYE RETIRO DE POSTERÍA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 11.158,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,34	2.01.45	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.148,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,35	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA. (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.430,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,36	2.01.47	DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.561,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,37	2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.583,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,38	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 41.162,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,39	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 14.525,00	$ 0,00	0,00	$ -	497,00	$ 7.218.925,00
1,40	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.410,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,41	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.819,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,42	2.01.53	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.389,00	$ 0,00	0,00	$ -	17,12	$ 280.579,68
1,43	2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.953,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,44	2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.487,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,45	2.01.56	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 18.711,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,46	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS.	Kilogramo	0,00	0%	$ 3.020,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,47	2.01.58	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.046,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,48	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 31.209,00	$ 0,00	0,00	$ -	30,24	$ 943.760,16
1,49	2.01.60	DESMONTE DE REJA METÁLICA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.866,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,50	2.01.61	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 3.786,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,51	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.696,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,52	2.01.67	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.728,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,53	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 24.171,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,54	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3-Km	0,00	0%	$ 2.127,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,55	2.01.13	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.101,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,56	2.01.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 56.478,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,57	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 70.577,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,58	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 26.955,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
2		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**									
2,01	**1.01.03**	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 503.770,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,02	**1.01.04**	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 556.652,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,03	**1.02.05**	MORTERO 1:4	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 484.893,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,04	**1.02.06**	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 660.208,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,05	**1.03.01**	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	0,00	0%	$ 12.797,00	$ 0,00	0,00	$ -	24,50	$ 313.526,50
2,06	**1.03.10**	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 39.441,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,07	**1.03.07**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.524,00	$ 0,00	0,00	$ -	120,45	$ 4.640.215,80
2,08	**1.03.02**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Metro lineal	0,00	0%	$ 17.450,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

2,09	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 35.818,00	$ 0,00	0,00	$ -	130,56	$	4.676.398,08
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO						
3		REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA										
3,01	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.136.574,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,02	2.03.05	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 21 MPa -	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.397.529,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,03	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.471.612,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,04	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.087.554,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,05	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	0%	$ 7.423,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,06	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) +	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 918.406,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,07	3.10.11	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE	Kilogramo	0,00	0%	$ 6.843,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,08	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	0,00	0%	$ 7.675,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,0G	2.03.24	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 363.174,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,10	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 162.748,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,11	2.04.01	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.996,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,12	2.04.08	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 12.575,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,13	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.442,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,14	3.08.10	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa -	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 756.754,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,15	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M.	Unidad	0,00	0%	$ 437.626,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,16	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	0,00	0%	$ 588.710,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,17	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 33.484,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,18	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 34.739,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,19	2.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"	Metro lineal	0,00	0%	$ 37.310,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,20	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.061,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,21	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.370,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,22	2.04.17	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 121.037,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,23	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 157.324,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,24	3.08.11	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 946.089,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO						
4		EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y ENCHAPES										
4,01	2.05.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	0,00	0%	$ 20.373,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
4,02	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 95.370,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00		
4,03	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 91.325,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
4,04	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 119.997,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
4,05	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 43.891,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
4,06	COTIZACION	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 89.680,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
4,07	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 33.165,00	$ 0,00	0,00	$ -	25,64	$	850.350,60
4,08	2.05.05	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E =	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.282,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
4,0G	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 92.883,00	$ 0,00	0,00	$ -	33,82	$	3.141.303,06
4,10	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO	Metro lineal	0,00	0%	$ 27.840,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
4,11	2.05.23	PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM. COLOR A ELECCCIÓN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 175.178,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
4,12	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 82.970,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
4,13	2.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA	Unidad	0,00	0%	$ 38.625,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
4,14	2.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6" X 4"	Unidad	0,00	0%	$ 66.523,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
4,15	2.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".	Unidad	0,00	0%	$ 28.620,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
4,16	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	0,00	0%	$ 20.594,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO						
5		REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS										
5,01	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	$ 75.029,00	$ 0,00	0,00	$ -	4,40	$	330.127,60
5,02	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	Metro lineal	0,00	0%	$ 84.768,00	$ 0,00	0,00	$ -		$	-
5,03	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.215,00	$ 0,00	0,00				
5,04	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 137.006,00	$ 0,00	0,00			$	-
5,05	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal	0,00	0%	$ 81.614,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,06	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 62.266,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,07	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 66.602,00	$ 0,00	0,00	$ -	236,30	$	15.738.052,60
5,08	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 74.297,00	$ 0,00	0,00	$ -	260,70	$	19.369.227,90
5,09	2.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 105.642,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,10	2.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 94.742,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,11	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.443,00	$ 0,00	0,00	$ -	49,12	$	2.576.000,16
5,12	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES.	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.031,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,13	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,14	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA	Metro lineal	0,00	0%	$ 147.623,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,15	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 77.510,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,16	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -	383,40	$	26.485.272,00
5,17	REF	INSTALACIÓN CUBIERTA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 48.084,00	$ 0,00	0,00	$ -	25,20	$	1.211.716,80
5,18	REF	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	Metro lineal	0,00	0%	$ 130.175,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO						
6		REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS SANITARIOS										
6,01	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR	Unidad	0,00	0%	$ 131.327,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,02	2.12.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE	Unidad	0,00	0%	$ 221.468,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,03	2.12.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 129.075,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,04	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO.	Unidad	0,00	0%	$ 711.261,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,05	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 410.209,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,06	2.12.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 664.509,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,07	2.12.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL. (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad	0,00	0%	$ 362.195,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,08	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO.	Unidad	0,00	0%	$ 553.262,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,0G	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,10	2.12.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	Unidad	0,00	0%	$ 159.030,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,11	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,12	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 89.118,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,13	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,14	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,15	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	0,00	0%	$ 82.624,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,16	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 30.330,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,17	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 43.326,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,18	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.141,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,19	2.12.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 6.256,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,20	2.12.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2"	Unidad	0,00	0%	$ 10.659,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6,21	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$	-

6,22	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,23	2.12.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 19.971,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,24	2.12.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 25.873,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,25	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 30.821,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,26	2.12.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 49.834,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,27	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,28	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,29	2.12.182	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 359.623,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,30	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON	Unidad	0,00	0%	$ 134.623,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,31	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE	Unidad	0,00	0%	$ 171.030,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,32	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.548,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,33	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.595,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,34	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 13.462,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,35	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,36	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,37	2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 106.265,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,38	2.12.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,39	2.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,40	2.12.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 14.674,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,41	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 24.806,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,42	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 30.016,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,43	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 40.189,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,44	2.12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 21.537,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,45	2.12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 26.120,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,46	2.12.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 32.871,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,47	2.12.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 1 1/2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.867,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,48	2.12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.865,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,49	2.12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 13.341,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,50	5.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE1000 L. INCLUYE TUBERÍA,	Unidad	0,00	0%	$ 3.175.150,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,51	5.02.03	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 LTS TUBERIA DRENAJE D=4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 102.632,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,52	3.03.09	DRENES HORIZONTALES EN TUBERÍA PVC DE 2 1/2" PERFORADA CON FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 255.205,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,53	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 778.254,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,54	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS (NO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 285.074,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
7		**REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA**				TIPO:					
7,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 8.226,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 21.284,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,03	2.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.612,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,04	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 23.593,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.319,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,06	2.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS MADERA	Metro lineal	0,00	0%	$ 18.775,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,07	2.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.255,00	$ 0,00	0,00	$ -	120,32	$ 1.835.481,60
7,08	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$ -	50,65	$ 796.825,80
7,09	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	0,00	0%	$ 9.178,00	$ 0,00	0,00	$ -	120,56	$ 1.106.499,68
7,10	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.309,00	$ 0,00	0,00	$ -	497,00	$ 5.620.573,00
7,11	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 19.824,00	$ 0,00	0,00	$ -	580,34	$ 11.504.660,16
7,12	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.941,00	$ 0,00	0,00	$ -	350,60	$ 3.485.314,60
7,13	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.225,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,14	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,15	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN	Kilogramo	0,00	0%	$ 4.177,00	$ 0,00	0,00	$ -	120,65	$ 503.955,05
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
8		**EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y MALLAS**									
8,01	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 358.866,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,02	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.214,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,03	2.19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.360.571,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,04	2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2X 2mm SOBRE VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI	Metro lineal	0,00	0%	$ 444.215,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
9		**EJECUTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS**				TIPO:					
9,01	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 117.887,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,02	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W	Unidad	0,00	0%	$ 30.970,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,03	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	Unidad	0,00	0%	$ 124.852,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,04	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.522,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,05	2.10.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.536,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,06	2.10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Metro lineal	0,00	0%	$ 22.943,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,07	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 118.121,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,08	2.10.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 171.849,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,09	2.10.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	$ 188.809,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,10	2.10.131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE	Unidad	0,00	0%	$ 135.480,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,11	2.10.132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE	Unidad	0,00	0%	$ 183.803,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,12	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	Unidad	0,00	0%	$ 20.703,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,13	2.10.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 120.331,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,14	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 16.687,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,15	2.10.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0,00	0%	$ 22.029,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,16	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40	Unidad	0,00	0%	$ 120.305,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,17	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 28.464,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,18	2.10.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 25.705,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
10		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA**				TIPO:					
10,01	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 512.285,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,02	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A	Unidad	0,00	0%	$ 223.292,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

10,03	**2.15.06**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 264.906,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,04	**2.15.07**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 321.920,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,05	**2.15.08**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE	Unidad	0,00	0%	$ 782.688,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,06	**2.15.13**	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 389.100,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,07	**2.15.14**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 275.138,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,08	**2.15.15**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 906.939,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,09	**2.15.16**	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN	Metro lineal	0,00	0%	$ 149.697,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,10	**2.16.05**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 390.437,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,11	**2.17.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 83.067,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,12	**2.17.02**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 97.472,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,13	**2.17.06**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	Unidad	0,00	0%	$ 233.977,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,14	**2.17.07**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 96.447,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,15	**2.17.09**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 99.369,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 116.543.068,52**
ADMINISTRACION	22,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 25.639.475,07
IMPREVISTOS	2,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 2.330.861,37
UTILIDAD	6,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 6.992.584,11
TOTAL AIU	30,00%	**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 34.962.920,56**
TOTAL EJECUCION		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 151.505.989,08**

CSC I.E. GOBER 2025

CONSORCIO IE GOBER 2025
NIT 901.972.268-5

REGISTRO VISUAL DE ACTIVIDAES

CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8129170/2722
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA :	CONSORCIO IE GOBER 2025
INTERVENTOR:	ING. WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS

REGISTRO FOTOGRAFICO I.E. TOMAS VAZQUEZ -SEDE PRINCIPAL -PAIPA

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
DEMOLICION DE MURO EN LADRICCO	DEMOLICION DE CERAMICA	DEMOLICION DE CERAICA DE BAÑO
FOTO 4	**FOTO 5**	**FOTO 6**
		
DESMONTE DE REDES SANITARIAS	DESMONTE DE PUERTAS	PINTURA DE FACHADA
FOTO 7	**FOTO 8**	**DESMONTE DE PUERTAS**
		
DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO	REDES SANITARIAS	DEMOLICION DE ENCHAPE CERAMICO
FOTO 10	**FOTO 11**	**FOTO 12**
		
DESMONTE DE TEJA ASBESTO DEMENTO	DESMONTE DE TEJA ASBESTOCMENTO	PINTIRA DE FACHADA
FOTO 13	**FOTO 14**	**FOTO 15**
		
AULAS DE CLASE INTERNO PINTURA	RESANE DE PINTURA EN FACHADA	REDES HIDRAHULICAS

OFERTA ECONOMICA								EJECUCION DE OBRA			
OFERENTE: CONSORCIO I.E. GOBER 2025		INVITACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL PE – GB- 011-2025 OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025						INFORME # 01		INFORME # 02	
ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
1		REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES									
1,01	2.01.03	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL.12. x 5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 42.613,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,02	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 333.667,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,03	2.01.11	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.613,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,04	2.01.12	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 5.071,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,05	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 34.674,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,06	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 26.712,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,07	2.01.17	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.054,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,08	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 293.775,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,09	2.01.19	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 310.729,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,10	2.01.20	DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 25.680,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,11	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 47.059,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,12	2.01.22	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 95.668,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,13	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.885,00	$ 0,00	0,00	$ -	15,31	$ 151.339,35
1,14	2.01.24	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 220.798,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,15	2.01.25	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.700,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,16	2.01.27	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	6,94	0%	$ 36.955,00	$ 256.467,70	6,94	$ 256.467,70	6,94	$ 256.467,70
1,17	2.01.28	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 142.603,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,18	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 255.421,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,19	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.278,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,20	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	3,15	0%	$ 16.462,00	$ 51.855,30	3,15	$ 51.855,30	3,15	$ 51.855,30
1,21	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 7.159,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,22	2.01.33	DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.157,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,23	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.131,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,24	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.710,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,25	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 58.159,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,26	2.01.37	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.709,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,27	2.01.38	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 84.286,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,28	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 83.303,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,29	2.01.40	DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.372,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,30	2.01.41	DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 183.152,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,31	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.392,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,32	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.114,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,33	2.01.44	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS DE 3 A 5 LÍNEAS, INCLUYE RETIRO DE POSTERÍA. (INCLUYE	Metro lineal	0,00	0%	$ 11.158,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,34	2.01.45	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.148,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,35	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.430,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,36	2.01.47	DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.561,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,37	2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.583,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,38	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 41.162,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,39	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5	Metro Cuadrado	76,53	0%	$ 14.525,00	$ 1.111.598,25	76,53	$ 1.111.598,25	76,53	$ 1.111.598,25
1,40	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.410,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,41	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.819,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,42	2.01.53	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	17,12	0%	$ 16.389,00	$ 280.579,68	17,12	$ 280.579,68	17,12	$ 280.579,68
1,43	2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.953,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,44	2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.487,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,45	2.01.56	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 18.711,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,46	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS.	Kilogramo	0,00	0%	$ 3.020,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,47	2.01.58	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.046,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,48	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 31.209,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,49	2.01.60	DESMONTE DE REJA METÁLICA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.866,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,50	2.01.61	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 3.786,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,51	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.696,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,52	2.01.67	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.728,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,53	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 24.171,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,54	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3-Km	0,00	0%	$ 2.127,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,55	2.01.13	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.101,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,56	2.01.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 56.478,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,57	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 70.577,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,58	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 26.955,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO					
2		REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES									
2,01	**1.01.03**	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 503.770,00	$ 0,00	0,00		0,00	$ -
2,02	**1.01.04**	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 556.652,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,03	**1.02.05**	MORTERO 1:4	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 484.893,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,04	**1.02.06**	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 660.208,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,05	**1.03.01**	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	0,00	0%	$ 12.797,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,06	**1.03.10**	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 39.441,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,07	**1.03.07**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.524,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,08	**1.03.02**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Metro lineal	0,00	0%	$ 17.450,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

2,09	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 35.818,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO					
3		REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA									
3,01	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.136.574,00	$ 0,00	0,00		0,00	
3,02	2.03.05	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 MPa - (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.397.529,00	$ 0,00	0,00		0,00	$ -
3,03	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.471.612,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,04	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.087.554,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,05	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	0%	$ 7.423,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,06	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 918.406,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,07	3.10.11	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA	Kilogramo	0,00	0%	$ 6.843,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,08	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	0,00	0%	$ 7.675,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,0G	2.03.24	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 363.174,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,10	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 162.748,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,11	2.04.01	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.996,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,12	2.04.08	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 12.575,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,13	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.442,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,14	3.08.10	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 756.754,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,15	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	0,00	0%	$ 437.626,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,16	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	0,00	0%	$ 588.710,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,17	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 33.484,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,18	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 34.739,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,19	2.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"	Metro lineal	0,00	0%	$ 37.310,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,20	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.061,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,21	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.370,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,22	2.04.17	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 121.037,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,23	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 157.324,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,24	3.08.11	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 946.089,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO					
4		EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y ENCHAPES									
4,01	2.05.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	0,00	0%	$ 20.373,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,02	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 95.370,00	$ 0,00	0,00		0,00	
4,03	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 91.325,00	$ 0,00	0,00		0,00	$ -
4,04	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 119.997,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,05	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 43.891,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,06	COTIZACION	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	16,46	2%	$ 89.680,00	$ 1.505.655,46	16,46	$ 1.505.655,46	33,82	$ 3.093.637,15
4,07	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 33.165,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,08	2.05.05	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.282,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,0G	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 92.883,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,10	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO	Metro lineal	0,00	0%	$ 27.840,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,11	2.05.23	PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM. COLOR A ELECCIÓN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 175.178,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,12	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 82.970,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,13	2.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 38.625,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,14	2.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6" X 4"	Unidad	0,00	0%	$ 66.523,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,15	2.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".	Unidad	0,00	0%	$ 28.620,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,16	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	0,00	2%	$ 20.594,00	$ 0,00	0,00	$ -	4,40	$ 92.425,87
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO					
5		REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS									
5,01	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	2%	$ 75.029,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,02	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	Metro lineal	0,00	2%	$ 84.768,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,03	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	2%	$ 60.215,00	$ 0,00	0,00		0,00	
5,04	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 137.006,00	$ 0,00	0,00		0,00	$ -
5,05	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal	7,91	2%	$ 81.614,00	$ 658.478,07	7,91	$ 658.478,07	7,91	$ 658.478,07
5,06	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 62.266,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,07	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	82,58	2%	$ 66.602,00	$ 5.609.993,02	82,58	$ 5.609.993,02	82,58	$ 5.609.993,02
5,08	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 74.297,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,09	2.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 105.642,00	$ 0,00	0,00	$ -	67,68	$ 7.292.847,57
5,10	2.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 94.742,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,11	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.443,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,12	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	382,40	2%	$ 22.031,00	$ 8.593.147,49	382,40	$ 8.593.147,49	383,40	$ 8.615.619,11
5,13	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -	25,20	$ 1.775.632,32
5,14	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA	Metro lineal	0,00	0%	$ 147.623,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,15	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 77.510,00	$ 0,00	0,00	$ -	7,07	$ 558.955,61
5,16	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,17	REF	INSTALACIÓN CUBIERTA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 48.084,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,18	REF	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	Metro lineal	0,00	0%	$ 130.175,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO					
6		REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS SANITARIOS		0,00							
6,01	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	Unidad	0,00	0%	$ 131.327,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,02	2.12.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO	Unidad	0,00	0%	$ 221.468,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,03	2.12.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 129.075,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,04	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	Unidad	0,00	0%	$ 711.261,00	$ 0,00	0,00		0,00	
6,05	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	Unidad	0,00	0%	$ 410.209,00	$ 0,00	0,00		0,00	
6,06	2.12.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 664.509,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,07	2.12.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL. (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad	0,00	0%	$ 362.195,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,08	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA)	Unidad	0,00	0%	$ 553.262,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,0G	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

6,10	2.12.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	Unidad	0,00	0%	$ 159.030,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,11	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,12	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 89.118,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,13	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,14	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,15	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	0,00	0%	$ 82.624,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,16	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 30.330,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,17	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 43.326,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,18	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.141,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,19	2.12.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 6.256,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,20	2.12.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 10.659,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,21	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,22	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,23	2.12.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 19.971,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,24	2.12.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 25.873,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,25	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 30.821,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,26	2.12.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 49.834,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,27	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,28	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,29	2.12.182	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	Unidad	0,00	0%	$ 359.623,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,30	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	Unidad	0,00	0%	$ 134.623,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,31	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.6 X 0.40 M	Unidad	0,00	0%	$ 171.030,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,32	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.548,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,33	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.595,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,34	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 13.462,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,35	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,36	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,37	2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 106.265,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,38	2.12.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,39	2.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,40	2.12.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 14.674,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,41	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 24.806,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,42	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 30.016,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,43	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 40.189,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,44	2.12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 21.537,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,45	2.12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 26.120,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,46	2.12.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 32.871,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,47	2.12.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 1 1/2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.867,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,48	2.12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.865,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,49	2.12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 13.341,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,50	5.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE1000 L. INCLUYE TUBERÍA,	Unidad	0,00	0%	$ 3.175.150,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,51	5.02.03	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 LTS TUBERIA DRENAJE D=4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 102.632,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,52	3.03.09	DRENES HORIZONTALES EN TUBERIA PVC DE 2 1/2" PERFORADA CON FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 255.205,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,53	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 778.254,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,54	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS (NO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 285.074,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
7		**REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA**				TIPO:					
7,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	338,40	2%	$ 8.226,00	$ 2.839.351,97	338,40	$ 2.839.351,97	378,30	$ 3.174.133,72
7,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	2%	$ 21.284,00	$ 0,00	0,00	$ -	38,00	$ 824.967,84
7,03	2.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.612,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,04	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 23.593,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.319,00	$ 0,00	0,00		0,00	
7,06	2.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 18.775,00	$ 0,00	0,00		0,00	
7,07	2.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.255,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,08	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,09	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	0,00	0%	$ 9.178,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,10	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	376,66	2%	$ 11.309,00	$ 4.344.840,90	376,66	$ 4.344.840,90	376,66	$ 4.344.840,90
7,11	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	429,27	2%	$ 19.824,00	$ 8.680.045,45	429,27	$ 8.680.045,45	429,27	$ 8.680.045,45
7,12	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.941,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,13	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.225,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,14	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,15	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN	Kilogramo	0,00	0%	$ 4.177,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
8		**EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y MALLAS**									
8,01	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 358.866,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,02	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.214,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,03	2.19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.360.571,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,04	2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2X 2mm SOBRE VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI	Metro lineal	0,00	0%	$ 444.215,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
9		**EJECUTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS**				TIPO:					
9,01	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO	Unidad	0,00	0%	$ 117.887,00	$ 0,00	0,00		0,00	
9,02	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W	Unidad	0,00	0%	$ 30.970,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,03	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	Unidad	0,00	0%	$ 124.852,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

9,04	**2.10.90**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.522,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,05	**2.10.98**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.536,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,06	**2.10.100**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Metro lineal	0,00	0%	$ 22.943,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,07	**2.10.105**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG	Unidad	0,00	0%	$ 118.121,00	$ 0,00	0,00		0,00	
9,08	**2.10.127**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN	Unidad	0,00	0%	$ 171.849,00	$ 0,00	0,00		0,00	
9,09	**2.10.130**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN	Unidad	0,00	0%	$ 188.809,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,10	**2.10.131**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN	Unidad	0,00	0%	$ 135.480,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,11	**2.10.132**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN	Unidad	0,00	0%	$ 183.803,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,12	**2.10.133**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	Unidad	0,00	0%	$ 20.703,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,13	**2.10.142**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX.	Unidad	0,00	0%	$ 120.331,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,14	**2.10.160**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 16.687,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,15	**2.10.161**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0,00	0%	$ 22.029,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,16	**2.10.164**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO	Unidad	0,00	0%	$ 120.305,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,17	**2.10.171**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 28.464,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,18	**2.10.172**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 25.705,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**					
10		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA**				TIPO:					
10,01	**2.15.04**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 512.285,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,02	**2.15.05**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Unidad	0,00	0%	$ 223.292,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,03	**2.15.06**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 264.906,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,04	**2.15.07**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 321.920,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,05	**2.15.08**	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE	Unidad	0,00	0%	$ 782.688,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,06	**2.15.13**	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 389.100,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,07	**2.15.14**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 275.138,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,08	**2.15.15**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 906.939,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,0G	**2.15.16**	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a	Metro lineal	0,00	0%	$ 149.697,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,10	**2.16.05**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 390.437,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,11	**2.17.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 83.067,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,12	**2.17.02**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 97.472,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,13	**2.17.06**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	Unidad	0,00	0%	$ 233.977,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,14	**2.17.07**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 96.447,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,15	**2.17.09**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 99.369,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 33.932.013,29**		**$ 33.932.013,29**	**$ 46.573.416,92**
ADMINISTRACION	22,00%	$ 7.465.042,92		$ 7.465.042,92	$ 10.246.151,72
IMPREVISTOS	2,00%	$ 678.640,27		$ 678.640,27	$ 931.468,34
UTILIDAD	6,00%	$ 2.035.920,80		$ 2.035.920,80	$ 2.794.405,02
TOTAL AIU	30,00%	**$ 10.179.603,99**		**$ 10.179.603,99**	**$ 13.972.025,08**
TOTAL EJECUCION		**$ 44.111.617,27**		**$ 44.111.617,27**	**$ 60.545.442,00**

CSC I.E. GOBER 2025	CONSORCIO IE GOBER 2025 NIT 901.972.268-5 REGISTRO VISUAL DE ACTIVIDAES
CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8129170/2722
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA :	CONSORCIO IE GOBER 2025
INTERVENTOR:	ING. WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS

REGISTRO FOTOGRAFICO I.E. TÉCNICO AGRICOLA - SEDE ISIDRO RIVERA- PAIPA

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
PINTURA DE FACHADA	DESMONTE DE ENCHAPE DE COCINA	PINTURA INTERNA COMEDOR
FOTO 4	**FOTO 5**	**FOTO 6**
		
PINTURA DE FACHADA	PINTUR DE COCINA	PINTURA DE FACHADA
FOTO 7	**FOTO 8**	**FOTO 9**
		
DESMONTE DE ENCHAPE EN BAÑO	PINTURA DE CARPINTERIA METALICA	PINTURA DE FACHADA
FOTO 10	**FOTO 11**	**FOTO 12**
		
DESMONTE DE ENCHAPE CERAMICO	DESMONTE DE ENCHAPE DE BAÑOS	PINTURA DE FACHADA
FOTO 13	**FOTO 14**	**FOTO 15**
		
FOTO 16	**FOTO 17**	**FOTO 18**
		
PINTURA DE FACHADA	ENCAPE CERAMICO EN BAÑOS	ENCAPE CERAMICO EN BAÑOS

SABANA DE AVANCE DE OBRA - RAMIRIQUI								EJECUCION DE OBRA			
CONTRATISTA **CONSORCIO I.E. GOBER 2025**		**INVITACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL PE – GB- 011-2025 OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025**						**INFORME # 01**		**INFORME # 02**	
ITEM	**ITEM GOBER.**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DIST.**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR TOTAL**
1		**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,01	2.01.03	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS CAL 12. x 5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 42.613,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,02	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 333.667,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,03	2.01.11	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.613,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,04	2.01.12	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 5.071,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,05	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 34.674,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,06	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 26.712,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,07	2.01.17	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.054,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,08	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 293.775,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,09	2.01.19	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 310.729,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,10	2.01.20	DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 25.680,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,11	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 47.059,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,12	2.01.22	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 95.668,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,13	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.885,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,14	2.01.24	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 220.798,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,15	2.01.25	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.700,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,16	2.01.27	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 36.955,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,17	2.01.28	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 142.603,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,18	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 255.421,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,19	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.278,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,20	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.462,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,21	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 7.159,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,22	2.01.33	DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.157,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,23	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.131,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,24	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.710,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,25	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 58.159,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,26	2.01.37	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.709,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,27	2.01.38	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 84.286,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,28	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 83.303,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,29	2.01.40	DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.372,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,30	2.01.41	DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, [illegible]	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 183.152,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,31	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.392,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,32	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.114,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,33	2.01.44	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS DE 3 A 5 LÍNEAS, INCLUYE RETIRO DE POSTERÍA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 11.158,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,34	2.01.45	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.148,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,35	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA. (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.430,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,36	2.01.47	DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.561,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,37	2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.583,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,38	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 41.162,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,39	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 14.525,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,40	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.410,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,41	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.819,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,42	2.01.53	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.389,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,43	2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.953,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,44	2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.487,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,45	2.01.56	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 18.711,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,46	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS.	Kilogramo	0,00	0%	$ 3.020,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,47	2.01.58	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.046,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,48	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 31.209,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,49	2.01.60	DESMONTE DE REJA METÁLICA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.866,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,50	2.01.61	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 3.786,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,51	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.696,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,52	2.01.67	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.728,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,53	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 24.171,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,54	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3-Km	0,00	0%	$ 2.127,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,55	2.01.13	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.101,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,56	2.01.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 56.478,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,57	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 70.577,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,58	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 26.955,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	0,00		**VR UNITARIO**					
2		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**		0,00							
2,01	**1.01.03**	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 503.770,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,02	**1.01.04**	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 556.652,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,03	**1.02.05**	MORTERO 1:4	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 484.893,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,04	**1.02.06**	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 660.208,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,05	**1.03.01**	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	0,00	0%	$ 12.797,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,06	**1.03.10**	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 39.441,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,07	**1.03.07**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.524,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,08	**1.03.02**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Metro lineal	0,00	0%	$ 17.450,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,09	**1.03.12**	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 35.818,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	0,00		**VR UNITARIO**					
3		**REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA**		0,00							
3,01	**2.03.01**	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa -	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.136.574,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,02	**2.03.05**	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 21 MPa -	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.397.529,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,03	**2.03.29**	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.471.612,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,04	**2.03.31**	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.087.554,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,05	**2.03.35**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	0%	$ 7.423,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

3,06	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) +	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 918.406,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,07	3.10.11	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE	Kilogramo	0,00	0%	$ 6.843,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,08	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	0,00	0%	$ 7.675,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,09	2.03.24	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 363.174,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,10	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 162.748,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,11	2.04.01	ALFAJIA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.996,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,12	2.04.08	LAVADA DE FACHADA CON ACIDO MURIÁTICO Y/O NITRICO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 12.575,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,13	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.442,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,14	3.08.10	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa -	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 756.754,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,15	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60	Unidad	0,00	0%	$ 437.626,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,16	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	0,00	0%	$ 588.710,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,17	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 33.484,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,18	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 34.739,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,19	2.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"	Metro lineal	0,00	0%	$ 37.310,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,20	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.061,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,21	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.370,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,22	2.04.17	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 121.037,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,23	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 157.324,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,24	3.08.11	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 946.089,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO					
4		EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y ENCHAPES		0,00							
4,01	2.05.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	0,00	0%	$ 20.373,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,02	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 95.370,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,03	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 91.325,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,04	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 119.997,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,05	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 43.891,00	$ 0,00	0,00	$ -	41,34	$ 1.814.453,94
4,06	COTIZACION	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 89.680,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,07	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 33.165,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,08	2.05.05	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.282,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,09	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 92.883,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,10	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO	Metro lineal	0,00	0%	$ 27.840,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,11	2.05.23	PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM. COLOR A ELECCCIÓN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 175.178,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,12	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 82.970,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,13	2.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA	Unidad	0,00	0%	$ 38.625,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,14	2.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6" X 4"	Unidad	0,00	0%	$ 66.523,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,15	2.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".	Unidad	0,00	0%	$ 28.620,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,16	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	0,00	0%	$ 20.594,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO					
5		REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS		0,00							
5,01	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	$ 75.029,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,02	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS	Metro lineal	0,00	0%	$ 84.768,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,03	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.215,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	
5,04	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 137.006,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,05	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal	0,00	0%	$ 81.614,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,06	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 62.266,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,07	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 66.602,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,08	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 74.297,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,09	2.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 105.642,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,10	2.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACUSTICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 94.742,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,11	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.443,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,12	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES.	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.031,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,13	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,14	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA	Metro lineal	0,00	0%	$ 147.623,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,15	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 77.510,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,16	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -	76,18	$ 5.473.014,98
5,17	REF	INSTALACIÓN CUBIERTA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 48.084,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,18	REF	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	Metro lineal	0,00	4%	$ 130.175,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO					
6		REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS SANITARIOS		0,00							
6,01	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR	Unidad	0,00	0%	$ 131.327,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,02	2.12.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE	Unidad	0,00	0%	$ 221.468,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,03	2.12.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 129.075,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,04	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO.	Unidad	0,00	0%	$ 711.261,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	
6,05	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 410.209,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	
6,06	2.12.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 664.509,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,07	2.12.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL. (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad	0,00	0%	$ 362.195,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,08	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO.	Unidad	0,00	0%	$ 553.262,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,0G	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,10	2.12.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	Unidad	0,00	0%	$ 159.030,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,11	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,12	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 89.118,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,13	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,14	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,15	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	0,00	0%	$ 82.624,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,16	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 30.330,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,17	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 43.326,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,18	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.141,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,19	2.12.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 6.256,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,20	2.12.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2"	Unidad	0,00	0%	$ 10.659,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,21	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,22	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,23	2.12.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 19.971,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,24	2.12.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 25.873,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,25	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 30.821,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,26	2.12.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 49.834,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,27	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,28	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,29	2.12.182	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 359.623,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,30	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON	Unidad	0,00	0%	$ 134.623,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

6,31	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO	Unidad	0,00	0%	$ 171.030,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,32	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.548,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,33	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.595,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,34	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 13.462,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,35	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,36	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,37	2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 106.265,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,38	2.12.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,39	2.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,40	2.12.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 14.674,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,41	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 24.806,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,42	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 30.016,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,43	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 40.189,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,44	2.12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 21.537,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,45	2.12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA	Unidad	0,00	0%	$ 26.120,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,46	2.12.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 32.871,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,47	2.12.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 1 1/2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.867,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,48	2.12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.865,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,49	2.12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 13.341,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,50	5.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE1000 L. INCLUYE TUBERÍA,	Unidad	0,00	0%	$ 3.175.150,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,51	5.02.03	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 LTS TUBERIA DRENAJE D=4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 102.632,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,52	3.03.09	DRENES HORIZONTALES EN TUBERIA PVC DE 2 1/2" PERFORADA CON FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 255.205,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,53	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 778.254,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,54	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVAS (NO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 285.074,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO					
7		REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA		0,00		TIPO:					
7,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 8.226,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 21.284,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,03	2.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.612,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,04	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 23.593,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.319,00	$ 0,00	0,00		0,00	$ -
7,06	2.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 18.775,00	$ 0,00	0,00		0,00	$ -
7,07	2.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.255,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,08	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,09	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	0,00	0%	$ 9.178,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,10	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.309,00	$ 0,00	0,00	$ -	249,43	$ 2.820.803,87
7,11	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 19.824,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,12	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.941,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,13	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.225,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,14	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,15	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA	Kilogramo	0,00	0%	$ 4.177,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO					
8		EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y MALLAS		0,00							
8,01	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 358.866,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,02	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.214,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,03	2.19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.360.571,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,04	2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2X 2mm SOBRE VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI	Metro lineal	0,00	0%	$ 444.215,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO					
9		EJECUTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS		0,00		TIPO:					
9,01	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA	Unidad	0,00	0%	$ 117.887,00	$ 0,00	0,00			
9,02	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W	Unidad	0,00	0%	$ 30.970,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,03	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	Unidad	0,00	0%	$ 124.852,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,04	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.522,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,05	2.10.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.536,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,06	2.10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Metro lineal	0,00	0%	$ 22.943,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -
9,07	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA	Unidad	0,00	0%	$ 118.121,00	$ 0,00	0,00			
9,08	2.10.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA	Unidad	0,00	0%	$ 171.849,00	$ 0,00	0,00			
9,09	2.10.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE	Unidad	0,00	0%	$ 188.809,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,10	2.10.131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN	Unidad	0,00	0%	$ 135.480,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,11	2.10.132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN	Unidad	0,00	0%	$ 183.803,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,12	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	Unidad	0,00	0%	$ 20.703,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,13	2.10.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA	Unidad	0,00	0%	$ 120.331,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,14	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 16.687,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,15	2.10.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0,00	0%	$ 22.029,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,16	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	Unidad	0,00	0%	$ 120.305,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,17	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 28.464,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,18	2.10.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 25.705,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO					
10		REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA		0,00		TIPO:					
10,01	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 512.285,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,02	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A	Unidad	0,00	0%	$ 223.292,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,03	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 264.906,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,04	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 321.920,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,05	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE	Unidad	0,00	0%	$ 782.688,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,06	2.15.13	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 389.100,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,07	2.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 275.138,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,08	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 906.939,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,0G	2.15.16	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN	Metro lineal	0,00	0%	$ 149.697,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,10	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 390.437,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,11	2.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 83.067,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,12	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 97.472,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

10,13	**2.17.06**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	Unidad	0,00	0%	$ 233.977,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,14	**2.17.07**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 96.447,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,15	**2.17.09**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 99.369,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 10.108.272,79**
ADMINISTRACION	22,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 2.223.820,01
IMPREVISTOS	2,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 202.165,46
UTILIDAD	6,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 606.496,37
TOTAL AIU	30,00%	**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 3.032.481,84**
TOTAL EJECUCION		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 13.140.754,62**

CSC I.E. GOBER 2025	**CONSORCIO IE GOBER 2025** **NIT 901.972.268-5**
	REGISTRO VISUAL DE ACTIVIDAES
CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8129170/2722
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA :	CONSORCIO IE GOBER 2025
INTERVENTOR:	ING. WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS

REGISTRO FOTOGRAFICO I.E.T. JOSE IGNACIO MÁRQUEZ -SEDE CAMPESTRE

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
	 	
PINTURA DE FACHADA	DESMONTE DE ENCHAPE DE COCINA	PINTURA INTERNA COMEDOR
FOTO 4	**FOTO 5**	**FOTO 6**
		
PINTURA DE FACHADA	PINTUR DE COCINA	PINTURA DE FACHADA
FOTO 7	**FOTO 8**	**FOTO 9**
		
DESMONTE DE ENCHAPE EN BAÑO	PINTURA DE CARPINTERIA METALICA	PINTURA DE FACHADA
FOTO 10	**FOTO 11**	**FOTO 12**

SABANA DE AVANCE DE OBRA - SAMACA - SEDE MAMONAL								EJECUCION DE OBRA			
CONTRATISTA **CONSORCIO I.E. GOBER 2025**		**INVITACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL PE – GB- 011-2025 OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025**						**INFORME # 01**		**INFORME # 02**	
ITEM	**ITEM GOBER.**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DIST.**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR TOTAL**
1		**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,01	2.01.03	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL.12. x.5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 42.613,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,02	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 333.667,00	$ 0,00		$ -	0,60	$ 200.200,20
1,03	2.01.11	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.613,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,04	2.01.12	DEMOLICIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 5.071,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,05	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 34.674,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,06	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 26.712,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,07	2.01.17	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.054,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,08	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 293.775,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,09	2.01.19	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 310.729,00	$ 0,00		$ -	0,31	$ 96.325,99
1,10	2.01.20	DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 25.680,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,11	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 47.059,00	$ 0,00		$ -	7,27	$ 342.118,93
1,12	2.01.22	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 95.668,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,13	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.885,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,14	2.01.24	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 220.798,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,15	2.01.25	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.700,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,16	2.01.27	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 36.955,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,17	2.01.28	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 142.603,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,18	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 255.421,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,19	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.278,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,20	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.462,00	$ 0,00		$ -	5,39	$ 88.730,18
1,21	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 7.159,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,22	2.01.33	DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.157,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,23	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.131,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,24	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.710,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,25	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 58.159,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,26	2.01.37	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.709,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,27	2.01.38	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 84.286,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,28	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 83.303,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,29	2.01.40	DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.372,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,30	2.01.41	DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 183.152,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,31	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.392,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,32	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.114,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,33	2.01.44	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS DE 3 A 5 LÍNEAS, INCLUYE RETIRO DE POSTERÍA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 11.158,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,34	2.01.45	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.148,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,35	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.430,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,36	2.01.47	DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.561,00	$ 0,00		$ -	8,10	$ 61.244,10
1,37	2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.583,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,38	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 41.162,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,39	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 14.525,00	$ 0,00		$ -	10,00	$ 145.250,00
1,40	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.410,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,41	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.819,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,42	2.01.53	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.389,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,43	2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.953,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,44	2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.487,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,45	2.01.56	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 18.711,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,46	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS.	Kilogramo	0,00	0%	$ 3.020,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,47	2.01.58	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.046,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,48	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 31.209,00	$ 0,00		$ -	7,74	$ 241.557,66
1,49	2.01.60	DESMONTE DE REJA METÁLICA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.866,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,50	2.01.61	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 3.786,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,51	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.696,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,52	2.01.67	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.728,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,53	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 24.171,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,54	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3-Km	0,00	0%	$ 2.127,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,55	2.01.13	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.101,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,56	2.01.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 56.478,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,57	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 70.577,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
1,58	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 26.955,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	0,00		**VR UNITARIO**					
2		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**		0,00							
2,01	**1.01.03**	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 503.770,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
2,02	**1.01.04**	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 556.652,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
2,03	**1.02.05**	MORTERO 1:4	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 484.893,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
2,04	**1.02.06**	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 660.208,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
2,05	**1.03.01**	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	0,00	4%	$ 12.797,00	$ 0,00		$ -	15,40	$ 204.956,75
2,06	**1.03.10**	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 39.441,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
2,07	**1.03.07**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 38.524,00	$ 0,00		$ -	30,96	$ 1.240.411,16
2,08	**1.03.02**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Metro lineal	0,00	0%	$ 17.450,00	$ 0,00		$ -	25,65	$ 447.592,50
2,09	**1.03.12**	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 35.818,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	0,00		**VR UNITARIO**					
3		**REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA**		0,00							
3,01	**2.03.01**	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H <	Metro Cúbico	0,00	4%	$ 1.136.574,00	$ 0,00		$ -	0,29	$ 342.790,72
3,02	**2.03.05**	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 21 MPa - (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.397.529,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
3,03	**2.03.29**	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	4%	$ 1.471.612,00	$ 0,00		$ -	0,25	$ 382.619,12
3,04	**2.03.31**	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.087.554,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
3,05	**2.03.35**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	4%	$ 7.423,00	$ 0,00		$ -	15,89	$ 122.669,53
3,06	**2.02.10**	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 918.406,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
3,07	**3.10.11**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	Kilogramo	0,00	0%	$ 6.843,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
3,08	**3.10.12**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	0,00	4%	$ 7.675,00	$ 0,00		$ -	268,93	$ 2.146.599,26
3,09	**2.03.24**	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 363.174,00	$ 0,00		$ -	9,05	$ 3.286.724,70
3,10	**2.03.26**	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 162.748,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
3,11	**2.04.01**	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.996,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
3,12	**2.04.08**	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 12.575,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
3,13	**2.04.30**	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.442,00	$ 0,00		$ -	6,00	$ 530.652,00
3,14	**3.08.10**	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 756.754,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -

3,15	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO	Unidad	0,00	0%	$ 437.626,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
3,16	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	0,00	0%	$ 588.710,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
3,17	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 33.484,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
3,18	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 34.739,00	$ 0,00		$ -	3,00	$ 104.217,00
3,19	2.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"	Metro lineal	0,00	0%	$ 37.310,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
3,20	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.061,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
3,21	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 71.370,00	$ 0,00		$ -	17,36	$ 1.288.542,53
3,22	2.04.17	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 121.037,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
3,23	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 157.324,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
3,24	3.08.11	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 946.089,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO					
4		EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y ENCHAPES		0,00							
4,01	2.05.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	0,00	0%	$ 20.373,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
4,02	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 95.370,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
4,03	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 91.325,00	$ 0,00		$ -	5,04	$ 460.278,00
4,04	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 119.997,00	$ 0,00		$ -	1,13	$ 135.596,61
4,05	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 43.891,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
4,06	COTIZACION	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 89.680,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
4,07	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 33.165,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
4,08	2.05.05	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.282,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
4,09	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 92.883,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
4,10	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO	Metro lineal	0,00	0%	$ 27.840,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
4,11	2.05.23	PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM. COLOR A	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 175.178,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
4,12	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 82.970,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
4,13	2.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 0" X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 38.625,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
4,14	2.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6" X 4"	Unidad	0,00	0%	$ 66.523,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
4,15	2.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON	Unidad	0,00	0%	$ 28.620,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
4,16	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	0,00	0%	$ 20.594,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO					
5		REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS		0,00							
5,01	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	$ 75.029,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
5,02	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	Metro lineal	0,00	0%	$ 84.768,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
5,03	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.215,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
5,04	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 137.006,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
5,05	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal	0,00	0%	$ 81.614,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
5,06	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 62.266,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
5,07	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 66.602,00	$ 0,00			8,36	$ 579.064,43
5,08	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 74.297,00	$ 0,00			0,00	$ -
5,09	2.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 105.642,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
5,10	2.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 94.742,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
5,11	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0,25M	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.443,00	$ 0,00		$ -	3,85	$ 201.905,55
5,12	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.031,00	$ 0,00		$ -	28,64	$ 630.967,84
5,13	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
5,14	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE	Metro lineal	0,00	0%	$ 147.623,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
5,15	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 77.510,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
5,16	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
5,17	REF	INSTALACIÓN CUBIERTA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 48.084,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
5,18	REF	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	Metro lineal	0,00	0%	$ 130.175,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO					
6		REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS SANITARIOS		0,00							
6,01	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	Unidad	0,00	0%	$ 131.327,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -

6,02	2.12.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO	Unidad	0,00	0%	$ 221.468,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,03	2.12.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 129.075,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,04	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	Unidad	0,00	0%	$ 711.261,00	$ 0,00		$ -		$ -
6,05	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	Unidad	0,00	0%	$ 410.209,00	$ 0,00		$ -		$ -
6,06	2.12.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 664.509,00	$ 0,00		$ -		$ -
6,07	2.12.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL. (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad	0,00	0%	$ 362.195,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,08	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE	Unidad	0,00	0%	$ 553.262,00	$ 0,00			0,00	
6,0G	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00			0,00	
6,10	2.12.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	Unidad	0,00	0%	$ 159.030,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,11	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,12	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA	Unidad	0,00	0%	$ 89.118,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,13	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,14	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,15	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	0,00	4%	$ 82.624,00	$ 0,00		$ -	3,00	$ 257.786,88
6,16	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 30.330,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,17	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 43.326,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,18	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.141,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,19	2.12.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 6.256,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,20	2.12.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 10.659,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,21	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,22	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,23	2.12.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 19.971,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,24	2.12.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 25.873,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,25	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 30.821,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,26	2.12.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 49.834,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,27	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,28	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,29	2.12.182	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	Unidad	0,00	0%	$ 359.623,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,30	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	Unidad	0,00	0%	$ 134.623,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,31	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.6 X 0.40 M	Unidad	0,00	0%	$ 171.030,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,32	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.548,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,33	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.595,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,34	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P, PARA RED DE	Metro lineal	0,00	0%	$ 13.462,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,35	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,36	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,37	2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 106.265,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,38	2.12.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,39	2.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,40	2.12.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 14.674,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,41	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 24.806,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,42	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 30.016,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,43	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 40.189,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,44	2.12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 21.537,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,45	2.12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 26.120,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,46	2.12.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 32.871,00	$ 0,00		$ -	3,00	$ 98.613,00
6,47	2.12.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 1 1/2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.867,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,48	2.12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"	Unidad	0,00	4%	$ 9.865,00	$ 0,00		$ -	2,00	$ 20.519,20
6,49	2.12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 13.341,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,50	5.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE1000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE	Unidad	0,00	0%	$ 3.175.150,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,51	5.02.03	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 LTS TUBERIA DRENAJE D=4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 102.632,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,52	3.03.09	DRENES HORIZONTALES EN TUBERIA PVC DE 2 1/2" PERFORADA CON FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 255.205,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,53	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 778.254,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
6,54	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS (NO INCLUYE EXCAVACIÓN	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 285.074,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	0,00							
7		**REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA**		0,00							
7,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 8.226,00	$ 0,00		$ -	258,85	$ 2.129.300,10
7,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 21.284,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
7,03	2.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.612,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
7,04	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 23.593,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
7,05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.319,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
7,06	2.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 18.775,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
7,07	2.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.255,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
7,08	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
7,09	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	0,00	0%	$ 9.178,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
7,10	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 11.309,00	$ 0,00		$ -	700,29	$ 8.236.362,79
7,11	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA	Metro Cuadrado	0,00	4%	$ 19.824,00	$ 0,00		$ -	588,34	$ 12.129.782,25
7,12	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.941,00	$ 0,00		$ -	0,00	$
7,13	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.225,00	$ 0,00		$ -	18,01	$ 364.252,25
7,14	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
7,15	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	Kilogramo	0,00	0%	$ 4.177,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	0,00		**VR UNITARIO**					
8		**EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y MALLAS**		0,00							
8,01	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 358.866,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
8,02	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.214,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
8,03	2.19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.360.571,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
8,04	2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2X 2mm SOBRE VIGA EN	Metro lineal	0,00	0%	$ 444.215,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	0,00		**VR UNITARIO**					
9		**EJECUTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS**		0,00		TIPO:					
9,01	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE	Unidad	0,00	0%	$ 117.887,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
9,02	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W	Unidad	0,00	0%	$ 30.970,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
9,03	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	Unidad	0,00	0%	$ 124.852,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
9,04	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.522,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -

9,05	**2.10.98**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.536,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
9,06	**2.10.100**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Metro lineal	0,00	0%	$ 22.943,00	$ 0,00			0,00	
9,07	**2.10.105**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 118.121,00	$ 0,00			0,00	
9,08	**2.10.127**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F,	Unidad	0,00	0%	$ 171.849,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
9,09	**2.10.130**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F,	Unidad	0,00	0%	$ 188.809,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
9,10	**2.10.131**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	$ 135.480,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
9,11	**2.10.132**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F,	Unidad	0,00	0%	$ 183.803,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
9,12	**2.10.133**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE	Unidad	0,00	0%	$ 20.703,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
9,13	**2.10.142**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 120.331,00	$ 0,00			0,00	
9,14	**2.10.160**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 16.687,00	$ 0,00			0,00	
9,15	**2.10.161**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0,00	0%	$ 22.029,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
9,16	**2.10.164**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	Unidad	0,00	0%	$ 120.305,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
9,17	**2.10.171**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 28.464,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
9,18	**2.10.172**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 25.705,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	0,00		**VR UNITARIO**					
10		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA**		0,00		TIPO:					
10,01	**2.15.04**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 512.285,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
10,02	**2.15.05**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Unidad	0,00	0%	$ 223.292,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
10,03	**2.15.06**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 264.906,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
10,04	**2.15.07**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 321.920,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
10,05	**2.15.08**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	Unidad	0,00	0%	$ 782.688,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
10,06	**2.15.13**	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 389.100,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
10,07	**2.15.14**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 275.138,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
10,08	**2.15.15**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 906.939,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
10,09	**2.15.16**	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO	Metro lineal	0,00	0%	$ 149.697,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
10,10	**2.16.05**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 390.437,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
10,11	**2.17.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	4%	$ 83.067,00	$ 0,00		$ -	1,00	$ 86.389,68
10,12	**2.17.02**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 97.472,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
10,13	**2.17.06**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO	Unidad	0,00	0%	$ 233.977,00	$ 0,00		$ -	0,00	
10,14	**2.17.07**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 96.447,00	$ 0,00		$ -	0,00	
10,15	**2.17.09**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 99.369,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
						SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 36.604.020,91**
		ADMINISTRACION				22,00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 8.052.884,60
		IMPREVISTOS				2,00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 732.080,42
		UTILIDAD				6,00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	83,98	$ 2.196.241,25
		TOTAL AIU				30,00%	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 10.981.206,27**
						TOTAL EJECUCION	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 47.585.227,18**

CSC I.E. GOBER 2025	CONSORCIO IE GOBER 2025 NIT 901.972.268-5 **REGISTRO VISUAL DE ACTIVIDAES**
CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8129170/2722
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA :	CONSORCIO IE GOBER 2025
INTERVENTOR:	ING. WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS

REGISTRO FOTOGRAFICO I.E.T. NACIONALIZADA - SEDE MAMONAL

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
VISTA GERENAL PREVIO INTERVENCION	ESTADO PREVIO MUROS EN TAPIA PISADA	ESTADO PREVIO MUROS EN TAPIA PISADA
FOTO 4	**FOTO 5**	**FOTO 6**
		
PINTURA DE FACHADAS	PINTURA DE FACHADAS	PINTURA DE FACHADAS
FOTO 7	**FOTO 8**	**FOTO 9**
		
PINTURA DE FACHADAS	PINTURA DE FACHADAS	PINTURA DE FACHADAS
FOTO 10	**FOTO 11**	**FOTO 12**
		
PINTURA DE FACHADAS	PINTURA INTERNA - AULAS DE CLASE	PINTUDA DE FACHADA PRINCIPAL

SABANA DE AVANCE DE OBRA - SOCHA								EJECUCION DE OBRA	
CONTRATISTA **CONSORCIO I.E. GOBER 2025**		**INVITACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL PE – GB- 011-2025 OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 822 DEL 24 DE MAYO DE 2025**						**INFORME # 02**	
ITEM	**ITEM GOBER.**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DIST.**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR TOTAL**
1		**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
1,01	2.01.03	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL.12. x 5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 42.613,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,02	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 333.667,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,03	2.01.11	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.613,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,04	2.01.12	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 5.071,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,05	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 34.674,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,06	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 26.712,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,07	2.01.17	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.054,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,08	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 293.775,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,09	2.01.19	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 310.729,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,10	2.01.20	DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 25.680,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,11	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 47.059,00	$ 0,00	251,85	$ 11.851.809,15
1,12	2.01.22	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 95.668,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,13	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.885,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,14	2.01.24	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 220.798,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,15	2.01.25	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.700,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,16	2.01.27	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 36.955,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,17	2.01.28	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 142.603,00	$ 0,00	38,34	$ 5.467.399,02
1,18	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 255.421,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,19	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.278,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,20	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.462,00	$ 0,00	78,13	$ 1.286.176,06
1,21	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 7.159,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,22	2.01.33	DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.157,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,23	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.131,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,24	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.710,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,25	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 58.159,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,26	2.01.37	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.709,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,27	2.01.38	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 84.286,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,28	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 83.303,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,29	2.01.40	DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.372,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,30	2.01.41	DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 183.152,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,31	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.392,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,32	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.114,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,33	2.01.44	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS DE 3 A 5 LÍNEAS, INCLUYE RETIRO DE POSTERÍA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 11.158,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,34	2.01.45	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.148,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,35	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.430,00	$ 0,00	97,48	$ 919.236,40
1,36	2.01.47	DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.561,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,37	2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.583,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,38	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 41.162,00	$ 0,00	129,46	$ 5.328.832,52
1,39	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 14.525,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,40	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.410,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,41	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.819,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,42	2.01.53	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.389,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,43	2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.953,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,44	2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.487,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,45	2.01.56	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 18.711,00	$ 0,00	129,46	$ 2.422.326,06
1,46	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS.	Kilogramo	0,00	0%	$ 3.020,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,47	2.01.58	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.046,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,48	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 31.209,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,49	2.01.60	DESMONTE DE REJA METÁLICA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.866,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,50	2.01.61	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 3.786,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,51	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.696,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,52	2.01.67	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.728,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,53	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 24.171,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,54	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3-Km	0,00	0%	$ 2.127,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,55	2.01.13	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.101,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,56	2.01.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 56.478,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,57	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 70.577,00	$ 0,00	10,66	$ 752.350,82
1,58	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 26.955,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	0,00		**VR UNITARIO**			
2		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**		0,00					
2,01	**1.01.03**	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 503.770,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,02	**1.01.04**	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 556.652,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,03	**1.02.05**	MORTERO 1:4	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 484.893,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,04	**1.02.06**	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 660.208,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,05	**1.03.01**	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	0,00	0%	$ 12.797,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,06	**1.03.10**	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 39.441,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,07	**1.03.07**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.524,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,08	**1.03.02**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Metro lineal	0,00	0%	$ 17.450,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,09	**1.03.12**	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 35.818,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	0,00		**VR UNITARIO**			
3		**REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA**		0,00					
3,01	**2.03.01**	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H <	Metro Cúbico	0,00	8%	$ 1.136.574,00	$ 0,00	5,25	$ 6.444.374,58
3,02	**2.03.05**	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 MPa - (3000	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.397.529,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,03	**2.03.29**	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.471.612,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,04	**2.03.31**	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.087.554,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,05	**2.03.35**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	0%	$ 7.423,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,06	**2.02.10**	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA	Metro Cúbico	0,00	8%	$ 918.406,00	$ 0,00	3,84	$ 3.808.813,36
3,07	**3.10.11**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000	Kilogramo	0,00	0%	$ 6.843,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,08	**3.10.12**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	0,00	8%	$ 7.675,00	$ 0,00	3026,29	$ 25.084.917,81

3,09	2.03.24	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 363.174,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,10	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 162.748,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,11	2.04.01	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.996,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,12	2.04.08	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 12.575,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,13	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.442,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,14	3.08.10	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 756.754,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,15	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO	Unidad	0,00	0%	$ 437.626,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,16	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	0,00	0%	$ 588.710,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,17	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 33.484,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,18	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 34.739,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,19	2.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"	Metro lineal	0,00	0%	$ 37.310,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,20	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.061,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,21	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.370,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,22	2.04.17	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 121.037,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,23	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 157.324,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,24	3.08.11	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 946.089,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO			
4		EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y ENCHAPES		0,00					
4,01	2.05.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	0,00	8%	$ 20.373,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,02	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 95.370,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,03	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 91.325,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,04	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 119.997,00	$ 0,00	27,20	$ 3.263.918,40
4,05	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 43.891,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,06	COTIZACION	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 89.680,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,07	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 33.165,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,08	2.05.05	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.282,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,0G	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 92.883,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,10	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO	Metro lineal	0,00	0%	$ 27.840,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,11	2.05.23	PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM. COLOR A	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 175.178,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,12	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 82.970,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,13	2.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 38.625,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,14	2.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6" X 4"	Unidad	0,00	0%	$ 66.523,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,15	2.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON	Unidad	0,00	0%	$ 28.620,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,16	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	0,00	0%	$ 20.594,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO			
5		REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
5,01	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	$ 75.029,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,02	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	Metro lineal	0,00	0%	$ 84.768,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,03	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.215,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,04	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 137.006,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,05	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal	0,00	0%	$ 81.614,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,06	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 62.266,00	$ 0,00		$ -
5,07	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 66.602,00	$ 0,00		
5,08	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 74.297,00	$ 0,00		
5,09	2.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 105.642,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,10	2.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 94.742,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,11	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.443,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,12	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.031,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,13	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,14	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE	Metro lineal	0,00	0%	$ 147.623,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,15	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 77.510,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,16	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,17	REF	INSTALACIÓN CUBIERTA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 48.084,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,18	REF	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	Metro lineal	0,00	0%	$ 130.175,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO			
6		REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS SANITARIOS							
6,01	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	Unidad	0,00	0%	$ 131.327,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,02	2.12.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO	Unidad	0,00	0%	$ 221.468,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,03	2.12.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 129.075,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,04	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	Unidad	0,00	0%	$ 711.261,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,05	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	Unidad	0,00	0%	$ 410.209,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,06	2.12.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	Unidad	0,00	0%	$ 664.509,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,07	2.12.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA	Unidad	0,00	0%	$ 362.195,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,08	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE	Unidad	0,00	0%	$ 553.262,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,0G	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,10	2.12.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	Unidad	0,00	0%	$ 159.030,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,11	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,12	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA	Unidad	0,00	0%	$ 89.118,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,13	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,14	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,15	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	0,00	8%	$ 82.624,00	$ 0,00	2,00	$ 178.467,84
6,16	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 30.330,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,17	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 43.326,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,18	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.141,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,19	2.12.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 6.256,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,20	2.12.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 10.659,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,21	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,22	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,23	2.12.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 19.971,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,24	2.12.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 25.873,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,25	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 30.821,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,26	2.12.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 49.834,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,27	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,28	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,29	2.12.182	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	Unidad	0,00	0%	$ 359.623,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,30	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	Unidad	0,00	0%	$ 134.623,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,31	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.6 X 0.40 M	Unidad	0,00	0%	$ 171.030,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,32	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.548,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,33	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.595,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,34	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE	Metro lineal	0,00	0%	$ 13.462,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,35	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,36	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,37	2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 106.265,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,38	2.12.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,39	2.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,40	2.12.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 14.674,00	$ 0,00	0,00	$ -

6,41	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 24.806,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,42	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 30.016,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,43	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 40.189,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,44	2.12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 21.537,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,45	2.12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 26.120,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,46	2.12.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 32.871,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,47	2.12.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 1 1/2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.867,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,48	2.12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.865,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,49	2.12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 13.341,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,50	5.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE1000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	Unidad	0,00	0%	$ 3.175.150,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,51	5.02.03	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 LTS TUBERIA DRENAJE D=4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 102.632,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,52	3.03.09	DRENES HORIZONTALES EN TUBERIA PVC DE 2 1/2" PERFORADA CON FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 255.205,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,53	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 778.254,00	$ 0,00	0,00	$	-
6,54	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS (NO INCLUYE [illegible]	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 285.074,00	$ 0,00	0,00	$	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**				
7		**REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA**				TIPO:				
7,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 8.226,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 21.284,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,03	2.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.612,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,04	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 23.593,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.319,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,06	2.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 18.775,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,07	2.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.255,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,08	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,09	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	0,00	0%	$ 9.178,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,10	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.309,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,11	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 19.824,00	$ 0,00	0,00		
7,12	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.941,00	$ 0,00	0,00		
7,13	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.225,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,14	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$	-
7,15	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	Kilogramo	0,00	0%	$ 4.177,00	$ 0,00	0,00	$	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**				
8		**EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y MALLAS**								
8,01	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 358.866,00	$ 0,00	0,00	$	-
8,02	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.214,00	$ 0,00	0,00	$	-
8,03	2.19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.360.571,00	$ 0,00	0,00	$	-
8,04	2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2X 2mm SOBRE VIGA	Metro lineal	0,00	0%	$ 444.215,00	$ 0,00	0,00	$	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**				
9		**EJECUTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS**				TIPO:				
9,01	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 "	Unidad	0,00	0%	$ 117.887,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,02	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W	Unidad	0,00	0%	$ 30.970,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,03	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	Unidad	0,00	0%	$ 124.852,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,04	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.522,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,05	2.10.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.536,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,06	2.10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Metro lineal	0,00	0%	$ 22.943,00	$ 0,00	0,00		
9,07	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 118.121,00	$ 0,00	0,00		
9,08	2.10.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG	Unidad	0,00	0%	$ 171.849,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,09	2.10.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG	Unidad	0,00	0%	$ 188.809,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,10	2.10.131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	$ 135.480,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,11	2.10.132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG	Unidad	0,00	0%	$ 183.803,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,12	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE	Unidad	0,00	0%	$ 20.703,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,13	2.10.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 120.331,00	$ 0,00	0,00		
9,14	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 16.687,00	$ 0,00	0,00		
9,15	2.10.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0,00	0%	$ 22.029,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,16	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	Unidad	0,00	0%	$ 120.305,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,17	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 28.464,00	$ 0,00	0,00	$	-
9,18	2.10.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 25.705,00	$ 0,00	0,00	$	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	0,00		**VR UNITARIO**				
10		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA**		0,00		TIPO:				
10,01	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 512.285,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,02	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Unidad	0,00	0%	$ 223.292,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,03	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 264.906,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,04	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 321.920,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,05	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	Unidad	0,00	0%	$ 782.688,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,06	2.15.13	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 389.100,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,07	2.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 275.138,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,08	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 906.939,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,0G	2.15.16	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO	Metro lineal	0,00	0%	$ 149.697,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,10	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 390.437,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,11	2.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 83.067,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,12	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 97.472,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,13	2.17.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO	Unidad	0,00	0%	$ 233.977,00	$ 0,00	0,00	$	-
10,14	2.17.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 96.447,00	$ 0,00	0,00		
10,15	2.17.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 99.369,00	$ 0,00	0,00		

	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 66.808.622,02**
ADMINISTRACIÓN	22,00%		$ 14.697.896,85
IMPREVISTOS	2,00%		$ 1.336.172,44
UTILIDAD	6,00%		$ 4.008.517,32
TOTAL AIU	30,00%		**$ 20.042.586,61**
	TOTAL EJECUCIÓN		**$ 86.851.208,63**

CSC I.E. GOBER 2025	**CONSORCIO IE GOBER 2025** **NIT 901.972.268-5** **REGISTRO VISUAL DE ACTIVIDAES**
CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8129170/2722
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA :	CONSORCIO IE GOBER 2025
INTERVENTOR:	ING. WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS

REGISTRO FOTOGRAFICO I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR - SEDE EL POZO.

FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
		
VISTA GERENAL PREVIO INTERVENCION	ESTADO PREVIO MUROS EN TAPIA PISADA	ESTADO PREVIO MUROS EN TAPIA PISADA
FOTO 4	**FOTO 5**	**FOTO 6**
		
ESTADO PREVIO ANDENES PERIMETRALES	ESTADO PREVIO MUROS EN TAPIA PISADA	DESMONTE CUBIERTA EXISTENTE
FOTO 7	**FOTO 8**	**FOTO 9**
		
DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA TEJA DE BARRO	DEMOLICION MUROS EN TAPIA	DEMOLICION MUROS EN TAPIA
FOTO 10	**FOTO 11**	**FOTO 12**
		
DEMOLICION MUROS EN TAPIA	DEMOLICION MAMPOSTERIA	DEMOLICION DE PLACA
FOTO 13	**FOTO 14**	**FOTO 15**
		
DEMOLICION PALCAS DE PISO	TERRENO POSTERIOR A DEMOLICIONES	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA
FOTO 16	**FOTO 17**	**FOTO 18**
		 
EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS	EXCAVACION MANUAL	BASE AFIRMADO COMPACTADO PARA ZAPATAS
FOTO 19	**FOTO 20**	**FOTO 21**

CSC I.E. GOBER 2025	CONSORCIO IE GOBER 2025 NIT 901.972.268-5 REGISTRO VISUAL DE ACTIVIDAES	
CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8129170/2722	
 		 
CONCRETO CILOPEO		
FOTO 22	**FOTO 23**	
 		

SABANA DE AVANCE DE OBRA - MUZO — EJECUCION DE OBRA

CONTRATISTA **CONSORCIO I.E. GOBER 2025**

INVITACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL PE – GB- 011-2025 OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025

INFORME # 02

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
1		**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
1,01	2.01.03	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL.12. x 5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 42.613,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,02	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 333.667,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,03	2.01.11	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.613,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,04	2.01.12	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 5.071,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,05	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 34.674,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,06	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 26.712,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,07	2.01.17	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.054,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,08	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 293.775,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,09	2.01.19	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 310.729,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,10	2.01.20	DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 25.680,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,11	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 47.059,00	$ 0,00	83,98	$ 3.952.014,82
1,12	2.01.22	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 95.668,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,13	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.885,00	$ 0,00	55,91	$ 552.670,35
1,14	2.01.24	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 220.798,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,15	2.01.25	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.700,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,16	2.01.27	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 36.955,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,17	2.01.28	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 142.603,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,18	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 255.421,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,19	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.278,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,20	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.462,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,21	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 7.159,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,22	2.01.33	DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.157,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,23	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.131,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,24	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.710,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,25	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 58.159,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,26	2.01.37	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.709,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,27	2.01.38	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 84.286,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,28	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 83.303,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,29	2.01.40	DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.372,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,30	2.01.41	DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 183.152,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,31	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.392,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,32	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.114,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,33	2.01.44	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS DE 3 A 5 LÍNEAS, INCLUYE RETIRO DE POSTERÍA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 11.158,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,34	2.01.45	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.148,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,35	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.430,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,36	2.01.47	DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.561,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,37	2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.583,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,38	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 41.162,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,39	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 14.525,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,40	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 10.410,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,41	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.819,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,42	2.01.53	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 16.389,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,43	2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.953,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,44	2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 11.487,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,45	2.01.56	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 18.711,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,46	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS.	Kilogramo	0,00	0%	$ 3.020,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,47	2.01.58	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.046,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,48	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 31.209,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,49	2.01.60	DESMONTE DE REJA METÁLICA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.866,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,50	2.01.61	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 3.786,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,51	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.696,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,52	2.01.67	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.728,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,53	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 24.171,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,54	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3-Km	0,00	0%	$ 2.127,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,55	2.01.13	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.101,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,56	2.01.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	$ 56.478,00	$ 0,00	0,00	$ -
1,57	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 70.577,00	$ 0,00	17,20	$ 1.213.924,40
1,58	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 26.955,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	0,00		**VR UNITARIO**			
2		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**		0,00					
2,01	**1.01.03**	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 503.770,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,02	**1.01.04**	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 556.652,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,03	**1.02.05**	MORTERO 1:4	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 484.893,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,04	**1.02.06**	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 660.208,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,05	**1.03.01**	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	0,00	0%	$ 12.797,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,06	**1.03.10**	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 39.441,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,07	**1.03.07**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 38.524,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,08	**1.03.02**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Metro lineal	0,00	0%	$ 17.450,00	$ 0,00	0,00	$ -
2,09	**1.03.12**	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	11%	$ 35.818,00	$ 0,00	26,44	$ 1.051.200,99
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	0,00		**VR UNITARIO**			
3		**REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA**		0,00					
3,01	**2.03.01**	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H <	Metro Cúbico	0,00	11%	$ 1.136.574,00	$ 0,00	0,08	$ 100.927,77
3,02	**2.03.05**	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 MPa - (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.397.529,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,03	**2.03.29**	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 1.471.612,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,04	**2.03.31**	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	11%	$ 1.087.554,00	$ 0,00	0,07	$ 84.502,95
3,05	**2.03.35**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	11%	$ 7.423,00	$ 0,00	178,29	$ 1.469.025,80
3,06	**2.02.10**	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA	Metro Cúbico	0,00	11%	$ 918.406,00	$ 0,00	0,07	$ 71.360,15
3,07	**3.10.11**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	Kilogramo	0,00	11%	$ 6.843,00	$ 0,00	36,97	$ 280.814,14
3,08	**3.10.12**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	0,00	0%	$ 7.675,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,0G	**2.03.24**	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 363.174,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,10	**2.03.26**	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 162.748,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,11	**2.04.01**	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE	Metro lineal	0,00	0%	$ 45.996,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,12	**2.04.08**	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 12.575,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,13	**2.04.30**	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.442,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,14	**3.08.10**	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 756.754,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,15	**2.02.02**	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO	Unidad	0,00	0%	$ 437.626,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,16	**2.02.03**	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	0,00	0%	$ 588.710,00	$ 0,00	0,00	$ -

3,17	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 33.484,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,18	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 34.739,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,19	2.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"	Metro lineal	0,00	0%	$ 37.310,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,20	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.061,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,21	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 71.370,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,22	2.04.17	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 121.037,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,23	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 157.324,00	$ 0,00	0,00	$ -
3,24	3.08.11	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 946.089,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO			
4		EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y ENCHAPES		0,00					
4,01	2.05.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	0,00	11%	$ 20.373,00	$ 0,00	51,10	$ 1.155.576,93
4,02	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	Metro Cuadrado	0,00	11%	$ 95.370,00	$ 0,00	83,73	$ 8.863.716,41
4,03	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 91.325,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,04	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 119.997,00	$ 0,00	17,33	$ 2.079.548,01
4,05	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 43.891,00	$ 0,00	0,00	
4,06	COTIZACION	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	0,00	11%	$ 89.680,00	$ 0,00	67,61	$ 6.730.223,93
4,07	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 33.165,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,08	2.05.05	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 88.282,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,0G	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 92.883,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,10	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO	Metro lineal	0,00	0%	$ 27.840,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,11	2.05.23	PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM. COLOR A	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 175.178,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,12	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 82.970,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,13	2.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 38.625,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,14	2.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6" X 4"	Unidad	0,00	0%	$ 66.523,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,15	2.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON	Unidad	0,00	0%	$ 28.620,00	$ 0,00	0,00	$ -
4,16	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	0,00	11%	$ 20.594,00	$ 0,00	18,40	$ 420.611,86
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO			
5		REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
5,01	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	$ 75.029,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,02	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	Metro lineal	0,00	0%	$ 84.768,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,03	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.215,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,04	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 137.006,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,05	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal	0,00	0%	$ 81.614,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,06	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 62.266,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,07	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 66.602,00	$ 0,00	0,00	
5,08	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 74.297,00	$ 0,00	0,00	
5,09	2.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 105.642,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,10	2.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 94.742,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,11	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal	0,00	0%	$ 52.443,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,12	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.031,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,13	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,14	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M. (INCLUYE	Metro lineal	0,00	0%	$ 147.623,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,15	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 77.510,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,16	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 69.080,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,17	REF	INSTALACIÓN CUBIERTA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 48.084,00	$ 0,00	0,00	$ -
5,18	REF	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	Metro lineal	0,00	0%	$ 130.175,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO	$ 0,00		
6		REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS SANITARIOS					$ 0,00		
6,01	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	Unidad	0,00	0%	$ 131.327,00	$ 0,00	0,00	$ -

6,02	2.12.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO	Unidad	0,00	11%	$ 221.468,00	$ 0,00	2,00	$ 491.658,96
6,03	2.12.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL	Unidad	0,00	11%	$ 129.075,00	$ 0,00	1,00	$ 143.273,25
6,04	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	Unidad	0,00	0%	$ 711.261,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,05	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	Unidad	0,00	11%	$ 410.209,00	$ 0,00	4,00	$ 1.821.327,96
6,06	2.12.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	Unidad	0,00	11%	$ 664.509,00	$ 0,00	1,00	$ 737.604,99
6,07	2.12.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	11%	$ 362.195,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,08	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA)	Unidad	0,00	0%	$ 553.262,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,09	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	11%	$ 98.923,00	$ 0,00	3,00	$ 329.413,59
6,10	2.12.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	Unidad	0,00	0%	$ 159.030,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,11	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,12	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA	Unidad	0,00	0%	$ 89.118,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,13	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,14	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,15	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	0,00	11%	$ 82.624,00	$ 0,00	2,00	$ 183.425,28
6,16	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 30.330,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,17	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 43.326,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,18	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	$ 60.141,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,19	2.12.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 6.256,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,20	2.12.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 10.659,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,21	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,22	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	$ 16.407,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,23	2.12.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 19.971,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,24	2.12.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 25.873,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,25	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 30.821,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,26	2.12.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Unidad	0,00	0%	$ 49.834,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,27	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y	Unidad	0,00	0%	$ 526.509,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,28	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	$ 98.923,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,29	2.12.182	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	Unidad	0,00	0%	$ 359.623,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,30	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO	Unidad	0,00	0%	$ 134.623,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,31	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.6 X 0.40 M	Unidad	0,00	0%	$ 171.030,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,32	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.548,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,33	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.595,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,34	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE	Metro lineal	0,00	0%	$ 13.462,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,35	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC	Unidad	0,00	0%	$ 112.409,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,36	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 119.652,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,37	2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 106.265,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,38	2.12.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,39	2.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 6.629,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,40	2.12.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 14.674,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,41	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 24.806,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,42	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 30.016,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,43	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 40.189,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,44	2.12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 21.537,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,45	2.12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 26.120,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,46	2.12.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	$ 32.871,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,47	2.12.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 1 1/2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.867,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,48	2.12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"	Unidad	0,00	0%	$ 9.865,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,49	2.12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 X 3"	Unidad	0,00	0%	$ 13.341,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,50	5.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE1000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE	Unidad	0,00	0%	$ 3.175.150,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,51	5.02.03	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 LTS TUBERIA DRENAJE D=4"	Metro lineal	0,00	0%	$ 102.632,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,52	3.03.09	DRENES HORIZONTALES EN TUBERIA PVC DE 2 1/2" PERFORADA CON FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	$ 255.205,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,53	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 778.254,00	$ 0,00	0,00	$ -
6,54	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS (NO INCLUYE EXCAVACIÓN	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 285.074,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO			
7		REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA		0,00		TIPO:			
7,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	11%	$ 8.226,00	$ 0,00	16,30	$ 148.833,02
7,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	11%	$ 21.284,00	$ 0,00	51,60	$ 1.219.062,38
7,03	2.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.612,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,04	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 23.593,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.319,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,06	2.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	$ 18.775,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,07	2.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.255,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,08	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,09	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	0,00	0%	$ 9.178,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,10	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO	Metro Cuadrado	0,00	11%	$ 11.309,00	$ 0,00	155,42	$ 1.950.985,71
7,11	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 19.824,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,12	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 9.941,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,13	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 20.225,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,14	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 15.732,00	$ 0,00	0,00	$ -
7,15	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	Kilogramo	0,00	0%	$ 4.177,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO			
8		EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y MALLAS		0,00					
8,01	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 358.866,00	$ 0,00	0,00	$ -
8,02	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE	Kilogramo	0,00	0%	$ 22.214,00	$ 0,00	0,00	$ -
8,03	2.19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	Metro lineal	0,00	0%	$ 2.360.571,00	$ 0,00	0,00	$ -
8,04	2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2X 2mm SOBRE VIGA EN	Metro lineal	0,00	0%	$ 444.215,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	0,00		VR UNITARIO			
9		EJECUTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS		0,00		TIPO:			
9,01	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE	Unidad	0,00	0%	$ 117.887,00	$ 0,00		$ -
9,02	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W	Unidad	0,00	0%	$ 30.970,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,03	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	Unidad	0,00	0%	$ 124.852,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,04	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	Metro lineal	0,00	0%	$ 6.522,00	$ 0,00	0,00	$ -

9,05	**2.10.98**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Metro lineal	0,00	0%	$ 15.536,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,06	**2.10.100**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Metro lineal	0,00	0%	$ 22.943,00	$ 0,00		
9,07	**2.10.105**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 118.121,00	$ 0,00		
9,08	**2.10.127**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F,	Unidad	0,00	0%	$ 171.849,00	$ 0,00		$ -
9,09	**2.10.130**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F,	Unidad	0,00	0%	$ 188.809,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,10	**2.10.131**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	$ 135.480,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,11	**2.10.132**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F,	Unidad	0,00	0%	$ 183.803,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,12	**2.10.133**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE	Unidad	0,00	0%	$ 20.703,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,13	**2.10.142**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	Unidad	0,00	0%	$ 120.331,00	$ 0,00		
9,14	**2.10.160**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	0,00	0%	$ 16.687,00	$ 0,00		
9,15	**2.10.161**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0,00	0%	$ 22.029,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,16	**2.10.164**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	Unidad	0,00	0%	$ 120.305,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,17	**2.10.171**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 28.464,00	$ 0,00	0,00	$ -
9,18	**2.10.172**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W	Unidad	0,00	0%	$ 25.705,00	$ 0,00	0,00	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	0,00		**VR UNITARIO**			
10		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA**		0,00		TIPO:			
10,01	**2.15.04**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 512.285,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,02	**2.15.05**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Unidad	0,00	0%	$ 223.292,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,03	**2.15.06**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 264.906,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,04	**2.15.07**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 321.920,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,05	**2.15.08**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	Unidad	0,00	0%	$ 782.688,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,06	**2.15.13**	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 389.100,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,07	**2.15.14**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 275.138,00	$ 0,00		$ -
10,08	**2.15.15**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 906.939,00	$ 0,00		$ -
10,0G	**2.15.16**	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO	Metro lineal	0,00	0%	$ 149.697,00	$ 0,00		$ -
10,10	**2.16.05**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 390.437,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,11	**2.17.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 83.067,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,12	**2.17.02**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	$ 97.472,00	$ 0,00	0,00	$ -
10,13	**2.17.06**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO	Unidad	0,00	0%	$ 233.977,00	$ 0,00		
10,14	**2.17.07**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 96.447,00	$ 0,00		
10,15	**2.17.09**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 99.369,00	$ 0,00	0,00	$ -
								0,00	

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 0,00**	**$ 35.051.703,64**
ADMINISTRACION	22,00%	$ 0,00	$ 7.711.374,80
IMPREVISTOS	2,00%	$ 0,00	$ 701.034,07
UTILIDAD	6,00%	$ 0,00	$ 2.103.102,22
TOTAL AIU	30,00%	**$ 0,00**	**$ 10.515.511,09**
TOTAL EJECUCION		**$ 0,00**	**$ 45.567.214,73**

CSC I.E. GOBER 2025	**CONSORCIO IE GOBER 2025** **NIT 901.972.268-5**
	REGISTRO VISUAL DE ACTIVIDAES
CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8129170/2722
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA :	CONSORCIO IE GOBER 2025
INTERVENTOR:	ING. WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS

REGISTRO FOTOGRAFICO I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA NAVAL - SEDE PRINCIPAL - MUZO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
DEMOLICION DE ENCHAPE	DEMOLICION DE PLACA	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO
FOTO 4	**FOTO 5**	**FOTO 6**
		
DEMOLICION DE MESONES	DEMOLICION DE ENCHAPE	DEMOLICION DE ENCHAPE
FOTO 7	**FOTO 8**	**FOTO 9**
		
MESON DE BAÑOS	PAÑETE IMPERMEABILIZADO	LIMPIEZA DE REJAS
FOTO 10	**FOTO 11**	**FOTO 12**
		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PINTURA INTERNA	LIMPIEZA DE PUERTAS
FOTO 13	**FOTO 14**	**FOTO 15**
		
ENCHAPE CERAMICO	INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO EN MESON	INSTALACION DE LAVAMANOS
FOTO 16	**FOTO 17**	**FOTO 18**
		
INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL	INSTALACION DE SANITARIO	INSTALACION DE SANITARIO

CSC I.E. GOBER 2025	**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**FECHA: 30/10/2025**

No deje espacios en blanco, trace una línea --- o escriba N.A.; no requiere hacerlo si diligencia en computador

INFORME MENSUAL SST	
N. DE CONTRATO	**CO1.PCCNTR.8129170/2722**
CENTRO DE TRABAJO – PROYECTO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025"
ELABORADO POR:	LESLIE DAHYAN DÍAZ
FECHA INFORME:	Octubre de 2025

ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATEGICO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1	GENERALIDADES 1.1 Listado de Trabajadores 1.2 Pago de aportes de Seguridad Social 1.3 Registro de reuniones de COPASST Y CCL	**5**	PLAN DE EMERGENCIAS
2	ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	**6**	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 6.1 Capacitaciones Y Charlas Pre-Operacionales 6.2 Inducciones
3	SUBSISTEMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 3.1 Exámenes de Ingreso realizados y observaciones generadas 3.2 Exámenes de Egreso realizados y observaciones generadas 3.3 Seguimiento a recomendaciones médicas ocupacionales	**7**	ENTREGA DE DOTACIONES Y EPP

CSC I.E. GOBER 2025	**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**FECHA: 30/10/2025**

No deje espacios en blanco, trace una línea --- o escriba N.A.; no requiere hacerlo si diligencia en computador

4	SUBSISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 4.1 Inspecciones de Seguridad 4.2 Inspección Uso y estado de EPP 4.3 Inspección de equipos de emergencias 4.4 Permisos de Trabajo	**8**	EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE ATS (ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO)

1. GENERALIDADES

Durante el mes de septiembre de 2025, el CONSORCIO I.E. GOBER 2025 ejecutó actividades en los siguientes frentes de trabajo:

Chiquinquirá, Cómbita – San Rafael, Cómbita – La Concepción, La Capilla, Paipa – Isidro Rivera, Nuevo Colón, Socha y Muzo

El personal activo durante el periodo fue de 26 trabajadores, afiliados correctamente a EPS, AFP, ARL y Caja de Compensación Familiar según planilla No. 9494563581
Se garantizaron condiciones seguras y el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

	No. DE INGRESOS DURANTE EL PERIODO	No. DE RETIROS DURANTE EL PERIODO	No. DE TRABAJADORES DURANTE EL PERIODO	No DE REUNIONES DE COPASST	No. DE REUNIONES DE COCOLA	POLITICA SST PUBLICADA?		REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PUBLICADO?		MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	
MES						**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
octubre	14	8	48	1	0		X	X		X	

- **SOPORTE 1. FT-SST-005 FORMATO LISTADO DE TRABAJADORES DEPENDIENTES Y CONTRATISTAS**

- **SOPORTE 2. AFILIACIONES DE PERSONAL PARA EL PERIODO**

1.1 Pago de aportes de Seguridad Social

Para todos los empleados que ingresan a laborar se realiza el respectivo pago de Seguridad Social, según la normatividad nacional vigente

MES	N. DE PLANILLA	N. DE EMPLEADOS
octubre 2025	9494563581	48

- **SOPORTE 3. Planillas de Pago de Seguridad Social**

1.1 Registro de reuniones de COPASST Y CCL

Se realizan las reuniones del Comité de COPASST, en los cuales se destaca la ocurrencia de 0 accidentes para el periodo, se denota que las actividades realizadas son aseo y pintura para entrega de frentes de obra intervenidos.

Para el comité de Convivencia Laboral desarrolla la reunión ya que para el periodo no se presentan quejas, reclamos, ni actividades relevantes a desarrollar.

- **SOPORTE 4. ACTA DE REUNIÓN DE COPASST**
  ACTA DE REUNIÓN COCOLA

2. ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD

No se reporta en el periodo examinado ningún accidente de trabajo. Los INCIDENTES son analizados en el momento de su ocurrencia y se toman las medidas correctivas pertinentes para evitar que se conviertan en accidentes de trabajo

No. INCIDENTES	No. AT SIN INCAPACIDAD	No. AT CON INCAPACIDAD	TOTAL AT	No. W	TOTAL DÍASINCAPACIDAD
0	0	0	0	0	0

3. SUBSISTEMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

3.1 Realización de exámenes de Ingreso

Para el periodo no se realizan exámenes medico ocupacionales de ingreso, ya qué no se presenta ingreso de personal.

Por medio de la realización de exámenes médicos de ingreso, egreso y periódicos la empresa verifica las condiciones de salud de sus trabajadores y reconoce cuales son las enfermedades de mayor incidencia en ellos, de igual manera la realización de exámenes se realiza de acuerdo a la legislación nacional

- **SOPORTE 5. Exámenes de INGRESO – DOCUMENTACIÓN IPS**

3.2 Seguimiento a recomendaciones médicas ocupacionales

Se informa al trabajador las recomendaciones del médico tratante, de igual manera se indica si hay restricciones para realización de labores propias del cargo y se da seguimiento a las recomendaciones.

4. SUBSISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

4.1 Inspecciones de Seguridad
4.2 Inspección Uso y estado de EPP
4.3 Inspección de equipos de emergencias

Se realizan inspecciones de seguridad que permitan identificar situaciones anómalas y de potencial peligro para el trabajador o los bienes materiales.

ELEMENTOS DE EMERGENCIAS (CAMILLA Y BOTIQUIN)	CAMPAMENTO	CARNETIZACIÒN	SUSTANCIAS QUÍMICAS	DOTACIÓN	EPP	EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS	EXTINTOR	HERRAMIENTAS	MAQUINARIA	OBRA EN GENERAL	PLAN DE EMERGENCIAS	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	VEHICULOS	ANDAMIOS	TOTAL
X		X		X		X	X	X		X		X			**8**

- **SOPORTE 6. INSPECCIONES**

4.4 Permisos de Trabajo

El permiso de trabajo SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) es documento que autoriza al trabajador a desempeñar ciertas actividades laborales, asegurando que se cumplan los requisitos de seguridad y salud establecidos por la normativa laboral. Su propósito es garantizar que los trabajadores estén en un entorno seguro y saludable.

- **SOPORTE 7. PERMISOS DE TRABAJO – PERMISOS DE T.S.A**

5. PLAN DE EMERGENCIAS

Se dispone en obra de los elementos y recursos necesarios para que en caso de presentarse una emergencia se actué acorde a la situación y se proteja la integridad de todos los asistentes al frente de obra.

RECURSOS FISICOS				RECURSOS HUMANOS			SEÑALIZACIÓN		
CAMILLAS	EXTINTORES	BOTIQUINES	INMOVILIZADORES	COORDINADOR SST	INSPECTOR SST	BRIGADISTAS	PUNTO DE ENCUENTRO	RUTA DE EVACUACIÓN	SEÑALIZACIÓN EN SEGURIDAD
FRENTE DE OBRA									
1	1	1	1	0	1	1	SI	SI	SI

NO se realizan simulacros para este periodo reportado.

6. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

No. DE CAPACITACIONES	No. DE ASISTENTES	No. DE CHARLAS PREOPERACIONALES	No. DE ASISTENTES
0	0	12	4

6.1 CAPACITACIONES y CHARLAS PRE-OPERACIONALES

- Riesgos Químicos
- Clasificación de Sustancias Químicas
- Uso de Tapabocas
- Que hacer en caso de emergencia con sustancias Químicas
- Incidentes de Trabajo.
- Reporte de condiciones de Salud
- Reporte de Incapacidades por EPS (Salud)
- Jornada de aseo
- Reciclaje

- **SOPORTE 10. REGISTRO CHARLAS DE SEGURIDAD**

7.2 Inducción al puesto de trabajo

Se realiza inducción a trabajadores que ingresan a laborar en la cual se abordan temas como la socialización de los riesgos del trabajo, las políticas para la prevención y mitigación de accidentes y cómo actuar en caso que estos se presenten, para el periodo no se realiza inducción al puesto de trabajo por el No ingreso de personal nuevo.

- **SOPORTE 11. EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN**

7. ENTREGA DE DOTACIONES Y EPP

Se realiza entrega de dotación al personal que incluye overol y calzado. De igual manera se hace entrega de EPP a todo el personal de acuerdo con el documento de identificación de necesidades de capacitación.

- **SOPORTE 12. FORMATO ENTREGA DE DOTACIONES Y EPP**

8. EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE ATS (ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO)

CSC I.E. GOBER 2025	**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**FECHA: 30/10/2025**

No deje espacios en blanco, trace una línea --- o escriba N.A.; no requiere hacerlo si diligencia en computador

VALORACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS EXISTENTES EN FRENTES DE TRABAJO

Se ejecuta semanalmente el Análisis de Trabajo Seguro, identificado los posibles riesgos a los que se encontrarían expuestos los trabajadores.

Los riesgos de mayor relevancia durante la ejecución de la obra fueron los siguientes:

RIESGOS	MEDIDA PARA MITIGARLOS
Accidente con Maquinaria. Golpes contusiones y heridas (Excavación y retiro de material)	Señalización Preventiva, paletero, desvíos
Golpes, Contusiones y Heridas por uso de herramienta menor	Inspección de herramienta menor, uso de elementos de protección personal, inspección elementos de protección personal
Heridas, Cortes, laceraciones y hasta la muerte por manejo de equipos eléctricos	Personal capacitado en el manejo de equipos que representan peligro. Capacitación en el uso correcto. Uso de guardas de seguridad en los equipos y elementos de protección personal por parte de los trabajadores
Locativo: por desniveles en el área de trabajo y obra.	Señalización preventiva, áreas de trabajo delimitadas.
Irritaciones en piel y mucosas por contacto con sustancias toxicas	Uso obligatorio de elementos de protección personal como guantes, tapabocas y gafas
Lesiones y suciedad en ojos	Uso obligatorio de gafas de protección
Ruido	Uso obligatorio de tapa oídos en el momento en que sean requeridos.
Biomecánico: por malas posturas, movimientos repetitivos y levantamiento de cargas manuales	Se suministran fajas que permitan la adecuada postura durante la realización de la actividad y se concientiza a cerca de la importancia de las posturas adecuadas

Durante el mes de octubre de 2025, se realizó la actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos para todos los frentes de trabajo del Consorcio, considerando las actividades ejecutadas y los cambios en las condiciones de operación.

Se empleó la metodología GTC 45, incluyendo criterios de exposición, probabilidad y consecuencia para cada tarea crítica.

Los principales riesgos identificados y actualizados fueron:
- Riesgo de caída a diferente nivel por trabajo en alturas.
- Riesgo eléctrico en la manipulación de herramientas y equipos.
- Riesgo biomecánico por levantamiento manual de cargas.

- Riesgo por exposición a sustancias químicas (pinturas, disolventes y pegantes).
- Riesgo locativo por superficies irregulares y almacenamiento inadecuado de materiales.
- Riesgo por objetos cortopunzantes durante labores de mampostería y carpintería.

Como medidas de control, se actualizaron las inspecciones de seguridad, se reforzó el uso de EPP (arneses, cascos, guantes dieléctricos y gafas),
y se realizaron socializaciones con los trabajadores en los frentes de Chiquinquirá, Paipa y Cómbita, asegurando la comprensión y aplicación de las medidas preventivas.

9. Suministro de Agua (Punto de Hidratación)

De manera permanente se realiza el suministro de agua potable para los trabajadores desde el inicio de obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Uso adecuado de Elementos de Protección Personal	Uso adecuado de Elementos de Protección Personal

CSC I.E. GOBER 2025	**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**FECHA: 30/10/2025**

No deje espacios en blanco, trace una línea --- o escriba N.A.; no requiere hacerlo si diligencia en computador

	
Jornada de Orden y Aseo	Jornada de Orden y Aseo
	
Uso adecuado de Elementos de Protección Personal	Uso adecuado de Elementos de Protección Personal

CSC I.E. GOBER 2025	**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**FECHA: 30/10/2025**

No deje espacios en blanco, trace una línea --- o escriba N.A.; no requiere hacerlo si diligencia en computador

	
Uso adecuado de Elementos de Protección Personal	Uso adecuado de Elementos de Protección Personal
	
Uso adecuado de Elementos de Protección Personal	Uso adecuado de Elementos de Protección Personal

	
Aislamiento Zona de Trabajo	Aislamiento Zona de Trabajo


ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATEGICO AMBIENTAL

1	Disposición De Residuos Solidos • Puntos Ecológicos		

1. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

No se realiza disposición de Residuos de Demolición y Construcción para el presente periodo.

Se realiza acopio de residuos sólidos en puntos ecológicos dispuestos en los sitios de intervención.

	
Punto Ecológico	Punto Ecológico

2. CHARLAS AMBIENTALES

Durante el periodo se hacen las siguientes charlas

- Reciclaje
- Orden y aseo en el lugar de Trabajo.

- **SOPORTE 10. REGISTRO CHARLAS DE SEGURIDAD**

Elaboro: Leslie Dahyan Díaz Sierra

Firma: _____

Cargo: Inspectora SST

CSC I.E. GOBER 2025	**Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo**	
	FORMATO N°:	FT-SST-005
	SG-SST	
FORMATO LISTADO DE TRABAJADORES DEPENDIENTES Y CONTRATISTAS	**Fecha:**	Junio 19/2025
	Versión:	001
		Pagina 1 de 1

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA				DOCUMENTOS RELACIONADOS					ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO			
		EMPLEADO	CONTRATISTA	CARGO	SALARIO	PLANILLA DE PAGO	EPS	AFP	ARL	CERTIFICADO DE APTITUD MÉDICA	SI	CUAL?	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
CANDELA AMADOR RONAN DAVID	1055710503	X		Ayudante	1,423,500		SANITAS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			15/10/2025	
FLOREZ RUEDA LUIS ALEJANDRO	80490014	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			4/09/2025	31/10/2025
QUINTERO LOPEZ EDWIN ALEJANDRO	1049621354	X		Ayudante	1,423,500		SANITAS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			8/09/2025	
QUINTERO LOPEZ JOSE MANUEL	1049627143	X		Ayudante	1,423,500		FAMISANAR	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			4/09/2025	
RODRIGUEZ GUALTEROS SEGUNDO GREGORIO	1002678010	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			9/09/2025	
SIERRA RODRIGUEZ BAIRON EDUARDO	1052404418	X		Ayudante	1,423,500		FAMISANAR	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			15/10/2025	
SOLANO CASTILLO EDGAR EDUARDO	74451827	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			4/09/2025	
TORRES CASTILLO EDWIN FERNEY	1056030503	X		Ayudante	1,423,500		COOSALUD	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			20/10/2025	
TORRES CASTILLO OSCAR EDILSON	1073380757	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			8/09/2025	
BARRAGAN SARMIENTO JOSE APOLONIO	1051210918	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	COLFONDOS	ARL BOLIVAR	**SI**			28/10/2025	
FUQUENE MOLINA JOSE NICOLAS	1049602142	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	PROTECCIÓN	ARL BOLIVAR	**SI**			22/08/2025	
GONZALEZ PINEDA ALIRIO ANTONIO	6773799	X		Ayudante	1,423,500		COOSALUD	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			16/09/2025	30/10/2025
LOPEZ LOPEZ JOSE CRISANTO	1051568639	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			9/10/2025	
LOPEZ NIÑO MAURICIO	7166653	X		Ayudante	1,423,500		SANITAS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			9/10/2025	
QUITIAN PEÑA ARCENIO	13958077	X		Ayudante	1,423,500		SANITAS	PROTECCIÓN	ARL BOLIVAR	**SI**			20/08/2025	
REYES SALCEDO PARMENIO	6767068	X		Ayudante	1,423,500		FAMISANAR	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			19/08/2025	
RUBIO MEDINA JUAN PABLO	1049615876	X		Ayudante	1,423,500		COOSALUD	PROTECCIÓN	ARL BOLIVAR	**SI**			8/09/2025	18/10/2025
RUIZ SAMACA JOSE EDISON	1051211864	X		Ayudante	1,423,500		COOSALUD	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			22/08/2025	
SANCHEZ WILLIAM FERNANDO	1051568015	X		Ayudante	1,423,500		FAMISANAR	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			9/10/2025	
SUAREZ MATA JOSE ALIZANDRO	1049604787	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			8/10/2025	
TOBO VARGAS HECTOR JAVIER	6774693	X		Ayudante	1,423,500		FAMISANAR	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			16/09/2025	
TOBO VARGAS LUIS CARLOS	7161120	X		Ayudante	1,423,500		FAMISANAR	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			16/09/2025	
CHAVARRO ROBLES BRAYAN HERNANDO	1056573600	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			22/09/2025	
CUERVO SUAREZ EDWIN GIOVANY	1055332675	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			22/10/2025	
ROBLES SANDOVAL FAUSTINO	1053605522	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	COLFONDOS	ARL BOLIVAR	**SI**			22/10/2025	
ROBLES HERNANDEZ FLAMINIO	79895180	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			22/10/2025	
CANARIA PEÑA DIEGO ALEX	74379011	X		Ayudante	1,423,500		FAMISANAR	PROTECCIÓN	ARL BOLIVAR	**SI**			22/09/2025	1/10/2025
CHOLO ALVAREZ JOSE VICENTE	7174467	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	PROTECCIÓN	ARL BOLIVAR	**SI**			22/09/2025	
ORTIZ SANCHEZ ORLANDO	6772289	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	PROTECCIÓN	ARL BOLIVAR	**SI**			22/09/2025	
SANCHEZ CHOLO JORGE FERNEY	1049655401	X		Ayudante	1,423,500		FAMISANAR	PROTECCIÓN	ARL BOLIVAR	**SI**			22/09/2025	10/10/2025
SERRANO MENDIVELSO PEDRO JULIO	7160465	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			22/09/2025	1/10/2025
BARRIOSNUEVOS TATIS JUAN CARLOS	92515933	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			8/10/2025	
CORREDOR CASALLAS YESID DAVID	1053616975	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			8/10/2025	
ESPITIA SALAMANCA CARLOS HUMBERTO	1049635789	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			29/09/2025	
LARGO RAMIREZ BRAYAN MAURICIO	1013669808	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			20/10/2025	
LARGO PAEZ JOSE LUCINIO	7168921	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	COLFONDOS	ARL BOLIVAR	**SI**			20/10/2025	
MARTINEZ RACHE JUAN DAVID	1050609776	X		Ayudante	1,423,500		CAJACOPI	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			16/10/2025	
PARRA GARCIA DANNY JHOANY	1023001116	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			15/10/2025	
REALPE GONZALEZ CAMILO HERNANDO	1049651139	X		Ayudante	1,423,500		FAMISANAR	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			21/10/2025	
TORRES GARCIA FREDY HERNANDO	7183622	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			16/10/2025	

AVENDAÑO DAZA JOSE MATEO	1049605431	X		Ayudante	1,423,500		SANITAS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			22/10/2025	
JIMENEZ ROSAS PABLO CESAR	1007420552	X		Ayudante	1,423,500		FAMISANAR	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			15/09/2025	
LESMES ALVARADO CRISTOBAL	79248012	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			8/09/2025	
PARRA HIGUERA FRANCISCO JAVIER	1002537910	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			9/09/2025	
AMAYA CARREÑO LUIS RAFAEL	74321373	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			15/10/2025	
ESTUPIÑAN CARVAJAL JOSE FROILAN	74320474	X		Ayudante	1,423,500		COOSALUD	COLFONDOS	ARL BOLIVAR	**SI**			15/10/2025	
SANDOVAL BLANCO AMILCAR	74321765	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			15/10/2025	
SANDOVAL CRUZ KEVIN ANDRES	1007517864	X		Ayudante	1,423,500		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			15/10/2025	

OBSERVACIONES:

FIRMA EMPLEADOR	* Por favor anexe los soportes de afiliaciones al sistema de seguridad social según aplique y el certificado de aptitud médica. * Diligencie un registro cada vez que ingrese o cambie de personal en la obra, con el fin de que sean autorizados.
FECHA **DD /** **05** **MM/** **11** **AAAA/ 2025**	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901972268	5	CONSORCIO I.E. GOBER 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 1F N 40-149	TUNJA-BOYACA	3118549412	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	9494563581	9494563581	E	2025/11/19	2025/11/11	BANCO DE BOGOTA	0	$14,142,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (48 Afiliados)																								$45,654,000	$7,306,800			$45,654,000	$1,828,000			$45,654,000	$1,828,000			$45,654,000		$3,179,900		$0	$0		$14,142,700
Centro de Trabajo: CHIQUINQUIRA (9 Afiliados)																								$11,110,400	$1,778,000			$11,110,400	$444,800			$11,110,400	$444,800			$11,110,400		$773,600		$0	$0		$3,441,200
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (9 Afiliados)																								$11,110,400	$1,778,000			$11,110,400	$444,800			$11,110,400	$444,800			$11,110,400		$773,600		$0	$0		$3,441,200
1	CC	1055710503	CANDELA RONAN	X																		230301	16	$759,200	$121,500	EPS005	16	$759,200	$30,400	CCF10	16	$759,200	$30,400	14-7	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	Si	$235,200
2	CC	80490014	FLOREZ LUIS		X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	1049621354	QUINTERO EDWIN																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1049627143	QUINTERO JOSE																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1002678010	RODRIGUEZ SEGUNDO																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	1052404418	SIERRA BAIRON	X																		230301	16	$759,200	$121,500	EPS017	16	$759,200	$30,400	CCF10	16	$759,200	$30,400	14-7	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	Si	$235,200
7	CC	74451827	SOLANO EDGAR																			230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
8	CC	1056030503	TORRES EDWIN		X																	230301	10	$474,500	$76,000	ESSC24	10	$474,500	$19,000	CCF10	10	$474,500	$19,000	14-7	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
9	CC	1073380757	TORRES OSCAR																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Centro de Trabajo: COMBITA (13 Afiliados)																								$15,184,000	$2,430,100			$15,184,000	$608,000			$15,184,000	$608,000			$15,184,000		$1,057,300		$0	$0		$4,703,400
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (13 Afiliados)																								$15,184,000	$2,430,100			$15,184,000	$608,000			$15,184,000	$608,000			$15,184,000		$1,057,300		$0	$0		$4,703,400
10	CC	1051210918	BARRAGAN JOSE	X																		231001	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF10	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
11	CC	1049602142	FUQUENE JOSE																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	6773799	GONZALEZ ALIRIO		X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
13	CC	1051568639	LOPEZ JOSE	X																		230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS041	22	$1,043,900	$41,800	CCF10	22	$1,043,900	$41,800	14-7	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$0	$0	Si	$323,400
14	CC	7166653	LOPEZ MAURICIO	X																		25-14	22	$1,043,900	$167,100	EPS005	22	$1,043,900	$41,800	CCF10	22	$1,043,900	$41,800	14-7	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$0	$0	Si	$323,400
15	CC	13958077	QUITIAN ARCENIO																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
16	CC	6767068	REYES PARMENIO																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
17	CC	1049615876	RUBIO JUAN		X																	230201	18	$854,100	$136,700	ESSC24	18	$854,100	$34,200	CCF10	18	$854,100	$34,200	14-7	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	Si	$264,600
18	CC	1051211864	RUIZ JOSE																			230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
19	CC	1051568015	SANCHEZ WILLIAM	X																		230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS017	22	$1,043,900	$41,800	CCF10	22	$1,043,900	$41,800	14-7	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$0	$0	Si	$323,400
20	CC	1049604787	SUAREZ JOSE	X																		25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF10	23	$1,091,350	$43,700	14-7	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
21	CC	6774693	TOBO HECTOR																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
22	CC	7161120	TOBO LUIS																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Centro de Trabajo: MUZO (4 Afiliados)																								$1,708,200	$273,600			$1,708,200	$68,400			$1,708,200	$68,400			$1,708,200		$119,200		$0	$0		$529,600
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																								$1,708,200	$273,600			$1,708,200	$68,400			$1,708,200	$68,400			$1,708,200		$119,200		$0	$0		$529,600
23	CC	1056573600	CHAVARRO BRAYAN	X																		230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF10	9	$427,050	$17,100	14-7	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
24	CC	1055332675	CUERVO EDWIN	X																		230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF10	9	$427,050	$17,100	14-7	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
25	CC	1053605522	ROBLES FAUSTINO	X																		231001	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF10	9	$427,050	$17,100	14-7	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
26	CC	79895180	ROBLES FLAMINIO	X																		25-14	9	$427,050	$68,400	EPS041	9	$427,050	$17,100	CCF10	9	$427,050	$17,100	14-7	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: NUEVO COLON (5 Afiliados)								**$3,463,850**	**$554,400**			**$3,463,850**	**$138,700**			**$3,463,850**	**$138,700**			**$3,463,850**		**$241,400**		**$0**	**$0**		**$1,073,200**
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (5 Afiliados)								**$3,463,850**	**$554,400**			**$3,463,850**	**$138,700**			**$3,463,850**	**$138,700**			**$3,463,850**		**$241,400**		**$0**	**$0**		**$1,073,200**
27	CC	74379011	CANARIA DIEGO		X	230201	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
28	CC	7174467	CHOLO JOSE			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
29	CC	6772289	ORTIZ ORLANDO			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
30	CC	1049655401	SANCHEZ JORGE	X		230201	11	$521,950	$83,600	EPS017	11	$521,950	$20,900	CCF10	11	$521,950	$20,900	14-7	11	$521,950	6.960%	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800
31	CC	7160465	SERRANO PEDRO		X	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
Centro de Trabajo: PAIPA (9 Afiliados)								**$6,453,200**	**$1,032,900**			**$6,453,200**	**$258,400**			**$6,453,200**	**$258,400**			**$6,453,200**		**$449,700**		**$0**	**$0**		**$1,999,400**
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (9 Afiliados)								**$6,453,200**	**$1,032,900**			**$6,453,200**	**$258,400**			**$6,453,200**	**$258,400**			**$6,453,200**		**$449,700**		**$0**	**$0**		**$1,999,400**
32	CC	92515933	BARRIOSNUEVOS JUAN	X		25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF10	23	$1,091,350	$43,700	14-7	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
33	CC	1053616975	CORREDOR YESID	X		230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF10	23	$1,091,350	$43,700	14-7	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
34	CC	1049635789	ESPITIA CARLOS			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
35	CC	1013669808	LARGO BRAYAN	X	X	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
36	CC	7168921	LARGO JOSE	X	X	231001	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
37	CC	1050609776	MARTINEZ JUAN	X		230301	15	$711,750	$113,900	CCFC55	15	$711,750	$28,500	CCF10	15	$711,750	$28,500	14-7	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	Si	$220,500
38	CC	1023001116	PARRA DANNY	X		230301	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF10	16	$759,200	$30,400	14-7	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	Si	$235,200
39	CC	1049651139	REALPE CAMILO	X		230301	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF10	10	$474,500	$19,000	14-7	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
40	CC	7183622	TORRES FREDY	X		230301	15	$711,750	$113,900	EPS041	15	$711,750	$28,500	CCF10	15	$711,750	$28,500	14-7	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	Si	$220,500
Centro de Trabajo: RAMIRIQUI (4 Afiliados)								**$4,697,550**	**$751,800**			**$4,697,550**	**$188,100**			**$4,697,550**	**$188,100**			**$4,697,550**		**$327,100**		**$0**	**$0**		**$1,455,100**
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)								**$4,697,550**	**$751,800**			**$4,697,550**	**$188,100**			**$4,697,550**	**$188,100**			**$4,697,550**		**$327,100**		**$0**	**$0**		**$1,455,100**
41	CC	1049605431	AVENDAÑO JOSE	X		230301	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$17,100	CCF10	9	$427,050	$17,100	14-7	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
42	CC	1007420552	JIMENEZ PABLO			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
43	CC	79248012	LESMES CRISTOBAL			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
44	CC	1002537910	PARRA FRANCISCO			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Centro de Trabajo: SOCHA (4 Afiliados)								**$3,036,800**	**$486,000**			**$3,036,800**	**$121,600**			**$3,036,800**	**$121,600**			**$3,036,800**		**$211,600**		**$0**	**$0**		**$940,800**
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)								**$3,036,800**	**$486,000**			**$3,036,800**	**$121,600**			**$3,036,800**	**$121,600**			**$3,036,800**		**$211,600**		**$0**	**$0**		**$940,800**
45	CC	74321373	AMAYA LUIS	X		25-14	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF10	16	$759,200	$30,400	14-7	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	Si	$235,200
46	CC	74320474	ESTUPIÑAN JOSE	X		231001	16	$759,200	$121,500	ESSC24	16	$759,200	$30,400	CCF10	16	$759,200	$30,400	14-7	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	Si	$235,200
47	CC	74321765	SANDOVAL AMILCAR	X		230301	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF10	16	$759,200	$30,400	14-7	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	Si	$235,200
48	CC	1007517864	SANDOVAL KEVIN	X		25-14	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF10	16	$759,200	$30,400	14-7	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	Si	$235,200
Total		**Afiliados(48)**						$45,654,000	$7,306,800			$45,654,000	$1,828,000			$45,654,000	$1,828,000			$45,654,000		$3,179,900		$0	$0		$14,142,700

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901972268	5	CONSORCIO I.E. GOBER 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 1F N 40-149	TUNJA-BOYACA	3118549412	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	9494563581	9494563581	E	2025/11/19	2025/11/11	BANCO DE BOGOTA	0	$14,142,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				48	$7,306,800	$0	$0	$7,306,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$227,900	$0	$0	$227,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$2,437,700	$0	$0	$2,437,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$3,502,100	$0	$0	$3,502,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,139,100	$0	$0	$1,139,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$3,179,900	$0	$0	$3,179,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	48	$3,179,900	$0	$0	$3,179,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$1,828,000	$0	$0	$1,828,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	48	$1,828,000	$0	$0	$1,828,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				48	$1,828,000	$0	$0	$1,828,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$28,500	$0	$0	$28,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$197,600	$0	$0	$197,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$399,000	$0	$0	$399,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$570,200	$0	$0	$570,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	$429,400	$0	$0	$429,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$203,300	$0	$0	$203,300
TOTAL				**48**	**$14,142,700**	**$0**	**$0**	**$14,142,700**

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPS

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																				TIPO DE ENTREGA		FECHA
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIO		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVIERNO		OTROS (Indicar en voz para identificación)	OTRO EPP:			
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nilrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION	
Jose Quintero	Maestro				X	X				X				X					X	X					X		02-Sept 2025
										X																	4-Sept 2025
										X																	8-Sept 2025
										X				X													10-Sept 2025
										X			X														17-Sept 2025
										X																	15-Sept 2025
										X																	18-Sept 2025
										X																	20-Sept 2025
										X				X													23-Sept 2025
										X																	25-Sept 2025

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																				TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVIERNO		OTROS (trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP: _____				
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo CAUCHO	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Jose Quintero	Maestro									X						X										24-Sept 2025	
										X																03-OCT 2025	
																										08-OCT 2025	

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP'S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																					TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIO		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVIERNO		OTROS (Indique en vía para identificación)	OTRO EPP: _____			INICIAL	REPOSICION		
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntura	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo						
Luis Flores	Ayudante				X	X				X				X					X	X						X		02-Sept 2025	
										X																		4-Sept 2025	
										X				X														8-Sept 2025	
										X			X															10 Sept 2025	
										X																		17-Sept 2025	
										X				X														15-Sept 2025	
										X																		18-Sept 2025	
										X																		20-Sept 2025	
										X				X														22-Sept 2025	
										X				X														25-Sept 2025	

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																				TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVERNO		OTROS (trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP:				
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de latex CAUCHO	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Luis Flores	Ayudante									X																	29-Sept
										X																	03-OCT 2025
											X																08-OCT 2025

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																						TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVIERNO		OTROS (trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP:					
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
EDGAR SOCHNO	RESIDENTE DE OBRA									X				X													04-SER 2025	

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																						TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVIERNO		OTROS (trabajo en vías, para identificación)	OTRO EPP:					
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de [illegible] CAUCHO	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Edwin Quintero	Oficial				X	X				X				X					X	X						X		08-Sept 2025	
										X																		11-Sept 2025	
										X				X														13-Sept 2025	
										X																		15-Sept 2025	
										X			X															18-Sept 2025	
										X																		23-Sept 2025	
										X				X														25-Sept 2025	
										X						X												29-Sept 2025	
										X																		03-OCT 2025	
																X												08-OCT 2025	

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																				TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVIERNO		OTROS (trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP:				
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Oscar Torres	Ayudante				X	X				X				X					X	X					X		08-Sept 2025	oscar torres
										X			X														11-Sept 2025	oscar torres
										X																	13-Sept 2025	oscartorres
										X				X													15-Sept 2025	oscartorres
										X			X														18-Sept 2025	oscar toroes
										X																	20-Sept 2025	oscar torres
										X																	22-Sept 2025	oscartorres
										X				X													25-Sept 2025	oscartorres
										X																	29-Sept 2025	oscartorres
										X																	03-Sept 2025	oscartorres

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																			TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INIVERNO		OTROS (trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP:				
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo CAUCHO	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Oscar Torres C.										X				X		X										08-OCT 2025	OSCAR TORRES

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-79
VERSIÓN 02
04/06/2024

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPP's.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																				TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIO		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVIERNO		OTROS (Indicar en Vol. para identificación)	OTRO EPP:			
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de cerneza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Gregorio Rodriguez	Ayudante				X	X				X				X											X		09-Sept 2025	
										X																	11-Sept 2025	
										X			X	.													13-Sept 2025	
										X				.													15-Sept 2025	
										X																	18-Sept-2025	
										X				X													22-Sept 2025	
										X				X													25-Sept 7025	
										X																	29-Sept 2025	
										X																	03-OCT 2025	
										X																	08-OCT 2025	

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT SST-70
VERSION: 01
04/06/2024

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																				TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCION INVIERNO		OTROS (trabajo en vía, pare, identificación)	OTRO EPP:				
		Camisa	Pantalon	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarilla	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Farid Pinzon	Ayudante				X	X				X				X					X	X					X		04-Sept 2025	Farith Pinzon
										X				X														06-Sept 2025	Farith Pinzon
										X				X														09-Sept 2025	Farith Pinzon
										X			X															12-Sept 2025	Farith Pinzon
										X				X														15-Sept 2025	Farith Pinzon
										X			X															18-Sept 2025	Farith Pinzon

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																				TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIO		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INIVERNO		OTROS (trabajo en vía, para demolicación)	OTRO EPP: _____				
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Edwin Torres					X	X				X				X					X	X						22-Sep 2025	EDWIN T.
										X			X													25-Sep	EDWIN T.
										X																29-Sep 2025	EDWIN T.

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-70
VERSIÓN: 02
04/06/2024

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																				TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVIERNO		OTROS (trabajo en vía para identificación)	OTRO EPP:				
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
yojan Gallego	Ayudante				X	X				X				X					X	X					X		04-Sept 2025	yojan Gallego
										X				X													06-Sept 2025	yojan Gallego
										X				X													09-Sept 2025	yojan Gallego
										X																	12-Sept 2025	yojan Gallego
										X			X														15-Sept 2025	yojan Gallego
										X				X													18-Sept 2025	yojan Gallego

CSC I E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-70
VERSION: 01
04/06/2024

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposicion de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																			TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCION INVIERNO		OTROS (trabajo sin visa y/o identificación)	OTRO EPP:				
		Camisa	Pantalon	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de insercion	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Orlando Pacheco	Ayudante				X	X				X				X					X	X					X		05-Sept 2025	Orlando P.

CSC I.E. GOBER 2025

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

FT-89
Versión: 5
Fecha:19/12/2024

Contrato:	PE-6B-011-2025	Frente de trabajo:	
Lugar:	OCHIQUINQUIRA - I.E. Sede General Santander	Fecha y hora de inicio:	02-Sep-2025 07:00 AM
Tipo de trabajo:	Rutinario / Ocasional	Fecha y hora de terminación:	06-Sep-2025 07:00 PM
Trabajo a desarrollar:	Desmonte de Cubierta en teja de barro	Altura máxima de trabajo:	
Procedimiento para desarrollar el trabajo:	SUBIR ALA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE AULAS, COLOCAR LA LINEA DE VIDA, ANCLACEN A ELLA Y EMPEZAR EL DESMONTE DE TEJA DE BARRO Y LA ESTRUCTURA DE MADERA.		

Trabajadores autorizados y afiliados al sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP)

Item	Nombre y apellidos	No de identificación	Vigencia Seguridad Social (SI)	Cert. Aptitud (SI)	Cert. Alturas (SI)	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Jose Quintero Lopez	1049621354				
2	Luis Flores Rueda	80 490 014				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Análisis de riesgos; Chequeo del estandar de seguridad para trabajos de alto riesgo

Identificación de peligro de la tarea	Medidas de control	Cumple	No cumple
Condiciones de seguridad (Trabajo en alturas)	Equipos para trabajo en alturas (Arnes, eslinga de posicionamiento, eslinga con adsorbedor de caida), verificación de puntos de anclaje.	X	
Condiciones de seguridad (transito)	Cumplimiento de normas de transito	X	
Condiciones de seguridad (Espacios confinados)	Uso de EPP, protocolos de seguridad	X	
Sistemas de prevención	Delimitación y/o señalización de area de trabajo, diligenciamiento permiso de trabajo, capacitación	X	
Herramientas a Utilizar	Mantenimiento y estado optimo	X	
Sistemas de acceso (Escaleras portatiles, gruas canasta, plataformas, pretales, otros)	Estado y funcionamiento adecuado	X	
Punto(s) de Anclaje	Ubicación, verificación hoja de vda, estado visual	X	

Verificacion de equipos elementos de seguridad

Colocar SI cuando cumpla o NA cuando No Aplique	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	OBSERVACIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD
1 Punto de anclaje (estado - certificado)	SI	SI									
2 Arnes cuerpo Completo	SI	SI									
3 Eslinga de posicionamiento	SI	SI									
4 Eslinga para detención de caídas con adsorvedor	NA	NA									
5 Adaptador de anclaje	NA	NA									
6 Linea de vida Horizontal	SI	SI									
7 Linea de vida Vertical	NA	NA									
8 Casco de seguridad con barbuquejo	SI	SI									
9 Gafas de seguridad	SI	SI									
10 Guantes de protección	SI	SI									
11 Botas de seguridad	SI	SI									
12 Protectores Auditivos	NA	NA									
13 Protecctor respiratorio	SI	SI									

CSC I.E. GOBER 2025	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	FT-89 Versión: 5 Fecha:19/12/2024

14	Indumentaria (Overol o Camisa - pantalon)											

AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

*Se debe respoder **Si** o **NO** a los siguientes cuestionamientos, el número corresponde al trabajador autorizado en el presente permiso. Cualquier condición marcada como Si, requiere V.B. del encargado de Salud Ocupacional para autorizar el trabajo.*

Item	Antecedentes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ha presentado hipertensión arterial.	NO	NO								
2	Ha presentado sintomas de alguna enfermedad respiratoria (Asma, bronquitis)	NO	NO								
3	Sufre de daltonismo (adecuada discriminación de colores)	NO	NO								
4	Ha presentado diabetes o hipoglicemia	NO	NO								
5	Ha presentado Anemia	NO	NO								
6	Le tiene fobia a las alturas	NO	NO								
7	Ha presentado alguna enfermedad neurológica (convulsiones, vértigo, epilepsia)	NO	NO								
8	Ha sufrido de trastornos de salud relacionados con calor (golpe, simcope, calambres)	NO	NO								
Item	**Condiciones de Salud Actual**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Presenta trastorno osteomuscular (Dolor muscular, articular, fracturas, esquinces, hernias, otras)	NO	NO								
2	Presenta algún trastorno del equilibrio (Máreo, vértigo)	NO	NO								
3	Presentá algún trastorno auditivo (cuerpo extraño en el oido, dolor, pruritu, tinnitus, otorrea)	NO	NO								
4	Presenta algún trastorno digestivo (dolor abdominal, gastritis, vómito, etc).	NO	NO								
5	Presenta algún trastorno visual (Conjuntivitis, picazon, resequedad, lagrimeo, dolor, cuerpo extraño, visión borrosa)	NO	NO								
6	Presenta algún trastorno respiratorio (Tos seca, tos con expectoración, rinitis, asma, hemorragia nasal, sequedad nasal, estornudos constantes etc).	NO	NO								
7	Presenta dolor de cabeza, hormigueos, adormecimiento y/o alteración del sueño, pérdida de conciencia, cambios emocionales.	NO	NO								
8	Consume actualmente medicamentos que afecten los organos de los sentidos, capacidad de reacción, o función neuromuscular. Cual.? _____	NO	NO								
9	Ha consumido durante las últimas 24 horas algún tipo de bebida alcohólica y/o sustancias psicoactivas.?	NO	NO								
	Firma del Trabajador										

Nombre quien autoriza CTSA	**Cargo**
Firma y CC de quien autoriza	**Fecha**

CSC I.E. GOBER 2025

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

FT-89
Versión: 5
Fecha: 19/12/2024

Contrato:	PE-GB-011-2025	Frente de trabajo:	
Lugar:	CHIQUINQUIRA - I.E Sede General Santander	Fecha y hora de inicio:	8-Sep-2025 07:00 Am
Tipo de trabajo: Rutinario / Ocasional		Fecha y hora de terminación:	13-Sep-2025 01:00 PM
Trabajo a desarrollar:	Desmonte de cubierta de teja de Barro	Altura máxima de trabajo:	
Procedimiento para desarrollar el trabajo:	INSTALACION DE ANDAMION PARA SUBIR A LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DE AULAS Y TEATRO, COLOCAR LINEAS DE VIDA, ANCLARCEN Y EMPEZAR EL DESMONTE DE TEJA DE BARRO Y LA ESTRUCTURA EN MADERA		

Trabajadores autorizados y afiliados al sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP)

Item	Nombre y apellidos	No de identificación	Vigencia Seguridad Social (SI)	Cert. Aptitud (SI)	Cert. Alturas (SI)	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Jose Quintero Lopez	1049.627.143				
2	Edwin Quintero Lopez	1049621354				
3	Oscar Torres Castillo	1077380757				Oscar Torres
4	Luis Flores Rueda	80490014				
5	yojan Gallego Virguez	1053323734				yojan Gallego
6	Farid Pinzón Villamil	1025244450				Farith PINZON
7	Orlando Pacheco	1023362433				Orlando P.
8						
9						
10						

Análisis de riesgos; Chequeo del estandar de seguridad para trabajos de alto riesgo

Identificación de peligro de la tarea	Medidas de control	Cumple	No cumple
Condiciones de seguridad (Trabajo en alturas)	Equipos para trabajo en alturas (Arnes, eslinga de posicionamiento, eslinga con adsorbedor de caida), verificación de puntos de anclaje.	X	
Condiciones de seguridad (transito)	Cumplimiento de normas de transito	X	
Condiciones de seguridad (Espacios confinados)	Uso de EPP, protocolos de seguridad		
Sistemas de prevención	Delimitación y/o señalización de area de trabajo, diligenciamiento permiso de trabajo, capacitación	X	
Herramientas a Utilizar	Mantenimiento y estado optimo	X	
Sistemas de acceso (Escaleras portatiles, gruas canasta, plataformas, pretales, otros)	Estado y funcionamiento adecuado	X	
Punto(s) de Anclaje	Ubicación, verificación hoja de vda, estado visual	X	

Verificacion de equipos elementos de seguridad

Colocar SI cuando cumpla o NA cuando No Aplique	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	OBSERVACIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD
1 Punto de anclaje (estado - certificado)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
2 Arnes cuerpo Completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
3 Eslinga de posicionamiento	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
4 Eslinga para detención de caídas con adsorvedor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
5 Adaptador de anclaje	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
6 Linea de vida Horizontal	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
7 Linea de vida Vertical	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
8 Casco de seguridad con barbuquejo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
9 Gafas de seguridad	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
10 Guantes de protección	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
11 Botas de seguridad	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
12 Protectores Auditivos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
13 Protecctor respiratorio	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

CSC I.E. GOBER 2025	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	FT-89 Versión: 5 Fecha:19/12/2024

14	Indumentaria (Overol o Camisa - pantalon)											

AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

*Se debe respoder **Si** o **NO** a los siguientes cuestionamientos, el número corresponde al trabajador autorizado en el presente permiso. Cualquier condición marcada como Si, requiere V.B. del encargado de Salud Ocupacional para autorizar el trabajo.*

Item	Antecedentes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ha presentado hipertensión arterial.	No	No	No	No	No	No	No			
2	Ha presentado sintomas de alguna enfermedad respiratoria (Asma, bronquitis)	No	No	No	No	No	No	No			
3	Sufre de daltonismo (adecuada discriminación de colores)	No	No	No	No	No	No	No			
4	Ha presentado diabetes o hipoglicemia	No	No	No	No	No	No	No			
5	Ha presentado Anemia	No	No	No	No	No	No	No			
6	Le tiene fobia a las alturas	No	No	No	No	No	No	No			
7	Ha presentado alguna enfermedad neurológica (convulsiones, vértigo, epilepsia)	No	No	No	No	No	No	No			
8	Ha sufrido de trastornos de salud relacionados con calor (golpe, simcope, calambres)	No	No	No	No	No	No	No			
Item	**Condiciones de Salud Actual**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Presenta trastorno osteomuscular (Dolor muscular, articular, fracturas, esquinces, hernias, otras)	No	No	No	No	No	No	No			
2	Presenta algún trastorno del equilibrio (Máreo, vértigo)	No	No	No	No	No	No	No			
3	Presentá algún trastorno auditivo (cuerpo extraño en el oido, dolor, pruritu, tinnitus, otorrea)	No	No	No	No	No	No	No			
4	Presenta algún trastorno digestivo (dolor abdominal, gastritis, vómito, etc).	No	No	No	No	No	No	No			
5	Presenta algún trastorno visual (Conjuntivitis, picazon, resequedad, lagrimeo, dolor, cuerpo extraño, visión borrosa)	No	No	No	No	No	No	No			
6	Presenta algún trastorno respiratorio (Tos seca, tos con expectoración, rinitis, asma, hemorragia nasal, sequedad nasal, estornudos constantes etc).	No	No	No	No	No	No	No			
7	Presenta dolor de cabeza, hormigueos, adormecimiento y/o alteración del sueño, pérdida de conciencia, cambios emocionales.	No	No	No	No	No	No	No			
8	Consume actualmente medicamentos que afecten los organos de los sentidos, capacidad de reacción, o función neuromuscular. Cual.? _____	No	No	No	No	No	No	No			
9	Ha consumido durante las últimas 24 horas algún tipo de bebida alcohólica y/o sustancias psicoactivas.?	No	No	No	No	No	No	No			
	Firma del Trabajador										

Nombre quien autoriza CTSA	**Cargo**
Firma y CC de quien autoriza	**Fecha**

CSC I.E. GOBER 2025	**PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS**	FT-89 Versión: 5 Fecha:19/12/2024

Contrato:	PE-GB-011-2025			Frente de trabajo:	
Lugar:	CHIQUINQUIRA - I.E. Sede General Santander			Fecha y hora de inicio:	15-Sept-2025 07:00 Am
Tipo de trabajo:	Rutinario X	Si va a diligenciar formato FT-281 VISTA DE CHEQUEO	Ocasional	Fecha y hora de terminación:	20-Sept-2025 01:00 PM
Trabajo a desarrollar:	Desmonte de teja de barro de la cubierta			Altura máxima de trabajo:	
Procedimiento para desarrollar el trabajo:	SUBIR ALA CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS DEL TEATRO Y RESTAURANTE ANCLARCEN A LA LINEA DE VIDA Y REALIZAR EL DESMONTE DE TEJA DE BARRO Y LA ESTRUCTURA DE MADERA.				

Trabajadores autorizados y afiliados al sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP)

Item	Nombre y apellidos	No de identificación	Vigencia Seguridad Social (SI)	Cert. Aptitud (SI)	Cert. Alturas (SI)	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Edwin Quitero Lopez	1.049621354				
2	Oscar Torres Castillo	1.073 380 757				OSCAR TORRES C.
3	Gregorio Rodriguez	1.002678010				
4	Luis Flores Rueda	80490014				
5	yojan Gallego Virguez	1053323734				yojan Gallego
6	Jose Quintero Lopez	1049627143				
7						
8						
9						
10						

Análisis de riesgos; Chequeo del estandar de seguridad para trabajos de alto riesgo		Cumple	No cumple
Identificación de peligro de la tarea	**Medidas de control**		
Condiciones de seguridad (Trabajo en alturas)	Equipos para trabajo en alturas (Arnes, eslinga de posicionamiento, eslinga con adsorbedor de caida), verificación de puntos de anclaje.		
Condiciones de seguridad (transito)	Cumplimiento de normas de transito		
Condiciones de seguridad (Espacios confinados)	Uso de EPP, protocolos de seguridad		
Sistemas de prevención	Delimitación y/o señalización de area de trabajo, diligenciamiento permiso de trabajo, capacitación		
Herramientas a Utilizar	Mantenimiento y estado optimo		
Sistemas de acceso (Escaleras portatiles, gruas canasta, plataformas, pretales, otros)	Estado y funcionamiento adecuado		
Punto(s) de Anclaje	Ubicación, verificación hoja de vda, estado visual		

Verificacion de equipos elementos de seguridad

Colocar SI cuando cumpla o NA cuando No Aplique	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	OBSERVACIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD
1 Punto de anclaje (estado - certificado)	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
2 Arnes cuerpo Completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
3 Eslinga de posicionamiento	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
4 Eslinga para detención de caídas con adsorvedor	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
5 Adaptador de anclaje	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
6 Linea de vida Horizontal	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
7 Linea de vida Vertical	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
8 Casco de seguridad con barbuquejo	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
9 Gafas de seguridad	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
10 Guantes de protección	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
11 Botas de seguridad	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
12 Protectores Auditivos	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
13 Protecctor respiratorio	SI	SI	SI	SI	SI	SI					

CSC I.E. GOBER 2025	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	FT-89 Versión: 5 Fecha:19/12/2024

14	Indumentaria (Overol o Camisa - pantalon)											

AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

*Se debe respoder **Si** o **NO** a los siguientes cuestionamientos, el número corresponde al trabajador autorizado en el presente permiso. Cualquier condición marcada como Si, requiere V.B. del encargado de Salud Ocupacional para autorizar el trabajo.*

Item	Antecedentes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ha presentado hipertensión arterial.	No	No	No	No	No	No				
2	Ha presentado sintomas de alguna enfermedad respiratoria (Asma, bronquitis)	No	No	No	No	No	No				
3	Sufre de daltonismo (adecuada discriminación de colores)	No	No	No	No	No	No				
4	Ha presentado diabetes o hipoglicemia	No	No	No	No	No	No				
5	Ha presentado Anemia	No	No	No	No	No	No				
6	Le tiene fobia a las alturas	No	No	No	No	No	No				
7	Ha presentado alguna enfermedad neurológica (convulsiones, vértigo, epilepsia)	No	No	No	No	No	No				
8	Ha sufrido de trastornos de salud relacionados con calor (golpe, simcope, calambres)	No	No	No	No	No	No				
Item	**Condiciones de Salud Actual**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Presenta trastorno osteomuscular (Dolor muscular, articular, fracturas, esquinces, hernias, otras)	No	No	No	No	No	No				
2	Presenta algún trastorno del equilibrio (Máreo, vértigo)	No	No	No	No	No	No				
3	Presentá algún trastorno auditivo (cuerpo extraño en el oido, dolor, pruritu, tinnitus, otorrea)	No	No	No	No	No	No				
4	Presenta algún trastorno digestivo (dolor abdominal, gastritis, vómito, etc).	No	No	No	No	No	No				
5	Presenta algún trastorno visual (Conjuntivitis, picazon, resequedad, lagrimeo, dolor, cuerpo extraño, visión borrosa)	No	No	No	No	No	No				
6	Presenta algún trastorno respiratorio (Tos seca, tos con expectoración, rinitis, asma, hemorragia nasal, sequedad nasal, estornudos constantes etc).	No	No	No	No	No	No				
7	Presenta dolor de cabeza, hormigueos, adormecimiento y/o alteración del sueño, pérdida de conciencia, cambios emocionales.	No	No	No	No	No	No				
8	Consume actualmente medicamentos que afecten los organos de los sentidos, capacidad de reacción, o función neuromuscular. Cual.? _____	No	No	No	No	No	No				
9	Ha consumido durante las últimas 24 horas algún tipo de bebida alcohólica y/o sustancias psicoactivas.?	No	No	No	No	No	No				
	Firma del Trabajador										

Nombre quien autoriza CTSA	**Cargo**
Firma y CC de quien autoriza	**Fecha**

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																					TIPO DE ENTREGA		FECHA
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVIERNO		OTROS (trabajo en vía para identificación)	OTRO EPP			
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de CAUCHO	Bota de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION	
Edwin Quintero	Oficial				X	X				X				X					X	X					X		08-Sept 2025
										X																	11-Sept 2025
										X				X													13-Sept 2025
										X																	15-Sept 2025
										X			X														18-Sept 2025
										X																	23-Sept 2025
										X				X													25-Sept 2025
										X						X											29-Sept 2025
										X																	03-OCT 2025
																X											08-OCT 2025

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																					TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INIVERNO		OTROS (trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP:					
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de CAUCHO	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Edwin Quintero	Oficial									X																		15-OCT 2025	
										X						X												23-OCT 2025	
														X														29-OCT 2025	
										X																		04-NOV 2025	
										X																		07-NOV 2025	
						X								X														10-NOV 2025	

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																								TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVIERNO		OTROS (trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP:								
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo CAUCHO	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo						INICIAL	REPOSICION		
Oscar Torres C.										X				X		X														08-OCT 2025	oscar torres
														X																15-OCT 2025	oscar torres
										X																					21-OCT 2025	oscar torres
										X																					29-OCT 2025	oscar torres
														X																	31-OCT 2025	oscar torres
														X																	06-NOV 2025	oscar torres
										X																					07-NOV 2025	oscar torres
						X																									10-NOV 2025	oscar torres

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																				TIPO DE ENTREGA		FECHA
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVIERNO		OTROS (Trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP:			
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaquela	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION	
Gregorio Rodriguez	Ayudante				X	X				X				X											X		09-Sept 2025
										X																	11-Sept 2025
										X			X														13-Sept 2025
										X																	15-Sept 2025
										X																	18-Sept-2025
										X				X													22-Sept 2025
										X				X													25-Sept 2025
										X																	29-Sept 2025
										X																	03-OCT 2025
										X																	08-OCT 2025

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																					TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIO		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INIVERNO		OTROS (trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP:				
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Gregorio Rodriguez										X				X													15-OCT 2025	
														X													20-OCT 2025	
														X													23-OCT 2025	
										X				X													29-OCT 2025	
														X													06-NOV 2025	
										X																	07-NOV 2025	
						X																					10-NOV 2025	
														X													11-NOV 2025	

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																					TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVIERNO		OTROS (trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP:					
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo MANCHO	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Bairon Sierra	Ayudante				X					X				X													15-OCT-2025	Bairon
										X																	21-OCT 2025	Bairon
																X											29-OCT 2025	Bairon
										X																	07-NOV 2025	Bairon
					X																						10-NOV 2025	Bairon

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																					TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVIERNO		OTROS (trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP: _____				
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
EDGAR SOLANO	RESIDENTE DE OBRA									X				X													04-SEP 2025	
						X				X																	10-NOV 2025	

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																				TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS						PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INIVERNO		OTROS (trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP:				
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo CAUCHO		Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Luis Flores	Ayudante									X																	29-Sept	
										X																	03-OCT 2025	
										X																	08-OCT 2025	
										X				X													15-OCT 2025	
										X																	21-OCT 2025	
										X																	29-OCT 2025	

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

OBRA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																						TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVIERNO		OTROS (trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP:					
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo Caucho	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Jose Quintero	Maestro									X						X												24 Sept 2025	
										X																		03-OCT 2025	
										X						X												08-OCT 2025	
															X													15-OCT 2025	
										X																		21-OCT 2025	
																X												04-NOV 2025	
						X				X																		07-NOV 2025	
						X									X													10-NOV 2025	

ARL SEGUROS BOLÍVAR

Seguros Bolívar

CERTIFICA QUE

CONSORCIO I.E. GOBER 2025

NIT. 901972268

Recibió capacitación en **USO DE EPP, ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS** con una intensidad de **02** horas, realizado en la ciudad de **Cómbita** el día **01** de **11** de **2025**

NELKYS ANDRADE PAVAJEAU

MACSO SAS

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS BOLÍVAR | ARL

Seguimiento de Reuniones y Actividades

Fecha de prestación	Tipo de Actividad	SIPAB No. Cronograma	Secuencia
01 DD 11 MM 2025 AA	A○ T○ C◉ E○ M○ O○	1362543	3

Empresa	Dirección
CONSORCIO I.E. GOBER 2025	CR 1 F 40 149 OF 315 ED MARCA BRR SANTA INES

NIT - Grupo	Teléfono	Correo Electrónico
901972268	3118549412	TS.DIAZS@GMAIL.COM

Ciudad / Departamento de prestación	PLAN	Hora Inicio	Hora Salida
COMBITA/BOYACA	PECAT	10:00	12:00

Asesor Gestión del Riesgo	Nombre Aliado Estratégico	Código Aliado Estratégico	Tipo de Servicio
YERLY CATHERINE ARDILA MORENO	MACSO SAS	1852	Presencial ◉ Virtual ○

Participantes ARL		Participantes Empresa	
Nombres	**Cargo**	**Nombres**	**Cargo**
NELKYS ANDRADE PAVAJEAU	INSTRUCTORA	LESLIE DIAZ	COORD. SST

Actividad a realizar	Temas desarrollados en la actividad
CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES APLICABLES	CAPACITACION CAPACITACIÓN USO DE EPP Y ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS IMPORTANCIA DE USO ADECUADO DE EPP TIPOS DE EPP IDENTIFICACION DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

Decisiones y/o compromisos adquiridos	Responsable(s)	Fecha
APLICAR RECOMENDACIONES DADAS DURANTE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA	ASISTENTES	01-11-2025

Observaciones y sugerencias

¿Próxima reunión?	Tema	Fecha	Hora
SI○ NO○		DD MM AAAA	

Para calificar al Asesor de Gestión del Riesgo (AGR): https://survey.survicate.com/4bbdd6d5e0702ea5/

Para calificar al Aliado Estratégico (AE) que le prestó el servicio: https://survey.survicate.com/b09c054330cc4153/

Su respuesta contribuye al mejoramiento continuo de nuestros servicios. Gracias.

SU FIRMA NOS ASEGURA QUE TODO LO CONSIGNADO EN ESTE FORMATO ES VERAZ

FIRMA ARL

FIRMA EMPRESA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

Compañía de Seguros Bolívar S.A. • Nit 860.002.503-2
Av. El Dorado N. 68B-31 • Tel. 01 8000-123 322 • Bogotá, Colombia
WhatsApp: +57 322 3322322 • www.segurosbolivar.com

SEGUROS BOLÍVAR | ARL

Registro de Asistencia

Cronograma	Secuencia	Fecha
1362543	3	01 DD | 11 MM | 2025 AAA
Empresa	**NIT - Grupo**	**Plan**
CONSORCIO I E. GOBER 2025	901972268	PECAT
Tema y/o Actividad a realizar		**Horario**
CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES APLICABLES		De: 10:00 Hasta: 12:00
Ciudad/Departamento de prestación		**No. Total de Horas**
COMBITA /BOYACA		2
Nombre Aliado Estratégico	**Participante ARL**	
MACSO SAS	NELKYS ANDRADE PAVAJEAU	

No.	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Luis Carlos TOBO V	7161120	IE Gober	
2	Mauricio Lopez	7166653	IE Gober	
3	Jose López	1051568679	IE Gober	
4	WILIAN SANCHEZ	1051568015	IE Gober	
5	HECTOR JAVIER TOBO	6774693	IE GOBER	
6	JOSÉ ANTONIO BARRAGAN SUAREZ	1057210919	IE GOBER	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Observaciones del participante ARL _____

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMA AT-02B (Red Abril/25)

CSC I.E. GOBER 2025	**ACTA DE CAPACITACIÓN**	**FECHA:** **30/10/2025**

ACTA DE CAPACITACIÓN EN SST

- Capacitación Virtual – ARL Seguros Bolívar
- Fecha: 30 de octubre de 2025
- Hora: 11:00 a.m.
- Lugar: Sesión virtual por Google Meet – Acompañamiento presencial COMBITA – sede, La Concepción


1. OBJETO DEL ACTA

Dejar constancia de la capacitación virtual en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) impartida por la ARL Seguros Bolívar, abordando identificación de peligros, actos y condiciones inseguras, responsabilidades y uso adecuado de EPP.

3. ASISTENCIA

Se deja constancia de la participación del personal observado en las evidencias fotográficas.

4. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Evidencia: Participación de los grupos disperses en otras sedes



Evidencia: Participación Presencial

CSC I.E. GOBER 2025	**ACTA DE CAPACITACIÓN**	**FECHA:** **30/10/2025**



Evidencia: Participación Presencial



Evidencia: Participación virtual

5. CONCLUSIONES

La capacitación se desarrolló exitosamente, con participación activa del personal. Se reforzaron principios de prevención y control de riesgos laborales.

6. FIRMA DE RESPONSIBLE

Nombre: Leslie Dahyan Díaz Sierra
Cargo: Inspector SST

Firma: _____