Gobernación de Boyacá
Contratación
PUBLICADO
CARLOS SEBASTIAN APONTE ORTIZ
Fecha: 09/12/2025

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**2**		FECHA:	24	de	NOVIEMBRE	de	2025			
PERIODO:	DEL	29	de	SEPTIEMBRE	de	2025	AL	28	de	OCTUBRE	de	2025
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.8178081/2780**	DE	2025	REGISTRO BP Y P No							

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025

LOCALIZACIÓN:

CHIQUINQUIRÁ: I.E. Liceo Nacional José Joaquín Casas Sede General Santander. CHISCAS: I.E. Técnico Agropecuario - Sede La Upa; I.E. Técnico Agropecuario - Sede Las Higueras. CÓMBITA: I.E. Integrado Sede La Concepción; I.E. Integrado Sede San Rafael. GAMEZA: Gámeza – I.E. Juan José Reyes Patria – Sede Principal; Gámeza – I.E. de Saza – Sede Principal. GUACAMAYAS: I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Resumidero; I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Chiveche. GUICAN: I.E. Normal Superior Nuestra Señora Del Rosario - Sede Principal. LA CAPILLA: La Capilla I.E La Candelaria Sede Barroblanco. MONGUA: Mongua - I.E. Técnica Lisandro Cely - Sede Duzmon; I.E. Técnica Lisandro Cely - Sede Divino Niño. NUEVO COLÓN: I.E. Nuestra Señora de la Antigua – Sede Sorca Arriba; I.E. Nuestra Señora de la Antigua – Sede Sorca Abajo. PAIPA: I.E. Tomas Vásquez sede principal; I.E. Técnico agrícola sede principal; I.E. Técnico agrícola sede Isidro Rivera. PAZ DE RIO: I.E. Técnica Industrial y Minera - Sede Jhon F Kennedy, RAMIRIQUÍ: I.E.T. JOSE IGNACIO MARQUEZ SEDE CAMPESTRE. SAMACA: I.E. Salamanca Sede Principal; I.E. Salamanca Sede Loma Redonda; I.E. Salamanca Sede Alto Del Aire; I.E. Salamanca Sede Pataguy; I.E.T. La Libertad Sede Páramo Centro El Abejón; I.E.T. Nacionalizada Sede La Fábrica; I.E.T. Nacionalizada Sede Mamonal. SOCHA: I.E. Escuela Normal Superior - Sede El Pozo. TASCO: I.E. Juan José Rondón - Sede Nariño Uno. TIPACOQUE: I.E.T. Lucas Caballero Calderón - Sede Principal. UMBITA: I. E. Técnica San Ignacio - Escuela Tasvita; I.E. Técnica Agropecuaria – Principal; I. E. Técnica Agropecuaria - Escuela Boquerón; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Chuscal; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela De Molino; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Nueve Pilas; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Pavas; I.E. Divino Niño - Escuela Llano Verde; I.E. San Isidro - Escuela Gaunza; I.E. San Isidro - Escuela Juncal; I.E. San Isidro - Escuela La Palma; I.E. San Isidro - Escuela Uvero. MUZO: Muzo - I.E. Concha Medina de Silva - Sede Principal; Muzo - I.E. Concha Medina de Silva - Sede Cañada; Muzo - I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Principal; Muzo - I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Pedregal; I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Cuincha. PESCA: I.E. Indalecio Vásquez - Sede Principal,

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
WILLIAM JAVIER SANCHEZ M.	**WILLIAM JAVIER SANCHEZ M.**

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CONSORCIO I.E. GOBER 2025	**LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA**
RL OSCAR YOVANY GALAN MOLANO	

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 385.000.000,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 385.000.000,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	28	de	DICIEMBRE	de	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	28	de	DICIEMBRE	de	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**25,6%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**25,6%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**34,1%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

No PÓLIZA			ANEXO No.		ASEGURADORA	

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	8	2025	17	5	2025	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29	8	2025	17	1	2026	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29	8	2025	17	1	2026	$ 77.000.000,00

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de Inicio	29	8	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
VISITA DE RECONOCIMIENTO AL SITIO DE LAS OBRAS SEGÚN PROGRAMACIÓN	CHIQUINQUIRA , COMBITA SAN RAFAEL Y CONCEPCION, PAIPA I.E. ISIDRO RIVERA Y TOMAS VASQUEZ , NUEVO COLON SORCA ARRIBA Y ABAJO, LA CAPILLA, RAMIRIQUI, SAMACA MAMONAL, SOCHA Y MUZO CUINCHA
VERIFICACIÓN INICIAL DE ACTIVIDADES A EJECUTAR SEGÚN VISITAS DE OBRA	CHIQUINQUIRA , COMBITA SAN RAFAEL Y CONCEPCION, PAIPA I.E. ISIDRO RIVERA Y TOMAS VASQUEZ , NUEVO COLON SORCA ARRIBA Y ABAJO, LA CAPILLA, RAMIRIQUI, SAMACA MAMONAL, SOCHA Y MUZO CUINCHA
VERIFICACIÓN DE AVANCES DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDADES EN OBRA	CHIQUINQUIRA , COMBITA SAN RAFAEL Y CONCEPCION, PAIPA I.E. ISIDRO RIVERA Y TOMAS VASQUEZ , NUEVO COLON SORCA ARRIBA Y ABAJO, LA CAPILLA, RAMIRIQUI, SAMACA MAMONAL, SOCHA Y MUZO CUINCHA
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA	CHIQUINQUIRA , COMBITA SAN RAFAEL Y CONCEPCION, PAIPA I.E. ISIDRO RIVERA Y TOMAS VASQUEZ , NUEVO COLON SORCA ARRIBA Y ABAJO, LA CAPILLA, RAMIRIQUI, SAMACA MAMONAL, SOCHA Y MUZO CUINCHA
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS	CHIQUINQUIRA , COMBITA SAN RAFAEL Y CONCEPCION, PAIPA I.E. ISIDRO RIVERA Y TOMAS VASQUEZ , NUEVO COLON SORCA ARRIBA Y ABAJO, LA CAPILLA, RAMIRIQUI, SAMACA MAMONAL, SOCHA Y MUZO CUINCHA

VERIFICACIÓN Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES SEGÚN LAS ACTIVIDADES DE OBRA	CHIQUINQUIRA , COMBITA SAN RAFAEL Y CONCEPCION, PAIPA I.E. ISIDRO RIVERA Y TOMAS VASQUEZ , NUEVO COLON SORCA ARRIBA Y ABAJO, LA CAPILLA, RAMIRIQUI, SAMACA MAMONAL, SOCHA Y MUZO CUINCHA
ELABORACIÓN DE INFORMES	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	CHEQUEO LOCALIZACIÓN, NIVELES Y CANTIDADES	40%	
COMPUTADOR PORTATIL	INFORMES Y COMUNICACIONES	100%	
IMPRESORA	IMPRESIONES INFORMES Y VARIOS	40%	
VEHÍCULO	DESPLAZAMIENTOS A OBRA	100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO				
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA											
NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO						
					DESDE			HASTA			
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
SANCHEZ MATAMOROS WILLIAM JAVIER	6.775.694	x	x	x	1	9	2025	31	10	2025
NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO	6.775.611	x	x	x	1	9	2025	31	10	2025
HERNAN SIBET BACCA GOMEZ	6.753.559	x	x	x	1	9	2025	31	10	2025
GERMAN RICARDO OCHOA JIMENEZ	6.768.171	x	x	x	1	9	2025	31	10	2025
JOSE DAVID LARGO ARIAS	7.172.880	x	x	x	1	9	2025	31	10	2025

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MATAMOROS	6.775.694
ASESOR SG-SST	NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO	6.775.611
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	HERNAN SIBET BACCA GOMEZ	6.753.559
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GERMAN RICARDO OCHOA JIMENEZ	6.768.171
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JOSE DAVID LARGO ARIAS	7.172.880

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Se verifica que el contratista cuente con las afiliaciones del personal, entrega de elementos de dotación y seguridad industrial, señalización preventiva necesaria para iniciar actividades	CHIQUINQUIRA , COMBITA SAN RAFAEL Y CONCEPCION, PAIPA I.E. ISIDRO RIVERA Y TOMAS VASQUEZ , NUEVO COLON SORCA ARRIBA Y ABAJO, LA CAPILLA, RAMIRIQUI, SAMACA MAMONAL, SOCHA Y MUZO CUINCHA
Entrega de EPP al personal de interventoría presente en la Obra	CHIQUINQUIRA , COMBITA SAN RAFAEL Y CONCEPCION, PAIPA I.E. ISIDRO RIVERA Y TOMAS VASQUEZ , NUEVO COLON SORCA ARRIBA Y ABAJO, LA CAPILLA, RAMIRIQUI, SAMACA MAMONAL, SOCHA Y MUZO CUINCHA
Revisión y verificación de las planillas de pago de seguridad social entregadas por el contratista y presentación pagos de seguridad social personal de interventoría	CHIQUINQUIRA , COMBITA SAN RAFAEL Y CONCEPCION, PAIPA I.E. ISIDRO RIVERA Y TOMAS VASQUEZ , NUEVO COLON SORCA ARRIBA Y ABAJO, LA CAPILLA, RAMIRIQUI, SAMACA MAMONAL, SOCHA Y MUZO CUINCHA

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 1	29	8	2025	

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	29	8	2025	28	9	2025	

OBSERVACIONES: El avance físico ejecutado y acumulado por la interventoría, con corte al 28 de octubre de 2025, corresponde al 26,04%, resultado del proceso de verificación, validación y conciliación de las cantidades de obra ejecutadas en campo entre la interventoría y el contratista. Este porcentaje refleja el estado real de ejecución frente a lo registrado en los informes y actas de seguimiento.

Según el cronograma vigente, para este mismo corte el avance proyectado era del 34,13%; por lo tanto, se identifica una brecha negativa de -08,09%, la cual evidencia un atraso significativo en el cumplimiento de las actividades programadas y en el desarrollo general de la obra. Esta desviación obliga a reforzar los mecanismos de control, seguimiento y ajuste de programación con el fin de mitigar impactos sobre el cronograma global.

En cuanto al plazo contractual, cuyo tiempo total de ejecución corresponde a cuatro (4) meses, a la fecha del corte se ha cumplido el 51,70% del plazo establecido. Esta relación entre tiempo transcurrido y avance físico ejecutado confirma el retraso en la ejecución y resalta la necesidad de implementar estrategias correctivas oportunas para garantizar el cumplimiento de las metas contractuales.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	81-83
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría		
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría		
Amortización del anticipo contrato de Interventoría		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Generales		
Registro fotográfico	SI	63-76
Soportes de Correspondencia enviada y recibida		

OBSERVACIONES:

FIRMA:

Supervisor

NOMBRE:	Lourdes Marcela Blanco Pedroza

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME FINAL (Se imprime sólo para el informe final)	**VERIFICACION**
1. Presentación general: Portada, Tabla de contenido, Tabla de anexos, Introducción y objetivos.	
2. Informe ejecutivo de Interventoría	
2.1 Generalidades	
2.2 Ficha técnica resumen del contrato de obra e interventoría	
2.3 Seguimiento técnico del contrato de obra (control de diseños, planos, especificaciones materiales, equipos, personal y procesos constructivos, verificación de cantidades de obra, metas físicas alcanzadas, etc.),	
2.4 Seguimiento Administrativo del contrato de obra (control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra, control de pólizas y garantías presentando un cuadro de detalles de las mismas con la verificación de la respectiva acta de aprobación suscrita por el Secretario(a) de Contratación de la Gobernación, detalle de plazos y valores del contrato presentando un cuadro resumen de actas y adicionales suscritos)	
2.5 Seguimiento Financiero del contrato de obra (relación de valores contratados y pagos realizados, manejo de anticipo)	
2.6 Seguimiento Ambiental del contrato de obra (descripción de implicaciones ambientales del proyecto, manejo ambiental de la obra por parte del contratista y actividades realizadas por la interventoría para el control y manejo ambiental del proyecto)	
2. 7 Conclusiones y recomendaciones	
3. Anexos del Informe Final	
3.1 Registro de instalación Valla informativa	
3.2 Registro fotográfico acumulado	
3.3 Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	
3.4 Soportes de seguridad social y parafiscales acumulados (obra e interventoría)	
3.5 Copia de pólizas y garantías con actas de aprobación respectivas (obra e interventoría)	
3.6 Copia de Actas suscritas con radicado en el Archivo de Contratación (obra e interventoría), incluye actas de entrega a la comunidad, Acta de recibo final y acta de liquidación del contrato de obra.	
3.7 Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	
3.8 Informe de imprevistos, incluye soportes avalados por la interventoría	
3.9 Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	
3.10 Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	
3.11 Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	
3.12 Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	
3.13 Memorias de Topografía	
3.14 Planos record de obra incluyendo planimetría de localización de obras ejecutadas debidamente firmados por los directores de obra e interventoría	
3.15 Manual de mantenimiento de la obra	

3.16 Memorias de cálculo de cantidades de obra	
3.17 Paz y salvos del contratista de obra con terceros (empleados, proveedores, autoridades municipales, comercio local, Etc.)	
3.18 Soportes complementarios que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de la Interventoría de acuerdo a la normatividad legal vigente, el contrato suscrito y el Manual de Interventoría y Supervisión de la Gobernación de Boyacá.	

El informe final acumulado con los anexos respectivos debe presentarse integralmente en medio físico (1 copia) y digitalizado en formato PDF (2 copias rotuladas), debidamente organizado y foliado. En la portada se debe disponer de un espacio para firmas del Director de la Interventoría, el Representante Legal de la firma interventora y el Vo. Bo. de la Supervisión

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	
	Supervisor
NOMBRE:	Lourdes Marcela Blanco Pedroza