Evidencia Fotográfica
Formación: Mampostería.
Ficha 3145512
Municipio: Florida Valle
Ambiente: Casa Indígena.

Con los aprendices de la Casa Indígena se desarrolló el diseño preliminar básico para la construcción de la cocineta. Se ejecutó un cerramiento en forma de “L” con una longitud aproximada de 4 metros.
Como primera etapa, se realizaron las excavaciones correspondientes para la instalación de las zapatas y las vigas de cimentación. A continuación, se efectuó el armado, corte y figurado del acero de refuerzo, y se llevó a cabo el vaciado de los pedestales.
Posteriormente, se levantaron los castillos estructurales (columnas) y se realizó el vaciado de las vigas de cimentación. Una vez concluida esta fase estructural, se inició el pegado del bloque, dejando embebidos los castillos con una longitud aproximada de 1.20 metros para asegurar el traslapo en la etapa siguiente.
En uno de los muros se dejó una ventana de ventilación y, en otro, una luneta para favorecer la circulación de aire. Finalmente, se dejó todo dispuesto para la construcción de las vigas de amarre, la continuidad en el levantamiento de columnas y el avance hacia la ampliación de la cocineta
















