META 3	Adecuar, demarcar y señalizar 20.000 mts2 pertenecientes al área de los predios desocupados en desarrollo del proceso de reasentamientos por alto riesgo no mitigable, acorde a la delegación establecida en el Artículo 387 del Decreto 555 de 2021 del POT.							
2024	2.000	EJECUCIÓN	5.000	INDICADOR	250%	-	-	-
2025	6.000	EJECUCIÓN	7.200	INDICADOR	120%	**DICIEMBRE**	400	
						EJECUCIÓN PROYECTADA	7.600	
ACUMULADO A DIC 2025	**8000**	**EJECUCIÓN**	**12.200**	**INDICADOR**	**153%**	**EXCESO DE LA META**		**4.600**

PRESUPUESTO 2026		**PLANEACIÓN 2026**	**M2**
Contrato de Demoliciones e Interventoria	$ 874.500.000	META VIGENCIA 2026	7200
		PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN	**4500**
ACUMULADO A DICIEMBRE 2026	**17.100**	**META PARA 2027**	**2.900**

OBSERVACIONES
Para el cumplimiento de la meta en 2026 con los recursos asignados se recomienda dar continuidad al proceso contractual suscrito en la vigencia 2025, realizando una adición en tiempo y valor por el monto asignado en obra y en interventoría, con una planeación de ejecución de 4 meses. En el mismo sentido se recomienda priorizar adecuaciones en espacios grandes para alcanzar mayor eficiencia en la ejecución de los recursos.

Resumen Meta 3: En el primer cuadro se observa la ejecución reportada de la meta de 2024, la ejecución a noviembre y la expectativa de cierre de la vigencia 2025. De ahi se observa que la meta posee una ejecución positiva con un excedo de 4.600 m2, que le permite apalancar la gestión de 2026.

La meta fue reprogramada para 2026 a 7.200 m2, con los recursos asignados se recomienda adicionar el proceso actual de demoliciones e interventoría y se estima que se podrán ejecutar 4.500 m2. Sumado a la ejecución acumulada se alcanzan 17.100 m2 de intervención, de manera que para la planeación de la meta en 2027 restan 2.900 m2.