CONSORCIO PAVIMENTO
2 DE ABRIL SAN JUAN 2024

CONSORCIO PAVIMENTO 2 DE ABRIL

ACTA FINAL NUMERICA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34 DEL BARRIO DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTES No 014/2024.

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34 DEL BARRIO DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA".

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO 2 DE ABRIL SAN JUAN 2024
Nit: 901.898.467-8

CONTRATANTE : EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA
NIT: 901.844.405-1.

INTERVENTORÍA: CORPORACION DE ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA "CORASOCOL"
NIT: 901.821.852-1

FECHA DE INICIO:	**PRÓRROGA:**	DOS (2) MESES	**PRESUPUESTO**		
PLAZO:	**PLAZO FINAL:**	SIETE (7) MESES	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA:**		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	19/07/2025	$2.139.424.993,90		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$2.139.424.993,90		**VALOR NETO DE LA PRESENTE ACTA:**		
ADICION:	$0		$ 2.139.424.993,90		
VALOR CONTRATO FINAL:	$2.139.424.993,90		**FECHA DEL PRESENTE ACTA**		
% OBRA EJECUTADO:	100,00%		19/07/2025		

PRESUPUESTO											ACTA 1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
CONDICIONES ORIGINALES									CONDICIONES ACTUALIZADAS							
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIO GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1. EXPLANACIONES																
1.01	210.1.1	INV 210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.511,72	$ 44.550,00	$ 67.347.126,00	2.075,45	$ 92.461.352,16	1.511,72	$ 67.347.126,00	563,73	$ 25.114.226,16	2.075,45	$ 92.461.352,16
1.02	220.1	INV 220-13		Terraplenes	m3	17,85	$ 21.400,00	$ 381.990,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.03	230.1	INV 230-13		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (afirmado)	m3	782,90	$ 209.340,00	$ 159.705.486,00	944,64	$ 197.750.528,97	782,90	$ 159.705.486,00	181,74	$ 38.045.042,97	944,64	$ 197.750.528,97
1.04	231.1	INV 231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares Tejido T-2400	m2	5.070,35	$ 16.940,00	$ 85.891.729,00	4.491,89	$ 76.092.620,67	4.487,42	$ 76.016.927,83	4,47	$ 75.692,83	4.491,89	$ 76.092.620,67
Subtotal								$ 313.326.331,00		$ 366.304.501,79		$ 303.069.539,83		$ 63.234.961,96		$ 366.304.501,79
2. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES																
2.01	320.3.2	INV 320-13		Sub-base granular clase C	m3	611,92	$ 219.820,00	$ 134.512.254,40	611,92	$ 134.512.512,69	611,92	$ 134.512.512,69	0,00	$ 0,00	611,92	$ 134.512.512,69
Subtotal								$ 134.512.254,40		$ 134.512.512,69		$ 134.512.512,69		$ 0,00		$ 134.512.512,69
3. PAVIMENTOS DE CONCRETO																
3.01	500.1.2	INV 500-13		Pavimento de concreto hidráulico	m3	782,90	$ 1.367.440,00	$ 1.043.219.976,00	740,64	$ 1.012.778.092,36	640,00	$ 875.161.600,00	100,64	$ 137.616.492,36	740,64	$ 1.012.778.092,36
Subtotal								$ 1.043.219.976,00		$ 1.012.778.092,36		$ 875.161.600,00		$ 137.616.492,36		$ 1.012.778.092,36
4. ESTRUCTURAS Y DRENAJES																
4.01	610.2	INV 610-13		Rellenos para estructuras con recebo	m3	225,22	$ 154.650,00	$ 34.830.273,00	154,51	$ 23.894.724,06	0,00	$ 0,00	154,51	$ 23.894.724,06	154,51	$ 23.894.724,06
4.02	630.1.4.1.1	INV 630-13		Concreto Clase D simple de resistencia 21 MPa para andenes	m3	120,12	$ 1.177.580,00	$ 141.448.507,20	154,51	$ 181.942.911,50	0,00	$ 0,00	154,51	$ 181.942.911,50	154,51	$ 181.942.911,50
4.03	640.1	INV 640-13		Acero de refuerzo fy 420 MPa	kg	18.472,94	$ 10.380,00	$ 191.749.117,20	15.087,66	$ 156.609.951,80	15.087,56	$ 156.608.824,55	0,11	$ 1.127,25	15.087,66	$ 156.609.951,80
4.04	672.4	INV 672-13		Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; incluye la preparación de la superficie de apoyo medidas 80x15x45 cm	m	1.766,43	$ 83.470,00	$ 147.443.912,10	1.729,76	$ 144.383.067,20	1.800,00	$ 133.552.000,00	129,76	$ 10.831.067,20	1.729,76	$ 144.383.067,20
Subtotal								$ 515.471.809,50		$ 506.830.654,56		$ 290.160.824,55		$ 216.669.830,01		$ 506.830.654,56
5. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																
5	710.1.1	INV 710-13		Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, tablero en lámina con lamina retrorreflectiva tipo IV (60x60 cm)	und	44,00	$ 798.450,00	$ 35.131.800,00	26,00	$ 20.759.700,00	0,00	$ 0,00	26,00	$ 20.759.700,00	26,00	$ 20.759.700,00
Subtotal								$ 35.131.800,00		$ 20.759.700,00		$ 0,00		$ 20.759.700,00		$ 20.759.700,00
6. TRANSPORTE																
6	900.2.2	INV 900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	14.938,70	$ 1.460,00	$ 21.810.502,00	16.057,5	23.443.961,5	14.938,700	$ 21.810.502,00	1.118,81	$ 1.633.459,50	16.057,51	$ 23.443.961,50
Subtotal								$ 21.810.502,00		$ 23.443.961,50		$ 21.810.502,00		$ 1.633.459,50		$ 23.443.961,50
7. OBRAS COMPLEMENTARIAS																
7.01	7.01		7.01P-24	Construcción de conexiones domiciliarias, entre 1 y 6 m (la tubería principal se encuentra del mismo lado de la instalación). Incluye toda la instalación desde el collarín, excavación para localización de tubería, todos los accesorios de PVC necesarios, disposición de sobrantes y conexión al usuario hasta 1.3 m de intradomiciliaria; tubería PF+UAD 20mm, adaptadores PF+UAD 20 mm	und	9,00	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9,00	$ 5.232.600,00	9,00	$ 5.232.600,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 5.232.600,00
7.02	7.02		7.02P-24	Construcción de conexiones domiciliarias para alcantarillados con kit domiciliar en PVC (incluye caja de inspección domiciliaria de 0.6x0.6x0.8 m en concreto de 21 MPa (3000 psi), tubería PVC acometida domiciliaria Ø160 mm (6"), kit silla yee Ø200x160 mm y acondicionador. incluye manejo de agua	und	9,00	$ 1.445.200,00	$ 13.006.800,00	5,00	$ 7.226.000,00	9,00	$ 13.006.800,00	-4,00	-$ 5.780.800,00	5,00	$ 7.226.000,00

7.03	7.03		7.03P-24	Realce y reemplazo de anillos en pozos de inspección existentes. incluye herrajes	und	7.00	$ 1.541.350,00	$ 10.789.450,00	10.00	$ 15.413.500,00	7.00	$ 10.789.450,00	3.00	$ 4.624.050,00	10.00	$ 15.413.500,00
Subtotal								$ 29.028.850,00		$ 27.872.100,00		$ 29.028.850,00		-$ 1.156.750,00		$ 27.872.100,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 2.092.501.522,90		$ 2.092.501.522,90		$ 1.653.743.829,07		$ 438.757.693,83		$ 2.092.501.522,90

PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO - PMT	$	11.504.920,00		$	11.504.920,00		$	-		$	11.504.920,00		$	11.504.920,00
PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA	$	35.418.551,00		$	35.418.551,00		$	-		$	35.418.551,00		$	35.418.551,00
TOTAL OBRAS	$	2.139.424.993,90		$	2.139.424.993,90		$	1.653.743.829,07		$	485.681.164,83		$	2.139.424.993,90
VALOR TOTAL	$	2.139.424.993,90		$	2.139.424.993,90		$	1.653.743.829,07		$	485.681.164,83		$	2.139.424.993,90

VALOR BRUTO ACTA 1	$ 1.653.743.829,07	VALOR BRUTO PRESENTE ACTA FINAL	$ 485.681.164,83
ANTICIPO	$ 826.871.914,53	ANTICIPO	$ 242.840.582,41
AMORTIZACION ANTICIPO	$ 826.871.914,53	AMORTIZACION ANTICIPO	$ 242.840.582,41
VALOR NETO ACTA 1	$ 826.871.914,53	VALOR NETO PRESENTE ACTA FINAL	$ 242.840.582,41
SALDO POR EJECUTAR	$ 485.681.164,83	SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00

VALOR TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/C

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al numero entero del peso	ADMINISTRACION	A=	24%	A=
NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%)	IMPREVISTOS	I=	1%	I=
NOTA 4: El reconocimiento económico de los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administracion)	UTILIDAD	U=	5%	U=
NOTA 5: Los costos correspondientes a Seguridad establecidos de la Resolución No. 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, están contemplados dentro del diseguro del PASA.	TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	30%	A.I.U.=

RAFAEL GUILLERMO MADERA GARCIA
R/L CORASACOL
INTERVENTORIA

KAROLINA LINDEMAN ROJAS
R/L CONSORCIO PAVIMENTO 2 DE ABRIL SAN JUAN 2024
CONTRATISTA

	OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34 DEL BARRIO DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA".	CODIGO:
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1

CAPITULO	1. EXPLANACIONES	FECHA DE CORTE	19/07/2025
ITEM	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	UND	m3










DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	ABSC	ANCHO	PROF EJE	PROF EJE	PROF EJE	P MEDIA	AREA		
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+000	4,00	0,55	0,55	0,55	0,55			
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+010	4,00	0,56	0,58	0,49	0,54			21,87
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+020	4,00	0,63	0,59	0,59	0,60			22,95
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+030	4,00	0,68	0,53	0,58	0,60			24,02
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+040	4,00	0,08	0,17	0,07	0,10			14,02
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+050	4,00	0,48	0,39	0,40	0,42			10,53
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+060	4,00	0,35	0,36	0,27	0,33			14,96
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+070	4,00	0,29	0,20	0,22	0,24			11,21
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+080	4,00	0,23	0,21	0,08	0,17			8,13
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+090	4,00	0,45	0,42	0,39	0,42			11,81
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+100	4,00	0,43	0,27	0,29	0,33			14,96
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+110	4,00	0,35	0,29	0,19	0,27			12,05
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+120	4,00	0,42	0,26	0,44	0,37			12,95
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+130	4,00	0,42	0,34	0,33	0,36			14,75
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+140	4,00	0,34	0,29	0,33	0,32			13,63
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+150	4,00	0,25	0,25	0,29	0,26			11,65
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+160	4,00	0,27	0,18	0,27	0,24			10,07
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+170	4,00	0,25	0,28	0,07	0,20			8,77
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+180	4,00	0,35	0,34	0,37	0,35			11,03
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+190	4,00	0,50	0,41	0,45	0,45			16,15
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+200	4,00	0,32	0,42	0,58	0,44			17,78
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+210	4,00	0,53	0,63	0,49	0,55			19,75
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+220	4,00	0,59	0,57	0,54	0,57			22,38
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+230	4,00	0,65	0,53	0,48	0,55			22,39
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+240	4,00	0,46	0,47	0,38	0,43			19,75
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+250	4,00	0,49	0,52	0,34	0,45			17,77
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+260	4,00	0,52	0,50	0,47	0,50			19,03
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+270	4,00	0,53	0,46	0,47	0,49			19,70
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+280	4,00	0,54	0,47	0,49	0,50			19,65
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+290	4,00	0,54	0,51	0,50	0,52			20,25
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+300	4,00	0,59	0,57	0,61	0,59			22,11
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+310	4,00	0,61	0,55	0,55	0,57			23,11
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+320	4,00	0,60	0,62	0,63	0,61			23,65
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+330	4,00	0,67	0,38	0,56	0,54			22,99
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+340	4,00	0,59	0,48	0,51	0,53			21,25
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+350	4,00	0,67	0,50	0,54	0,57			21,94
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+360	4,00	0,69	0,62	0,61	0,64			24,13
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+370	4,00	0,70	0,57	0,71	0,66			25,88
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+380	4,00	0,65	0,59	0,62	0,62			25,47
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+390	4,00	0,72	0,57	0,61	0,63			24,99
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+400	4,00	0,70	0,57	0,55	0,60			24,73
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+410	4,00	0,64	0,58	0,49	0,57			23,42
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+420	4,00	0,47	0,42	0,40	0,43			20,01
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+430	4,00	0,54	0,56	0,38	0,49			18,55
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+440	4,00	0,49	0,54	0,43	0,49			19,61
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+450	4,00	0,67	0,61	0,53	0,60			21,78
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+460	4,00	0,68	0,62	0,62	0,64			24,82
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+470	4,00	0,65	0,64	0,57	0,62			25,13
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+480	4,00	0,66	0,59	0,67	0,64			25,14
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+490	4,00	0,53	0,61	0,60	0,58			24,34
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+500	4,00	0,55	0,49	0,42	0,49			21,27
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+510	4,00	0,67	0,62	0,62	0,63			22,39
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+520	4,00	0,66	0,52	0,54	0,57			24,06
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+530	4,00	0,46	0,45	0,29	0,40			19,44
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+540	4,00	0,52	0,53	0,38	0,47			17,55
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+550	4,00	0,55	0,51	0,55	0,54			20,25
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+560	4,00	0,59	0,60	0,53	0,57			22,21
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+570	4,00	0,69	0,66	0,67	0,68			24,97
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+580	4,00	0,68	0,62	0,71	0,67			26,93
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+590	4,00	0,63	0,50	0,64	0,59			25,21
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+600	4,00	0,63	0,63	0,56	0,61			23,99
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+610	4,00	0,64	0,51	0,51	0,55			23,25
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+620	4,00	0,58	0,59	0,46	0,54			21,93
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+630	4,00	0,69	0,62	0,58	0,63			23,50
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+640	4,00	0,80	0,74	0,74	0,76			27,87
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+650	4,00	0,76	0,74	0,67	0,72			29,68
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+660	4,00	0,55	0,60	0,53	0,56			25,65
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+670	4,00	0,55	0,49	0,44	0,49			21,09
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+680	4,00	0,49	0,52	0,30	0,44			18,65
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+690	4,00	0,41	0,45	0,22	0,36			15,97
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+700	4,00	0,37	0,35	0,25	0,33			13,71
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+710	4,00	0,42	0,25	0,24	0,31			12,61
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+720	4,00	0,50	0,25	0,27	0,34			12,88
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+730	4,00	0,47	0,25	0,24	0,32			13,19
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+740	4,00	0,47	0,26	0,26	0,33			12,97
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+750	4,00	0,43	0,26	0,25	0,31			12,77
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+760	4,00	0,39	0,27	0,25	0,30			12,25
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+770	4,00	0,45	0,62	0,23	0,43			14,71
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+780	4,00	0,71	0,55	0,57	0,61			20,90
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+790	4,00	0,70	0,62	0,57	0,63			24,87
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+800	4,00	0,69	0,63	0,63	0,65			25,68
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+810	4,00	0,60	0,54	0,54	0,56			24,26
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+820	4,00	0,54	0,30	0,48	0,44			20,01
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+830	4,00	0,55	0,49	0,49	0,51			18,99
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+840	4,00	0,58	0,52	0,52	0,54			21,04
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+850	4,00	0,51	0,43	0,46	0,47			20,27
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+860	4,00	0,49	0,42	0,40	0,44			18,22
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+870	4,00	0,52	0,24	0,34	0,37			16,15
EXCV VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+880	4,00	0,59	0,40	0,40	0,46			16,57
EXCAVACION PARA BOCA CALLE			0,17	0,13	0,01	0,10			
EXCAVACION PARA BOCA CALLE	K0+083	4,00	0,13	0,13	0,01	0,09			1,17
EXCAVACION PARA BOCA CALLE			0,13	0,00	0,07	0,07			
EXCAVACION PARA BOCA CALLE	K0+167	4,00	0,09	0,00	0,08	0,06			0,77
EXCAVACION PARA BOCA CALLE			0,40	0,28	0,31	0,33			

EXCAVACION PARA BOCA CALLE	K0+188	4,00	0,40	0,28	0,31	0,33			3,95
EXCAVACION PARA BOCA CALLE			0,48	0,37	0,39	0,42			
EXCAVACION PARA BOCA CALLE	K0+243	4,00	0,48	0,37	0,39	0,42			5,00
EXCAVACION PARA BOCA CALLE			0,31	0,19	0,23	0,24			
EXCAVACION PARA BOCA CALLE	K0+254	4,00	0,27	0,18	0,23	0,23			2,79
EXCAVACION PARA BOCA CALLE			0,52	0,41	0,43	0,45			
EXCAVACION PARA BOCA CALLE	K0+336	4,00	0,41	0,33	0,37	0,37			4,94
EXCAVACION PARA BOCA CALLE			0,38	0,28	0,29	0,32			
EXCAVACION PARA BOCA CALLE	K0+428	4,00	0,30	0,24	0,25	0,26			3,48
EXCAVACION PARA BOCA CALLE			0,34	0,19	0,29	0,27			
EXCAVACION PARA BOCA CALLE	K0+528	4,00	0,24	0,13	0,23	0,20			2,86
EXCAVACION PARA BOCA CALLE			0,52	0,41	0,43	0,46			
EXCAVACION PARA BOCA CALLE	K0+608	4,00	0,41	0,33	0,37	0,37			4,97
EXCAVACION PARA BOCA CALLE			0,52	0,41	0,44	0,46			
EXCAVACION PARA BOCA CALLE	K0+612	3,50	0,52	0,41	0,44	0,46			4,79
EXCAVACION PARA BOCA CALLE			0,23	0,14	0,12	0,17			
EXCAVACION PARA BOCA CALLE	K0+694	4,00	0,13	0,07	0,08	0,09			1,56
EXCAVACION PARA BOCA CALLE			0,54	0,50	0,37	0,47			
EXCAVACION PARA BOCA CALLE	K0+779	4,00	0,50	0,49	0,38	0,46			5,55
MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+580	3,00	0,60	0,60	0,60	0,60			
MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+590	3,00	0,60	0,60	0,60	0,60			18,00
MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+600	3,00	0,60	0,60	0,60	0,60			18,00
MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+610	3,00	0,60	0,60	0,60	0,60			18,00
MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+630	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+640	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00			30,00
MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+650	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00			30,00
MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+660	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00			30,00
MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+670	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00			30,00
MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+680	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00			30,00
ANDEN DERECHO	866,75	0,90				0,07			56,75
ANDEN IZQUIERDO	850,01	0,90				0,06			44,78
GIROS						0,33	2,00	26,00	17,16
DESCUENTO MH						0,35	1,13	10,00	-3,96
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA									**2075,45**
CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA									**563,73**

OBSERVACIONES:

KAROLINA

KAROLINA LINDEMAN ROJAS
R/L CONSORCIO PAVIMENTO 2 DE ABRIL SAN JUAN 2024
CONTRATISTA

346

RAFAEL GUILLERMO MADERA GARCÍA
R/L CORASACOL
INTERVENTORÍA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34 DEL BARRIO DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA".

CODIGO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	1. EXPLANACIONES	FECHA DE CORTE	19/07/2025
ITEM	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (afirmado)	UND	m3








DESCRIPCION	DIMENSIONES ABSC	ANCHO	ESPESOR				AREA	No. ELEM	MEDIDA TOTAL
LLENO MEJORAMIENTOVIA PRINCIPAL CRA 21	K0+000	4,00	0,20						
LLENO MEJORAMIENTOVIA PRINCIPAL CRA 22	K0+880	4,00	0,20						704,00
LLENO MEJORAMIENTO PARA BOCA CALLE	K0+083	4,00	0,20						2,40
LLENO MEJORAMIENTO PARA BOCA CALLE	K0+167	4,00	0,20						2,40
LLENO MEJORAMIENTO PARA BOCA CALLE	K0+188	4,00	0,20						2,40
LLENO MEJORAMIENTO PARA BOCA CALLE	K0+243	4,00	0,20						2,40
LLENO MEJORAMIENTO PARA BOCA CALLE	K0+254	4,00	0,20						2,40
LLENO MEJORAMIENTO PARA BOCA CALLE	K0+338	4,00	0,20						2,40
LLENO MEJORAMIENTO PARA BOCA CALLE	K0+428	4,00	0,20						2,40
LLENO MEJORAMIENTO PARA BOCA CALLE	K0+528	4,00	0,20						2,40
LLENO MEJORAMIENTO PARA BOCA CALLE	K0+608	4,00	0,20						2,40
LLENO MEJORAMIENTO PARA BOCA CALLE	K0+612	3,50	0,20						2,10
LLENO MEJORAMIENTO PARA BOCA CALLE	K0+694	4,00	0,20						2,40
LLENO MEJORAMIENTO PARA BOCA CALLE	K0+779	4,00	0,20						2,40
REMPLAZO DE MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+580	3,00	0,60						
REMPLAZO DE MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+590	3,00	0,60						18,00
REMPLAZO DE MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+600	3,00	0,60						18,00
REMPLAZO DE MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+610	3,00	0,60						18,00
REMPLAZO DE MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+630	3,00	1,00						
REMPLAZO DE MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+640	3,00	1,00						30,00
REMPLAZO DE MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+650	3,00	1,00						30,00
REMPLAZO DE MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+660	3,00	1,00						30,00
REMPLAZO DE MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+670	3,00	1,00						30,00
REMPLAZO DE MATERIAL INESTABLE REMPLAZADO BAJO EXTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+680	3,00	1,00						30,00
LLENO MEJORAMIENTO DE GIROS DE BOCA CALLES			0,20				2,00	26,00	10,40
DESCUENTO MH			0,20				1,13	10,00	-2,26
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA									**944,64**
CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA									**181,74**

OBSERVACIONES:

KAROLINA LINDEMAN ROJAS
R/L CONSORCIO PAVIMENTO 2 DE ABRIL SAN JUAN 2024
CONTRATISTA

RAFAEL GUILLERMO MADERA GARCÍA
R/L CORASACOL
INTERVENTORÍA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34 DEL BARRIO DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA".

CODIGO:

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	1. EXPLANACIONES	FECHA DE CORTE	19/07/2025
ITEM	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares Tejido T-2400	UND	m2



DESCRIPCION	DIMENSIONES								MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	AREA (M2)		DIA	PESO		
CALZADA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34	880,00	4,60	1,00	4048,00					4048,00
BOCA CALLES	3,00	4,60	11,00	151,80					151,80
BOCA CALLES	3,00	3,80	1,00	11,40					11,40
GIROS BOCACALLES			26,00	2,00					52,00
CAJEOS PARA REPONER MATERIAL INESTABLE BAJO ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO	80,00	3,00	1,00						240,00
DESCUENTO MH			10,00	1,13					-11,31
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA									**4491,89**
CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA									**4,47**

KAROLINA LINDEMAN ROJAS
R/L CONSORCIO PAVIMENTO 2 DE ABRIL SAN JUAN 2024
CONTRATISTA

RAFAEL GUILLERMO MADERA GARCÍA
R/L CORASACOL
INTERVENTORÍA

	OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34 DEL BARRIO DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA".	CODIGO
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA 1 DE 1 REV N°1

CAPITULO	2. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	FECHA DE CORTE	19/07/2025
ITEM	Sub-base granular clase C	UND	m3









DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	ABSC	ANCHO	ESPESOR	M2	M3	DIA	AREA		
LLENO SUBBASE VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+000	4,00	0,15						
LLENO SUBBASE VIA PRINCIPAL CRA 22	K0+880	4,00	0,15						528,00
LLENO SUBBASE PARA BOCA CALLE	K0+083	4,00	0,15						1,80
LLENO SUBBASE PARA BOCA CALLE	K0+167	4,00	0,15						1,80
LLENO SUBBASE PARA BOCA CALLE	K0+188	4,00	0,15						1,80
LLENO SUBBASE PARA BOCA CALLE	K0+243	4,00	0,15						1,80
LLENO SUBBASE PARA BOCA CALLE	K0+254	4,00	0,15						1,80
LLENO SUBBASE PARA BOCA CALLE	K0+338	4,00	0,15						1,80
LLENO SUBBASE PARA BOCA CALLE	K0+428	4,00	0,15						1,80
LLENO SUBBASE PARA BOCA CALLE	K0+528	4,00	0,15						1,80
LLENO SUBBASE PARA BOCA CALLE	K0+608	4,00	0,15						1,80
LLENO SUBBASE PARA BOCA CALLE	K0+612	3,50	0,15						1,58
LLENO SUBBASE PARA BOCA CALLE	K0+694	4,00	0,15						1,80
LLENO SUBBASE PARA BOCA CALLE	K0+779	4,00	0,15						1,80
LLENO SUBBASE DE GIROS DE BOCA CALLES			0,15				2,00	26,00	7,80
LLENO SUBBASE BAJO DORDILLOS DERECHO	870,25	0,15	0,15						19,58
LLENO SUBBASE BAJO DORDILLOS IZQUIERDO	859,51	0,15	0,15						19,34
LLENO DE SUBBASE PARA RAMPAS DE ACCESO EN BOCACALLES	2,00	4,00	0,18					11,00	16,23
LLENO DE SUBBASE PARA RAMPAS DE ACCESO EN BOCACALLES	2,00	3,50	0,18					1,00	1,29
DESCUENTO MH			0,15				1,13	10,00	-1,70

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	611,921
CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA	0,000

KAROLINA

KAROLINA LINDEMAN ROJAS
R/L CONSORCIO PAVIMENTO 2 DE ABRIL SAN JUAN 2024
CONTRATISTA

RAFAEL GUILLERMO MADERA GARCIA
R/L CORASACOL
INTERVENTORÍA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34 DEL BARRIO DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA".

CODIGO:

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	3. PAVIMENTOS DE CONCRETO	FECHA DE CORTE	19/07/2025
ITEM	Pavimento de concreto hidráulico	UND	m3










DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	ABSC	ANCHO	ESPESOR	M2	M3	DIA	AREA		
CONCRETO VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+000	4,00	0,20						
CONCRETO VIA PRINCIPAL CRA 21	K0+880	4,00	0,20						704,00
CONCRETO PARA BOCA CALLE	K0+083	4,00	0,20						2,40
CONCRETO PARA BOCA CALLE	K0+167	4,00	0,20						2,40
CONCRETO PARA BOCA CALLE	K0+188	4,00	0,20						2,40
CONCRETO PARA BOCA CALLE	K0+243	4,00	0,20						2,40
CONCRETO PARA BOCA CALLE	K0+254	4,00	0,20						2,40
CONCRETO PARA BOCA CALLE	K0+338	4,00	0,20						2,40
CONCRETO PARA BOCA CALLE	K0+428	4,00	0,20						2,40
CONCRETO PARA BOCA CALLE	K0+528	4,00	0,20						2,40
CONCRETO PARA BOCA CALLE	K0+608	4,00	0,20						2,40
CONCRETO PARA BOCA CALLE	K0+612	3,50	0,20						2,10
CONCRETO PARA BOCA CALLE	K0+694	4,00	0,20						2,40
CONCRETO PARA BOCA CALLE	K0+779	4,00	0,20						2,40
CONCRETO PARA GIROS DE BOCA CALLES			0,20				2,00	26,00	10,40
DESCUENTO CONCRETO DE TAPAS DE MH			0,20				1,13	10,00	-2,26
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA									**740,64**
CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA									**100,638**

KAROLINA L

KAROLINA LINDEMAN ROJAS
R/L CONSORCIO PAVIMENTO 2 DE ABRIL SAN JUAN 2024
CONTRATISTA

RAFAEL GUILLERMO MADERA GARCIA
R/L CORASACOL
INTERVENTORÍA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34 DEL BARRIO DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA".

CODIGO:

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	4. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	FECHA DE CORTE	19/07/2025
ITEM	Rellenos para estructuras con recebo	UND	m3






DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	ABSC	ANCHO	ESPESOR	M2	M3	DIA	AREA		
LLENO CON RECEBO PARA ANDENES DERECHO	866,75	0,90	0,10						78,01
LLENO CON RECEBO PARA ANDENES IZQUIERDO	850,01	0,90	0,10						76,50
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA									**154,508**
CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA									**154,508**

KAROLINA LINDEMAN ROJAS
R/L CONSORCIO PAVIMENTO 2 DE ABRIL SAN JUAN 2024
CONTRATISTA

RAFAEL GUILLERMO MADERA GARCÍA
R/L CORASACOL
INTERVENTORÍA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34 DEL BARRIO DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA".

CODIGO:

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	4. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	FECHA DE CORTE	19/07/2025
ITEM	Concreto Clase D simple de resistencia 21 MPa para andenes	UND	m3









DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	ABSC	ANCHO	ESPESOR	M2	M3	DIA	AREA		
CONCRETO PARA ANDENES DERECHO	866,75	0,90	0,10						78,01
CONCRETO PARA ANDENES IZQUIERDO	850,01	0,90	0,10						76,50
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA									**154,508**
CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA									**154,508**

KAROLINA L

KAROLINA LINDEMAN ROJAS
R/L CONSORCIO PAVIMENTO 2 DE ABRIL SAN JUAN 2024
CONTRATISTA

346

RAFAEL GUILLERMO MADERA GARCÍA
R/L CORASACOL
INTERVENTORÍA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34 DEL BARRIO DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA".

CODIGO:

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	4. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	FECHA DE CORTE	19/07/2025
ITEM	Acero de refuerzo fy 420 MPa	UND	kg










DESCRIPCION	DIMENSIONES							%DESPERDICIO	MEDIDA TOTAL
	LARGO	No. JUNTAS/SEPARACION	No. ELEM POR JUNTA	No. ELEM POR PLACA	No. DE PLACAS REFORZADAS	DIA	PESO		
DOVELAS DESDE K0+000 HASTA K0+880	0,35	440,00	12,00				3,97		7342,10
BARRA DE ANCLAJE DESDE K0+000 HASTA K0+880	0,85	733,33	1,00				0,99		619,59
CANASTILLA K0+000 HASTA K0+880	3,60	440,00	4,00				0,39		2458,37
BARRAS TRANSVERSALES Y ATIESADORES K0+000 HASTA K0+880	0,423	440,00	18,00				0,39		1307,15
ACERO LOSAS REFORZADAS PLACAS DE INICIO E INTERSECCIONES	1,90			20,00	42,00		0,99		1580,04
ACERO LONGITUDINAL LOSAS REFORZADAS PLACAS DE BOCA CALLES	2,90			10,00	24,00		0,99		689,04
ACERO TRANSVERSAL LOSAS REFORZADAS PLACAS DE BOCA CALLES	1,90			15,00	24,00		0,99		677,16
ACERO REFUERZO GIROS	1,01			16,00	26,00		0,99		414,21
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA									**15087,664**
CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA									**0,109**

KAROLINAL

KAROLINA LINDEMAN ROJAS
R/L CONSORCIO PAVIMENTO 2 DE ABRIL SAN JUAN 2024
CONTRATISTA

RAFAEL GUILLERMO MADERA GARCÍA
R/L CORASACOL
INTERVENTORÍA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34 DEL BARRIO DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA".

CODIGO:

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	4. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	FECHA DE CORTE	19/07/2025
ITEM	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; incluye la preparación de la superficie de apoyo medidas 80x15x45 cm	UND	m






DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR	M2	M3	DIA	PESO		
ANDEN DERECHO	870,25								870,25
ANDEN IZQUIERDO	859,51								859,51
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA									**1729,760**
CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA									**129,760**

KAROLINA LINDEMAN ROJAS
R/L CONSORCIO PAVIMENTO 2 DE ABRIL SAN JUAN 2024
CONTRATISTA

RAFAEL GUILLERMO MADERA GARCÍA
R/L CORASACOL
INTERVENTORÍA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34 DEL BARRIO DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA

CODIGO:

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	5. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	FECHA DE CORTE	19/07/2025
ITEM	Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, tablero en lámina con lamina retrorreflectiva tipo IV (60x60 cm)	UND	und



DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR	M2	M3	DIA	PESO		
SEÑALES DE TRANSITO								26,00	26,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA									26,000
CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA									26,000

KAROLINAL

KAROLINA LINDEMAN ROJAS
R/L CONSORCIO PAVIMENTO 2 DE ABRIL SAN JUAN 2024
CONTRATISTA

RAFAEL GUILLERMO MADERA GARCÍA
R/L CORASACOL
INTERVENTORÍA

	OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34 DEL BARRIO DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA".	CODIGO
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA 1 DE 1 REV. Nº1

CAPITULO	6. TRANSPORTE	FECHA DE CORTE	19/07/2025
ITEM	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	UND	m3-km






DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	VOL EXCAVACIÓN	VOL TERRAPLEN	MATERIAL PARA RETIRO	DISTANCIA	M3	DIA	PESO		
VOLUMEN TOTAL EXCAVADO	2086,44								
VOLUMEN RETIRADO A 10KM	1605,75			10,00					16057,51

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	16057,508
CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA	1118,808

OBSERVACIONES:

KAROLINA LINDEMAN ROJAS
R/L CONSORCIO PAVIMENTO 2 DE ABRIL SAN JUAN 2024
CONTRATISTA

RAFAEL GUILLERMO MADERA GARCÍA
R/L CORASACOL
INTERVENTORÍA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34 DEL BARRIO DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA".

CODIGO:

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	7. OBRAS COMPLEMENTARIAS	FECHA DE CORTE	19/07/2025
ITEM	Construcción de conexiones domiciliarias, entre 1 y 6 m (la tubería principal se encuentra del mismo lado de la instalación). Incluye toda la instalación desde el collarín, excavación para localización de tubería, todos los accesorios de PVC necesarios, disposición de sobrantes y conexión al usuario hasta 1.3 m de intradomiciliaria, tubería PF+UAD 20mm, adaptadores PF+UAD 20 mm	UND	und






DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	M2	M3	DIA	PESO		
DOMICILIARIA								9,00	9,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA									9,000
CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA									0,000

KAROLINA LINDEMAN ROJAS
R/L CONSORCIO PAVIMENTO 2 DE ABRIL SAN JUAN 2024
CONTRATISTA

RAFAEL GUILLERMO MADERA GARCÍA
R/L CORASACOL
INTERVENTORÍA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34 DEL BARRIO DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA".

CODIGO:

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	7. OBRAS COMPLEMENTARIAS	FECHA DE CORTE	19/07/2025
ITEM	Construcción de conexiones domiciliarias para alcantarillados con kit domiciliar en PVC (incluye caja de inspección domiciliaria de 0.6x0.6x0.8 m en concreto de 21 MPa (3000 psi), tubería PVC acometida domiciliaria Ø160 mm (6"), kit silla yee Ø200x160 mm y acondicionador, incluye manejo de agua	UND	und



DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	M2	M3	DIA	PESO		
DOMICILIARIA								5,00	5,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA									5,000
CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA									-4,000

KAROLINA LINDEMAN ROJAS
R/L CONSORCIO PAVIMENTO 2 DE ABRIL SAN JUAN 2024
CONTRATISTA

RAFAEL GUILLERMO MADERA GARCÍA
R/L CORASACOL
INTERVENTORÍA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34 DEL BARRIO DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA".

CODIGO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	7. OBRAS COMPLEMENTARIAS
ITEM	Realce y reemplazo de anillos en pozos de inspección existentes, incluye herrajes









OBSERVACIONES:

FECHA DE CORTE 19/07/2025

UND und

DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	M2	M3	DIA	PESO		
MANHOLES EXISTENTES DE K0+000 HASTA K0+880								10,00	10,00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**10,000**
CANTIDAD A COBRAR EN PRESENTE ACTA	**3,000**

KAROLINA LINDEMAN ROJAS
R/L CONSORCIO PAVIMENTO 2 DE ABRIL SAN JUAN 2024
CONTRATISTA

RAFAEL GUILLERMO MADERA GARCÍA
R/L CORASACOL
INTERVENTORÍA