	ALCALDIA DE MANIZALES	PSI-SJM-FR 018
	SERVICIOS JURÍDICOS	Estado Vigente
	ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	9/12/25
CONTRATO №	2511061216
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA PUESTA EN MARCHA DE NUEVA PANTALLA LED (SUR) EN EL ESTADIO PALOGRANDE
FECHA DE INICIO	19/11/25
FECHA DE TERMINACIÓN	18/12/25
PLAZO (MESES O DIAS)	TREINTA (30) DIAS
VALOR	$ 241.817.670
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	NA
ADICIONES	NA
VALOR ANTICIPO	NA
CONTRATISTA	INGELECOM S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JHON MISAEL TORRES RAMIREZ

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACION		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	ESCENARIOS DEPORTIVOS X	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
No	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	1	ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA PANTALLA LED														
1.1	08B.925	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER INDUSTRIAL	UND	1,00	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00		0,00	0,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	100,00%
1.2	08B.923	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA	ML	240,00	$ 525.000,00	$ 126.000.000,00		32,00	0,00	272,00	$ 142.800.000,00	272,00	$ 142.800.000,00	272,00	$ 142.800.000,00	100,00%
1.3	08B.924	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANDEJA	UND	88,00	$ 260.000,00	$ 22.880.000,00		0,00	5,00	83,00	$ 21.580.000,00	83,00	$ 21.580.000,00	83,00	$ 21.580.000,00	100,00%
1.4	08B.048	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3".	ML	45,00	$ 370.000,00	$ 16.650.000,00		38,00	0,00	83,00	$ 30.710.000,00	83,00	$ 30.710.000,00	83,00	$ 30.710.000,00	100,00%
	2	INSTALACIÓN DE TABLEROS														
2.1	08B.926	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FABRICACIÓN	UND	2,00	$ 1.675.980,00	$ 3.351.960,00		1,00	0,00	3,00	$ 5.027.940,00	3,00	$ 5.027.940,00	3,00	$ 5.027.940,00	100,00%
2.2	08B.927	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER INDUSTRIAL	UND	2,00	$ 1.900.000,00	$ 3.800.000,00		0,00	0,00	2,00	$ 3.800.000,00	2,00	$ 3.800.000,00	2,00	$ 3.800.000,00	100,00%
2.3	08B.848	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2X20A	UND	20,00	$ 153.000,00	$ 3.060.000,00		8,00	0,00	28,00	$ 4.284.000,00	28,00	$ 4.284.000,00	28,00	$ 4.284.000,00	100,00%
	3	SALIDAS TOMACORRIENTES														
3.1	08B.176	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA	UND	21,00	$ 256.000,00	$ 5.376.000,00		0,00	0,00	21,00	$ 5.376.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3.2	08B.928	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA	UND	3,00	$ 290.000,00	$ 870.000,00		0,00	0,00	3,00	$ 870.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	4	SALIDAS DATOS														
4.1	08B.881	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CAT. 6A 4P	ML	200,00	$ 10.500,00	$ 2.100.000,00		0,00	0,00	200,00	$ 2.100.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4.2	08B.882	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA RJ45 DOBLE CAT. 6A	UND	3,00	$ 147.000,00	$ 441.000,00		0,00	0,00	3,00	$ 441.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4.3	08B.929	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FIBRA ÓPTICA SINGLE	ML	260,00	$ 95.000,00	$ 24.700.000,00		0,00	224,34	35,66	$ 3.387.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4.4	08B.044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".	ML	280,00	$ 40.100,00	$ 11.228.000,00		0,00	278,00	2,00	$ 80.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	5	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO														
5.1	007.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA DE MALLA	UND	1,00	$ 5.620.000,00	$ 5.620.000,00		0,00	0,00	1,00	$ 5.620.000,00	1,00	$ 5.620.000,00	1,00	$ 5.620.000,00	100,00%
5.2	007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA ELECTRICA	UND	3,00	$ 405.500,00	$ 1.216.500,00		0,00	0,00	3,00	$ 1.216.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
5.3	007.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABLE Cu DESNUDO 2/0	UND	1,00	$ 2.114.710,00	$ 2.114.710,00		0,00	0,00	1,00	$ 2.114.710,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	6	CERTIFICACIONES														
6.1	06B.178	CERTIFICACIÓN RETIE	UND	1,00	$ 7.309.500,00	$ 7.309.500,00		0,00	0,00	1,00	$ 7.309.500,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
		SUBTOTAL				$ 241.817.670,00					$ 241.817.670,00		$ 218.921.940,00		$ 218.921.940,00	
													-			
		TOTAL				$ 241.817.670,00					$ 241.817.670,00		$ 218.921.940,00		$ 218.921.940,00	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO		$ -	RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 241.817.670,00		VALOR ANTICIPO	$ -	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ -	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ -
VALOR PRESENTE ACTA		$ 218.921.940,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ -
SALDO POR EJECUTAR		$ 22.895.730,00	SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	$ 241.817.670,00	$ 241.817.670,00	SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR PRESENTE ACTA	$ 218.921.940,00		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	VALOR A PAGAR EN LETRAS	DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.
VALOR A PAGAR	$ 218.921.940,00		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA
INGELECOM S.A.S
NIT. 900-489-515-5
R.L. JORGE HERNAN LONDOÑO SIERRA
C.C. 75.072.650
CONTRATISTA

FIRMA
JHON MISAEL TORRES RAMIREZ
C.C. 75.082.092
SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.
Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al telefono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co