	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7755228 de 2025
CONTRATISTA	PROINGENIARQ SAS
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MONTERREY
INTERVENTOR	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N/A
SUPERVISOR	MIRIAM RAMIREZ RINCON

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	120 dias			
FECHA DE TERMINACIÓN	27/08/2025			
VALOR EJECUTADO	**$**	**497.253.783,41**		
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA			**DIA**	**3**
			MES	**9**
			AÑO	**2025**

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m2	910	$ 9.249,00	$ 8.416.590,00
	REALIZAR RELLENOS				$ -
2	Sub base granular triturada	m3	17,4	$ 98.090,00	$ 1.706.766,00
3	Relleno de excavacion (con material local) compactado	m3	86,52	$ 29.036,00	$ 2.512.194,72
	CONSTRUIR ESTRUCTURA DE CONCRETO				$ -
4	Excavacion mecanica con retiro y disposicion final	m3	135,5	$ 21.506,00	$ 2.914.063,00
5	Excavacion a mano en material comun, con transporte.	m3	8,64	$ 54.702,00	$ 472.625,28
6	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m3	4,38	$ 542.777,00	$ 2.377.363,26
7	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3500 Psi	m3	23,28	$ 875.353,00	$ 20.378.217,84
8	Pedestal en concreto de 3500 psi	m3	2,64	$ 708.420,00	$ 1.870.228,80
9	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3500 Psi	m3	16,2	$ 860.725,00	$ 13.943.745,00
10	Columna en concreto de resistencia 3500 psi	m3	10,08	$ 1.266.397,00	$ 12.765.281,76
11	Viga aerea en concreto de resistencia 3500 psi	m3	10,36	$ 1.387.345,00	$ 14.372.894,20
12	Viga canal, en concreto de resistencia 3500 psi	m3	10,46	$ 1.482.213,00	$ 15.503.947,98
13	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	11605	$ 7.176,00	$ 83.277.480,00
	INSTALAR CUBIERTA METALICA AUTOPORTANTE			$ -	$ -
14	Cubierta autoportante tipo membrana, lamina de acero estructural, galvanizado Cal. 20 a todo costo	m2	824,58	$ 254.900,00	$ 210.185.442,00
	INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS			$ -	$ -
15	Bajante A.LL. PVC 4"	m	52,56	$ 53.628,00	$ 2.818.687,68
16	Codo sanitario PVC 90° - 1/4 C x C 4". Suministro e instal.	und	36	$ 28.572,00	$ 1.028.592,00
17	Abrazadera metalica para tuberia Ø 4". Suministro e Instal.	und	36	$ 7.178,00	$ 258.408,00
				SUBTOTAL	$ 394.802.527,52
				ADMINISTRACION 20%	$ 78.960.505,50
				IMPREVISTOS 0%	$ -
				UTILIDAD 5%	$ 19.740.126,38
				IVA/UTILIDAD 19%	$ 3.750.624,01
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 497.253.783,41
				VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)	$ -
				VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)	$ 497.253.783,41

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**CRISTIAN JAVIER GUERRA DIAZ**	**NOMBRE**	**MIRIAM RAMIREZ RINCON**
REP. LEGAL CONTRATISTA	**PROINGENIARQ SAS**	**SUPERVISOR CONTRATOCO1.PCCNTR.7755228 de 2025**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**RAQUEL MARTINEZ LARROTA**	**NOMBRE**	**INGRID TATIANA BURGOS DIAZ**
PROFESIONAL APOYO SUPERVISION	**ING CIVIL**	**PROFESIONAL APOYO SUPERVISION**	**ING. CIVIL**