## INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBSECRETARIA** | **ACCESO Y PERMANENCIA** | | |
| **FECHA DEL INFORME** | 30 | ABRIL | 2024 |

**INFORMACION**

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO** | **COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO COMPRA** | **CPF** **772** |
| **OBJETO** (CONTRATO) | "Interventoría integral a las consultorías para la elaboración de estudios y diseños requeridos para la obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de urbanismo, junto con los permisos y aprobaciones necesarios para la construcción de nuevos colegios en los predios determinados por la SED en el Distrito Capital". | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERO DEL CONTRATO** | **CO1.PCCNTR.4306303 del 28/12/2022** | | | **NUMERO DEL CONTRATO** | **3358 del 22/12/2022** | | | |
| **NOMBRE DEL (INTERVENTOR)** | **CEYCO INGENIERIA S.A.S** | | | **NOMBRE DEL (CONSULTOR / CONSTRUCTOR)** | **DAVID DELGADO ARQUITECTOS S.A.S** | | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | DD | MM | AA | **FECHA ACTA DE INICIO** | DD | MM | AA | |
| | 31 | marzo | 2023 | | 31 | marzo | 2023 | |
| **FECHA DE TERMINACIO** | DD | MM | AA | **FECHA DE TERMINACION** | DD | MM | AA | |
| | 17 | abril | 2024 | | 17 | abril | 2024 | |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | **CONTRATACION DIRECTA** | **PRESTACION DE SERVICIOS PJ** | | **CONVENIO DE ASOCIACION Y OTROS** | | **CONTRATACION DIRECTA** | **PRESTACION DE SERVICIOS PJ** | | **CONVENIO DE ASOCIACION Y OTROS** | |
| | | **OTRO** | | **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO** | | | **OTRO** | | **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO** | |
| | **PROCESO DE SELECCIÓN** | **MINIMA CUANTIA** | | **SELECCIÓN ABREVIADA** | | **PROCESO DE SELECCIÓN** | **MINIMA CUANTIA** | | **SELECCIÓN ABREVIADA** | |
| | | **LICITACION PUBLICA** | | **CONCURSO DE MERITOS** | **X** | | **LICITACION PUBLICA** | | **CONCURSO DE MERITOS** | **X** |
| | **OTRO** | | | | | **OTRO** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **GESTION MES ANTERIOR MARZO 2024** | **COMITÉ DE SEGUIMIENTO SED - INTERVENTORÍA - CONSULTORÍA DE DISEÑO** | Asistencia y participación en el comité de Seguimiento a la gestión administrativa, contractual, y de avance de Consultoría de diseño del proyecto VILLAS DE PROGRESO COMPRA.<br>08/03/2024. SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD. Desde el área social de la DCCEE se convocó a la comunidad del sector inmediato de influencia con el fin de socializarles el proyecto.<br>01/03/2024, 08/03/2024, 15/03/2024, 22/03/2024. COMITE DE SEGUIMIENTO TÉCNICO<br>11/03/2024. COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO. Comité de seguimiento y verificación de avance de las especialidades eléctrica e hidraulica, sanitaria y RCI. participación de los profesionales especialistas de la de la SED para cada uno de los componentes.<br>22/03/2024. COMITÉ TÉCNICO ELÉCTRICO. Visita en campo de los especialistas de la SED, Consultoría e Interventoría. |

| | | |
|---|---|---|
| **AVANCES DE CONSULTORÍA DE DISEÑO** | **TOPOGRAFIA.** | ENTREGADO / APROBADO |
| | **GEOTECNICA** | ENTREGADO / APROBADO |
| | **ARQUITECTURA** | ENTREGADO / APROBADO |
| | **ESTRUCTURA** | ENTREGADO / APROBADO |
| | **SEGURIDAD HUMANA** | ENTREGADO / APROBADO |
| | **H&S Y GAS NATURAL** | REVISIÓN INTEVENTORÍA |
| | **ELÉCTRICO CCTV** | REVISIÓN INTEVENTORÍA |
| | **MECÁMICO** | REVISIÓN INTEVENTORÍA |
| | **BIOCLIMÁTICO** | EN TRÁMITE |
| | **ACÚSTICO** | EN TRÁMITE |
| | **RES. SILVICULTURAL** | EN TRÁMITE |
| | **PAISAJISMO** | EN TRÁMITE |
| | **PRESUPUESTO** | EN TRÁMITE |
| | **PROGRAMACIÓN** | EN TRÁMITE |
| | **ESPECIFICACIONES** | EN TRÁMITE |
| | **CARTILLA DE DETALLES** | EN TRÁMITE |
| | **SEÑALÉTICA** | EN TRÁMITE |
| | **BIM** | EN TRÁMITE |
| | **CONSULTORÍA FÍSICA** | PENDIENTE |
| | **SERVICIOS PÚBLICOS** | EN TRÁMITE |
| | **LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN** | PENDIENTE |
| | **LICENCIA DE URBANISMO** | PENDIENTE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GESTION MES ANTERIOR MARZO 2024** | | **EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE DISEÑO:**<br>**ESTUDIO DE RIESGO DE AMENAZA DE INUNDACIÓN POR ROMPIMIENTO DE JARILLÓN.**<br>En ejecución - 29/12/2023 | |
| | **TRÁMITE DADEP** | **ACTUALIZACIÓN PLANO TOPOGRÁFICO SED - DADEP - UAECD:**<br>12/03/2024 _ Se radica en la UAECD la corrección de planos de acuerdo a observaciones producro de la visita efectuada el 28/02/2024<br>29/02/2024 _ Equipo de topografía de la UAECD realiza visita al predio para la verificación de la topografia entregada por la consultoria en el marco del proceso de actualización de plano topográfico.<br>21/12/2023 _ ANUENCIA DADEP. Se obtiene Anuencia DADEP mediante oficio Radicado DADEP No. 20232010193211 del 19/12/2023.<br>10/10/2023 _ La SED revisó y se remitió al DADEP la solicitud de gestión de "Actualización de Plano Topográfico" ante CATASTRO DISTRITAL mediante Radicación SED No. S-2023-313625 del 10/10/2023 | |
| | **TRÁMITE IDIGER** | **RADICACIÓN.**<br>26/02/2024 _ Radicación mediante oficio OFIC-ADM-COL-VP-154. Radicación de Estudio detallado de Amenaza y riesgo por inundación por rompimiento de Jarillón. El IDIGER toma 45 dias para revisión. | |
| **GESTION MES DEL REPORTE ABRIL 2024** | **COMITÉ DE SEGUIMIENTO SED - INTERVENTORÍA - CONSULTORÍA DE DISEÑO** | Asistencia y participación en el comité de Seguimiento a la gestión administrativa, contractual, y de avance de Consultoría de diseño del proyecto VILLAS DE PROGRESO COMPRA. | |
| | **AVANCES DE CONSULTORÍA DE DISEÑO** | **TOPOGRAFIA.** | ENTREGADO / APROBADO |
| | | **GEOTECNIA** | ENTREGADO / APROBADO |
| | | **ARQUITECTURA** | ENTREGADO / APROBADO |
| | | **ESTRUCTURA** | ENTREGADO / APROBADO |
| | | **SEGURIDAD HUMANA** | ENTREGADO / APROBADO |
| | | **H&S Y GAS NATURAL** | REVISIÓN INTEVENTORÍA |
| | | **ELÉCTRICO CCTV** | REVISIÓN INTEVENTORÍA |
| | | **MECÁNICO** | REVISIÓN INTEVENTORÍA |
| | | **BIOCLIMÁTICO** | EN TRÁMITE |
| | | **ACÚSTICO** | EN TRÁMITE |
| | | **RES. SILVICULTURAL** | EN TRÁMITE |
| | | **PAISAJISMO** | EN TRÁMITE |
| | | **PRESUPUESTO** | EN TRÁMITE |
| | | **PROGRAMACIÓN** | EN TRÁMITE |
| | | **ESPECIFICACIONES** | EN TRÁMITE |
| | | **CARTILLA DE DETALLES** | EN TRÁMITE |
| | | **SEÑALÉTICA** | EN TRÁMITE |
| | | **BIM** | EN TRÁMITE |
| | | **CONSULTORÍA FÍSICA** | PENDIENTE |
| | | **SERVICIOS PÚBLICOS** | EN TRÁMITE |
| | | **LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN** | PENDIENTE |
| | | **LICENCIA DE URBANISMO** | PENDIENTE |
| | | **EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE DISEÑO:**<br>**ESTUDIO DE RIESGO DE AMENAZA DE INUNDACIÓN POR ROMPIMIENTO DE JARILLÓN.**<br>En ejecución desde el 29/12/2023. Se radico en el IDIGER el 26/02/2024. Se encuentra en atención de observaciones. | |

<table>
<tr><td>GESTION MES DEL REPORTE ABRIL 2024</td><td>TRÁMITE DADEP</td><td colspan="3">ACTUALIZACIÓN PLANO TOPOGRÁFICO SED - DADEP - UAECD:<br>13/03/2004 _ El DADEP radica en la UAECD la corrección de planos de acuerdo a observaciones producto de la visita efectuada el 28/02/2024. Con radicación 20242030032381 del 13/03/2024 radicado UAECD ER6468 del 13/03/2024 en el cual se realizaron ajustes de acuerdo a lo solicitado por la UAECD.<br>12/03/2024 _ Se realizan los ajustes solicitados en la visita por la UAED y se radican ante DADEP mediante el oficio S-2024-97558, radicado DADEP -20244000052682 del 12/03/2024.<br>28/02/2024 _ Equipo de topografía de la UAECD realiza visita al predio para la verificación de la topografia entregada por la consultoria en el marco del proceso de actualización de plano topográfico.<br>22/03/2024 _ La DCCEE asiste a reunión presencial en la UAECD sobre el estado de las solicitudes de cabida y lindero e incorporaciones topografías que se adelantan</td></tr>
<tr><td></td><td>TRÁMITE IDIGER</td><td colspan="3">RADICACIÓN.<br>Mayo 2024 _ Ante las observaciones recibidas, se solicitó una reunión con los técnicos de IDIGER para discutir y clarificar los puntos señalados. Dicha reunión se llevara a cabo el miércoles 8 de mayo de 2024 en las instalaciones del IDIGER, contando con la participación del contratista principal (DDA) y los subcontratistas responsables de la elaboración del estudio. Los ingenieros de IDIGER presentes proporcionaron aclaraciones valiosas para la comprensión y atendimiento de las observaciones realizadas.<br>11/04/2024 _ Respuesta IDIGER. Recibimos el oficio RO-145248 de la entidad, en el cual se emitieron varias observaciones técnicas respecto al contenido del estudio presentado. Este documento es crucial para el proceso de revisión y ajuste del informe inicial.<br>26/02/2024 _ Radicación mediante oficio OFIC-ADM-COL-VP-154. Radicación de Estudio detallado de Amenaza y riesgo por inundación por rompimiento de Jarillón. El IDIGER toma 45 dias para revisión.</td></tr>
<tr><td></td><td>RADICACIÓN ANTE CURADURÍA URBANA No. 5.</td><td colspan="3">De conformidad a la consulta realizada en la Curaduría Urbana, la radicación requiere presentar lo siguiente:<br>- Actualización de Plano Topográfico ante Catastro. Se realizará radicación en la segunda semana del mes de octubre de 2023.<br>- Estudio de Amenaza y Riesgo por Inundación<br>por rompimiento de Jarillón (IDIGER). No se ha iniciado el estudio. Se encuentra pendiente de programación de cita con el IDIGER.<br>- Estudio de Demanda y de Atención de Usuarios (Secretaría de Movilidad). No se ha iniciado el estudio. Se encuentra en validación de la Interventoria de Diseño.<br>- Disponibilidad del Servicio de Acueducto y Alcantarillado (EAAB). Se solcitará a la EAAB una vez se cuente con el plano topográfico actualizado.</td></tr>
<tr><td></td><td>CONSULTA ANTE ENTIDADES</td><td>ENTIDAD</td><td>SOLICITUD</td><td>RESPUESTA</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>IDIGER</td><td>Descripción: Amenaza de Inundación<br>Fecha de solicitud: 15/02/23<br>Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-007<br>Radicado No. 2023ER3623</td><td>Fecha: 13/03/23<br>Oficio No. 2023EE3568</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Secretaía Distrital de Planeación</td><td>Descripción: Solicitud reserva vial conexa al lote<br>Fecha de solicitud: 15/02/23<br>Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-008<br>Radicado No. Radicado a buzoncomunicaciones@sdp.gov.co</td><td>OFICIO SIN RESPUESTA</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>IDU</td><td>Descripción: solicitud informacion perfiles viales<br>Fecha de solicitud: 16/02/23<br>Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-009<br>Radicado No. 20235260252512</td><td>Fecha: 23/02/23- 27/02/23<br>Oficio No. 20232250247941 IDU - JAC - BTS-202</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Secretaía Distrital de Planeación</td><td>Descripción: Solicitud informacion reserva vial V-7 volteadero - SDP<br>Fecha de solicitud: 24/03/23<br>Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-013<br>Radicado No. Inicial: 1-2023-07919</td><td>Fecha: 09/03/23<br>Oficio No. 2-2023-23528</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>IDU</td><td>Descripción: Solicitud informacion reserva vial V-7 volteadero - IDU<br>Fecha de solicitud: 27/03/23<br>Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-014<br>Radicado No. 20235260252512</td><td>Fecha: 23/02/23</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>ALCALDIA LOCAL DE BOSA</td><td>Descripción: Solicitud de información sobre reserva vial V-7 al interior del lote CHIP AAA0140DAPP.<br>Fecha: 21/04/23<br>Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-022<br>Radicado No. 20234211635162</td><td>Fecha:29/05/23 -21/06/23<br>Oficio No. 20235720859041-202313000097891</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>CATASTRO DISTRITAL</td><td>Descripción: docuementos cartograficos de la incorporacion.<br>Fecha:26/04/23<br>Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-029<br>Radicado No. 2022892023</td><td>OFICIO SIN RESPUESTA</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Secretaría de Movilidad</td><td>Descripción: Estudio de transito<br>Fecha:26/04/23<br>Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-030<br>Radicado No. 2023332023</td><td>Fecha: 08/05/23<br>Oficio No. 202322404368881</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Secretaía Distrital de Planeación</td><td>Descripción: Reiteración de solicitud de información reserva vial interna V-7 del lote CHIP AAA0140DAPP<br>Fecha de solicitud: 08/05/23<br>Oficio No.OFIC-ADM-COL-VP-039<br>Radicado No. 2183292023</td><td>Fecha: 24/05/23<br>Oficio No. 1-2023-39549</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GESTION MES DEL REPORTE ABRIL 2024** | | Secretaría de Movilidad | Descripción: Estudio de transito<br>Fecha: 25/05/23<br>Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-048<br>Radicado No. 2023332023 | OFICIO SIN RESPUESTA |
| | | Secretaía Distrital de Planeación | Descripción: Solicitud de mesa de trabajo para aclaración del estado de la reserva vial V-7 CHIP AAA0140DAPP<br>Fecha de solicitud: 31/05/23<br>Radicado No. 2573322023 | OFICIO SIN RESPUESTA |
| | | Secretaría de Movilidad | Descripción: Estudio de transito<br>Fecha: 29/06/23<br>Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-066<br>Radicado No. 2480922023 | Trámite finalizado<br>Se obtuvo respuesta.<br>Fecha: 21/07/2023<br>Oficio No. 202322406420411 |
| | **CONSULTA ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS** | EAAB | Descripción: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO<br>Fecha:19-01-2023<br>Oficio No. NA<br>Radicado No. E-2023-006020 | Fecha: 24/01/23<br>Oficio N. 3531003-S-2023-014429 |
| | | VANTI GAS NATURAL | Descripción: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO<br>Fecha:22/02/23<br>Oficio No. NA<br>Radicado No. VIA CORREO ELECTRONICO SIN RADICADO | Fecha: 24/02/23<br>Oficio N. 10153620-0155-2023 |
| | | ENEL CODENSA | Descripción: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO<br>Fecha:22/02/23<br>Oficio No. NA<br>Radicado No. 368741381 | Fecha: 23/02/23<br>Oficio N. 368741381 |
| | | ETB | Descripción: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO<br>Fecha:25/05/23<br>Oficio No. NA<br>Radicado No. MDM-PQR-39054096 | Fecha: 13/07/23<br>Oficio N. 2023-991-ECC-EIGC |
| | | IDIGER | Descripción: Consulta IDIGER – Alcance RO-134992 estudio de amenaza y riesgo<br>Fecha:06/09/2023<br>Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-101<br>Radicado No. 2023ER20281 del 07/09/2023 | OFICIO SIN RESPUESTA |
| | | IDIGER | Descripción: Radicación del Estudio de Detalle por Amenaza y Riesgo de Inundación por Rompimiento de Jarillón.<br>Fecha:26/02/2024<br>Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-154<br>Radicado No. IDIGER - RADICADO:2024ER4113 | EN REVISIÓN IDIGER.<br>TIEMPO 45 DIAS |
| | **NOVEDADES CONTRACTUALES** | **CONSULTORÍA DE DISEÑO** | | |
| | | **FECHA DE INICIO:** | | 31 de marzo de 2023 |
| | | **FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** | | 30 de noviembre de 2023 |
| | | **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:** Trámite de Actualización Topográfica ante la UAECD realizada a través del DADEP | | 11 de octubre de 2023 |
| | | **TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 01:** | | 60 días calendario |
| | | **FECHA INICIO DE LA PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01:** Trámite de Actualización Topográfica ante la UAECD realizada a través del DADEP, y radicación de solcitud de Anuencia al DADEP | | 10 de diciembre de 2023 |
| | | **TIEMPO DE PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01:** | | 60 días calendario |
| | | **TIEMPO REAL PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01** | | 19 días calendario |
| | | **FECHA DE REINICIO ANTICIPADO DE LA PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 1:** Para formalización de modificación contractual No. 2, por Adición No 01 al contrato de consultoria de diseño 3358 de 2022 por concepto de inclusión en el alcance del contrato del "Estudio de riesgo de Amenaza de Inundación por Rompimiento de Jarillón". | | 29 de diciembre de 2023 |
| | | **MODIFICACIÓN No. 02.** MODIFICAR LA CLÁUSULA "5 VALOR" DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 3358 DE 2022 en el sentido de adicionar la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($68.734.810) incluido IVA, para este fin, quedará de la siguiente manera: "(…) un valor total de MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.740.441.294) incluido IVA, así como los demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones, discriminado para cada uno de los contratos de consultoría" (…). Por concepto de Adición No 01 al contrato de consultoría de diseño 3358 de 2022 por inclusión en el alcance del contrato del "Estudio de riesgo de Amenaza de Inundación por Rompimiento de Jarillón". | | 29 de diciembre de 2023 |
| | | **FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN No. 02.** Trámite de Actualización Topográfica ante la UAECD realizada a través del DADEP y Trámite ante el IDIGER. | | 30 de diciembre de 2023 |
| | | **TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No. 02** | | 60 días calendario |
| | | **FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No. 02** | | 28 de febrero de 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GESTION MES DEL REPORTE ABRIL 2024** | | **FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN No. 03.**<br>Radicación ante el IDIGER del Estudio de Amenaza y Riesgo de Inundación por Rompimiento de Jarillón; y Trámite de Actualización Topográfica ante la UAECD realizada a través del DADEP | 14 de marzo de 2024 |
| | | **TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No. 03** | 60 días calendario |
| | | **FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No. 03** | 13 de mayo de 2024 |
| | | **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 03:** | 16 de junio de 2024 |
| | | **INTERVENTORÍA DE DISEÑO** | |
| | | **FECHA DE INICIO:** | 31 de marzo de 2023 |
| | | **FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** | 30 de noviembre de 2023 |
| | | **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:**<br>Trámite de Actualización Topográfica ante la UAECD realizada a través del DADEP | 11 de octubre de 2023 |
| | | **TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 01:** | 60 días calendario |
| | | **FECHA INICIO DE LA PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01:**<br>Trámite de Actualización Topográfica ante la UAECD realizada a través del DADEP, y radicación de solcitud de Anuencia al DADEP | 10 de diciembre de 2023 |
| | | **TIEMPO DE LA PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01:** | 60 días calendario |
| | | **FECHA INICIO DE LA PRÓRROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01:**<br>Trámite de Actualización Topográfica ante la UAECD realizada a través del DADEP, y radicación de solcitud de Anuencia al DADEP | 08 de febrero de 2024 |
| | | **TIEMPO DE LA PRÓRROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01:** | 19 días calendario |
| | | **REINICIO LUEGO DE LA PRÓRROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01:** | 27 de febrero de 2024 |
| | | **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:**<br>Trámite de Actualización Topográfica ante la UAECD realizada a través del DADEP | 11 de octubre de 2023 |
| | | **TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 01:** | 60 días calendario |
| | | **MODIFICACIÓN No. 01:**<br>Suscrita el 05 de abril de 2024. Correspondiente a la adición por valor de OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($8’375.906,98) y prorroga por 45 días calendario, para el ejercicio de interventoría al “Estudio de Detalle por Amenaza y Riesgo de Inundación, por rompimiento de Jarillón” ante el IDIGER”, realizado por la consultoría, de acuerdo con la condición del predio determinada en al mapa CG-3.3.1 “Amenaza por movimientos en masa”, y mapa CG-3.3.4 “Amenaza por avenidas torrenciales y/o crecientes súbitas”, del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá- POT (Decreto 555 de 2021), que indica que el predio presenta cobertura de amenaza alta por inundación por rompimiento de Jarillón según el mapa CG-3.3.10 “amenaza por inundación”; por ende, de acuerdo al concepto de norma emitido por la Curaduría Urbana, y concepto de riesgo IDIGER, se requería de un insumo de obligatoriedad en el proceso de solicitud y obtención de Licencia de Urbanismo y Licencia de Construcción. Consulta IDIGER. Lo anterior de conformidad a la Consulta IDIGER – Alcance RO-134992 estudio de amenaza y riesgo Fecha:06/09/2023 Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-101 Radicado No. 2023ER20281 del 07/09/2023. | 05 de abril de 2024 |
| | | **FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN No. 03.**<br>Radicación ante el IDIGER del Estudio de Amenaza y Riesgo de Inundación por Rompimiento de Jarillón; y Trámite de Actualización Topográfica ante la UAECD realizada a través del DADEP | 19 de abril de 2024 |
| | | **TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No. 03** | 24 días calendario |
| | | **FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No. 03** | 13 de mayo de 2024 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** | | | | | 25 de junio de 2024 | |
| **NOVEDADES MES ANTERIOR** | En ejecución los diferentes componentes técnicos de diseño de la consultoría. Contrato de consultoría e interventoría en Suspensión. Se debre prorrogar la suspensión hasta tanto sean superadas las justificaciones que dieron origen a las suspensiones de cada uno de los contratos, correspondientes a: 1. Aprobación por parte del IDIGER del estudio de detalle radicado. 2. Obtención de Actualización de Plano Topográfico aprobado por la UAECD y remitido por el DADEP. | | | | | | | | |
| **AVANCE NOVEDADES** | En ejecución los diferentes componentes técnicos de diseño de la consultoría. Contratos en Suspensión.<br>Se encuentra en atención de observacione remitidas por el IDIGER. | | | | | | | | |
| **NOVEDADES MES ACTUAL** | **MODIFICACIÓN No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.4306303 de 2022.** Una vez reiniciado el contrato de interventoría se inició trámite de la Modificación No. 01 por concepto de adición por interventoria al Estudio detallado de Amenaza y riesgo por inundación por rompimiento de Jarillón. Documento firmado por la SAP el miercoles 27 de marzo. Aprobado por la Oficina de Contratos el 05 de abril de 2024.<br>**SUSPENSIÓN No. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.4306303 de 2022.** Suscrita el 19 de abril de 2024 justificada en: 1. Aprobación por parte del IDIGER del estudio de detalle radicado. 2. Obtención de Actualización de Plano Topográfico aprobado por la UAECD y remitido por el DADEP. | | | | | | | | |
| **AVANCE FISICO** | **40,00%** | | **AVANCE PROYECTADO** | | **55,00%** | **VALOR Y FECHA ULTIMO PAGO** (se incluye ultimo pago en trámite de pasivos) | | 3358 de 2022<br>$ 401.711.069 | |
| **AVANCE FINANCIERO** | **23,08%** | | **PORCENTAJE DE ATRASO** | | **-15%** | | | 4306303 - 2022<br>$ 100.894.492 | |
| **INTERVENTORIA** | **NOMBRE DEL INTERVENTOR** | | | | | | | | |
| | **CEYCO INGENIERIA S.A.S** | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR** | Se encuentran en ejecución los componentes técnicos de la consultoría<br><br>**SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No 03 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA 3358 DE 2022.** Justificada en trámite ante el IDIGER por radicación del Estudio detallado de Amenaza y riesgo por inundación por rompimiento de Jarillón.<br>**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN NO. 1** al contrato de interventoría de diseño CO1.PCCNTR.4306303 de 2022. Por Adición No 01 al contrato de interventoría por concepto de inclusión en el alcance del contrato del "Estudio de riesgo de Amenaza de Inundación por Rompimiento de Jarillón", y prórroga de 45 dias. | | | | | | | | |
| **SUPERVISOR** | **NOMBRE DEL SUPERVISOR/APOYO** | | | | | | | | |
| | LUIS ANTONIO PINZON / DIEGO ALEJANDRO VARGAS ALDANA | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR** | En el entendido que los productos no se encuentran completamente terminados y de acuerdo a la evaluación realizada desde el Apoyo a la Supervisión se considera que el avance correspondiente de la Consultoría de Diseño, corresponde a 40%. No obstante a lo anterior, se indica que el avance ejecutado indicado por la interventoria en el informe mensual No. 6, es de 52%, presentandose así un atraso de 3% por parte de la Consultoría de Diseño.<br><br>La consultoría de diseño se encuentra en desarrollo de los anteproyectos: arquitectónico, estructural, eléctrico, e hidrosanitario.<br><br>Los contratos de Consultoría e Interventoría se encuentran a fecha 30 de abril de 2024, en estado de suspensión. Para la Consultoria 3358 en suspensión No. 3 y para la Interventoría en suspensión No. 2. Estas suspensiones deben mentenerse mediante prorrogas a la misma hasta tanto se superen las justificaciones que dieron origen a las mismas, las cuales son:<br>1. Aprobación por parte del IDIGER del estudio de detalle radicado.<br>2. Obtención de Actualización de Plano Topográfico aprobado por la UAECD y remitido por el DADEP. | | | | | | | | |
| **PROCESO SANCIONATO** | **0** | | | **ESTADO** | | **EN SUSPENSIÓN** | | | |
| | **NO** | **X** | | | | | | | |
| **MODIFICACIONES** | **SI** | **X** | 15/febrero/2023. **Aprobación de Modificatorio # 01 al contrato de Consultoría 3358 de 2022.** Por concepto de ajuste al perfil del profesional Acústico.<br>29/diciembre/2023. **Aprobación de Modificatorio # 02 al contrato de Consultoría 3358 de 2022.** Por concepto de Adición No 01 al contrato de consultoria de diseño 3358 de 2022 por concepto de inclusión en el alcance del contrato del "Estudio de riesgo de Amenaza de Inundación por Rompimiento de Jarillón".<br>05/abril/2024. **Aprobación de Modificatorio # 01 al contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.4306303 de 2022**. Por concepto de Adición No 01 por interventoría al "Estudio por Amenaza y Riesgo de Inundación por Rompimiento de Jarillón". Y Prórroga de 45 dias calendario. | | | | | | |
| | **NO** | | | | | | | | |
| **GARANTIAS** | **SI** | **Entidad Garante** | | | | **VIGENCIA** | | En proceso de actualización | |

*De conformidad con lo establecido por la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, que en su Séptimo establece: **"ARTÍCULO 7.** De las actuaciones que se surtan por parte del (la) respectivo (a) Subsecretario(a) y/o Director (a), en calidad de delegatario, este debe rendir un informe a la Secretaria de Educación del Distrito dentro del mes siguiente al inicio del correspondiente contrato, convenio y/u otro acuerdo de voluntades que suscriba a nombre de la SED. En todo caso, el delegatario deberá emitir los informes parciales adicionales que le solicite el*

DIEGO ALEJANDRO VARGAS ALDANA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CO1.PCCNTR.4514021 DEL 2023

**INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBSECRETARIA** | **ACCESO Y PERMANENCIA** | | |
| **FECHA DEL INFORME** | **30** | **ABRIL** | **2024** |

| **ESTADO ACTUAL GESTIÓN DE ESTADO DE SERVICIOS PÚBLICOS** | |
|---|---|
| ENERGIA ENEL - CODENSA | Enel-Codensa: RAD 22 FEB - RTA 24 FEB. Enel-Colombia certifica que está en condición de suministrar el servicio de energía eléctrica. Radicado No. E-2023-006020 |
| ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO EAAB | EAAB: RAD 19 ENE - RTA 24 ENE. La EAAB solicita plano topográfico y anexos técnicos así como la incorporación. Radicado No. E-2023-006020 |
| GAS NATURAL - VANTI | Gas Natural-VANTI: RAD 22 FEB - RTA 24 FEB. Se emite concepto favorable y envían planimetría |
| SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS | |

**ILUSTRACIONES DE AVANCE**








| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **FECHA DE OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN** | 12-jun-24 | **FECHA DE ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO** | 21/08/2024 |
| **FECHA DE VIGENCIA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN** | | **FECHA DE ENTREGA DE LA CONSULTORIA A LA SED** | 21/08/2024 |
| **NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION** | | **FIRMA** | |
| DIEGO ALEJANDRO VARGAS ALDANA | | | |