INFORME TÉCNICO DE VISITA

PLANTA DE ALMACENAMIENTO

Vereda El Ebanal – La Guajira

CONTROL DE CAMBIOS

Version	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
01	27/2025	Versión inicial del documento	IVAN ALTAMAR C.

Ministerio de Minas y Energía – República de Colombia | Documento de uso interno. Prohibida su reproducción sin autorización.

1. OBJETIVO

Verificar el estado actual de construcción de la planta de almacenamiento, revisar el cumplimiento de las condiciones técnicas preliminares y constatar que el proyecto se esté desarrollando conforme a la información suministrada por el agente.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL AGENTE

Razón social del agente	C.I EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS PETROLEROS S.A SIGLA C.I ECOS S.A
Tipo de agente	Almacenador
Nit.	802.023.228-0
Representante Legal	Rodrigo Valencia Concha
Atendida por	Pedro Pablo Kalozdi Erick Correa
Ciudad / Departamento	Vereda El Ebanal - La Guajira
Fecha de visita	05 de diciembre de 2025
Hora de inicio / cierre	8:00 am a 12:00 pm
Funcionarios MME responsables de la visita	Nelly Rios, Nicolas Calderón.

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE

- Decreto 1073 de 2015
- Resolución 40198 de 2021
- Normativa en materia de seguridad, riesgos y ambiental.
- Reglamentos técnicos del Ministerio de Minas y Energía

4. DESARROLLO DE VISITA Y HALLAZGOS

La visita se realizó el día 5 de diciembre de 2025 en el predio El Mamón, ubicado en la vereda El Ebanal, jurisdicción del Distrito de Riohacha. Durante el recorrido se contó con el acompañamiento del personal designado por C.I. ECOS S.A., quienes facilitaron el ingreso al área, brindaron información sobre el proceso constructivo y expusieron las proyecciones actuales del proyecto. Se efectuó un recorrido completo por la zona destinada a la planta de almacenamiento con el fin de obtener una visión integral del estado de la obra y registrar las condiciones reales del sitio.

4.1 Hallazgos

Durante la verificación en campo se observó que la obra presenta avances asociados principalmente a la fase inicial de construcción. En el área destinada para la instalación de los tanques de almacenamiento se evidencia que las bases estructurales ya fueron construidas, encontrándose finalizadas y delimitadas para la futura instalación del sistema de almacenamiento. No obstante, los tanques horizontales se encuentran ubicados a un costado del área del proyecto.

Adicionalmente, se constató que continúan las actividades de obra civil, tales como adecuación de terreno, excavaciones complementarias y preparación de zonas de intervención. No se observan aún tuberías, líneas de interconexión, sistemas de seguridad, instalaciones eléctricas, cuartos técnicos, ni demás componentes propios de una planta de almacenamiento de combustibles.

El personal de C.I. ECOS S.A. informó durante la visita que la fecha estimada de finalización de la planta es para marzo de 2026, y que los permisos emitidos por la alcaldía local están en proceso de modificación, por tal motivo en este momento la construcción se encuentra suspendida.

5. CONCLUSIONES

Como resultado de la visita técnica realizada el 5 de diciembre de 2025, se concluye que la planta de almacenamiento proyectada por C.I. ECOS S.A. se encuentra en una etapa inicial de construcción, con avances limitados a la ejecución de las bases destinadas para los tanques de almacenamiento y algunas obras civiles preliminares. Aunque los tanques horizontales ya se encuentran en el predio, estos no han sido instalados ni montados sobre sus bases.

Ministerio de Minas y Energía – República de Colombia | Documento de uso interno. Prohibida su reproducción sin autorización.

Durante la visita, el agente presentó el plano general del proyecto, lo cual permitió identificar la distribución y componentes constructivos previstos. No obstante, la documentación técnica actualizada aún no ha sido remitida formalmente al Ministerio. Se evidenció que la obra se encuentra suspendida debido a que uno de los permisos otorgados por la Alcaldía Distrital de Riohacha está en proceso de modificación. Esta situación ha detenido la continuidad de las actividades constructivas y ha impedido el avance hacia etapas técnicas esenciales para la verificación de cumplimiento normativo, tales como la instalación de redes, sistemas de seguridad, infraestructura eléctrica y demás componentes operativos.

Así mismo, se constató que el estado actual de la obra no corresponde con la fecha de entrega inicialmente informada por el agente (diciembre de 2025). El personal de C.I. ECOS S.A. manifestó que el nuevo plazo estimado para la finalización del proyecto es marzo de 2026, sujeto a la resolución del permiso en trámite y a la reactivación de las actividades constructivas.

En consecuencia, se determina que la información verificada en campo no permite aún una evaluación técnica integral de la planta, y será necesario revisar la documentación actualizada y programar una nueva visita técnica una vez se reactiven las obras y exista un avance significativo que permita constatar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a instalaciones de almacenamiento de combustibles.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ítem	Fotografía	Descripción / Evidencia
1		Entrada de la planta, aun con cerramiento en lona.

2		Área destinada para zona de cargue y descargue.
3		Área de tanques y los tanques horizontales, destinados para el almacenamiento.

Ministerio de Minas y Energía – República de Colombia | Documento de uso interno. Prohibida su reproducción sin autorización.