ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**15 DE OCTUBRE DE 2025**		
CONTRATO N º	**2505150673**		
INFORME Nº	2		
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA COMUNA 7 (TESORITO) SECTOR PARQUE INDUSTRIAL -MALTERIA , MUNICIPIO DE MANIZALES ".		
FECHA DE INICIO:	23 DE JULIO DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO (MESES O DÍAS):	DOS MESES, 22 DÍAS		
VALOR:	$ 485,742,866	**FORMA DE PAGO:**	
CONTRATISTA:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	COMSORCIO CRAM 007 DE 2025 NIT 901.951.529		

TIPO DE OBRA

Vías X Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _____ Cuales _____

Observaciones:


RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo			5	17000	TESORITO	17
Acta Parcial N°	1	$ 303,753,494				
Acta Parcial N°	2	$ 130,494,063				
Saldo no ejecutado		$ 51,495,309				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI**	**X**	**NO**	**Nº de folios**	**187**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI**	**X**	**NO**	**Nº**	**1**

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
C.C. 79,965,798
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	187
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	MM

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica