	REPÚBLICA DE COLOMBIA *DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA* *MUNICIPIO DE SESQUILE* *NIT. 899999415-2* *OFICINA DE CONTRATACION*	**versión:** 1
	INFORME DE SUPERVISIÓN	**Fecha de aprobación:** 10/06/2025 **Página** 1 de 1

Datos Contrato

Número de contrato	**CON-ASC-347-2025**			
Contratista y/o empresa	**Corporación Agua Somos**			
Tipo de identificación	Cédula de ciudadanía		Nit	**x**
No. de identificación	**NIT.901546944**			
Objeto contrato/ Concepto de pago	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y FORTALECER EL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL ACUARRAYÁN DEL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA**			
Dependencia ejecutora	**Secretaria de competitividad desarrollo economico y ambiental**		**Supervisor**	**JUAN MIGUEL ATUESTA GUZMAN**

Tipo de Contrato	**Prestación de servicios**	**Consultoria**	**Suministro**	**Compra**	**Arrendamiento**	**Obra**
	Convenio	**Contrato Interadministrativo**	**Resolución**	**Resolución**	**Otro**	
	x				**Cual** _____	

Fecha y lugar de firma de acta de inicio	**04 DE DICIEMBRE 2025**		
Fecha de Terminación	**03 DE ENERO DE 2026**		
Plazo de Ejecución pactado	**TREINTA (30) DIAS**		
Valor del Contrato	**$ 20.000.000**		
Periodo a Pagar	**90%**		
Fecha de entrega del informe	**5 DE DICIEMBRE 2025**		
Número de Planilla de Seguridad Social	**7996961626**	**Peridodo Pagado**	**noviembre**

***VALIDACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES – SECOP II**

Estado actual de la ejecución del contrato

Número de Informe	**1**	**de**	**2**	
Porcentaje de ejecución	**90,00%**			

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Descrpción	No	Fecha de Suscripción	Plazo	Observaciones
Prórroga				
Suspensión				
Ampliación a la Suspensión				
Reinicio				
Cesión				
Modificación				

Resumen del informe entregado por el contratista


Actividad / Obligaciones Especificas	Ejecuto (si/no)
1.Realizar reuniones de coordinación interna, necesarias para definir las zonas a intervenir, los puntos priorizados y los requerimientos técnicos de los sistemas sépticos a instalar, garantizando una adecuada planeación y la articulación con la comunidad beneficiaria y las entidades cooperantes.	EN EJECUCION
2.Realizar el diagnóstico técnico y social del sistema de acueducto veredal y de las condiciones de saneamiento básico, con el fin de identificar necesidades prioritarias y establecer la línea base del proyecto.	EN EJECUCION
3.Diseñar y concertar con la junta administradora del acueducto y la comunidad las acciones de mejoramiento, garantizando la pertinencia técnica y la apropiación social de las soluciones propuestas.	EN EJECUCION
4. Hacer seguimiento a la implementación de las obras y adecuaciones de infraestructura necesarias para optimizar el manejo sanitario del agua en	EN EJECUCION
5. Fortalecer las capacidades comunitarias y organizativas para la operación, administración y mantenimiento del sistema, mediante procesos de formación y acompañamiento técnico	EN EJECUCION
6. Realizar el seguimiento y la evaluación de las intervenciones con el fin de asegurar la sostenibilidad de los resultados y la protección de las fuentes abastecedoras de agua	EN EJECUCION
7. Coordinar la inversión conjunta de las fuentes de financiación, en la cual la Alcaldía Municipal de Sesquilé y la Corporación Agua Somos aportarán cada una 50 % del valor total del proyecto, garantizando el uso eficiente y transparente de los recursos asignados.	EN EJECUCION
8. Elaborar informe técnico que incluya los resultados de la instalación de los sistemas.	EN EJECUCION

ASPECTOS FINANCIEROS

Valor inicial del Contrato	**$ 20.000.000**
Aporte alcaldia	**$ 10.000.000**
Valor total contratado	**$ 20.000.000**
Valor ejecutado a la fecha de presentación del informe	**$ 0**
Valor a pagar en el presente informe	**$ 9.000.000**
Saldo de ejecución	**$ 10.000.000**

No. de Factura y/o documento equivalente			1				
ASPECTOS PRESUPUESTALES							
Registo Presupuestal No	**25-001692**		**Fecha de expedición**		**2/12/2025**		
Valor	**$ 20.000.000**						
valor alcaldia	**$ 10.000.000**						
valor corporacion	**$ 10.000.000**						
Nombre de la meta	**Codigo**	**Rubro Presupuestal**	**Codigo Fuente**	**Valor Contratado**	**Valor pagado**	**Valor a afectar en el período**	**Saldo**
Desarrollar dieciseis (16) Proyectos de Acuerdos Solidarios Ambientales (ASA) en colaboración con las Juntas de Acción Comunal (JAC), con el fin de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales en el cuatrienio	118	2.3.2.02.02.008.32.19	1.2.1.0.00	$ 10.000.000,00		$ 9.000.000	$ 1.000.000
TOTAL				**$ 10.000.000,00**			$ 1.000.000

Concepto de interventoria o supervisión
Con base al informe entregado por el contratista y en calidad de Supervisor, dejó constancia que el Contratista ejecutó a cabalidad y se recibe a satisfacción el desarrollo del objeto del contrato conforme lo señalado durante el presente periodo, así mismo que se verificaron los soportes respectivos y se constató el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
Observaciones al informe
Que, de acuerdo a las anteriores obligaciones pactadas en el contrato, se procedió por parte de esta supervisión a revisar minuciosamente el informe de actividades presentadas y desarrolladas por el contratista y a confrontarlas una a una frente a sus obligaciones estipuladas. Por lo tanto, con la presente doy fe que se cumplió en su totalidad y de la forma prevista y estipulada cada una de las obligaciones del presente contrato. Como supervisor de este con mi firma autorizo a la secretaria de Hacienda y a la ordenadora del gasto para que se proceda a efectuar su pago.

Nombre de supervisor	**Cargo**	**FIRMA**
JUAN MIGUEL ATUESTA GUZMAN	Secretario de competitividad desarrollo economico y ambiental.	
Fecha de firma del informe	9 de diciembre de 2025	