Ingeniera:
OSCAR RODOLFO ACEVEDO
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de septiembre de 2024 al 30 del mes de septiembre del 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 4082 del 05 de septiembre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONVENIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

1.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1908 de 2021		
CONTRATISTA:	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	NIT:	800.113.672-7
REPRESENTANTE:	JOSE RICARDO OROZCO VALERO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.		
FECHA DE INICIO:	05 DE ABRIL DEL 2022	OFICIO	SIGLA UNIDAD EJECUTORA –

VALOR INICIAL:	SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($60.250.000.000) M/CTE.
VALOR ACTUAL:	SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($60.250.000.000) M/CTE.
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
TOTAL PRORROGA:	N/A
PRORROGA No 1	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026

1.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
TOTAL				

1.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe no se han presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 13 de fecha 01 del mes de septiembre del 2024 al 30 del mes de septiembre de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	1857 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025	NIT:	901.705.719-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INGENIERIA DE VIAS S.A.S. (55%) EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. (35%) JV INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. (10%)		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA COYAIMA - ATACO – LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
FECHA DE INICIO:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR. o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	$8.192.069.333		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Treinta y Cuatro (34) meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	03 de Julio de 2026		

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
9379	2023			$900.000.000	-	$900.000.000
9380				$9.530.000.000	-	$9.530.000.000
	2024			$9 .820.000.000	-	$9 .820.000.000
	2025			$20.220.000.000	-	$20.220.000.000
	2026			$14.143.795.556	-	$14.143.795.556
			TOTAL	**$54.613.795.556**	**-**	**$54.613.795.556**

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No. _1	5.706.441.810	…	…	5.706.441.810
Acta Parcial de Obra No. _2	3.261.158.119	…	…	3.261.158.119
Acta de Ajuste ___ No.	…	…	…	…

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 30 de septiembre de 2024, para el periodo del 01 de septiembre del 2024 al 30 de septiembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$48.909.940.149,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$7.710.260.766,00	15,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$9.019.147.642,93	16,51%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	49,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$9.019.147.642,93	16,51%

1.4.6. ANTICIPO

Otorgado	$ 8.192.069.333
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 15,76%
Meta física ejecutada %: 16,51%

1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

…	…	…	…	..

1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: Jmalucelli Travelers Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$5.461.379.556	Póliza No. 2047335 Anexo 2	18/08/2023	03/01/2027
Buen Manejo Anticipo	$8.192.069.333		06/10/2023	03/01/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.922.759.111		18/08/2023	03/07/2029
Estabilidad de la Obra	$10.649.059.111		03/07/2026	03/07/2031
Calidad servicio	$410.550.000		03/07/2026	03/07/2031

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$2.730.689.778,00	Póliza No. 2047336 Anexo 1	18/08/2023	03/07/2026

Contratistas Y Subcontratistas	$2.730.689.778,00		18/08/2023	03/07/2026
Perjuicios Extrapatrimoniales	$2.730.689.778,00		18/08/2023	03/07/2026
Responsabilidad Civil Patronal	$2.730.689.778,00		18/08/2023	03/07/2026
Vehículos Propios Y No Propios	$2.148.551.822,40		18/08/2023	03/07/2026

1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...	...	...	...	...	...

1.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

1.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1039 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGESEC-1	NIT:	901.577.100-3

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SEDIC S.A. (60%) SEDIC CONSULTING S.A.S. (35%) INGEPLAN.CO S.A.S. (5%)		
OBJETO:	Interventoría para la atención de vías regionales en los departamentos de Cundinamarca y Tolima con obras de mejoramiento en el marco del programa de obra pública "vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0" Lote 1		
FECHA DE INICIO:	12 de septiembre de 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA xxx o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 8.489.968.693,00 M/CTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 8.489.968.693,00 M/CTE.		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	$4.244.948.346,50		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2028		
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.		
PRÓRROGA N:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2028		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
760822	2022	11		$ 778.078.456	$778.078.456	-
		11		$ 213.096.055	$213.096.055	-
		11		$ 51.603.945	$51.603.945	-
337423	2023	11		$ 1.308.398.905	-	$ 513.404.863

-	2024	-		$ 1.185.710.848	-	$ 1.185.710.848
		-		$ 317.828.636	-	$ 317.828.636
-	2025	-		$ 1.446.819.210	-	$ 1.446.819.210
		-		$ 300.000.000	-	$ 300.000.000
-	2026	-		$ 2.203.432.638	-	$ 2.203.432.638
		-		$ 260.000.000	-	$ 260.000.000
-	2027	-		$ 230.000.000	-	$ 230.000.000
-	2028	-		$ 195.000.000	-	$ 195.000.000
			TOTAL	**$ 8.489.968.693**		**$ 6.652.196.195**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$13.262.800,00	$2.519.932,00	$ -	$15.782.732,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$27.623.800,00	$5.248.522,00	$ -	$32.872.322,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$54.539.600,00	$10.362.524,00	$ -	$64.902.124,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$73.164.800,00	$13.901.312,00	$ -	$87.066.112,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$83.913.200,00	$15.943.508,00	$ -	$99.856.708,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$82.623.200,00	$15.698.408,00	$ -	$98.321.608,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$89.984.600,00	$17.097.074,00	$ 21.416.335,00	$85.665.339,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$77.700.200,00	$14.763.038,00	$ 18.492.648,00	$73.970.590,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$70.642.620,00	$13.422.097,80	$ 16.812.944,00	$67.251.773,80
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	$98.182.600,00	$18.654.694,00	$ 23.367.459,00	$93.469.835,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	$87.157.570,00	$16.559.938,30	$ 20.743.502,00	$82.974.006,30

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$100.602.150,00	$19.114.408,50	$ 23.943.312,00	$84.021.535,60

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 13 De fecha 30 de septiembre de 2024 para el período del 01 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre del 2024 el contrato reporta un avance de 10,72% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $598.140.648,00 7,05%
Total inversión ejecutada: $799.042.660,00 9,41%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$848.996.869,30	NB-100212563 Anexo No. 2	12/09/2023	20/03/2028
Buen Manejo Anticipo	$4.244.948.346,50		12/09/2023	20/03/2028
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.697.993.738,60		12/09/2023	20/03/2031
Calidad del Servicio	$2.546.990.607,90		20/03/2028	20/03/2033

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...	...	...	...	...	...

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDECIA RECIBIDA			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
2024E-VUVRAZ-086546	06/09/2024	Juan David Torres Sanabria	Acta de Costos No.12 Mes de Agosto Contrato 1039 de 2022
2024E-VUVRAZ-086530	06/09/2024	Juan David Torres Sanabria	Entrega Informe Semanal No.51
2024E-VUVRAZ-087460	09/09/2024	Juan David Torres Sanabria	Respuesta Oficio 2024S VTOL 062328
2024E-VUVRAZ-089380	13/09/2024	Juan David Torres Sanabria	Solicitud Ingreso Profesional Social
2024E-VUVRAZ-089512	13/09/2024	Juan David Torres Sanabria	Entrega Informe Semanal No.52
2024E-VUVRAZ-090457	17/09/2024	Juan David Torres Sanabria	Entrega Informe Semanal Alcance a la comunicación 20240814310618308 Respuesta comunicado 2024S VBOG 054861.
2024E-VUVRAZ-092410	20/09/2024	Juan David Torres Sanabria	Entrega Informe Semanal No.53
2024E-VUVRAZ-093025	23/09/2024	Juan David Torres Sanabria	Aprobación Hoja de Vida Ingeniero Auxiliar de Interventoria
2024E-VUVRAZ-094985	27/09/2024	Juan David Torres Sanabria	Entrega Informe Semanal No.54

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.13.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Ninguno.

2.13.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguno.

2.13.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno.

2.13.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Ninguno.

2.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron en el presente mes.

2.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Revisión documentos remitidos desde y hacia la interventoría
- ✓ Revisión y gestión de documentos y actas remitidas desde la interventoría y gestionadas a través de la supervisión del contrato de interventoría.
- ✓ Atención de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.
- ✓ La supervisión que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoría No. 1039 de 2022.
- ✓ La verificación y control de la ejecución de obras de los contratos derivados de los convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio INGESEC-1, firma interventora mediante contrato 1039 de 2022. Así las cosas, la información de los contratos de obra, obedece a los informes presentados por la interventoría.

2.16. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoría y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los municipios para agilizar la ejecución de las obras.

Cordialmente,

_____

JUAN DAVID TORRES SANABRIA
CC. 14.274.291 de Armero Guayabal
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA