FORMATO
ACTA DE RECIBO Y/O OBRA

INFRAESTRUCTURA

DIAN

División Administrativa y Financiera - DSA BOGDORADO

ACTA No 1 **DE RECIBO PARCIAL No** 1 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 1/10/2025 (Fecha inicial del periodo) **AL** 12/12/2025 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No **03-011-2025** (Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar a precios unitarios fijos las adecuaciones y mantenimiento de las instalaciones eléctricas e hidráulicas en las sedes a cargo de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá - Aeropuerto El Dorado.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra.) NIT 900.785.304-7

INTERVENTOR No aplica (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT -

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Edgardo Garciaherreros Barrera

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

A. DATOS ESPECIFICOS

Las partes representadas por: MAURICIO ORLANDO CORTÉS RIVERA representante Legal o

delegado del contratista y Edgardo Garciaherreros Barrera Supervisora del contrato.

dejan constancia del recibo parcial de obra correspondiente según las condiciones Contractuales y de la presentación del Formato de MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA Vigente, para los Ítems Ejecutados en este periodo, de la siguiente manera:

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					MODIFICACIONES								OBRA EJECUTADA			
						Mayores y Menores			ACTUALIZADAS			ACUMULADAS EJECUTADAS (ANTERIOR)		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	+ -	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
1.00	**AC TIVIDADES PR ELIMINAR ES**																
1.01	ESTUDIO DE CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA RED. INCLUYE INFORME TÉCNICO CON CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PUNTO HIDRÁULICO EXISTENTE	UN	1	$ 1,650,000.00	$ 1,650,000.00			$ -		1.00	$ 1,650,000.00		$ -	1.00	$ 1,650,000.00	1.00	$ 1,650,000.00
1.02	DISEÑO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y SANITARIO PARA EL AREA DE CAFETERIA	UN	1	$ 3,200,000.00	$ 3,200,000.00			$ -		1.00	$ 3,200,000.00		$ -	1.00	$ 3,200,000.00	1.00	$ 3,200,000.00
1.03	TRAMITE DE PROYECTO ANTE CONCESIONARIO OPAIN	UN	1	$ 11,800,000.00	$ 11,800,000.00			$ -		1.00	$ 11,800,000.00		$ -	1.00	$ 11,800,000.00	1.00	$ 11,800,000.00
1.04	INSPECCION INICIAL Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	UN	1	$ 1,650,000.00	$ 1,650,000.00			$ -		1.00	$ 1,650,000.00		$ -	1.00	$ 1,650,000.00	1.00	$ 1,650,000.00
1.05	ESTUDIO DE CARGA ELECTRICA ACTUAL. INCLUYE TRÁMITES ANTE EL CONCESIONARIO, MEDICIÓN MEDIANTE ANALIZADOR DE REDES (5 DÍAS HÁBILES), ESTUDIO Y CONCLUSIÓN DE RESULTADOS	UN	1	$ 6,500,000.00	$ 6,500,000.00			$ -		1.00	$ 6,500,000.00		$ -	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00
2.00	**RED ELÉCTRICA**																
2.01	DISEÑO ELECTRICO PARA AREA CAFETERIA	UN	1	$ 1,650,000.00	$ 1,650,000.00			$ -		1.00	$ 1,650,000.00		$ -	1.00	$ 1,650,000.00	1.00	$ 1,650,000.00
2.02	TUBERÍA EMT 2 DESCOLGADA	m	5	$ 85,000.00	$ 425,000.00	-	-1	-$ 85,000.00	-	4.00	$ 340,000.00		$ -	4.00	$ 340,000.00	4.00	$ 340,000.00
2.03	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	UN	10	$ 20,000.00	$ 200,000.00	+	1	$ 20,000.00	+	11.00	$ 220,000.00		$ -	11.00	$ 220,000.00	11.00	$ 220,000.00
2.04	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A, EN MURO CON TUBERÍA EMT	UN	2	$ 185,000.00	$ 370,000.00	+	1	$ 185,000.00	+	3.00	$ 555,000.00		$ -	3.00	$ 555,000.00	3.00	$ 555,000.00
2.05	TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1	$ 390,000.00	$ 390,000.00			$ -		1.00	$ 390,000.00		$ -	1.00	$ 390,000.00	1.00	$ 390,000.00
2.06	DESMONTE DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS (MONOFÁSICAS, BIFÁSICAS, TRIFÁSICAS, ETC) INCLUYE TUBERÍAS PVC O EMT	m	35	$ 3,200.00	$ 112,000.00	+	2	$ 6,400.00	+	37.00	$ 118,400.00		$ -	37.00	$ 118,400.00	37.00	$ 118,400.00

FORMATO

ACTA DE RECIBO Y/O OBRA

INFRAESTRUCTURA

DIAN

División Administrativa y Financiera - DSA BOGDORADO

ACTA No 1 **DE RECIBO PARCIAL No** 1 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 1/10/2025 (Fecha inicial del periodo) **AL** 12/12/2025 (Fecha final del periodo)

2.07	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE, 4 A 42 CIRCUITOS	UN	1	$ 45,000.00	$ 45,000.00			$ -		1.00	$ 45,000.00		$ -	1.00	$ 45,000.00	1.00	$ 45,000.00
2.08	DESMONTE DE SALIDA ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE CAJAS, CABLEADO, TUBERÍA Y ELEMENTOS ADICIONALES	UN	10	$ 3,900.00	$ 39,000.00	-	-2	-$ 7,800.00	-	8.00	$ 31,200.00		$ -	8.00	$ 31,200.00	8.00	$ 31,200.00
2.09	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 15A, EN MURO CON TUBERÍA EMT	UN	8	$ 185,000.00	$ 1,480,000.00	+	6	$ 1,110,000.00	+	14.00	$ 2,590,000.00		$ -	14.00	$ 2,590,000.00	14.00	$ 2,590,000.00
2.10	BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO 80 x 200 MM. INCLUYE TAPA, ACCESORIOS Y SOPORTERIA	m	40	$ 89,000.00	$ 3,560,000.00	-	-40	-$ 3,560,000.00	-	-	$ -		$ -		$ -		$ -
2.11	TUBERÍA EMT 3/4" DESCOLGADA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	60	$ 34,000.00	$ 2,040,000.00	+	18	$ 612,000.00	+	78.00	$ 2,652,000.00		$ -	78.00	$ 2,652,000.00	78.00	$ 2,652,000.00
2.12	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x50-80A AJUSTABLE, 25kA	UN	2	$ 189,000.00	$ 378,000.00			$ -		2.00	$ 378,000.00		$ -	2.00	$ 378,000.00	2.00	$ 378,000.00
2.13	ACOMETIDA 3X12AWG EN CABLE 90°C LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE TERMINALES Y CINTAS DE MARCACIÓN	m	60	$ 12,000.00	$ 720,000.00	+	92.65	$ 1,111,800.00	+	152.65	$ 1,831,800.00		$ -	152.65	$ 1,831,800.00	152.65	$ 1,831,800.00
2.14	ACOMETIDA 3x4 + 1x4 + 1x6 AWG EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO	m	45	$ 85,000.00	$ 3,825,000.00			$ -		45.00	$ 3,825,000.00		$ -	45.00	$ 3,825,000.00	45.00	$ 3,825,000.00
TOTAL					**$ 40,034,000.00**			**-$ 607,600.00**			**$ 39,426,400.00**		**$ -**		**$ 39,426,400.00**		**$ 39,426,400.00**

Se actualizan las cantidades de acuerdo al levantamiento físico del proyecto.
Teniendo en cuenta los porcentajes de AIU en el calculo aritmetico del AIU, se redondean a dos decimales.

Nota:

Las obras recibidas en la presente acta deberán ser verificadas una vez se cuente con el acta de recibo final del contrato. así mismo y si es del caso, podrán ser descontadas en las siguientes actas de recibo parcial o final

DESCRIPCIÓN		VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	VALOR MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA	
			PRESENTE ACTA	ACTUALIZADAS	ACUMULADAS EJECUTADAS (ANTERIOR)	PRESENTE ACTA	ACUMULADA
SUBTOTAL COSTO DIRECTO		$ 40,034,000.00	-$ 607,600.00	$ 39,426,400.00	$ -	$ 39,426,400.00	$ 39,426,400.00
ADMINISTRACIÓN (38%)	36.74070460108910%	$ 14,708,773.68	-$ 223,236.52	$ 14,485,259.36	$ -	$ 14,485,259.36	$ 14,485,259.36
IMPREVISTOS (1%)	0.96755258030674%	$ 387,350.00	-$ 5,878.85	$ 382,436.08	$ -	$ 382,436.08	$ 382,436.08
UTILIDAD (5%)	4.86405635210071%	$ 1,947,276.32	-$ 29,554.01	$ 1,916,123.04	$ -	$ 1,916,123.04	$ 1,916,123.04
IVA UTILIDAD (19%)	19%	$ 369,982.50	-$ 5,615.26	$ 364,063.38	$ -	$ 364,063.38	$ 364,063.38
COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA		$ 57,447,382.50	-$ 871,884.64	$ 56,574,281.86	$ -	$ 56,574,281.86	$ 56,574,281.86

El recibo por parte de la supervisión de las actividades ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

once días (Día en letras) (11) (Día en números) días del mes de diciembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

Edgardo Garcianerreros Barrera
Supervisor DIAN

Contratista
MAURICIO ORLANDO CORTÉS RIVERA
MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.

Nombre	Cargo	Dependencia
Victor Julian Carrasco Cruz	Facilitador II	División Administrativa y Financiera