Ingeniera
INES PATRICIA MORALES PADRÓN
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1644 DE 2022
PERIODO:	Del 21 al 31 de diciembre de 2022

Respetada ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMITA SECTOR CAHUANOQUE DEL MUNICIPIO DEL PÁRAMO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS

LONGITUD DEL CORREDOR: vía a intervenir entre la vereda La Palmita sector Caguanoque con el municipio de Socorro: 7 km.

CONVENIO No.	1434 – 2022		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMITA SECTOR CAHUANOQUE DEL MUNICIPIO DE PÁRAMO	NIT:	900.354.637-5
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMITA SECTOR CAHUANOQUE DEL MUNICIPIO DEL PÁRAMO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS		
Fecha de Inicio:	20 DE DICIEMBRE DE 2022	No. de Oficio:	SVR 78409
Valor Inicial:	$213.750.579,00 M/CTE		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición 1:	$ 0,00		
Valor Actual:	$213.750.579,00 M/CTE		
Anticipo Entregado:	N.A.		
Anticipo Amortizado:	N.A.		
Saldo por Amortizar:	N.A.		
Plazo Inicial:	31/12/2022		
Total Prórrogas:	30/04/2023		
Prórroga 1:	30/04/2023		
Fecha de Fin:	30/04/2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
115822	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 212.700.000,00	$ 0,00	$ 212.700.000,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Para el presente periodo no se presentaron actas parciales de obra

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
…			
…			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0.00%
% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	…		
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el presente periodo no se realizaron actas de modificación.

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el presente periodo no se realizaron actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el presente periodo se realizó la siguiente prórroga.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
29/12/2022	78	PRÓRROGA No. 1	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Certificado No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$42.750.116,00	3016201	25/10/2022	31/10/2023
Buen Manejo Anticipo	N.A.			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$10.687.529,00	3016201	25/10/2022	31/12/2025
Estabilidad y calidad de la Obra	$42.750.116,00	3016201	31/12/2022	31/12/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Certificado No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$200.000.000,00	1030265	25/10/2022	31/12/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No aplica.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1644 DE 2022		
CONTRATISTA:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ	C.C:	52.709.618 de Bogotá
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONVENIO SOLIDARIO CUYO OBJETO CORRESPONDE A: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMITA SECTOR CAHUANOQUE DEL MUNICIPIO DEL PÁRAMO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS		
Fecha de Inicio:	21 de diciembre de 2022	No. de Oficio:	DT-SAN 78858
Valor Inicial:	$36.117.349,00		
Valor Adiciones:	$31.182.651,00		
Adición 1:	$31.182.651,00		
Valor Actual:	$67.300.000		
Anticipo Entregado:	N.A		
Anticipo Amortizado:	N.A		
Saldo por Amortizar:	N.A		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2022		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	HASTA 30/04/2023		
Fecha de Fin:	30/04/2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1299822	13	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 36.117.349,00	$ 0,00	$ 36.117.349,00
98422	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 31.182.651,00	$ 0,00	$ 31.182.651,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se presentaron actas de costos.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
…			

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No aplica

FECHA ACTA	ACTA No.
28/12/2022	No. 1
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se realizaron suspensiones en el periodo

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A.	N.A.	ADICIÓN No. 1	APROBADO
N.A.	N.A.	PRÓRROGA No. 1	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No./ Certificado de modificación o anexo No	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 6.730.000,00	CCS-100017409 Anexo No. 4	29/12/2022	30/10/2023
Buen Manejo Anticipo	N/A	CCS-100017409 Anexo No. 4	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 13.460.000,00	CCS-100017409 Anexo No. 4	29/12/2022	30/04/2026
Calidad del Servicio	$ 13.460.000,00	CCS-100017409 Anexo No. 4	29/12/2022	30/04/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No aplica.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No aplica.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No aplica.

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

ASPECTOS JURÍDICOS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Cordialmente,

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

ÉDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ
Director Territorial Santander