CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Código: GJ-FO-19
		Version: 02
	ACTA PARCIAL N° 1	Fecha: 20/02/2020

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS	OBJETO:	RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Contrato No.	047 de 2025	
			Valor Total:	8,111,095,014	
			Fecha Inicio:	15-sep-25	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO CAROLINA	Fecha Terminaci	30-dic-25	
	INTERVENTOR:	CONINARQ SAS	Fecha Acta:	2-dic-25	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	**Preliminares**											
1.1	Localización, trazado y replanteo	m	8,220.00	$ 3,189.00	26,213,580.00	-	8,220.00	26,213,580.00	8,220.00	26,213,580.00	8,220.0	26,213,580.00
2	**Movimientos de Tierra**										-	
2.1	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes.	m3	146,804.43	$ 17,225.00	2,528,706,307.00	-	146,804.43	2,528,706,307.00	73,402.00	1,264,349,450.00	73,402.0	1,264,349,450.00
2.2	Conformación de diques y dentellones a máquina con material de préstamo seleccionado de la excavación (especificamente material arcilloso e impermeable debidamente compactado)	m3	103,553.56	$ 30,582.00	3,166,874,972.00	-	103,553.56	3,166,874,972.00	46,599.00	1,425,090,618.00	46,599.0	1,425,090,618.00
2.3	Retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral. Distancia mayor de 1.000 metros.	m3	56,226.13	$ 2,967.00	166,822,928.00	-	56,226.13	166,822,928.00	28,113.00	83,411,271.00	28,113.0	83,411,271.00
3	**Recuperación de bosque de galería**											
3.1	Realizar establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería	und	12,544.00	$ 5,800.00	72,755,200.00	-	12,544.00	72,755,200.00	3,261.00	18,913,800.00	3,261.0	18,913,800.00
3.2	Realizar Aislamiento del arreglo Forestal	km	15.80	$ 11,470,639.00	181,236,096.00		15.80	181,236,096.00	0.00	0.00	-	0.00
3.3	Realizar mantenimiento del arreglo forestal	ha	15.80	$ 1,801,486.00	28,463,479.00		15.80	28,463,479.00	0.00	0.00		0.00
				COSTO DIRECTO RECUPERACION DEL CAUCE	**6,171,072,562.00**			**6,171,072,562.00**		**2,817,978,719.00**		**2,817,978,719.00**
				ADMINISTRACION (24%)	1,481,057,415.00			1,481,057,415.00		676,314,892.00		676,314,892.00
				UTILIDAD (5%)	308,553,628.00			308,553,628.00		140,898,935.00		140,898,935.00
				IMPREVISTO (1%)	61,710,726.00			61,710,726.00		28,179,787.00		28,179,787.00
				COSTOS INDIRECTOS (AUI)	**1,851,321,769.00**			**1,851,321,769.00**		**845,393,614.00**		**845,393,614.00**
				IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	**58,625,189.00**			**58,625,189.00**		**26,770,797.65**		**26,770,798.00**
				COSTO TOTAL RECUPERACION DEL CAUCE	**8,081,019,520.00**			**8,081,019,520.00**		**3,690,143,131.00**		**3,690,143,131.00**
4	**Realizar actividades de sensibilización**											
4.1	Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos	TALLER	10.00	$ 2,106,127.00	21,061,270.00	-	10.00	21,061,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	TALLER	2.00	$ 2,106,127.00	4,212,254.00	-	2.00	4,212,254.00	0.00	0.00		
				COSTO DIRECTO SENSIBILIZACION	25,273,524.00			25,273,524.00		-		0.00
				IVA (19%)	4,801,970.00			4,801,970.00		-		0.00
				COSTO TOTAL SENSIBILIZACION	30,075,494.00			30,075,494.00		-		0.00
				COSTO TOTAL OBRAS + SENSIBILIZACION	**8,111,095,014.00**			**8,111,095,014.00**		**3,690,143,131.00**		**3,690,143,131.00**

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA	45.50%
Valor no ejecutado ($)	4,420,951,883.00

TOTAL VALOR PRESENTE ACTA ($)	3,690,143,131.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ($)	1,476,057,252.00
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA ($)	**2,214,085,879.00**

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 2.214.085.879,00)

Yenifer Castro M.

YENIFER CASTRO MARTINEZ
Representante Legal CONINARQ SAS
Interventor

Claudia Carvajal P.

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
Representante Legal CONSORCIO ARROYO CAROLINA
Contratista