Manizales, 15 de diciembre de 2025

Señores

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES

Consejo Superior de la Judicatura

Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga del plazo contractual por 16 días – Contrato CE-57-2025

Respetados señores,

Yo, Juan Esteban González Mejía, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.843.728, en mi calidad de contratista del Contrato CE-57-2025, cuyo objeto corresponde a la consultoría para la elaboración de estudios y diseños estructurales requeridos para el sistema de redes contra incendios en sedes judiciales de la Dirección Seccional, me permito solicitar respetuosamente una prórroga del plazo contractual por dieciséis (16) días calendario, extendiendo la fecha de terminación hasta el 31 de diciembre de 2025.

La presente solicitud se fundamenta en la imposibilidad técnica de avanzar con los diseños estructurales sin contar previamente con la confirmación oficial de los parámetros hidráulicos definitivos, los cuales fueron solicitados formalmente mediante oficio de fecha 12 de diciembre de 2025, dirigido al supervisor del contrato y al diseñador hidráulico.

En particular, se requiere la validación de aspectos esenciales tales como la geometría final de los tanques, su ubicación definitiva dentro de cada sede, los niveles de desplante y cotas operativas, así como la compatibilización con las redes hidráulicas existentes y proyectadas. Cualquier modificación posterior a estas definiciones podría generar reprocesos, inconsistencias técnicas y afectaciones a la calidad del producto contractual.

Es importante reiterar que, conforme al alcance contractual, la definición de ubicación final de tanques, la identificación de interferencias hidráulicas y la compatibilización con redes existentes no hacen parte del diseño estructural, correspondiendo dichas actividades a los diseños hidráulicos desarrollados en etapas previas. En consecuencia, la ausencia de esta información condiciona el avance normal del contrato.

Por lo anterior, la prórroga solicitada permitirá contar con el tiempo necesario para recibir y validar la información requerida, y así culminar el objeto contractual dentro de los estándares técnicos y profesionales exigidos, sin asumir riesgos indebidos para la entidad.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a la confirmación de la viabilidad de la presente solicitud.

Cordialmente,



JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ MEJÍA

Ingeniero Civil

Especialista en Estructuras

Especialista en Geotecnia

Contratista

Contrato CE-57-2025

MP 17202407297 CLD