31-07-25 SE REALIZA EXCAVACIÓN MANUAL PARA ALCANTARILLA ABSC K5+590 SE REALIZA INSTALACIÓN DE ENTIBADO SELECCIONADO PARA MATERIAL DE ALCANTARILLA (DESCOLE) SE FUNDE SOLADO DE LIMPIEZA PARA ALETAS DE DESCOLE. Y SE RETIRA MATERIAL DE EXCAVACIÓN. SE REALIZÓ MAQUINARIA FRESADORA EN HORAS TARDE. (WIRTGEN FC1000)
Personal contratista = (1) RESIDENTE (1) INSPECTOR (4) AYUDANTES (4) BOAL (1) MAESTRO (1) topografo (1) cadenero.
Tiempo: seco
Maquinaria: (1) RETROEXCAVADORA 312, (1) RETROEXCAVADOR 416 CATERPILAR.

INGENIERO.

RESIDENTE DE OBRA

1-AGOS-25 SE REALIZA COMITE DE OBRA VIRTUAL.. SE INICIO FRESADO DEL TRAMO 1 DESDE ABSC K1+470 a K1+300. SE RESTRA RETIRO ESCOMBROS 2 VIAJES Y DE FRESADO 10 VIAJES. EN EL TRAMO 1 SE RESTRA FIGURADO DE ACEROS PARA EL DESCOLE DE ALCANTARILLA 2.
Tiempo: SECO
Personal Contratista: (1) RESIDENTE (1) INSPECTOR (4) BOAL (1) MAESTRO (1) topografia (1) CADENERO.
MAQUINARIA: (1) RETROEXCAVADORA 312. (1) RETROEXCAVADORA 416 CATERPILLAR, FRESADORA WIRTGEN (FC1000).

Ing Interventor.

RESIDENTE DE OBRA

2-AGOS-25 SE CONTINUA FRESADO DE CARPETA ASFALTICA TRAMO 1 COSTADO DERECHO/IZQUIERDO/CENTRAL DE LA VIA DE LA ABSC K1+300 a K1+200. SE RETIRAN 6 VIAJES DE FRESADO A SITIO DE ACOPIO AUTORIZADO POR LA ALCALDIA MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS. SE REALIZA VERIFICACIONES DE TOPOGRAFIA ENTRE COMISIÓN TOPOGRAFIA T y M y CUADRILLA DE TOPOGRAFIA DE INTERVENTORIA ENCONTRANDOSE QUE LA TOPOGRAFIA DE DISEÑO ICCU DEL 2017 Y LA REALIZADA

por contratista T&M. se encuentra desplazada planimetricamente. por tanto se solicita al contratista por parte de la interventoria realizar labores de campo y de oficina para corregir los errores de los desplazamientos. se sugiere realizar estas actividades el presente fin de semana.
se realizo vaciado de base descole alcantarilla (1) tramo 2. ABSC K5+690. y se inicia armado de aceros.
Tiempo: seco
Personal contratista: (1) residente (1) tecnico (1) maestro (4) oficiales (4) boal (1) topografo (1) cadenero.
Maquinaria: (1) retroexcavadora 312, (1) retroexcavadora 416 cantarrillar, (1) fresadora wirtgen fc 1000

Ing. Interv.

Residente de obra

3-08-25 Dia Domingo (Festivo)

4-08-25 se da inicio a labores de topografia para corregir los desplazamientos de la via (3ML) segun diseño icau 2017 ves. levantamiento contratista T&M. se realiza vaciado concreto 2000psi alcantarilla 1 ABSC K5+590. tramo 2. se continua con fresado (6 alcantarillas) ABSC. K1+200 a K1+000. costado derecho se retiran 4 viajes de fresado a sitio disposición de administración municipal.. se realiza toma de red acueducto 1/2" en alcantarilla 1 tramo autorizado por. ACUAGIR. empresa servicio publico del municipio de ricaurte. se toma muestras de cilindros de concreto del descole.

Ing. Interv.

Residente de obra

5-08-25 se realiza demolicion parcial descole alcantarilla 1 tramo 2 ABSC K5+590. se continua. con la excavación manual del descole de la misma alcantarilla. y se procede con el lleno material seleccionado

Del encole.. se continua con Labores de topografia. previos tareas establecidas. segun acuerdos. del fin. de jornada anterior se continua con fresado Tramo K1+000 a K0+000 costado Derecho/Izq./central. se retiran 12 viajes de fresado a sitio de disposicion por parte de la Alcaldia de Agua de Dios.

Tiempo: seco

Personal contratista: (1) residente (1) inspector (1) maestro (4) oficiales (4) boal. (1) topografo (1) cadenero

Maquinaria. (1) retroexcavadora 312, (1) retroexcavadora 416 catarpillar, (1) fresadora wirtgen FC1000.

Ing. Pige.

Residente obra

6-08-25 se continua con compactacion material seleccionado para mejoramiento de material en calzada tramo 2 K5+590. se fuere todo de limpieza para encole. Mesa Mantenimiento Arandela retro excavadora wacker neuso 5023. (y vibro compactador. en horas de la tarde. La fresadora presenta fallos tecnicos por roturas de cadena. del cilindro de fresado.

Residente de obra

Ing - Ingter.

07-08-25 Dia Festivo

08-08-25 se realizo comite de obra con presencia de Ing. Fernando Calvo Interventoria, Diego Morales T y M y el Ing. Fernando Rojas Icon., con recorrido de obra en los tramos 1 y 2 del proyecto. se verifica avances de proyecto.. se toman decisiones de intervencion en el box coulvert. tramo 2 abscK5+900 ya que al verificar. internamente la estructura hidraulica. se evidencia fracturas y grietas representativas. de los muros de la estructura de box.

se solicita. Cumplimiento de Estacion. Las Topografias Corregidas. por el contratista. una vez corregida todas las Desv's. de los puntos. Topograficos entre Diseño Geometrico de 1000 2017 vs. Diseño Geometrico t y H. se informa que la Fresadora. Continua. con. Fallas Mecanicas y que se Gestiona de parte de Subcontratista la. Adquisicion de Repuesto. de la Cadena del cilindro.

Tiempo: Seco

Personal. Contratista: (1) Residente (1) Inspector Obras (1) Maestro (4) oficiales (4) Boal. (1) topografo (1) Cadenero Alcantarillado. (1) Fresadora Wirtgen FC100 (1) Retro excavadora 312 (1) Retroexcavadora 416 Estampillador.

Ing. Inter.

Residente De Obra

09-08-25 se realizo Vaciado de Concreto en Piedra pegada Alcantarillo 1 Tramo 2 ABS-K5+590. Continua la Fresadora Wirtgen sin operar. (Falla Cadena cilindro).

Tiempo: Seco

Personal contratista: (1) Residente (1) Inspect. de Obra (1) Maestro (4) oficiales (4) Boal (1) topografo (1) Cadenero.

Alcantarillado: (1) Fresadora Wirtgen FC100 (1) Retro Excav. 312. (1). Retro Excavadora 416. Estampillador.

Ing. Pat.

Residente De Obra

10-08-25 Domingo Dia Festivo.

11-08-25 Continua la Fresadora sin Reparar. Wirtgen FC100. se retira Cuadrilla topografica del contratista. por problemas financieros. incluyendo tambien las labores de obra del Subcontratista de Obras Menores de Alcantarillado. el Personal de obra (Boal) continua prestando servicio y realizan Actividades de Pat.

Tiempo: Seco

Personal contratista: (1) Residente (1) Inspector obra.

Norma

Scanned with CamScanner

6) Maestro (4) oficiales (4) BOAL. (1) topografo (1) cuadrilla estos dos ultimos retirados. EL DIA DE HOY 11/8/2025
Maquinarias: (1) FRESADORA con DAÑOS HIDRAULICOS, WRITGEN. FC, RETRO EXCAVADORA 312

Ing. Inter.

RESIDENTE DE OBRA

12-08-25 SE RECIBE MEDIDAS DE FRESADORA ROADTEC RX-600e Y SE CONTINUA CON FRESADO ASFALTICO (CARPETA). EN TRAMO 1 KOT70 a KOT940 Y DE LA KOT55 a KOT901 SE RETIRAN 15 VIAJES DE FRESADO A SITIO DE ACOPIO. autorizado por Municipio..
Tiempo: SECO
Personal contratista: (1) Residente (1) Inspector obra (4) BOAL.
Maquinaria: (1) FRESADORA ROADTEC RX-600e (1) RETRO EXCAVADORA 312.

Ing. Inter.

RESIDENTE DE OBRA

13-08-25 ENCOFRADO TRAMO 2 ALCANTARILLA 1 EUCOLE. INCLUYE ARMADO DE ACERO. SE CONTINUA CON EL FRESADO TRAMO 1 KO+500 a KO+250 SE RETIRAN 28 VIAJES DE FRESADO A SITIO DE ACOPIO. se reinician labores c/b contratistas.
Tiempo: SECO.
Personal contratista: (1) RESIDENTE (1) Inspector obra (4) BOAL. (1) Maestro (4) Oficiales.
Maquinaria: (1) FRESADORA ROADTEC RX-600e (1) RETRO EXCAVADORA 312.

Ing. Inter.

RESIDENTE DE OBRA

14-08-25 Se realiza visita de obra del contratista con el equipo ambiental, SST y Fiscalizacion de obra. SE continua con FRESADO CARPETA ASFALTICA. Tramo 1 K0+250. con RETRO 33 viajes de

FRESADO A SITIO DE ACOPIO DEL MUNICIPIO DE AGUAS DE DIOS., INCLUYE VIA ALTERNA DE CAMINO VIEJO. SE REALIZO ENCOFRADO DE MURO CANALETA.

TIEMPO - SECO

MAQUINARIA: FRESADORA ROADTEC RX 600E (1) RETRO EXCAVADORA 312

PERSONAL: (1) RESIDENTE. (1) INSPECTOR OBRA (4) BOAL (1) MAESTRO (4) OFICIALES. (1) DIRECTOR (1) SST. (1) Auxiliar

Ing. Dpto. | RESIDENTE DE OBRA

15-08-25 SE REALIZA COMITE VIRTUAL DE OBRA, INFORMANDO QUE EL FRESADO DE CARPETA ASFALTICA FINALIZO. EL DIA ANTERIOR 14/08/25. SE INFORMA QUE HUBO LLUVIA TORRENCIAL EN LOS TRAMOS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO. SE REALIZO ENCOFRADO DE ENCOLE EN ALETA. ALCANTARILLA 1 TRAMO 2.

TIEMPO: LLUVIA TORRENCIAL (11 am a 3:30 PM). 4 HORAS Y MEDIA DE PRECIPITACION. TRAMO 1

PERSONAL: (1) RESIDENTE (1) INSPECTOR OBRA (4) BOAL (1) MAESTRO (4) OFICIALES.

MAQUINARIA: (1) RETRO EXCAVADORA. 312.

Ing. Interv. | RESIDENTE DE OBRA

16-08-25 SE VACIO CONCRETO DE ENCOLE ALCANTARILLA 1 TRAMO 2. SE TOMAN CILINDROS. PARA ENSAYO DE ENSAYO A LA ROTURA.

TIEMPO: SECO.

PERSONAL: (1) RESIDENTE (1) INSPECTOR OBRA (4) BOAL. (1) MAESTRO (4) OFICIALES

MAQUINARIA: (1) RETRO EXCAVADORA 312

Ing. Dpto. | RESIDENTE OBRA

Norma

Scanned with CamScanner

17-08-25 DOMINGO (FESTIVO)

18-08-25 LUNES FESTIVO

19-08-25 SE REALIZA LABOR DE RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO EN SUBCOLE. ALCANTARILLA 1 TRAMO 2. HACE PRESENCIA DE COMISION DE TOPOGRAFIA. PARA VERIFICAR. DISEÑO SEMI FINO IMPLANTADO EN CAMPO TRAMO 2

Tiempo: SECO

Personal contratista: (1) RESIDENTE (1) INSPECTOR OBRA (4) BOB (1) MAESTRO (4) OFICIALES. (1) TOPOGRAFO

Maquinaria: (1) RETRO EXCAVADORA 312.

Ing. Fiscal

RESIDENTE OBRA.

20-08-25 SE REALIZO LABOR DE TOPOGRAFIA TRAMO 2 K5+440 a K5+640 ESTACADO DE LA CORRECCIÓN EVIDENCIA. POR INTERVENTORIA. Y REALIZADO POR COMISIÓN T y U. SE REPORTA NUEVO SUBCONTRATISTA DE M.O. EL SR FABIO LESMES. REALIZO MANTENIMIENTO MAQUINARIA (PALA) ARTICULA PARA PUESTA EN MARCHA DE LAS MISMAS EN TRAMO 1 (RETROEXCAVADORA y CILINDRO.)

Tiempo: SECO

Personal contratista: (1) Residente (1) Inspector obra (4) BOBC. (2) MAESTROS. (8) oficiales (1) TOPOGRAFO

Maquinaria: (1) RETROEXCAVADORA 312, (1) RETROEXCAVADORA WACKER NEUSON 50Z3/2016., (1) CILINDRO.

Ing. Fiscal

RESIDENTE DE OBRA

21-08-25 SE REALIZA DEMOLICION CONCRETO CONCRETO TRAMO 1 ABSC. K1+460 a K1+470. COSTADO DERECHO. SE REALIZA DEMOLICIÓN/COMPETA ASFALTICA K1+470 a K1+420. COSTADO DERECHO. SE RETIRA 3 UNIDAD DE DEMOLICIÓN. SE REALIZA FIGURADO DE ACERO PARA CUNETAS.

Tiempo: SECO

Personal contratista: (1) RESIDENTE (1) DISP OBRA.

Norma

(4) = Bool (2) Maestros (8) oficiales
Maquinaria: (1) RetroExcavadora 312 (1) RetroExcavadora Waker Nelson 5023 (1) Martillo.

Ing. Inter

Residente de obra

22-08-25 Se realiza demolición perfilación Abrazadera ABSC. K1+390 a K1+430 costado derecho en tramo 1. Se retira disposición excavación se realiza tramo 2 progresiva K5+390 a K5+440.
Se realiza verificación topografía de intervención evidenciándose detalles en el tramo de línea de eje en abscisa K0+000, se realiza observación a comisión topográfica y el para fundición. lo hallado Tramo 1
Tiempo: Seco
Personal contratista: (1) Residente (1) Inspector obra (4) Bool (2) Maestros (8) oficiales (1) topografo.
Maquinaria: (1) RetroExcavadora 312 (1) RetroExcavadora Waker Nelson 5023 (1) Martillo.

Ing. Inter

Residente de obra

23-08-25 Se realiza Nivelación ABSC. K5+590. a K5+660. tramo 2. Se continua demolición cuneta concreto K1+420 a K1+433. Tramo 1 Se retira 2 disposición.
Tiempo: Seco
Personal contratista (1) residente (1) inspect. obra (4) Bool (2) Maestros (8) oficiales (1) topografo.
Maquinaria: (1) RetroExcavadora 312 (1) RetroExcavadora Waker Nelson 5023 (1) martillo.

Ing. Inter.

Residente de obra

Norma

Scanned with CamScanner

08-25 Domingo DIA FESTIVO

07-08-25 SE INICIA EXCAVACIÓN TRAMO 2 K5+453 a K5+542, SE REALIZA RETIRO DE EXCAVACION CON. 20 VIAJES. TRAMO 2. SE REALIZA EXCAVACIONES VARIAS EN TRAMO 1 K1+300 a K1+400 TRAJS. DE ASFALTO PARA LEVANTAMIENTO A CUNETAS. COSTADO IZQUIERDO. SE EVIDENCIA AFLORAMIENTO RED. 12" AGUAS CRUDA DE INGEAGUA EN ABSCISA K1+370 COSTADO IZQUIERDO AL RETIRAR CUNETA CONCRETO A 37 cm. DE LA CARPETA DE LA VIA DE CUNETA EN UNA LONGITUD DE 3 mt. SE SOLICITA LA PRESENCIA DE INGEAGUA A TRAVES DEL SUPERVISOR DE CAMPO ORLANDO CUBILLOS. EL CUAL ENVIO AL EQUIPO SUPERVISOR SR JOHAN ROMERO Y JORGE RODRIGUEZ., QUIENES CONCEPTUAN Y RECOMIENDAN NO CONTINUAR CON LA DEMOLICIÓN DE LA CUNETA VERTICAL Y HORIZONTAL DE ESTA ABSCISA K1+370 a K1+320. YA QUE LA CUNETA EMBEBE EL TUBO 12" CON DADOS DE CONCRETO EN LOS ACCESORIOS UNIONES DE LA RED EN LA CURVA PRESENTADA EN LA VIA.

TIEMPO: SECO

PERSONAL CONTRATISTA: (1) RESIDENTE (1) TOPOGRAFO (4) AUXILIAR (2) ALBAÑILES (2) OFICIALES. (1) TOPOGRAFO.

MAQUINARIA: (1) RETROEXCAVADORA 312 (1) RETROEXCAVADORA WACKER NEUSON 5073 (1) CARGADOR

Ing. Inter.

RESIDENTE DE OBRA

26-08-25 SE REALIZA EXCAVACIÓN EN TRAMO 2 ABS K5+560 a K5+540 COSTADO DERECHO RETIRO 19 VIAJES. DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. EN TRAMO 1 SE REALIZA DEMOLICIÓN CUNETA. K1+100 a K1+140 COSTADO DERECHO. SE REALIZA EXCAVACIÓN DESDE LA K1+180 a K1+300 Y DE LA K1+400 a K1+417 POR LOS DOS COSTADOS SE REALIZA RETIRO EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN 6 VIAJES.

TIEMPO: SECO.

Norma

Scanned with CamScanner

Personal contratista: (1) Residente (1) Inspector (4) BOAL. (2) Maestros (8) oficiales. (1) topografo.
Maquinaria (1) RETROEXCAVADORA 312 (1) RETROEXCAVADORA WAKER. Nelson 50 Z3 (1) cilindro

Residente OBRA

Res. Interv.

27-08-25 Se realiza excavación frente 2 ABSC K5+640 a K5+510 costado IZQ. Se realiza retiro 20 viajes de excavación se continua con labores de topografia en frente 2 entre ABSC K5+640 a K5+740.
En frente 1 realiza excavación K1+400 a K1+460 se realizo retiro 6 viajes.. a continuación se realiza topografia de la K1+400 a K1+460.
Tiempo: SECO
Personal contratista: (1) Residente (1) Inspector (4) BOAL (2) Maestros (8) oficiales (1) topografo
Maquinaria: (1) Retro excavadora 312 (1) retro excavadora Waker Nelson 50 Z3 (1) cilindro.

Residente OBRA

Interv.

28-08-25 Se realiza excavación CAFEO VIA frente 2 ABSC K5+500 a K5+440 costa. Izquierdo y de la K5+660 a K5+760 costa derecho se retiran 21 viajes de material proveniente de excavación. Se presenta rotura de red acueducto aguas 1" 1/2". Se reporta novedad a la empresa y realizan maniobra de cierre y reparación (Tiempo respuesta de la entidad: 2 horas)
frente 1 se reciben 3 viajes dobles de base granular y se procede a homogenizar la misma Base por saturación de la misma.
Se continua con abscisado topografia. K1+400 K1+320. Se realiza comité participación ciudadana.
Tiempo: seco
Personal contratista (1) Residente (1) Inspector (1) Boal

Norma

Scanned with CamScanner

(2) Maestros (8) oficiales (1) topografía
Maquinaria: (1) Retro excavadora 312 (1) Retro excavadora Wakel Nelson 5023 (1) Cilindro.

Inter.

Residente Obra

7-08-25 Se realiza comité de obra presencial/virtual.
Se realiza recorrido con contratista T y H e Interventoría para verificar. Avance de obra: Tramo 1 excavación mecánica red acueducto 4" K1+490 a K1+390 costado derecho. Se evidencia tubería existente. Dentro de la calzada de la vía variando el tendido de esta red fuera y dentro de vía. Debido a este aspecto el avance de obra no es representativo. Tramo 2 se continua excavación para estructura de pavimento K5+650 a K5+780 costado derecho. Se realiza figurado de acero para cunetas. Se registra lluvia en retroexcavadoras obra 312 en horas de la tarde.
Tiempo: Seco
Personal contratista: (1) Residente (1) Inspector (4) Total.
(2) Maestro (8) oficiales (1) topografía.
Maquinaria: (1) Retroexcavadoras 312 (1) Retroexcavadoras. Wakel Nelson 5023 (1) Cilindro.

Inter.

30-08-25 Tramo 1: se continua con la excavación mecánica red acueducto 4" K1+390 a K1+360 costado derecho.
Tramo 2: continua retroexcavadoras con suelos. el contratista realiza labores de reparación en patio de obra.
Tiempo: Seco
Personal contratista: (1) Residente (1) Inspector (4) Total
(2) Maestro (8) oficiales (1) topografía.
Maquinaria: (1) Retroexcavadoras 312 (1) Retroexcavadora Wakel Nelson 5023 (1) Cilindro.

Inter.

Norma

Scanned with CamScanner