| | | |
|---|---|---|
| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN** | AvanzaME |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAER | **Contrato** | GGC-508-2022 | **Etapa Contrato** | Suspendido | **Fecha Informe** | 15-12-2025 | **Periodo Informe** | |
| **Departamento** | Norte de Santander | **Municipio** | Arboledas | **Comité** | CAFAER | **Número acta** | 60 | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. -GENSA. | **Apoyo técnico** | Lina Julieth Bernal Niampira | **Apoyo Jurídico** | Elcy Esperanza Rodriguez Arias | **Supervisor** | LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ | | |
| **Interventor** | | **Fiducia** | | **Encargo Fiduciario** | | | | | |

**Objeto del Contrato**

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MT Y BT EN DIFERENTES VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, CUCUTILLA, HERRÁN, PAMPLONA, PAMPLONITA, RAGONVALIA, SALAZAR DE LAS PALMAS Y TOLEDO, NORTE DE SANTANDER

**Alcance del Contrato**

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MT Y BT EN DIFERENTES VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, CUCUTILLA, HERRÁN, PAMPLONA, PAMPLONITA, RAGONVALIA, SALAZAR DE LAS PALMAS Y TOLEDO, NORTE DE SANTANDER" el ADMINISTRADOR ejecutará los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo EL PROYECTO, ejecutando también las actividades previas a la contratación de obras, actividades de contratación de obras, actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato FAER. Así mismo, deberá energizar y normalizar la infraestructura construida con el operador de red incumbente

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 3000222 | $ 3.472.934.004 | | 11-03-2026 | PREVISORA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 22-08-2022 | **Fecha acta de inicio** | 22-08-2022 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 08-09-2023 |

**Cronograma**

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Suscripción del Encargo Fiduciario. | 22-08-2022 | 06-09-2022 | %1,15 | %0 |
| Etapa 1 | Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. | 02-09-2022 | 17-09-2022 | %1,15 | %0 |
| Etapa 1 | Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda. | 07-09-2022 | 07-10-2022 | %1,15 | %0 |
| Etapa 1 | Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio. | 08-10-2022 | 18-10-2022 | %1,15 | %0 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliegos de contratación de obra | 02-09-2022 | 17-09-2022 | %1,15 | %0 |
| Etapa 1 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. | 18-09-2022 | 21-09-2022 | %1,66 | %0 |
| Etapa 1 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | 22-09-2022 | 07-10-2022 | %1,66 | %0 |
| Etapa 1 | Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. | 08-10-2022 | 15-10-2022 | %1,66 | %0 |
| Etapa 1 | Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto. | 19-10-2022 | 08-11-2022 | %1,15 | %0 |
| Etapa 1 | Realización de socialización y verificación de usuarios. | 09-11-2022 | 08-01-2023 | %1,15 | %0 |
| Etapa 1 | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo. | 09-11-2022 | 08-01-2023 | %1,15 | %0 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 1 | Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. | 09-01-2023 | 14-01-2023 | %1,15 | %0 |
| Etapa 1 | Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. | 09-01-2023 | 14-01-2023 | %1,15 | %0 |
| Etapa 1 | Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar) | 09-01-2023 | 14-01-2023 | %1,15 | %0 |
| Etapa 1 | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. | 09-01-2023 | 14-01-2023 | %1,15 | %0 |
| Etapa 1 | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar e cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con e nivel de detalle exigido por el MINISTERIO. | 15-01-2023 | 30-01-2023 | %1,15 | %0 |
| Etapa 2 | Replanteo de obras | 31-01-2023 | 17-03-2023 | %3,5 | %0 |
| Etapa 2 | Apertura de huecos | 07-02-2023 | 24-03-2023 | %3,5 | %0 |
| Etapa 2 | Suministro e instalación de postes MT | 14-02-2023 | 31-03-2023 | %3,5 | %0 |
| Etapa 2 | Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT | 01-03-2023 | 15-04-2023 | %3,5 | %0 |
| Etapa 2 | Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT | 01-03-2023 | 30-04-2023 | %3,5 | %0 |
| Etapa 2 | Suministro e instalación de transformadores | 14-04-2023 | 29-05-2023 | %3,5 | %0 |
| Etapa 2 | Suministro e instalación de protecciones | 14-04-2023 | 29-05-2023 | %3,5 | %0 |
| Etapa 2 | Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores | 14-04-2023 | 29-05-2023 | %3,5 | %0 |
| Etapa 2 | Apertura de huecos | 07-02-2023 | 24-03-2023 | %3,5 | %0 |
| Etapa 2 | Suministro e instalación de postes secundarios BT | 14-02-2023 | 31-03-2023 | %3,5 | %0 |
| Etapa 2 | Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT | 01-03-2023 | 15-04-2023 | %3,5 | %0 |
| Etapa 2 | Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT | 01-03-2023 | 30-04-2023 | %3,5 | %0 |
| Etapa 2 | Instalación de puestas a tierra BT | 01-03-2023 | 30-04-2023 | %3,5 | %0 |
| Etapa 2 | Suministro e instalación de medidores | 08-04-2023 | 08-05-2023 | %3,5 | %0 |
| Etapa 2 | Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas | 08-04-2023 | 08-05-2023 | %3,5 | %0 |
| Etapa 2 | Inspectoría RETIE | 26-04-2023 | 26-05-2023 | %3,5 | %0 |
| Etapa 2 | Acta de recibo de obras | 27-05-2023 | 26-06-2023 | %5 | %0 |
| Etapa 2 | Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO | 07-02-2023 | 22-02-2023 | %4 | %0 |
| Etapa 3 | Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda. | 10-06-2023 | 10-07-2023 | %5 | %0 |
| Etapa 3 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el ADMINISTRADOR y el interventor. | 10-07-2023 | 08-09-2023 | %2,5 | %0 |
| Etapa 3 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito | 10-07-2023 | 08-09-2023 | %2,5 | %0 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 3 | Entrega de todos los documentos ,soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato. | 10-07-2023 | 08-09-2023 | %2,5 | %0 |
| Etapa 3 | Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación | 10-07-2023 | 08-09-2023 | %2,52 | %0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 01-12-2024 | **Fecha para liquidación contrato** | 30-05-2025 | **Termino legal para liquidación** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de otrosíes** | 0 | **Suspendido** | SI | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | 0 | **Número de usuarios replanteo actual** | 0 | **Número de usuarios energizados** | 0 | **Fecha acta energización de usuarios** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance contrato proyectado** | %100 | **Avance contrato real** | %0 | **Retraso contrato** | %100 |
| **Avance obra proyectado** | %100 | **Avance de obra real** | %0 | **Retraso obra** | %100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ultimo informe Constratista** | | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | | **Acciones a realizar – último informe** | |

| Pagos Efectuados Al Contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %0 | **Valor Total del Contrato** | $ 17.364.670.018 | **Valor Total Pagado** | $ 0 |

| Detalle de los pagos efectuados al contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Número de acta** | **Descripción** | **Valor** | **Estado** |
| 09-09-2022 | 1 | Primer desembolso anticipo vigencia 2022 | $ 8.682.335.009 | Grabado |
| 03-10-2022 | 2 | Segundo desembolso vigencia 2022 | $ 1.736.467.001 | Grabado |
| 28-10-2022 | 3 | Tercer desembolso vigencia 2022 | $ 3.472.934.003 | Grabado |
| 11-11-2022 | 4 | Cuarto desembolso vigencia 2022 | $ 1.736.467.001 | Grabado |
| 21-11-2022 | 5 | Quinto desembolso vigencia 2022 | $ 868.233.500 | Grabado |
| 14-12-2022 | 6 | Sexto desembolso vigencia 2022 | $ 868.233.504 | Grabado |

| Lista de Remuneraciones | |
|---|---|
| **Descripción** | **Valor** |
| **Valor Total de Remuneraciones** | |

| **Reuniones realizadas** | **Visitas de campo realizadas** |
|---|---|
| | |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| terminación anticipada por lo que se inician los tramites y reuniones respectivas, se revisan informes finales del or | 15-12-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| terminación anticipada por lo que se inician los tramites y reuniones respectivas, se revisan informes finales del or | 30-11-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| durante el mes de SEPTIEMBRE se realizó nueva suspensión al contrato por 3 meses tras comité cafaer realizado en el mes de julio , se dio aprobación de terminación anticipada por lo que se inician los tramites y reuniones respectivas, SE REVISAN INFORMES FINALES DEL OR Y SE ADELANTA CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO | 29-10-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| durante el mes de junio se realizó nueva suspensión al contrato por3 meses hasta el 30 de septiembre 2025 tras comité cafaer realizado en el mes de julio , se dio aprobación de terminación anticipada POR LO QUE SE INICIAN LOS TRAMITES Y REUNIONES RESPECTIVAS | 31-08-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| durante el mes de junio se realizó nueva suspensión al contrato por3 meses hasta el 30 de septiembre 2025 tras comité cafaer realizado en el mes de julio , se dio aprobación de terminación anticipada | 01-08-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| durante el mes de junio se realizó nueva suspensión al contrato por3 meses hasta el 30 de septiembre 2025 mientras se lleva a cabo comité cafaer, para aprobación de terminación anticipada y /o sesión del contrato | 01-07-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| contrato suspendido por 3 meses hasta el 30 de junio de 2025 mientras se lleva a cabo comité cafaer, para aprobación de terminación anticipada. | 18-05-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| contrato suspendido por 3 meses hasta el 30 de junio de 2025 mientras se lleva a cabo comité CAFAER, para aprobación de terminación anticipada. | 04-05-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| contrato suspendido por 3 meses mientras se lleva a cabo comité cafaer, para aprobación de terminación anticipada. | 02-04-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Contrato suspendido por 2 meses mientras se lleva a cabo comité CAFAER, para aprobación de terminación anticipada. | 29-11-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| En vista que no se pudo tramitar la cesión del contrato, se está gestionando la terminación anticipada. | 01-11-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| La cesión se encuentra pendiente por tramitar por parte del área contractual. | 01-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Durante el mes de julio se solicitó por parte del operador la prórroga a la suspensión del contrato, debido a que persisten los problemas de orden público que impide el ingreso del operador, así mismo, se llevaron a cabo reuniones con la oficina contractual del Ministerio y se aprobó la Cesión del contrato, para la cual se está recopilando los documentos solicitados para su suscripción | 02-08-2024 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se está en trámite de Cesión del contrato al operador de la zona CENS S.A E.S.P. Actualmente el contrato está suspendido y se reactivará para la suscripción de la Cesión | 02-07-2024 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| En el mes de mayo se prorroga la suspensión y se está evaluando la posible cesión del contrato debido A problemas De Orden Público En La Región Que Limitan La Entrada De Otro Operador.. | 31-05-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Contrato suspendido, en posible Cesión debido a problemas de orden público en la región que limitan la entrada de otro operador. Se han realizado informes de ampliación de las suspensiones y seguimiento para la revisión del trámite de cesión. | 07-05-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Otrosi No 1 del 25 de agosto de 2023 modifica literal a) y b) y elomina parágrafo cláusla 4 (forma de desdembolso) elimina literal b subnumelar 1.1 numeral 1 cláusula décima (garantias)<br>Otrosí No 2 del 18 julio 2023 modifica redacicón cláusula del plazo | 08-11-2023 | | Alarma Activa | | ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA |

| Novedades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Novedad** | **Descripción** | **Fecha** | **Valor** | **Entidad que Investiga** | **Documento Tipo** |