| | | |
|---|---|---|
| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN** | AvanzaME |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAER | **Contrato** | GGC-732-2019 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 15-12-2025 | **Periodo Informe** | 03-05-2023 - 15-05-2023 |
| **Departamento** | Arauca | **Municipio** | Arauquita | **Comité** | CAFAER | **Número acta** | 53 | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | ENELAR S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ | **Apoyo Jurídico** | Diana Marcela Simijaca Ibarra | **Supervisor** | Maria Victoria Ramirez Martinez | | |
| **Interventor** | | **Fiducia** | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | **Encargo Fiduciario** | 3-1-90579 | | | | |

**Objeto del Contrato**

Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto ? AMPLIACIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS LA BRASILIA, GUAMALITO, LA CHIGUIRA, ROSABLANCA, PUERTO CAIMAN, SAN MIGUEL, LOS JARDINES, SAN JOSE DE CARANAL, VILLA NUEVA, FILIPINITAS, GUAIMARAL, CAMPO CINCO, EL RECREO, LOS CHORROS, POTOSI, LA PAZ, EL AMPARO, CAMPO ALEGRE, EL PROGRESO, BARRANQUILLITA, PUERTO NUEVO, LAS ACACIAS, LAS BANCAS, LA PESQUERA, EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA?, el cual será construido por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.

**Alcance del Contrato**

AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS LA BRASILIA, GUAMALITO, LA CHIGUIRA, ROSABLANCA, PUERTO CAIMAN, SAN MIGUEL, LOS JARDINES, SAN JOSE DE CARANAL, VILLA NUEVA, FILIPINITAS, GUAIMARAL, CAMPO CINCO, EL RECREO, LOS CHORROS, POTOSI, LA PAZ, EL AMPARO, CAMPO ALEGRE, EL PROGRESO, BARRANQUILLITA, PUERTO NUEVO, LAS ACACIAS, LAS BANCAS, LA PESQUERA, EL DIAMANTE

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 49-44-101020701 | $ 2.400.632.676 | | 10-05-2023 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 49-44-101020701 | $ 2.400.632.676 | | 10-05-2023 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 49- 44- 101020701 | $ 68.589.505.020 | | 17-02-2040 | Seguros del Estado S.A. |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 49- 44- 101020701 | $ 171.473.762.550 | | 19-12-2039 | Seguros del Estado S.A. |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 4944101020701 | $ 342.947.525 | 10-05-2023 | 19-12-2039 | Seguros del Estado S.A. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 20-12-2019 | **Fecha acta de inicio** | 20-12-2019 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 15-05-2023 |

**Cronograma**

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Suscripción del Encargo Fiduciario. | 20-12-2019 | 04-01-2020 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar) | 20-12-2019 | 30-12-2020 | %0,71 | %100 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliegos de contratación de interventoría | 28-12-2019 | 04-01-2020 | %0,5 | %100 |
| Etapa 1 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratacion de interventoría | 14-01-2020 | 13-02-2020 | %2,15 | %100 |
| Etapa 1 | Firma de contrato de interventorla, y suscripción de Acta de Inicio | 14-02-2020 | 15-03-2020 | %2,15 | %100 |
| Etapa 1 | Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto | 15-03-2020 | 30-03-2020 | %1,07 | %100 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 1 | Realización de socialización y verificación de usuarios. | 31-03-2020 | 15-04-2020 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo. | 15-04-2020 | 30-04-2020 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. (En caso de aplicar) | 15-03-2020 | 30-03-2020 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Verificación de licencia o permisos ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar). | 31-03-2020 | 15-04-2020 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. | 15-04-2020 | 30-04-2020 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Elaboración depliegos de contratación de contrato de obra / suministro | 01-05-2020 | 22-05-2020 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MME. | 14-04-2020 | 21-04-2020 | %0,5 | %100 |
| Etapa 2 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. | 22-04-2020 | 07-05-2020 | %1,12 | %100 |
| Etapa 2 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | 06-06-2020 | 21-06-2020 | %1,12 | %100 |
| Etapa 2 | Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio | 22-06-2020 | 22-07-2020 | %2,24 | %100 |
| Etapa 2 | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría | 14-07-2020 | 21-07-2020 | %0,52 | %100 |
| Etapa 3 | Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. | 18-12-2020 | 26-01-2022 | %62,95 | %98 |
| Etapa 3 | Acta de recibo de obras | 26-01-2022 | 05-02-2022 | %1,57 | %0 |
| Etapa 3 | Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda. | 05-02-2022 | 11-01-2023 | %4,7 | %0 |
| Etapa 3 | Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO | 07-11-2022 | 11-01-2023 | %0,78 | %1 |
| Etapa 4 | Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividade de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR. | 11-01-2023 | 10-02-2023 | %4,69 | %0 |
| Etapa 4 | Finalización del Plazo de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación | 10-02-2023 | 15-05-2023 | %5,31 | %0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 19-12-2039 | **Fecha para liquidación contrato** | 19-12-2039 | **Termino legal para liquidación** | |
| **Número de otrosíes** | 8 | **Suspendido** | NO | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |
| GGC-732-2019-01 | 29-12-2021 | Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto ?AMPLIACIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS LA BRASILIA, GUAMALITO, LA CHIGUIRA, ROSABLANCA, PUERTO CAIMAN, SAN MIGUEL, LOS JARDINES, SAN JOSE DE CARANAL, VILLA NUEVA, FILIPINITAS, GUAIMARAL, CAMPO CINCO, EL RECREO, LOS CHORROS, POTOSI, LA PAZ, EL AMPARO, CAMPO ALEGRE, EL PROGRESO, BARRANQUILLITA, PUERTO NUEVO, LAS ACACIAS, LAS BANCAS, LA PESQUERA, EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA?, el cual será construido por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER. |
| GGC-732-2019-02 | 31-07-2018 | Se modifica el plazo de ejecución de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación del Contrato, hasta el 10 de mayo de 2022. |
| GGC-732-2019-03 | 11-05-2022 | Se prorroga la actividad de administración de la construcción y puesta en operación hasta el 19 de julio de 2022. |
| GGC-732-2019-04 | 18-07-2022 | Prorrogar el plazo de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC 732 de 2019, por un término de 2 meses. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la referida actividad sería el 17 de septiembre del 2022. |
| GGC-732-2019-05 | 31-08-2022 | Prorrogar el plazo de ejecución de la Etapa 3 y en consecuencia de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC 732 de 2019, por un término de 2 meses. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la Etapa 3 será el 13 de septiembre de 2022 y de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación será el 16 de noviembre del 2022. |
| GGC-732-2019-06 | | Prorrogar el plazo de ejecución de la Etapa 3 y en consecuencia de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC 732 de 2019, por un término de 2 meses. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la Etapa 3 será el 12 de noviembre de 2022 y de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación será el 15 de enero del 2023. |
| GGC-732-2019-06 | | Prorrogar el plazo de ejecución de la Etapa 3 y en consecuencia de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC 732 de 2019, por un término de 2 meses. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la Etapa 3 será el 12 de noviembre de 2022 y de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación será el 15 de enero del 2023. |
| GGC-732-2019-07 | 27-04-2023 | i) Prorrogar el plazo de ejecución de la Etapa 3 por dos meses y en consecuencia de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC 732 de 2019, y ii) Revisión de la ejecución presupuestal del proyecto. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la Etapa 3 será el 11 de enero de 2023 y de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación será el 16 de marzo del 2023. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | 0 | **Número de usuarios replanteo actual** | | **Número de usuarios energizados** | 1 | **Fecha acta energización de usuarios** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance contrato proyectado** | %100 | **Avance contrato real** | %81,7 | **Retraso contrato** | %18,3 |
| **Avance obra proyectado** | %100 | **Avance de obra real** | %98 | **Retraso obra** | %2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ultimo informe Constratista** | 03-05-2023 - 15-05-2023 | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | *No se adjuntó el soporte SEBRA de la consignación de los rendimientos generados en Mayo de 2023.<br>*El valor del saldo final de extracto del mes de mayo está mal diligenciado. El valor correcto es $117.471.243,60<br>*Está pendiente la entrega de las certificaciones RETIE, por parte del contratista hacia el Operador de Red.<br>*El Operador de Red manifiesta estar reuniendo la información de los usuarios y consolidando las cantidades de obra. | **Acciones a realizar – último informe** | |

**Pagos Efectuados Al Contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %100 | **Valor Total del Contrato** | $ 3.429.475.251 | **Valor Total Pagado** | $ 3.429.475.251 |

**Detalle de los pagos efectuados al contrato**

| Fecha | Número de acta | Descripción | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29-10-2020 | 1 | primer desembolso vigencia 2019 | $ 1.714.737.626 | Pagado |
| 25-12-2020 | 2 | segundo desembolso vigencia 2020 | $ 685.895.050 | Pagado |
| 24-03-2021 | 3 | tercer desembolso vigencia 2020 | $ 342.947.525 | Pagado |
| 19-02-2021 | 4 | cuarto desembolso vigencia 2021 | $ 342.947.525 | Pagado |
| 26-08-2021 | 5 | quinto desembolso vigencia 2021 VALOR LIQUIDO CERO VL0 2021 | $ 342.947.525 | Pagado |

**Lista de Remuneraciones**

| Descripción | Valor |
|---|---|
| Treinta por ciento (30%), del valor de esta actividad, cuando el OPERADOR DE RED entregue al MINISTERIO los siguientes documentos: i) Copia de la totalidad de los contratos de suministro, construcción de obra e interventoría que se requieren para la ejecución del proyecto del que trata el presente Contrato, ii) Copia de las actas de inicio de cada uno de los contratos, y iii) Cronogramas de obra, acordes al cronograma de ejecución del presente Contrato. | $ 37.276.905 |
| Veinte por ciento (20%) cuando el OPERADOR DE RED haya presentado al MINISTERIO copias de las actas de obra de los contratos respectivos dónde se evidencie un avance mínimo del 60% del proyecto, certificado por la interventoría. | $ 24.851.270 |
| **Valor Total de Remuneraciones** | **$ 62.128.175** |

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| 1 | 0 |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Como compromiso a la reunion del mes de noviembre, Enelar se compromete a entregar informacion a mas tardar el 5 de diciembre, sin embargo, el dia 3 de diciembre se recibe correo donde solicitan link para el cargue documental a la fecha de este informe no han subido documentacion, los informes de presunto incumplimiento se encuentran en revision y complemento del apoyo de supervision juridico | 15-12-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| debido a que se encuentran varios pendientes en la documentación del anexo 3 del contrato y mas informacion que evidencie el estado actuual del contrato, durante el mes de noviembre se hace realiza una Reunión presencial con ENELAR en las instalaciones del MME con el fin de comprometer y tomar planes de acción que permitan dar continuidad a la terminación del contrato y entrega de informacion necesaria que permita conocer y soportar el estado actual del contrato. adicionalmente se inicia actualizacion de presunto incumplimiento del contrato | 30-11-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| se encuentran varios pendientes en la documentación del anexo 3 del contrato, dentro de los cuales destaca la falta de firma en el acta de recibo de obra, durane el mes de septiembre se hace reiteracion a lo solicitado mediante reunion de seguimiento | 28-10-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| se encuentran varios pendientes en la documentacion del anexo 3 del contrato, dentro de los cuales destaca la falta de firma en el acta de recibo de obra, durane el mes de septiembre se remite reiteracion a lo solicitado | 04-10-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| se encuentran varios pendientes en la documentacion del anexo 3 del contrato, dentro de los cuales destaca la falta de firma en el acta de recibo de obra | 31-08-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| se encuentran varios pendientes en la documentacion del anexo 3 del contrato, dentro de los cuales destaca la falta de firma en el acta de recibo de obra | 01-08-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| el OR remite para revisión informe final de interventoría, actualmente están en proceso de revisión por parte de la DEE, se realiza visita de recibo de obra para la ultima semana del mes de mayo, se encuentran varios pendientes en la documentacion del anexo 3 del contrato, dentro de los cuales destaca la falta de firma en el acta de recibo de obra | 01-07-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| el OR remite para revisión informe final de interventoría, actualmente están en proceso de revisión por parte de la DEE, se programa visita de recibo de obra para la ultima semana del mes de mayo | 18-05-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| EL OR Remite para revisió informe final de interventoria, actualmente estan en proceso de revision por parte de la DEE | 02-05-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| EL OR Remite para revisión y/o subsanación de las observaciones realizadas, actualmente estan en proceso de revision por parte de la DEE | 01-04-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se realizó la revisión de los documentos enviados por ENELAR E.S.P. para la visita de Recibo de Infraestructura<br>Se realizó la proyección de la comunicación reiterando a ENELAR la documentación pendiente para el cierre de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación, así como para los desembolsos que se encuentran pendientes<br>Se solicitó a ENELAR el envío de los informes de encargo fiduciario junto con sus anexos (extractos y soportes SEBRA) de los meses de diciembre 2024 y enero 2025 | 04-03-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| A principios del mes de noviembre, el OR solicitó la visita para el Recibo de Infraestructura y aportó una documentación. Sin embargo, esos documentos tuvieron observaciones, las cuales a la fecha no han sido subsanadas en su totalidad, como tampoco se han aportado la totalidad de los documentos requeridos para la visita. Por lo anterior, la visita de Recibo de Infraestructura no se pudo realizar en el mes de diciembre y deberá programarse una vez el OR aporte toda la documentación | 16-12-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe Encargo Fiduciario del contrato FAER 732 2019 mes octubre 2024.<br>Se envió a ENELAR S.A. E.S.P. las observaciones de la documentación requerida para el quinto desembolso del contrato FAER GGC 732 2019.<br>Se enviaron observaciones a Enelar S.A. E.S.P. sobre la documentación enviada para la visita de recibo de infraestructura del contrato FAER 732 2019 | 03-12-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se envió la comunicación No. 2-2024-036775 a ENELAR E.S.P. reiterando al Operador de Red el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y solicitando la documentación del Anexo 3. | 05-11-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br><br>Se elaboró el Informe de Presunto Incumplimiento del contrato<br>Se realizó la proyección de la comunicación sobre el estado del contrato, se encuentra en revisión. | 30-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br><br>Se envió la comunicación No. 2-2024-026300 reiterando Estado y Avance contrato FAER GGC 732 – 2019 a ENELAR E.S.P.<br><br>Se elaboró el informe de cumplimiento del contrato FAER 732 2019<br><br>Se envió comunicación a Enelar E.S.P. solicitando la documentación del Anexo 3 | 01-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se envió la comunicación No. 2-2024-021245 solicitando Estado y Avance contrato FAER GGC 732 – 2019 a ENELAR E.S.P.<br>Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe Encargo Fiduciario del FAER 732 2019 mes junio 2024.<br>Se envío información de los contratos FAER 732 y 741 2019 solicitada por la Coordinadora.<br>Se realizó la proyección del informe de incumplimiento del contrato FAER 732 2019, el cual fue revisado por el apoyo jurídico y fue enviado para revisión.<br>Se envió comunicación a Enelar E.S.P. solicitando la documentación del Anexo 3 del contrato FAER 732 2019.<br>Se asistió a la reunión del estado de CONTRATO FAER 732 y 741 2019 realizada el 04 de julio de 2024.<br>Se asistió a la reunión de Incumplimiento OR contratos FAER 732 y 741 2019 realizada el 05 de julio de 2024. | 01-08-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se realizó la revisión de la la documentación aportada por ENELAR S.A. E.S.P. para la visita de Recibo de Infraestructura y se envían las observaciones al OR; asimismo, se solicitó la documentación del Anexo No. 3<br>En la reunión de Seguimiento con Enelar se evidenció que la obra no se encuentra 100% ejecutada, por lo que no se puede programar la visita; de igual forma el OR indicó que el contrato de interventoría no se encuentra vigente.<br>Se solicitó al OR la actualización de la información en la plataforma AvanzaME.<br>Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe del Encargo Fiduciario correspondiente al mes de mayo | 29-06-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Se envió la comunicación No. 2-2024-013118 solicitando el Estado contrato FAER GGC 732 – 2019, así como la actualización de la información en la plataforma AvanzaME, la programación de la visita del Recibo de Infraestructura y la documentación del Anexo No. 3.<br><br>De igual forma se le envío comunicación No. 2-2024-015153, en la que se reiteró el envío de la documentación del Anexo 3 y el cronograma para la visita del Recibo de Infraestructura. | 04-06-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| *Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra.<br>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.<br>*No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura.<br>*El 15/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación. | 30-12-2023 | 31-01-2024 | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| *Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra.<br>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.<br>*No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura.<br>*El 15/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación. Se iniciaron los trámites de presunto incumplimiento | 05-12-2023 | 31-12-2024 | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| *Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra.<br>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.<br>*No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura.<br>*El 15/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación. | 07-11-2023 | 30-11-2023 | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| *Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra.<br>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.<br>*No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura.<br>*El 15/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación. | 09-10-2023 | 31-10-2023 | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| *Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra.<br>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.<br>*No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura.<br>*El 15/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación. | 22-09-2023 | 30-09-2023 | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| *Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra.<br>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.<br>*No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura.<br>*El 15/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación. | 08-08-2023 | 31-08-2023 | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| *Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra.<br>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.<br>*No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura.<br>*El 15/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación. | 06-08-2023 | 15-08-2023 | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| *Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica.<br>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.<br>*El Operador de Red no ha cargado los informes mensuales correspondientes a febrero, marzo y abril de 2023, en la plataforma AVANZAME. | 02-07-2023 | 15-07-2023 | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| *Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica.<br>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.<br>*El Operador de Red no ha cargado los informes mensuales correspondientes a febrero y marzo de 2023, en la plataforma AVANZAME. | 23-05-2023 | 31-05-2023 | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| *Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica. Actualmente se están realizando las certificaciones RETIE.<br>*El Operador de Red no ha cargado los informes mensuales correspondientes a enero y febrero de 2023, en la plataforma AVANZAME. | 23-04-2023 | 30-04-2023 | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| *Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica. Actualmente se están realizando las certificaciones RETIE.<br>*El Operador de Red no ha cargado el informe mensual correspondiente a enero de 2023 en la plataforma AVANZAME | 26-03-2023 | 31-03-2023 | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| *Actualmente se están ejecutando las obras de construcción de la infraestructura eléctrica.<br>*La interventoría se encuentra realizando el seguimiento al plan de contingencia presentado por el contratista, en el cual se indican las actividades programadas semanalmente. | 08-02-2023 | 28-02-2023 | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| *Actualmente se están ejecutando las obras de construcción de la infraestructura eléctrica.<br>*La interventoría se encuentra realizando el seguimiento al plan de contingencia presentado por el contratista, en el cual se indican las actividades programadas semanalmente. | 09-12-2022 | 31-12-2022 | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| *Actualmente se están ejecutando las obras de construcción de la infraestructura eléctrica. Sin embargo, se han presentado hechos de alteración del orden público en el Municipio durante los meses de septiembre y octubre de 2022, lo cual ha retrasado la ejecución de las actividades.<br>*A principios de Octubre de 2022, se derrumbó el puente sobre el río Ariporo que comunica a Casanare con Arauca. Dicho puente hace parte de la vía principal de acceso desde Bogotá hacia Arauca, por lo cual se han generado retrasos en la entrega de suministros eléctricos. | 10-11-2022 | 30-11-2022 | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| *Hacen falta los soportes SEBRA de las consignaciones de rendimientos generados en febrero y septiembre de 2021. | 10-11-2022 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Etapa 3 vence el 13 de septiembre de 2022, sin que a la fecha se haya culminado la ejecución de la obra. Se encuentra en trámite de firmas oficio por medio del cual se requiere al OR la remisión de la documentación que de cuenta del cumplimiento de dicha etapa. | 31-08-2022 | | Alarma Apagada | | ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA |

| Novedades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Novedad** | **Descripción** | **Fecha** | **Valor** | **Entidad que Investiga** | **Documento Tipo** |