DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-653-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	15-12-2025	**Periodo Informe**	
Departamento	Amazonas	**Municipio**		**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. -GENSA.	**Apoyo técnico**	Diego Alexander López	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTENIBLES CONSISTENTEN EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este contrato, el Contratista deberá ejecutar las actividades previas, y de instalación, de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la Administración, operación y mantenimiento, (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	42-40-101035783	$ 363.488.861	30-03-2021	27-05-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	42-44-101130538	$ 598.335.574	30-03-2021	27-05-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	42-44-101130538	$ 1.094.385.479	30-03-2021	27-05-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	42-44-101130538	$ 149.583.894	30-03-2021	27-05-2023	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	42-40-101035783	$ 464.000.000	30-03-2024	15-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	42-44-101130538	$ 598.335.574	11-10-2024	15-12-2024	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	42-44-101130538	$ 1.094.385.479	11-10-2024	15-12-2024	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	42-44-101130538	$ 149.583.894	11-10-2024	15-12-2026	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	31-03-2021	**Fecha acta de inicio**	31-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	11-01-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria.	28-12-2021	31-12-2021	%0,5	%0
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	28-12-2021	27-01-2021	%0,5	%0
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	31-03-2021	30-04-2021	%0,5	%0
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican), y actas de verificación de usuarios	27-04-2021	17-05-2021	%3,5	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	27-04-2021	26-06-2021	%0,5	%0
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	27-04-2021	26-06-2021	%0,5	%0
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	27-04-2021	26-06-2021	%0,5	%0
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	27-04-2021	26-06-2021	%0,5	%0
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	27-04-2021	26-06-2021	%1	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	26-06-2021	01-07-2021	%1	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	01-07-2021	16-07-2021	%1	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	16-07-2021	27-07-2021	%1	%0
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	27-07-2021	03-08-2021	%1	%0
Etapa 1	Presentacion de cronograma de obra aprobado al MINISTERIO	03-08-2021	10-08-2021	%1	%0
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	10-08-2021	22-08-2021	%1	%0
Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	22-08-2021	28-09-2021	%1	%0
Etapa 2	Ordenes de compra y materiales de equipos nacionales	29-09-2021	14-10-2021	%3	%0
Etapa 2	Ordenes de compra y materiales de equipos importados	29-09-2021	14-10-2021	%2,6	%0
Etapa 2	Aquisición y tranpsporte de materiales y equipos nacionales a la zona de influencia del proyecto.	14-10-2021	13-11-2021	%2,6	%0
Etapa 2	Ensambles(equipos importados)	14-10-2021	24-10-2021	%3,1	%0
Etapa 2	Transporte de equipos importados a puerto nacional.	24-10-2021	03-12-2021	%3,5	%0
Etapa 2	Trámites de nacionalización de equipos importados	03-12-2021	23-12-2021	%2,6	%0
Etapa 2	construcción y ensambles de gabinetes con equipos importados.	23-12-2021	12-01-2022	%2,6	%0
Etapa 2	Transporte de equipos importados a la zona del proyecto.	12-01-2022	26-02-2022	%3,5	%0
Etapa 2	Hincado de mastiles SFV.	13-11-2021	08-12-2021	%7	%0
Etapa 2	Armado de estructura	13-11-2021	08-12-2021	%9,4	%0
Etapa 2	Instalación de gabinetes y acometidas	26-02-2022	28-08-2022	%9,4	%0
Etapa 2	instalaciones Internas	13-11-2021	28-12-2022	%9,4	%0
Etapa 2	Construcción, pruebas de energización, puesta en servicio y capacitación de usuarios	26-02-2022	28-08-2022	%9,4	%0

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 2	Actas de avance de instalación y acatas de recibo individuales	26-02-2022	28-08-2022	%9,4	%0
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el contratista-interventoría y ministerio	12-04-2022	12-09-2022	%4,5	%0
Etapa 2	Acta de terminación de instalción entre el contratista-interventoría y ministerio.	13-09-2022	11-01-2023	%3	%0

Fecha de terminación del contrato	30-04-2032	**Fecha para liquidación contrato**	30-04-2032	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-653-2020-01	24-08-2021	Se modifica el literal a del numeral 1 de la Cláusula Décima Primera del contrato FAZNI GGC No. 653 de 2020, frente a las garantías durante la etapa previa y de instalación.
GGC-653-2020-02	26-08-2021	Modificar la duración de la etapa previa y de instalación y en consecuencia la modificación del Cronograma ?Anexo 2?.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%100
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%56,47	**Valor Total del Contrato**	$ 2.991.677.872	**Valor Total Pagado**	$ 1.689.260.954

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
15-10-2021	1	Primer desembolso a modo de ANTICIPO vigencia 2020 equivalente al 30%	$ 896.093.654	Pagado
31-10-2021	2	segundo desembolso vigencia 2021	$ 198.291.825	Pagado
15-11-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2021	$ 198.291.825	Pagado
30-11-2021	4	cuarto desembolso vigencia 2021	$ 198.291.825	Pagado
15-12-2021	5	Quinto desembolso vigencia 2021	$ 198.291.825	Pagado
28-02-2022	6	Sexto desembolso vigencia 2022	$ 651.208.458	Grabado
15-03-2022	7	Séptimo desembolso vigencia 2022	$ 651.208.458	Grabado
29-12-2022	8	Saldo de dos pesos vigencia 2021 renunciado por el OR por ajuste en decimales en facturas vigencia 2021	$ 2	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
ATEI aprobada y radicada en contractual	15-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
atei aprobada y radicada en contractual	30-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en proceso de suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación, durante el mes de septiembre se aprueba el informe final de interventoria, se procede a radicar el ATEI en Neon a espera de observaciones por parte de GGC	28-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en proceso de suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación, el contratista aun no ha remitido el informe final de interventoria. durante el mes de AGOSTO se solicitaron soportes referentes a las garantias del contrato de instalacion se espera que el contratita gensa remita documento para proceder a radicar en neon	31-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en proceso de suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación, el contratista aun no ha remitido el informe final de interventoria. durante el mes de julio se adelanto revision juridica, tecnica y financiera, se solicitaron soportes referentes a las garantias del contrato de instalacion se espera que el contratita gensa remita documento para proceder a radicar en neon	01-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en proceso de suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación, el contratista aun no ha remitido el informe final de interventoria. Durante el mes de junio se adelanto revision juridica, tecnica y financiera, se solicitaron soportes referentes a las garantias del contrato de instalacion se espera que el contratita GENSA remita documento para proceder a radicar en NEON	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en proceso de suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación, el contratista aun no ha remitido el informe final de interventoria	23-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
en proceso de suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación, EL CONTRATISTA AUN NO HA REMITIDO EL INFORME FINAL DE INTERVENTORIA	03-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en proceso de suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación,	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
AOM: se está validando la clasificación de inventarios	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC, Se Va Suscribir Acta De Recibo Y Entrega De Infraestructura De Forma Documental Validada Por La Interventoría Dado Que Los Problemas De Orden Publico Impiden La Visita Por Parte Del Ministerio	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se va suscribir acta de recibo y entrega de infraestructura de forma documental validada por la interventoría dado que los problemas de orden publico impiden la visita por parte del ministerio.	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
obras terminadas, pendiente visita, pendiente acta de recibo y entrega de infraestructura por problemas de orden público, se quiere dar obra por recibida por certificaciones de gobernaciones locales pendiente certificar que son los lideres de las comunidades, finalizó 15 de diciembre 2023	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El proyecto ya se encuentra ejecutado en su totalidad. No se pudo realizar visita d eparte del MME por cuestiones de orden público	13-12-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato se encontraba suspendido hasta el día 9 de mayo, la interventoría radico la prorroga por 60 días.	30-05-2023	31-05-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
GENSA lleva 104 EQUIPOS COMPLETOS INSTALADOS., 23 recibidas por la interventoría, pendiente por recibir por orden público 11	01-11-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se envío prorroga por 34 días al contrato de obra y contrato de interventoría. El proyecto presenta problemas de orden público y posiblemene se va a solicitar suspensión del contrato. usuarios terminados 23 verificado en capo por la interventoría 4 novedades. Respuesta del gabinete y medidor pendiente dar respuesta del ministerio 13 de septiembre al MME.	30-09-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**