| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)<br>**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA** | MAJA01.04.03.18.P02.F05 | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 01/oct/2019 |

| 1. TIPO DE INFORME | |
|---|---|
| INFORME PARCIAL [X] | INFORME FINAL [ ] |
| Tipo de Contrato: | |
| OBRA [X] | INTERVENTORÍA [ ] |
| Informe Número: 2 | Periodo comprendido entre el 12 de agosto hasta el 30 de octubre de 2020 |

| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN | |
|---|---|
| Contrato o Aceptación de Oferta No. 4161.010.26.1.1080 de 2020 | |
| Nombre Completo del Contratista: INGENIERÍA EOC S.A.S. | |
| Documento de identificación del contratista: NIT: 901.200.979-1 | |
| Nombre (s) del Supervisor (es): Diego Ferney Sánchez Patiño- Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión | |
| Organismo:Secretaria de Seguridad y Justicia | |
| Obra Física Ejecutada del Periodo: 17 % | Obra Física Ejecutada Acumulada: 77% |
| Objeto del contrato: "REALIZAR LA ADECUACIÓN DEL PREDIO DEL DISTRITO DE CALI ANTIGUA CASA BOSCONIA BARRIO SAN NICOLAS, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE HACINAMIENTO EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DEL DISTRITO DE CALI PARA PREVENIR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19." | |

| 3. INFORME JURÍDICO | |
|---|---|
| Fecha de Inicio | Fecha Terminación |
| 30 de julio de 2020 | 20 de noviembre de 2020 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Modificación del contrato: No. 1 por Aclaración del 30 de julio de 2020, No. 2 por Prórroga del 14 de septiembre de 2020, No. 3 por Adición y Prórroga del 30 de septiembre de 2020, por Prórroga y Aclaración No. 4 del 30 de octubre de 2020

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($299.998.890.oo), incluidos los costos directos e indirectos relacionados con la aceptación, ejecución y liquidación del contrato

Adición: Modificación No. 3 firmada el 30 de septiembre de 2020 que adiciona el valor de contrato en CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 149.899.445.oo).

Prórroga: Modificación No. 2 firmada el 14 de septiembre de 2020 que prorroga hasta el 30 de septiembre de 2020, Modificación No. 3 firmada el 30 de septiembre de 2020 que prorroga hasta el 30 de octubre de 2020, Modificación No. 4 firmada el 30 de octubre de 2020 que prorroga hasta el 20 de noviembre de 2020

Resumen Contable y Financiero:

| Valor Total del Contrato | Valor Cuota a cancelar | Valor Acumulado Cancelado | Saldo por Cancelar |
|---|---|---|---|
| $ 449.898.335 | $ 299.998.890 | $0 | $ 149.899.445 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: Octubre 19 de 2020.
Certificación expedida por el Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.
Planillas No. 7761361669, 7764545825, 7766503641, aportante: INGENIERIA EOC S.A.S., NIT: 901200979, fecha de pago: 12 de agosto, 15 de septiembre, y 06 de octubre de 2020. Planillas SOI.
Planilla No. 1031258668, aportante: CONSTRUCCIONES JOSE MOLINA S.A.S., NIT: 900.787.565, fecha de pago 24 de julio de 2020,. Planilla SIMPLE

PERSONA NATURAL

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural N/A
No. Planilla: N/A
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A
Operador: N/A
Fecha de Pago: N/A
Periodo de pago:N/A

Observaciones al informe contable y financiero: El presente informe genera pago en atención a la clausula cuarta del contrato No. 4161.010.26.1.1080 modificada mediante Acta de Modificación No. 4, que estipula [...] El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Seguridad y Justicia pagará al Contratista el valor del contrato en dos pagos: El primero pago por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($299.998.890.oo), el cual se pagará contra entrega del informe parcial de obra que presentará el Contratista sobre las actividades ejecutadas, la certificación de recibo a satisfacción por parte de la supervisión, la factura con el cumplimiento de los requisitos legales, acta de recibo parcial de obra y la constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. [...]

## 5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

**ADECUACIÓN CASA BOSCONIA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | **11.229.100,00** |
| | | | | |
| 100112 | LIMPIEZA DESMONTE ASEO | M2 | 1327,67 | $ 3.239.521 |
| 100113 | LOCALIZACION-REPLANTEO | M2 | 902,79 | $ 3.383.648 |
| 100521 | DESM.VIDRIO | M2 | 20 | $ 51.740 |
| 100528 | DESM.VENTANA - LUCETA EXISTENTE | UND | 8 | $ 103.024 |
| 100515 | DESM.MARCO + NAVE SENCILLA | UND | 12 | $ 207.960 |
| 172402 | RETIRO BREAKER | UND | 8 | $ 14.056 |
| 172411 | RETIRO DE CABLE #16 A #10 | ML | 300 | $ 144.300 |
| 172417 | RETIRO SWITCHE O TOMA | UND | 23 | $ 62.399 |
| 172418 | RETIRO TABLEROS | UND | 1 | $ 31.898 |
| 100501 | DESM.APARATO SANITARIO | UND | 8 | $ 195.424 |
| 100305 | DEMOL.ENCHAPE CERAMICO | M2 | 44,92 | $ 351.385 |
| 100311 | DEMOL.MESON CONCRETO | M2 | 27,31 | $ 479.166 |
| 100317 | DEMOL.MURO LAD. TIZON ESPESOR VARIABLE | M2 | 30,66 | $ 325.038 |
| APU 1 | ACARREO DE MATERIALES INTERNO | M3 | 28 | $ 392.028 |
| 100206 | DEMOL.ESCALERA | M2 | 9 | $ 246.402 |
| 100210 | DEMOL.LOSA MACIZA C. E>=20CMS | M2 | 15 | $ 707.010 |
| AD7 | DESM.REJA METALICA | M2 | 66,5 | $ 944.101 |
| ad8 | DESM.PORTERIAS | UND | 1 | $ 350.000 |
| | | | | **$ 11.229.100** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **FACHADA** | | | **8.207.354,00** |
| | | | | |
| APU 2 | MURO BLOQUE CONCRETO INCLUYE GRAUTING | M2 | 16,46 | $ 1.209.777 |
| 131114 | ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERF. ,1/2" 10-15C | PTO | 0 | $ - |
| 131116 | ANCLAJE HIERRO ,5/8"-PERF. ,3/4" 10-15C | PTO | 72 | $ 1.684.728 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 130411 | VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 0 | $ - |
| 130102 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 131,12 | $ 467.979 |
| 290115 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | 1 | 166,95 | $ 309.191 |
| 290616 | KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [2M] | 1 | 166,95 | $ 3.268.714 |
| 190907 | RESANE REPELLO MURO 1:2 | ML | 30 | $ 196.320 |
| 290119 | ESTUCO MURO SEMIPLASTICO RELLENO S/LADR. | M2 | 55,65 | $ 942.155 |
| 290112 | ESTUCO SOBRE RESANE | ML | 30 | $ 128.490 |
| | | | | |
| | | | | **$ 8.207.354** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3** | **ADECUACION CELDAS** | | | **71.897.718,00** |
| | | | | |
| 330127 | CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM | ML | 80,2 | $ 450.082 |
| 100224 | DEMOL.RECUBRIMIENTO CONCRETO | M2 | 37,87 | $ 1.305.227 |
| 120304 | VIGA CIMIENTO T INVERT.B=4060 H=4060CM | M3 | 2,48 | $ 1.368.668 |
| APU 2 | MURO BLOQUE CONCRETO INCLUYE GROUTING | M2 | 93,68 | $ 6.885.293 |
| 131114 | ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERF. ,1/2" 10-15C | PTO | | $ - |
| 131116 | ANCLAJE HIERRO ,5/8"-PERF. ,3/4" 10-15C | PTO | 321,45 | $ 7.521.609 |
| 130102 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 672,5 | $ 2.400.167 |
| APU 3 | REJA SEGURIDAD VAR.5/8" SEGUN ESPECIFICION TECNICA | M2 | 193,18 | $ 41.519.212 |
| APU 4 | PUERTAS REJA SEGURIDAD VAR.5/8" SEGUN ESPECIFICION TECNICA | M2 | 16,5 | $ 4.682.865 |
| APU 5 | REJAS EN ACERO A.S.T,M,A-36 INCLUYE BISAGRAS, PALTINAS Y ELEMENTOS METALICOS PINTADA ANTICOROSIVO Y ESMALTE | KLS | 158,72 | $ 1.543.552 |
| AD1 | MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE | UND | 2 | $ 284.000 |
| AD2 | NAVE LAM.LLENA BAT.+CERR.+PINT CAL.20 | UND | 2 | $ 726.598 |
| AD3 | CANDADO DE SEGURIDAD | UND | 22 | $ 2.090.000 |
| AD4 | VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM | ML | 25 | $ 780.725 |
| AD6 | ADECUACION VENTANA EN PUERTA PRINCIPAL | GLB | 1 | $ 339.720 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | RECIBIDOR | | | |
| | | | | |
| | | | | **$ 71.897.718** |

| 4 | **LUCIMIENTO MUROS** | | | **35.844.209,00** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 290115 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 1327,22 | $ 2.458.015 |
| 190907 | RESANE REPELLO MURO 1:2 | ML | 41,93 | $ 274.390 |
| 290112 | ESTUCO SOBRE RESANE | ML | 41,93 | $ 179.586 |
| 290304 | VINILO MURO TIPO 1 [3M] | M2 | 384,43 | $ 3.694.784 |
| 290307 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 | 366,14 | $ 3.549.727 |
| 290437 | ESMALTE SOBRE MURO | M2 | 531,4 | $ 5.446.850 |
| 290417 | ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 | UND | 9 | $ 191.664 |
| 290119 | ESTUCO MURO SEMIPLASTICO RELLENO S/LADR. | M2 | 708,44 | $ 11.993.832 |
| 290106 | ESTUCO CIELOS PLASTICO | M2 | 384,4 | $ 4.205.666 |
| APU 6 | RELLENO CON MORTERO EN MURO DE CALADOS | M2 | 24 | $ 687.120 |
| AD5 | ESTUCO CARTERA FILOS | ML | 260,38 | $ 3.162.575 |
| | | | | |
| | | | | **$ 35.844.209** |

| 5 | **CUBIERTA** | | | **21.011.157,00** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| APU 7 | RECORRIDO CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO DOBLE ALTURA | M2 | 879,19 | $ 7.474.015 |
| APU 8 | REPARACION CANAL INCLUYE SOPORTES, SIKA FLEX, IGOL DENSO Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 98 | $ 3.165.106 |
| APU 9 | TEJA ASBESTO CEMENTO | UND | 36 | $ 2.163.060 |
| APU 10 | TEJA AJOVER TRASLUCIDA | M2 | 41,07 | $ 2.736.455 |
| APU 5 | PERLINES ACERO A.S.T,M,A-36 PINTADO ANTICOROSIVO Y ESMALTE | KLS | 151,56 | $ 1.473.921 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| APU 11 | CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO FIJO | ML | 7,2 | $ 318.830 |
| 100527 | DESM.CANALES - BAJANTES | ML | 23 | $ 82.823 |
| 181105 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 | ML | 23 | $ 3.596.947 |
| | | | | |
| | | | | **$ 21.011.157** |

| 6 | **ADECUACION BAÑOS** | | | **20.445.413,00** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 150415 | REUBICACION PUNTO SANITARIO | PTO | 22 | $ 2.218.656 |
| 160716 | REUBICACION PUNTO.HIDRAULICO | PTO | 30 | $ 1.103.730 |
| 160803 | PUNTO AGUA FRIA ,1/2" | PTO | 7 | $ 299.971 |
| 150504 | PUNTO SANITARIO PVC 3 | PTO | 10 | $ 375.040 |
| 250522 | MEZCLADOR DUCHA REPOSICIÓN | UND | 15 | $ 1.413.615 |
| 250427 | SANITARIO LINEA MEDIA COMPLETO | UND | 10 | $ 2.678.130 |
| 250422 | ORINAL PEQUENO | UND | 1 | $ 172.660 |
| 250445 | LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA | UND | 6 | $ 1.162.482 |
| 190539 | MURETE DUCHA EN CERAMICA 20X20 ML | ML | 6 | $ 313.662 |
| 130705 | LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM | M2 | 4 | $ 501.760 |
| 130102 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 423,66 | $ 1.512.043 |
| 110110 | CAJA INSPECCION 100x100 CM [CONCRETO] | UND | 2 | $ 794.066 |
| 131206 | ESCALERA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 3,13 | $ 2.729.110 |
| 131212 | FORMALETA ENTREPISO /MES | M2 | 3 | $ 53.367 |
| 130418 | VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 1,15 | $ 939.254 |
| 140403 | MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM | ML | 9 | $ 677.061 |
| 110305 | TUB.PVC 6 SANI. | ML | 6 | $ 264.594 |
| 100602 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO | M3 | 2,16 | $ 37.770 |
| 100618 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA | M3 | 2,16 | $ 28.922 |
| 200129 | CONTRAPISO REFORZADO E=12CM 3.000PSI | M2 | 39,6 | $ 2.451.200 |
| APU 12 | LIMPIEZA ALCANTARILLAS | UND | 1 | $ 300.000 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 100326 | REGATAS SOBRE MUROS | ML | 120 | $ 418.320 |
| | | | | |
| | | | | **$ 20.445.413** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7** | **SISTEMA ELECTRICO** | | | **35.662.492,00** |
| | | | | |
| APU 13 | ACOM.E.1F(2# 6) 1" EMT | ML | 10 | $ 357.300 |
| APU 14 | SAL LAMP EMT | UND | 47 | $ 5.917.864 |
| APU 15 | LAMPARA LED DE SOBREPONER SEGÚN ESPECIFICACION | UND | 42 | $ 4.338.558 |
| APU 16 | TUBERIA EMT DE 3/4" . INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS. | ML | 65,36 | $ 1.992.238 |
| APU 17 | RAMAL E. CTO 1F (2#12+1#12T) | ML | 137,04 | $ 2.239.371 |
| APU 18 | TABLERO 2F 12 CTOS TQCP | UND | 1 | $ 314.363 |
| APU 19 | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 6 | $ 253.188 |
| APU 20 | SAL TOMA 220 V EMT | UND | 8 | $ 1.409.904 |
| APU 21 | RAMAL E.(3# 10+1#12) | ML | 203,6 | $ 4.573.670 |
| APU 22 | REFLECTOR LED IP 65 400 WATIOS | UND | 4 | $ 4.076.532 |
| APU 23 | REFLECTOR LED HIGHBAY IP65 | UND | 4 | $ 3.943.952 |
| APU 24 | ACOM.E.2F(3# 8+1#10) 1" EMT | ML | 46,36 | $ 2.131.173 |
| APU 25 | TOTALIZADOR 3 X 125 AMP | UND | 1 | $ 578.100 |
| APU 26 | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 3 | $ 285.411 |
| APU 27 | MALLA A TIERRA | UND | 1 | $ 1.041.668 |
| APU 28 | SAL TOMA 1F (C/T//A:2#12+1#14)Ó3/4"EMT | UND | 15 | $ 2.209.200 |
| | | | | **$ 35.662.492** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8** | **VARIOS** | | | **$ 23.838.595** |
| | | | | |
| 310105 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 900 | $ 1.657.800 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 310104 | LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION | M2 | 1200 | $ 3.380.400 |
| APU 29 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA >=20KM. | M3 | 70 | $ 2.215.150 |
| APU 1 | ACARREO INTERNO DE MATERIALES | M3 | 60 | $ 840.060 |
| APU 30 | ANDAMIO CERTIFICADO HASTA H=8M | UND | 120 | $ 6.000.000 |
| APU 31 | SUMINISTRO Y DOTACION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD COMO MEDIDA DE PREVENCION DEL PERSONAL EN OBRA ANTE LA PANDEMIA OCACIONADA POR EL VIRUS COVID-19 | PER/ DIA | 480 | $ 4.557.600 |
| APU 32 | DESINFECCION DIARIA DE PERSONAL CON SISTEMA DE ROCIO MANUAL MECANICO AL PERSONAL EN OBRA. INC. BACTERICIDA , FUNGICIDA, DESINFECTAMTE, DESODORIZANTE Y SANITIZANTE PARA SUPERFICIES | DIA | 39 | $ 5.187.585 |
| | | | | |
| | | | | **$ 23.838.595** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR COSTOS DIRECTOS** | | | **$ 228.136.038** |
| | **ADMINISTRACION** | **21,5%** | **$ 51.330.609** |
| | **UTILIDAD** | **8%** | **$ 18.250.883** |
| | **IMPREVISTOS** | **1%** | **$ 2.281.360** |
| | **TOTAL AIU** | **31,5%** | **$ 71.862.852** |
| **VALOR TOTAL ADECUACIÓN DEL PREDIO DEL DISTRITO DE CALI ANTIGUA CASA BOSCONIA BARRIO SAN NICOLÁS** | | | **$ 299.998.890** |



Actualmente se está avanzando en las actividades correspondientes a la adecuación de la parte posterior correspondientes al Acta de Modificación No. 3 del 30 de septiembre de 2020.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:




Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No. 1 | Descripción: Desmontes, demoliciones, acarreos y retiro de residuos de demolición | Foto No. 2 | Descripción: Desmontes, demoliciones, acarreos y retiro de residuos de demolición |
|  | |  | |
| Foto No. 3 | Descripción: Mamposteria en bloque en concreto, para esta actividades se realizo el suministro e instalación del refuerzo del muro, con remate en viga | Foto No. 4 | Descripción: Mamposteria en bloque en concreto |





Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | canal reforzada | | |
| |  | |  |
| Foto No. 5 | Descripción: Adecuación de celdas: para esta actividad se realizo la localización y replanteo para la construcción de las vigas de cimentación en T, muro en bloque de concreto reforzado y el suministro e instalación de las rejas de seguridad con sus respectivas puertas de seguridad. | Foto No. 6 | Descripción: Adecuación de baños: se realizaron las actividades de regatas y demoliciones para el movimiento e instalación de puntos sanitarios y de red hidráulica, adecuación de piso y muros para la conformación de los espacios para los baños, el suministro e instalación de duchas, sanitarios, orinales, lavamanos, mesones en concreto, escaleras de acceso, cajas sanitarias de inspección. |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No. 7 | Descripción: Adecuación de baños | Foto No. 8 | Descripción: Adecuación de baños |
|  | |  | |
| Foto No. 9 | Descripción: Adecuación de baños | Foto No. 10 | Descripción: Estuco y pintura |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No. 11 | Descripción: Estuco y pintura | Foto No. 12 | Descripción: Instalación de rejas de seguridad |
|  | |  | |
| Foto No. 11 | Descripción: Estuco y pintura | Foto No. 12 | Descripción: Instalación de rejas de seguridad |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

RECIBO A SATISFACCIÓN:

Se recibe a entera satisfacción del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, las obras correspondientes al primer pago con base en las condiciones establecidas en el Contrato No.4161.010.26.1.1080 de 2020 y que se describen en el informe técnico que hace parte del presente documento de acuerdo con el Acta de Recibo Parcial anexa.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

Las mayores y menores de obra, así como las actividades no contractuales fueron aprobadas por la Entidad mediante Acta de Modificación No. 4 del 30 de octubre de 2020 (Ver Anexo No. 1).
El porcentaje de avance del acta anterior se redujo de 90% a 60% debido a que en el Acta de Modificación No. 3 se realizó una adición de aproximadamente 50%.
La fecha de corte para el cálculo del porcentaje de avance es el 30 de octubre de 2020.

## 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Sin recomendaciones.

## 7. FIRMAS RESPONSABLES

DIEGO FERNEY SÁNCHEZ PATIÑO
Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión
Supervisor

CHRISTIAN ANDRES RANGEL
Ingeniero Contratista
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 18 de noviembre de 2020

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.