INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 8

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - SMCN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 52 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.639.325.263,00 **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541.389.953.817,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541.389.953.817,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha junio de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	36,00	$ 1.816.891	$ 65.408.076,00	36,00	$ 65.408.076		-	3,00	$ 5.450.673,00
2	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	48.927,00	$ 62.891	$ 3.077.067.957,00	72.474,00	$ 4.557.962.334	1.315,0	82.701.665,00	12.449,00	$ 782.930.059,00
3	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	176.672,00	$ 10.641	$ 1.879.966.752,00	474.669,00	$ 5.050.952.829	956,0	10.172.796,00	177.239,00	$ 1.886.000.199,00
4	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	24.688,00	$ 9.746	$ 240.609.248,00	961.827,00	$ 9.373.965.942	-	-	936.814,40	$ 9.130.193.142,00
5	1-11602	220,1		Terraplenes	m3	58.806,00	$ 13.118	$ 771.417.108,00	33.806,00	$ 443.467.108		-	-	$ -
6	7-11602	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	14.424,00	$ 7.520	$ 108.468.480,00	10.424,00	$ 78.388.480		-	-	$ -
SUBTOTAL EXPLANACIONES								**$ 6.142.937.621,00**		$ 19.570.144.769,00		**92.874.461,00**		**$ 11.804.574.073,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
7	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	14.298,00	$ 114.061	$ 1.630.844.178,00	34.000,00	$ 3.878.074.000		-	5.117,70	$ 583.729.980,00
8	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	9.710,00	$ 138.545	$ 1.345.271.950,00	-	$ -		-	-	$ -
SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								**$ 2.976.116.128,00**		$ 3.878.074.000,00		-		**$ 583.729.980,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
9	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	32.366	$ 2.917	$ 94.411.622,00	32.366,00	$ 94.411.622		-	7.075,00	$ 20.637.775,00
10	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	3.237	$ 767.695	$ 2.485.028.715,00	-	$ -		-	-	$ -
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS								**$ 2.579.440.337,00**		$ 94.411.622,00		-		**$ 20.637.775,00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO														
11	5-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	11.609	$ 799.046	$ 9.276.125.014,00	3.354,00	$ 2.680.000.284		-	1.506,00	$ 1.203.363.276,00
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO								**$ 9.276.125.014,00**		$ 2.680.000.284,00		-		**$ 1.203.363.276,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
12	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	65.369	$ 32.666,00	$ 2.135.343.754,00	309,00	$ 10.093.794		-	309,00	$ 10.093.794,00
12,1	1-11404	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32.666,00	$ -	8.024,00	$ 262.111.984	573,0	18.717.618,00	3.461,00	$ 113.057.026,00
12,2	1-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32.666,00	$ -	24.036,00	$ 785.159.976		-	2.692,00	$ 87.936.872,00
13	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	52.213	$ 81.881,00	$ 4.275.252.653,00	251,00	$ 20.552.131		-	251,00	$ 20.552.131,00
13,1	1-11404	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 81.881,00	$ -	7.784,00	$ 637.361.704	231,0	18.914.511,00	843,00	$ 69.025.683,00
13,2	1-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 81.881,00	$ -	11.178,00	$ 915.265.818		-	3.413,00	$ 279.459.853,00
14	1	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	9.281	$ 26.238,00	$ 243.514.878,00	998,00	$ 26.185.524		-	998,00	$ 26.185.524,00
14,1	1-11404	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3		$ 26.238,00	$ -	6.641,00	$ 174.246.558		-	298,00	$ 7.818.924,00
14,2	1-11604	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3		$ 26.238,00	$ -	6.142,00	$ 161.153.796		-	-	$ -
15	5	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	46.163	$ 47.886,00	$ 2.210.561.418,00	-	$ -		-	-	$ -
15,1	5-11402	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 47.886,00	$ -	-	$ -		-	-	$ -
15,2	5-11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 47.886,00	$ -	482,00	$ 23.081.052		-	436,00	$ 20.878.296,00
16	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	10.137	$ 130.497,00	$ 1.322.848.089,00	-	$ -		-	-	$ -
16,1	5-11402	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 130.497,00	$ -	12.068,00	$ 1.574.837.796	829,8	108.286.411,00	4.135,50	$ 539.670.344,00
16,2	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 130.497,00	$ -	7.069,00	$ 922.483.293		-	551,00	$ 71.903.847,00
17	6		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.749	$ 2.193.031,00	$ 6.028.642.219,00	-	$ -		-	-	$ -
17,1	6-11403		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2.193.031,00	$ -	-	$ -		-	-	$ -
17,2	6-14102		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2.193.031,00	$ -	-	$ -		-	-	$ -
18	6		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	4.348	$ 2.898.734,00	$ 12.603.695.432,00	-	$ -		-	-	$ -
18,1	6-11403		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2.898.734,00	$ -	1.130,0	$ 3.275.569.420	23,3	67.540.502,00	1.060,60	$ 3.074.397.280,00
18,2	6-14102		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2.898.734,00	$ -	848,0	$ 2.458.126.432		-	29,00	$ 84.063.286,00
19	6		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	2.164	$ 4.071.738,00	$ 8.811.241.032,00	-	$ -		-	-	$ -
19,1	6-11403		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4.071.738,00	$ -	650,0	$ 2.646.629.700		-	24,00	$ 97.721.712,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 8

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - SMCN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 52 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.639.325.263,00 **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541.389.953.817,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541.389.953.817,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha junio de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
19,2	6-14102		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4.071.738,00	$ -	614,0	$ 2.500.047.132		-	-	$ -
20	4-11606	623-13		Anclajes activos de 20 toneladas (Longitud variable)	m	12.733	$ 351.515,00	$ 4.475.840.495,00	-	$ -		-	-	$ -
21	4-11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	9.042	$ 368.508,00	$ 3.332.049.336,00	1.390,0	$ 512.226.120		-	1.320,00	$ 486.430.560,00
22	4-11606	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m	3.667	$ 387.348,00	$ 1.420.405.116,00	183.568,5	$ 71.104.891.338	3.379,6	1.309.081.301,00	128.947,00	$ 49.947.362.556,00
23	6-14103		630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	8.687	$ 1.532.533,00	$ 13.313.114.171,00	8.687,0	$ 13.313.114.171		-	-	$ -
24	6		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	21.889	$ 975.427,00	$ 21.351.121.603,00	3,0	$ 2.926.281		-	3,00	$ 2.926.281,00
24,1	6-11403		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3		$ 975.427,00	$ -	2.786,0	$ 2.717.539.622	117,8	114.905.301,00	1.569,90	$ 1.531.322.847,00
24,2	6-11604		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3		$ 975.427,00	$ -	3.900,0	$ 3.804.165.300		-	270,90	$ 264.243.174,00
24,3	6-14103		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3		$ 975.427,00	$ -	4.013,0	$ 3.914.388.551		-	153,70	$ 149.923.130,00
25	6-14103		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	14.593	$ 1.196.930,00	$ 17.466.799.490,00	-	$ -		-	-	$ -
26	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	11.507	$ 727.396,00	$ 8.370.145.772,00	-	$ -		-	-	$ -
26,1	5-11403	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 727.396,00	$ -	400,0	$ 290.958.400	2,00	1.454.792,00	40,50	$ 29.459.538,00
26,2	5-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 727.396,00	$ -	900,0	$ 654.656.400		-	150,30	$ 109.327.619,00
26,3	5-14103	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 727.396,00	$ -	207,0	$ 150.570.972		-	17,00	$ 12.365.732,00
27	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas	m3	2.507	$ 939.070,00	$ 2.354.248.490,00	608,0	$ 570.954.560		-	608,00	$ 570.954.560,00
28	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	53	$ 464.974,00	$ 24.643.622,00	15,0	$ 6.974.610		-	14,30	$ 6.649.128,00
28,1	5-11403	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 464.974,00	$ -	125,0	$ 58.121.750	3,40	1.580.912,00	37,00	$ 17.204.038,00
28,2	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 464.974,00	$ -	110,0	$ 51.147.140		-	6,20	$ 2.882.839,00
28,3	5-14101	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 464.974,00	$ -	24,0	$ 11.159.376		-	-	$ -
29	5	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	140,00	$ 415.682,00	$ 58.195.480,00	25,0	$ 10.392.050		-	25,00	$ 10.392.050,00
29,1	5-11403	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 415.682,00	$ -	205,0	$ 85.214.810	-	-	83,00	$ 34.501.606,00
29,2	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 415.682,00	$ -	100,0	$ 41.568.200		-	2,00	$ 831.364,00
29,3	5-14101	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 415.682,00	$ -	40,0	$ 16.627.280		-	-	$ -
30	4-14103		632.1P	Baranda Metalica	m	13.250,00	$ 548.003,00	$ 7.261.039.750,00	4.008,0	$ 2.196.396.024		-	-	$ -
31	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	13.184.499,00	$ 5.507,00	$ 72.607.035.993,00	5.865,0	$ 32.298.555		-	5.865,00	$ 32.298.555,00
31,1	4-11403	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.507,00	$ -	1.493.634,0	$ 8.225.442.438	27.134,0	149.426.938,00	780.574,00	$ 4.298.621.018,00
31,2	4-11603	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.507,00	$ -	1.590.000,0	$ 8.756.130.000		-	36.514,00	$ 201.082.598,00
31,3	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.507,00	$ -	2.500.000,0	$ 13.767.500.000		-	3.162,00	$ 17.413.134,00
31,4	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.507,00	$ -	4.800.000,0	$ 26.433.600.000	6.208,0	34.187.456,00	295.882,00	$ 1.629.422.174,00
31,5	4-14102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.507,00	$ -	693.500,0	$ 3.819.104.500		-	33.170,00	$ 182.667.190,00
31,6	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.507,00	$ -	41.000,0	$ 225.787.000		-	34.611,00	$ 190.602.777,00
31,7	4-15102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.507,00	$ -	3.500,0	$ 19.274.500		-	-	$ -
31,8	4-15104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.507,00	$ -	3.500,0	$ 19.274.500		-	-	$ -
32	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	8.009.197,00	$ 2.229,00	$ 17.852.500.113,00	-	$ -		-	-	$ -
32,1	4-14102	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m		$ 2.229,00	$ -	1.465.382,0	$ 3.266.336.478	-	-	22.145,98	$ 49.363.389,00
32,2	4-15102	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m		$ 2.229,00	$ -	965.382,0	$ 2.151.836.478		-	-	$ -
32,3	4-15104	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m		$ 2.229,00	$ -	965.383,0	$ 2.151.838.707		-	-	$ -
33	6-14103	642-13		Apoyo Elastomerico (60cmx50cmx10,9cm dureza 60)	u	227,00	$ 2.720.317,00	$ 617.511.959,00	227,0	$ 617.511.959	-	-	10,00	$ 27.203.170,00
34	4-14103		642.4P	Junta de dilatacion	m	649,00	$ 139.081,00	$ 90.263.569,00	649,0	$ 90.263.569		-	-	$ -
35	4-14103	650-13		Fabricación de estructura metálica	kg	7.080.234,00	$ 11.738,00	$ 83.107.786.692,00	5.234,0	$ 61.436.692		-	-	$ -
36	3-14103	650-13		Transporte de estructura metalica	kg	7.080.234,00	$ 644,00	$ 4.559.670.696,00	5.234,0	$ 3.370.696		-	-	$ -
37	5-14103	650-13		Montaje de estructura metálica	kg	7.080.234,00	$ 4.285,00	$ 30.338.802.690,00	5.234,0	$ 22.427.690		-	-	$ -
38	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	257,00	$ 635.650,00	$ 163.362.050,00	657,0	$ 417.622.050		-	93,20	$ 59.242.580,00
39	5-11604		663.3P	Tubería para filtro PVC ø 4"	m	18.330,00	$ 38.112,00	$ 698.592.960,00	16.830,0	$ 641.424.960		-	2.694,30	$ 102.685.162,00
40	5-11604			Cunetas en sacos de suelo-cemento para corona de talud	m	8.853,00	$ 137.054,00	$ 1.213.339.062,00	6.153,0	$ 843.293.262		-	63,00	$ 8.634.402,00
41	5-11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	15.995,00	$ 587.647,00	$ 9.399.413.765,00	7.995,0	$ 4.698.237.765		-	181,90	$ 106.892.989,00
42	5-11606		671.2P	Canales de corona y canales intermedios revestidos en concreto clase E (Concreto vaciado a alturas mayores a 2 metros, utilizando bombeo)	m3	26,00	$ 755.490,00	$ 19.642.740,00	4.476,5	$ 3.381.950.985		-	118,70	$ 89.676.663,00
43	7-11604	673-13		Geotexil Tipo II no tejido	m2	8.132,00	$ 7.719,00	$ 62.770.908,00	61.832,0	$ 477.281.208		-	9.757,00	$ 75.314.283,00
44	5-11604	673-13		Material granular drenante	m3	2.012,00	$ 101.601,00	$ 204.421.212,00	10.012,0	$ 1.017.229.212		-	1.806,00	$ 183.491.406,00
45	5-11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	80,00	$ 240.009,00	$ 19.200.720,00	804,0	$ 192.967.236	26,0	6.240.234,00	206,00	$ 49.441.854,00
46	5-11403	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	137.433,00	$ 20.980,00	$ 2.883.344.340,00	10.433,0	$ 218.884.340		-	-	$ -
47	5-11402	683-13		Relleno tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	39.291,00	$ 89.639,00	$ 3.522.005.949,00	6.291,0	$ 563.918.949		-	-	$ -
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES								**$ 344.418.368.218,00**		$ 198.023.142.794,00		**1.830.335.976,00**		**$ 64.983.594.938,00**
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD														
48	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	6.952	$ 1.793,00	$ 12.464.936,00	6.952,0	$ 12.464.936		-	-	$ -
49	5-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	83	$ 8.345,00	$ 692.635,00	83,0	$ 692.635		-	-	$ -
50	5-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	139	$ 396.237,00	$ 55.076.943,00	139,0	$ 55.076.943		-	31,00	$ 12.283.347,00
51	4-11607	730-13		Defensa metalica	m	1.440	$ 230.531,00	$ 331.964.640,00	5.440,0	$ 1.254.088.640		-	2.056,00	$ 473.971.736,00
52	4-11607	730-13		Sección final	u	144	$ 103.188,00	$ 14.859.072,00	644,0	$ 66.453.072		-	144,00	$ 14.859.072,00
53	5-11607	740-13		Captafaros	u	720	$ 22.030,00	$ 15.861.600,00	1.120,0	$ 24.673.600		-	552,00	$ 12.160.560,00
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								**$ 430.919.826,00**		$ 1.413.449.826,00		-		**$ 513.274.715,00**
OBRAS VARIAS														

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 8

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - SMCN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 52 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.639.325.263,00 **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541.389.953.817,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541.389.953.817,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha junio de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
54	5-11601	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	72.000	$ 34.234,00	$ 2.464.848.000,00	55.000,0	$ 1.882.870.000		-	1.447,00	$ 49.536.598,00
55	5-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	14.400	$ 18.834,00	$ 271.209.600,00	8.400,0	$ 158.205.600		-	-	$ -
SUBTOTAL OBRAS VARIAS								**$ 2.736.057.600,00**		$ 2.041.075.600,00		**-**		**$ 49.536.598,00**
OBRAS SUBTERRANEAS														
56	1-15102		PT-1	Excavación subterránea Suelo Tipo Especial	m3	14.775	$ 332.925,00	$ 4.918.966.875,00		$ -		-	-	$ -
57	1-15102		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	49.103	$ 253.736,00	$ 12.459.198.808,00		$ -		-	-	$ -
58	1-15102		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	59.762	$ 292.045,00	$ 17.453.193.290,00		$ -		-	-	$ -
59	1-15102		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	33.083	$ 394.617,00	$ 13.055.114.211,00		$ -		-	-	$ -
60	4-15104		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con resina	m	41.914	$ 127.062,00	$ 5.325.676.668,00		$ -		-	-	$ -
61	4-15104		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	104.411	$ 100.880,00	$ 10.532.981.680,00		$ -		-	-	$ -
62	5-15105		PT-4A	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	11.479	$ 1.155.665,00	$ 13.265.878.535,00		$ -		-	-	$ -
63	5-15105		PT-4B	Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cavernas	m³	8.087	$ 985.612,00	$ 7.970.644.244,00		$ -		-	-	$ -
64	5-15103		PT-5	Perforación de huecos de drenaje hacia arriba u horizontales desde obras subterráneas inlcuye tubería	m	10.320	$ 148.186,00	$ 1.529.279.520,00		$ -		-	-	$ -
65	5-15103		PT-5	Perforación de Huecos para Inyección	m	12.100	$ 159.037,00	$ 1.924.347.700,00		$ -		-	-	$ -
66	5-15104		PT-5	Conexiones para Inyecciones	u	9.680	$ 72.674,00	$ 703.484.320,00		$ -		-	-	$ -
67	5-15105		PT-6	Fibra de Acero	Kg	202.175	$ 12.364,00	$ 2.499.691.700,00		$ -		-	-	$ -
68	4-15102		PT-6	Arcos de acero estructural	kg	525.825	$ 11.004,00	$ 5.786.178.300,00		$ -		-	-	$ -
69	7-15106		PT-8	Suministro e Instalación de Geomembrana Impermeabilizante incluye Geotextil	m2	41.623	$ 83.267,00	$ 3.465.822.341,00		$ -		-	-	$ -
70	4-15102		PT-10	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	30.892	$ 258.898,00	$ 7.997.877.016,00		$ -		-	-	$ -
SUBTOTAL OBRAS SUBTERRANEAS								**$ 108.888.335.208,00**		$ -		-		$ -
TRANSPORTES														
71	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.689.857	$ 1.174,00	$ 5.505.892.118,00	14.196.353,0	$ 16.666.518.422	20.192,0	23.705.408,00	1.676.142,00	$ 1.967.790.708,00
72	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	391.202	$ 1.174,00	$ 459.271.148,00	341.210,0	$ 400.580.540	-	-	34.795,00	$ 40.849.330,00
SUBTOTAL TRANSPORTES								**$ 5.965.163.266,00**		$ 17.067.098.962,00		**23.705.408,00**		**$ 2.008.640.038,00**
ÍTEM NO PREVISTOS														
73	5-11604		661.1 P	Limpieza de alcantarillas	Und		$ 659.611		85,0	$ 56.066.935	-	-	74,00	$ 48.811.214,00
74	5-11604		661.2 P	Limpieza de estructuras en concreto (Cajas-Cabezales)	Und		$ 684.968		77,0	$ 52.742.536	-	-	2,00	$ 1.369.936,00
75	5-11403		661.3 P	Limpieza de estructuras en concreto (Muros)	m2		$ 7.267		2.677,0	$ 19.453.759		-	-	$ -
76	5-11601		810.1 P	Roceria y Limpieza	Ha		$ 728.683		27,0	$ 19.674.441		-	10,90	$ 7.942.645,00
77	2-11602		310,1	Conformación de la calzada existente	m2		$ 1.188		1.311.254,0	$ 1.557.769.752	-	-	1.159.312,00	$ 1.377.262.656,00
78	4-11606	812.13.1		Suministro e Instalacion de malla eslabonada de triple torsión	m2		$ 72.629		12.242,0	$ 889.124.218		-	220,00	$ 15.978.380,00
79	5-11601		810.2 P	Roceria y limpieza en taludes	Ha		$ 810.951		6,0	$ 4.865.706		-	0,50	$ 405.476,00
80	5-11606	674,13		Limpieza y sondeo de drenajes horizontales 2" - 4"	Und		$ 131.394		275,0	$ 36.133.350		-	-	$ -
81	5-11604		810.3 P	Limpieza de zanjas de coronación	m		$ 6.128		3.201,0	$ 19.615.728		-	-	$ -
82	1	600,1		Excavación manual	m3		$ 41.757		269,0	$ 11.232.633		-	269,00	$ 11.232.633,00
82,1	1-11404	600,1		Excavación manual	m3		$ 41.757		8.315,0	$ 347.209.455	-	-	2.484,00	$ 103.724.388,00
82,2	1-11604	600,1		Excavación manual	m3		$ 41.757		8.316,0	$ 347.251.212		-	717,00	$ 29.939.769,00
83	4-11606	650,13		Suministro e instalación de anclajes pasivos o de fijación	ml		$ 214.756		16.934,0	$ 3.636.678.104		-	6.384,00	$ 1.371.002.304,00
84	5-11606		EG-1	Exploración geotécnica (incluye laboratorios)	m		$ 485.568		2.377,4	$ 1.154.389.363		-	2.377,40	$ 1.154.389.363,00
85	5-11403		630.5.1 P	Suministro e instalación de cinta pvc o-22	m		$ 108.597		4.000,0	$ 434.388.000		-	-	$ -
86	5-11606		630.6.1 P	Suministro y adición de fibra sintética para concreto	kg		$ 44.414		110.735,0	$ 4.918.184.290	324,0	14.390.136,00	36.435,00	$ 1.618.224.090,00
87	5-11604		673.1.1 P	Suministro e instalación de geodren vial	m		$ 58.370		17.839,0	$ 1.041.262.430	46,0	2.685.020,00	388,00	$ 22.647.560,00
88	5-11604		673.1.2 P	Suministro e instalación de geodren planar	m2		$ 54.375		11.920,0	$ 648.150.000	200,0	10.875.000,00	1.111,00	$ 60.410.625,00
89	5-11601		810.4.1 P	Construcción de mampara de protección	m		$ 356.696		2.030,0	$ 724.092.880	-	-	1.915,10	$ 683.108.510,00
90	2-11602		230.1.1 P	Mejoramiento con material seleccionado	m3		$ 81.806		58.822,0	$ 4.811.992.532	4.755,0	388.987.530,00	58.552,00	$ 4.789.904.912,00
91	5-11606		623.13.1 P	Suministro e instalación de inclinómetro	m		$ 1.045.483		590,0	$ 616.834.970		-	55,00	$ 57.501.565,00
92	5-11606		623.13.2 P	Suministro e instalación de piezómetro	m		$ 902.266		590,0	$ 532.336.940		-	45,00	$ 40.601.970,00
93	5-11606		623.13.3 P	Campaña de monitoreo incluye informe	und		$ 8.163.362		78,0	$ 636.742.236		-	8,00	$ 65.306.896,00
94	5-11606		623.13.4 P	Prueba de carga	und		$ 6.352.490		42,0	$ 266.804.580		-	-	$ -
95	5-11606		810.4.2P	Construcción de trinchos en saco suelo h=1,50m	m		$ 103.283		400,0	$ 41.313.200		-	-	$ -
96	6		621.1.7P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase fc=28 mpa de diametro 2,5m (inlcuye excavaciones, y no inlcuye acero de refuerzo)	m		$ 8.938.905		-	$ -		-	-	$ -
96,1	6-11403		621.1.7P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase fc=28 mpa de diametro 2,5m (inlcuye excavaciones, y no inlcuye acero de refuerzo)	m		$ 8.938.905		250,0	$ 2.234.726.250	7,1	63.466.226,00	63,10	$ 564.044.906,00
96,2	6-14102		621.1.7P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase fc=28 mpa de diametro 2,5m (inlcuye excavaciones, y no inlcuye acero de refuerzo)	m		$ 8.938.905		150,0	$ 1.340.835.750		-	-	$ -
97	5-11606		6.23.1.6 P	Posicionamiento de zapata para anclaje sobre talud	Und		$ 443.357		5.620,0	$ 2.491.666.340	41,0	18.177.637,00	1.174,00	$ 520.501.118,00
98	5-11606		623.1.4P	Suministro e instalación de pernos autoperforantes R38	m		$ 399.776		36.900,0	$ 14.751.734.400	792,0	316.622.592,00	28.415,00	$ 11.359.635.040,00
99	5-11606		630.4.2P	Concreto lanzado 4000 psi preparado con autohormigonera	m3		$ 1.790.036		6.947,0	$ 12.435.380.092	-	-	1.337,20	$ 2.393.636.139,00
100	5-11606		630.4.3P	Concreto lanzado 4000 PSI	m3		$ 1.138.367		9.778,0	$ 11.130.952.526	54,1	61.585.655,00	4.546,15	$ 5.175.187.137,00
101	5-11606		674.1P	Drenes horizontales de longitud variable	m		$ 173.720		25.420,0	$ 4.415.962.400	44,0	7.643.680,00	13.032,50	$ 2.264.005.900,00
102	5-11604		630.4.15.1 P	Sello de juntas obras de arte	m		$ 220.201		4.000,0	$ 880.804.000		-	-	$ -
103	5-11403		623.13.5 P	Sistema epóxico para anclajes	kg		$ 176.046		840,0	$ 147.878.640		-	-	$ -
104	5-11604		630.5.2 P	Suministro e instalación de cinta PVC O-15	m		$ 100.015		5.000,0	$ 500.075.000		-	36,00	$ 3.600.540,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 8

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - SMCN
DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO
ACTA No. 52
ACTA FINAL
VALOR BÁSICO ACTA: $ 3.639.325.263,00
MES OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021
OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA
VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541.389.953.817,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541.389.953.817,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha junio de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
105	4		640,2	Suministro e instalación de malla de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg		$ 7.614		-	$ -		-	-	$ -
105,1	4-11604		640,2	Suministro e instalación de malla de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg		$ 7.614		18.460,0	$ 140.554.440		-	3.649,00	$ 27.783.486,00
105,2	4-11606		640,2	Suministro e instalación de malla de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg		$ 7.614		22.460,0	$ 171.010.440	-	-	14.876,00	$ 113.265.864,00
106	5		630.4.15.2 P	Junta de dilatación de estructuras de concreto	m2		$ 48.285		-	$ -		-	-	$ -
106,1	5-11403		630.4.15.2 P	Junta de dilatación de estructuras de concreto	m2		$ 48.285		1.118,0	$ 53.982.630		-	-	$ -
106,2	5-11604		630.4.15.2 P	Junta de dilatación de estructuras de concreto	m2		$ 48.285		1.119,0	$ 54.030.915		-	-	$ -
107	4-11606		623.1.5P	Encamisado para perforación de anclajes activos	m		$ 92.507		24.333,0	$ 2.250.972.831	105,0	9.713.235,00	8.311,00	$ 768.825.677,00
108	5-11606		INP-01	Concreto de 4000 psi acelerado para dado en concreto en zonas de difícil acceso	m3		$ 2.876.757		900,0	$ 2.589.081.300	17,40	50.055.572,00	768,15	$ 2.209.783.133,00
109	5-11403		INP-02	Trinchos en madera	m		$ 161.688		4.800,0	$ 776.102.400		-	1.730,00	$ 279.720.240,00
110	5-11403		INP-03	Trincho metalico para construcción de via	m		$ 464.385		1.000,0	$ 464.385.000	12,0	5.572.620,00	367,00	$ 170.429.295,00
111	1-11606		INP-04	Desalojo de material para apertura de frentes simultaneos de obra	m3		$ 95.609		52.000,0	$ 4.971.668.000	-	-	42.929,10	$ 4.104.408.322,00
112	1-11606		INP-05	Sobre acarreo para aperturas de frentes simultaneos de obra	Kg		$ 108		-	$ -		-	-	$ -
113	1-11601		INP-06	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und		$ 195.384		240,0	$ 46.892.160	1,0	195.384,00	119,00	$ 23.250.696,00
114	1-11601		INP-07	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und		$ 243.413		1.470,0	$ 357.817.110	18,0	4.381.434,00	1.418,00	$ 345.159.634,00
115	1-11601		INP-08	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und		$ 321.972		1.020,0	$ 328.411.440	41,0	13.200.852,00	904,00	$ 291.062.688,00
116	1-11601		INP-09	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und		$ 490.039		1.260,0	$ 617.449.140	1,0	490.039,00	31,00	$ 15.191.209,00
117	7-11603		INP-10	Geotextil no tejido para estructura de pavimento	m2		$ 12.474		28.000,0	$ 349.272.000		-	5.485,00	$ 68.419.890,00
118	7-11606		811,1	protección de taludes con producto para control de erosión tipo manto	m2		$ 44.772		10.000,0	$ 447.720.000	-	-	4.051,00	$ 181.371.372,00
119	5-11606		810,22	protección de taludes con hidrosiembra	m2		$ 38.095		10.000,0	$ 380.950.000	-	-	4.051,00	$ 154.322.845,00
120	(5-11606)		EG-2	Perforación Mecánica a rotación en Suelo	ml		$ 601.863		1.000,0	$ 601.863.000	-	-	304,20	$ 183.086.725,00
121	(5-11606)		EG-3	Perforación Mecánica a rotación en Roca	ml		$ 857.413		7.695,0	$ 6.597.793.035	-	-	1.370,90	$ 1.175.427.482,00
122	(5-11606)		EG-4	Linea de refracción sismica	und		$ 2.952.484		48,0	$ 141.719.232		-	-	$ -
123	(5-11606)		EG-5	Ensayo de Down Hole	ml		$ 258.663		150,0	$ 38.799.450		-	-	$ -
124	(5-11606)		EG-6	Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo - agregado - INV E 122:2013	und		$ 16.358		2.200,0	$ 35.987.600	-	-	233,00	$ 3.811.414,00
125	(5-11606)		EG-7	Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino - INV E 213:2013	und		$ 91.036		2.200,0	$ 200.279.200	-	-	95,00	$ 8.648.420,00
126	(5-11606)		EG-8	Determinación del límite líquido de los suelos, límite plástico e índice de plasticidad de los suelos - INV E 125:2013 - INV E 126:2013	und		$ 67.962		2.200,0	$ 149.516.400	-	-	220,00	$ 14.951.640,00
127	(5-11606)		EG-9	Consolidación unidimensional de suelos	und		$ 306.184		219,0	$ 67.054.296		-	-	$ -
128	(5-11606)		EG-10	Compresión inconfinada en muestras de suelos - INV E 152	und		$ 54.675		280,0	$ 15.309.000		-	2,00	$ 109.350,00
129	(5-11606)		EG-11	Corte directo en suelos - consolidado drenado	und		$ 415.536		390,0	$ 162.059.040	-	-	108,00	$ 44.877.888,00
130	(5-11606)		EG-12	Medida potencial del colapso en suelos parcialmente saturados	und		$ 307.331		38,0	$ 11.678.578		-	-	$ -
131	(5-11606)		EG-13	Peso unitario	und		$ 32.805		300,0	$ 9.841.500	-	-	300,00	$ 9.841.500,00
132	(5-11606)		EG-14	Carga puntual en rocas (ASTM D5731-16)	und		$ 66.267		300,0	$ 19.880.100	-	-	252,00	$ 16.699.284,00
133	(5-11606)		EG-15	Compresión simple en roca	und		$ 116.788		500,0	$ 58.394.000	-	-	150,00	$ 17.518.200,00
134	(5-11606)		EG-16	CBR sobre muestra inalterada - INV E 148:2013	und		$ 122.365		14,0	$ 1.713.110		-	-	$ -
135	(5-11606)		EG-17	CBR sobre muestra inalterada - INV E 148:2013 Método 1 - Incluye Proctor	und		$ 328.056		56,0	$ 18.371.136		-	-	$ -
136	(5-11606)		EG-18	Materia orgánica por ignición - INV E 121:2013	und		$ 32.039		168,0	$ 5.382.552	-	-	38,00	$ 1.217.482,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 8

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - SMCN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 52 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.639.325.263,00 **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541.389.953.817,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541.389.953.817,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha junio de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
137,1	(6-11403)	621,13		Anillos falsos en concreto F'C = 14 MPA para pilotes de 1.5 m de diámetro [Espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 913.511		150,0	$ 137.026.650	40,3	36.814.493,00	40,30	$ 36.814.493,00
137,2	(6-14102)	621,13		Anillos falsos en concreto F'C = 14 MPA para pilotes de 1.5 m de diámetro [Espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 913.511		150,0	$ 137.026.650		-	-	$ -
138,10	(6-11403)	621,13		Anillos falsos en concreto F'C = 14MPA para pilotes de 1.7 m de diámetro [Espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 1.841.207		70,0	$ 128.884.490		-	-	$ -
138,20	(6-14102)	621,13		Anillos falsos en concreto F'C =14 MPA para pilotes de 1.7 m de diámetro [Espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 1.841.207		70,0	$ 128.884.490		-	-	$ -
139,10	(6-11403)	621,13		Anillos falsos en concreto F'C = 14 MPA para pilotes de 2.0 m de diámetro [Espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 1.886.678		70,0	$ 132.067.460		-	-	$ -
139,20	(6-14102)	621,13		Anillos falsos en concreto F'C = 14 MPA para pilotes de 2.0 m de diámetro [Espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 1.886.678		70,0	$ 132.067.460		-	-	$ -
140,10	(6-11403)	621,13		Anillos falsos en concreto F'C = 14 MPA para pilotes de 2.5 m de diámetro [espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2.664.729		50,0	$ 133.236.450	6,0	15.988.374,00	6,00	$ 15.988.374,00
140,20	(6-14102)	621,13		Anillos falsos en concreto F'C =14 MPA para pilotes de 2.5 m de diámetro [espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2.664.729		50,0	$ 133.236.450		-	-	$ -
141	(6-14104)		INP-11	Suministro, transporte y colocación de concreto de 42 para vigas postensadas (no incluye refuerzo)	m3		$ 4.645.492		80,0	$ 371.639.360	27,0	125.428.284,00	27,00	$ 125.428.284,00
142,10	(6-11403)		621,13	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase FC=28 MPA de diámetro 1,7 M (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 6.205.720		100,0	$ 620.572.000		-	-	$ -
142,20	(6-14102)		621,13	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase FC=28 MPA de diámetro 1,7 M (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 6.205.720		50,0	$ 310.286.000		-	-	$ -
143	(5-11607)		INP-12	Suministro e instalación de luminarias fotovoltaica100 W	und		$ 15.233.040		40,0	$ 609.321.600		-	-	$ -
144	(6-11604)		INP-13	Concreto clase 42 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3		$ 2.446.137		120,0	$ 293.536.440	75,0	183.460.275,00	75,00	$ 183.460.275,00
145	(6-14104)		INP-14	Suministro e instalacion de junta vertical en neopreno	m2		$ 1.498.977		20,0	$ 29.979.540	20,0	29.979.540,00	20,00	$ 29.979.540,00
146	(7-11606)		INP-15	Suministro e instalacion de geomembrana	m2		$ 37.588		800,0	$ 30.070.400		-	-	$ -
147	(6-14104)		INP-16	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo) - Puentes	m3		$ 1.331.337		100,0	$ 133.133.700		-	-	$ -
148	(6-11403)		INP-17	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo) - Sistemas de contención	m3		$ 1.390.011		150,0	$ 208.501.650	150,0	208.501.650,00	150,00	$ 208.501.650,00
SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS										$ 98.959.736.473,00		**$ 1.568.215.228,00**		**$ 44.569.732.024,00**
Ajuste al peso										$ 25.865,80				$ 3,00
	SUBTOTAL DE OBRAS (A)							**$ 483.413.463.218,00**		**$ 343.727.160.196**		**3.515.131.073,00**		**$ 125.737.083.420,00**
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							$ 30.897.665.584		$ 158.751.273.447				$ 22.430.993.855,00
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA							$ 1.100.000.000		$ 1.100.000.000				
	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 515.411.128.802		$ 503.578.433.643		$ 3.515.131.073,00		$ 148.168.077.275,00
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)							$ 3.766.465.941		$ 3.679.996.246		$ 25.687.496,00		$ 1.082.766.719,00
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E+E)							$ 519.177.594.743		$ 507.258.429.889		$ 3.540.818.569,00		$ 149.250.843.994,00
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							$ 1.392.600.000		$ 8.481.753.347		$ -	0,25	$ 2.095.162.822,00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							$ 264.594.000		$ 1.611.533.136		$ -		$ 398.080.939,00
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							$ 1.657.194.000		$ 10.093.286.483		$ -		$ 2.493.243.761,00
*	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)							$ 20.231.165.074		$ 20.231.165.074		$ 124.769.724,00		$ 2.173.168.871,00
*	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)							$ 324.000.000		$ 324.000.000				$ 49.515.320,00
*	SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL Y PROTOCOLO COVID							$ 20.555.165.074		$ 20.555.165.074				$ 2.222.684.191,00
	MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA									$ 2.926.951.572		$ -		$ -
	IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA									$ 556.120.799		$ -		$ -
	TOTAL MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA									$ 3.483.072.371		$ -		$ -
*	VALOR TOTAL BASICO DE ACTA											**$ 3.639.325.263,00**		
*	VALOR TOTAL (F+I+J)							**$ 541.389.953.817**		**$ 541.389.953.817**		**$ 3.665.588.293,00**		**$ 153.966.771.946,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 8

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - SMCN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 52 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.639.325.263,00 **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541.389.953.817,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541.389.953.817,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha junio de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 8.030.482.547,00	1,66%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 87.878.277,00	0,02%
Valor Amortizado Acumulado	$ 2.452.707.784,00	0,51%
Valor Saldo por Amortizar	$ 5.577.774.763,00	1,15%

NOTA: Porcentaje de Anticipo con base en el valor inicial de subtotal de obra básica por $483.413.463.218,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 3.515.131.073,00	$ 25.687.496,00	$ 3.540.818.569
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 124.194.190,00	$ 575.534,00	$ 124.769.724,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA (PREACTA)			$ -
PROTOCOLO COVID (PREACTA)			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 3.639.325.263,00**	**$ 26.263.030,00**	**$ 3.665.588.293,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 92.874.461	$ 11.804.574.072
SB	$ -	$ 583.729.980
B	$ -	$ -
P	$ -	$ 1.224.001.051
OA	$ 1.830.335.976	$ 64.983.594.943
SCT	$ -	$ 513.274.715
OV	$ 1.568.215.228	$ 44.619.268.621
T	$ 23.705.408	$ 2.008.640.038
TOTAL	**$ 3.515.131.073,00**	**$ 125.737.083.420,0**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Obras de explanación	$ 148.774.299	$ 17.342.673.220
2. Subbases y bases	$ 388.987.530	$ 6.750.897.548
3. Transporte de materiales	$ 23.705.408	$ 2.008.640.038
4. Aceros y elementos metálicos	$ 1.502.408.930	$ 59.820.950.469
5. Concretos, morteros y obras varias	$ 605.170.261	$ 33.099.363.589
6. Concreto para estructura de puentes	$ 846.084.645	$ 6.368.815.236
7. Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ 345.743.320
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -
TOTAL	**$ 3.515.131.073,0**	**$ 125.737.083.420,0**

INDICES ICOCIV

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1	$ -	$ 68.064.082,00
2	$ -	$ -
3	$ -	$ -
4	$ -	$ 32.298.555,00
5	$ -	$ 6.649.128,00
6	$ -	$ 2.926.281,00
7	$ -	$ -
11601	$ 111.142.170	$ 13.220.231.529,00
11602	$ 388.987.530	$ 6.750.897.548,00
11603	$ -	$ 1.493.503.539,00
11604	$ 234.652.424	$ 1.627.909.501,00
11605	$ -	$ -
11606	$ 1.827.697.498	$ 87.817.424.867,00
11607	$ -	$ 513.274.715,00
11608	$ 23.705.408	$ 2.008.640.038,00
14101	$ -	$ 831.364,00
14102	$ -	$ 316.093.865,00
14103	$ -	$ 380.094.809,00
14104	$ 155.407.824	$ 155.407.824,00
14105	$ -	$ -
15101	$ -	$ -
15102	$ -	$ -
15103	$ -	$ -
15104	$ -	$ -

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - SMCN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 52 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.639.325.263,00 **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541.389.953.817,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541.389.953.817,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha junio de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
												15105	$ -	$ -
												15106	$ -	$ -
												15107	$ -	$ -
												11401	$ -	$ -
												11402	$ 108.286.411	$ 539.670.344,00
												11403	$ 665.251.808	$ 10.324.225.391,00
												11404	$ -	$ 478.940.037,00
												11405	$ -	$ -
												11406	$ -	$ -
												11407	$ -	$ -
												TOTAL	**$ 3.515.131.073,00**	**$ 125.737.083.420,00**

FECHA 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - SMCN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 52 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.639.325.263,00 **MES** OCTUBRE DE 2025

ACTA FINAL

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541.389.953.817,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541.389.953.817,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha junio de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.639.325.263
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.551.446.986

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3.577.710.016 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DIECISEIS PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: ANA MARIA JALLIER CORREA
REPRESENTANTE LEGAL
Matricula No.: 05202-461129 ANT

Firma:
Nombre: EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 13202-03661 BLV

VoBo.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - SMCN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO PERIODO MES: OCTUBRE DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 52 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 3.639.325.263,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	4-nov-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	10-nov-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13-nov-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	14-nov-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	20-nov-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	20-nov-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	20-nov-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MIGUEL ANGEL GUACALES DIAZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	02-12-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS JAIME DIAZ PEREZ	Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA **NIT.** 890922447-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 3.577.710.016,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DIECISEIS PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 52 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** OCTUBRE DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula No. 52202 - 46096 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula No. 52202 - 46096 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: MIGUEL ANGEL GUACALES DIAZ
Matrícula No: 19202-215720 CAU
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 01-12-2025
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME

Firma

Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
Matrícula No: 22202 - 273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 02-12-2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 964 de 2021

		%	**TIPO PAGO:**		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**52**	OCTUBRE DE 2025
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**108025**	RUBRO No. **C-2401-0600-123-51102D-2401015-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$3.577.710.016,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
					TOTAL ACTA	**$3.577.710.016,00**

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Ing. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula No.: 52202-46096 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 964 de 2021 **CONTRATISTA:** **CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA**

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

Acta No 52 **VALOR BÁSICO:** **$** **$ 3.639.325.263,00** **PERIODO:** **OCTUBRE DE 2025**

Valor incluido el Iva $** **$ 3.665.588.293,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	1003	VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	$ 3.665.588.293,00	$ -	0,00	$ 3.665.588.293,00
2						
3						
4						
	TOTALES			$		$ 3.665.588.293,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	PUTUMAYO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800102891-6	MUNICIPIO	MOCOA	3.665.588.293,0	3.639.325.263,0
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	TOTAL PUTUMAYO		3.665.588.293,0	3.639.325.263,0

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre: ANA MARÍA JAILLIER CORREA
REPRESENTANTE LEGAL
Matricula No.: 05202-46129 ANT

Nombre: EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No.: 13202-03661 BLV

VoBo.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 3
FECHA	30/09/2025 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - SMCN

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 964 - 2021

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

MES INFORME MENSUAL.: OCTUBRE DE 2025

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	57121	C-2401-0600-123	54	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 27.049.209.066,00	
2022	98222	C-2401-0600-123	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 18.020.744.751,00	
2023	105923	C-2401-0600-123	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 27.072.000.000,00	
2024	194824	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	16	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 63.144.000.000,00	$ -
2025	108025	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 13.285.650.297,00	$ -
2025	108025	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 13.483.176.759,00	$ 6.087.944.181,00
2025	108025	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	16	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 36.188.612.944,00	$ 36.188.612.944,00
2025	108025	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	16	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 210.560.000,00	$ 210.560.000,00
			TOTAL			**$ 198.453.953.817,00**	**$ 42.487.117.124,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 541.389.953.817,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		JULIO 2021		-	-	$ -	$ -	$ -	416021	$ 27.049.209.066	$ 541.389.953.817	N/A			
2	EYD	AGOSTO 2021	$ 139.260.000,00	$ 26.459.400,00	$ 165.719.400,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.883.489.666	$ 541.224.234.417	105030-08/11/2021			
3	EYD	SEPTIEMBRE 2021	$ 69.630.000,00	$ 13.229.700,00	$ 82.859.700,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.800.629.966	$ 541.141.374.717	107910-16/11/2021			
4	EYD	OCTUBRE 2021	$ 69.630.000,00	$ 13.229.700,00	$ 82.859.700,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.717.770.266	$ 541.058.515.017	107916-16/11/2021			
5	EYD	NOVIEMBRE 2021	$ 69.630.000,00	$ 13.229.700,00	$ 82.859.700,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.634.910.566	$ 540.975.655.317	123300-21/12/2021			
6	EYD	DICIEMBRE 2021	$ 139.260.000,00	$ 26.459.400,00	$ 165.719.400,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.469.191.166	$ 540.809.935.917	123307-20/12/2021			
6	OBRA	DICIEMBRE 2021	$ 55.859.945,00	$ 408.207,00	$ 56.268.152,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.412.923.014	$ 540.753.667.765	123291-20/12/2021			
6	AJUSTE PROV	DICIEMBRE 2021	$ 462.683,00	$ 3.381,00	$ 466.064,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.412.456.950	$ 540.753.201.701	39820-21/04/2022			
7	OBRA	ENERO 2022	$ 75.092.930,00	$ 548.756,00	$ 75.641.686,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.357.560.015	$ 540.677.560.015	16414-22/02/2022			
8	OBRA	FEBRERO 2022	$ 73.339.891,00	$ 535.945,00	$ 73.875.836,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.283.684.179	$ 540.603.684.179	39867-21/04/2022			
6	AJUSTE DEF	DICIEMBRE 2021	$ 365.400,00	$ 2.670,00	$ 368.070,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.283.316.109	$ 540.603.316.109	39820-21/04/2022			
7	AJUSTE DEF	ENERO 2022	$ 1.348.382,00	$ 9.854,00	$ 1.358.236,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.281.957.873	$ 540.601.957.873	39817-21/04/2022			
8	AJUSTE DEF	FEBRERO 2022	$ 1.395.866,00	$ 10.201,00	$ 1.406.067,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.280.551.806	$ 540.600.551.806	39812-21/04/2022			
9	OBRA	MARZO 2022	$ 225.834.892,00	$ 1.650.332,00	$ 227.485.224,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.053.066.582	$ 540.373.066.582	39862-21/04/2022			
9	AJUSTE DEF	MARZO 2022	$ 3.042.588,00	$ 22.234,00	$ 3.064.822,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.050.001.760	$ 540.370.001.760	39808-21/04/2022			
10	OBRA	ABRIL 2022	$ 285.079.790,00	$ 2.083.275,00	$ 287.163.065,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43.762.838.695	$ 540.082.838.695	52444-20/05/2022			
10	AJUSTE DEF	ABRIL 2022	$ 4.402.488,00	$ 32.172,00	$ 4.434.660,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43.758.404.035	$ 540.078.404.035	52334-20/05/2022			
11	OBRA	MAYO 2022	$ 308.192.392,00	$ 2.252.175,00	$ 310.444.567,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43.447.959.468	$ 539.767.959.468	80790-01/08/2022			
11	COVID	MAYO 2022	$ 4.624.997,00	$ 21.433,00	$ 4.646.430,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43.443.313.038	$ 539.763.313.038				
11	AJUSTE DEF	MAYO 2022	$ 5.475.323,00	$ 40.012,00	$ 5.515.335,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43.437.797.703	$ 539.757.797.703	88274-19/08/2022			
12	OBRA	JUNIO 2022	$ 684.521.446,00	$ 5.002.272,00	$ 689.523.718,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 42.748.273.985	$ 539.068.273.985	80702-01/08/2022			
12	AJUSTE DEF	JUNIO 2022	$ 18.263.826,00	$ 133.466,00	$ 18.397.292,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 42.729.876.693	$ 539.049.876.693	88267-19/08/2022			
13	OBRA	JULIO 2022	$ 703.410.625,00	$ 5.140.308,00	$ 708.550.933,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 42.021.325.760	$ 538.341.325.760	89779-23/08/2022			
13	COVID	JULIO 2022	$ 44.661.920,00	$ 206.970,00	$ 44.868.890,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 41.976.456.870	$ 538.296.456.870				
13	AJUSTE DEF	JULIO 2022	$ 24.344.468,00	$ 177.902,00	$ 24.522.370,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 41.951.934.500	$ 538.271.934.500	90129-24/08/2022			
14	OBRA	AGOSTO 2022	$ 1.718.250.335,00	$ 12.556.445,00	$ 1.730.806.780,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 40.221.127.720	$ 536.541.127.720				
15	OBRA	SEPTIEMBRE 2022	$ 4.052.110.391,00	$ 29.611.576,00	$ 4.081.721.967,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 36.139.405.753	$ 532.459.405.753				
16	OBRA	OCTUBRE 2022	$ 5.615.470.858,00	$ 41.036.133,00	$ 5.656.506.991,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 30.482.898.762	$ 526.802.898.762				
14	AJUSTE DEF	AGOSTO 2022	$ 78.496.491,00	$ 573.628,00	$ 79.070.119,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 30.403.828.643	$ 526.723.828.643				
15	AJUSTE DEF	SEPTIEMBRE 2022	$ 265.831.878,00	$ 1.942.618,00	$ 267.774.496,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 30.136.054.147	$ 526.456.054.147				
16	AJUSTE DEF	OCTUBRE 2023	$ 474.489.337,00	$ 3.467.422,00	$ 477.956.759,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 29.658.097.388	$ 525.978.097.388				
17	OBRA	NOVIEMBRE 2022	$ 3.965.485.350,00	$ 28.978.547,00	$ 3.994.463.897,00	$ -	$ -	$ 8.030.482.547,00	416021	$ 17.633.150.944	$ 521.983.633.491				
	AJUSTE DEF	NOVIEMBRE 2022	$ 371.195.806,00	$ 2.712.585,00	$ 373.908.391,00	$ -	$ -	$ -	98222	$ 17.259.242.553	$ 521.609.725.100				
18	OBRA	DICIEMBRE 2022	$ 2.022.462.312,00	$ 14.779.532,00	$ 2.037.241.844,00	$ -	$ -	$ -	98222	$ 15.222.000.709	$ 519.572.483.256				
18	AJUSTE DEF	DICIEMBRE 2022	$ 219.429.208,00	$ 1.603.521,00	$ 221.032.729,00	$ -	$ -	$ -	98222	$ 15.000.967.980	$ 519.351.450.527				
19	OBRA	ENERO 2023	$ 2.741.733.650,00	$ 20.035.746,00	$ 2.761.769.396,00	$ 47.486.827,00	$ 2.714.282.569,00	$ 7.982.995.720,00	98222	$ 39.358.685.411	$ 516.589.681.131				
19	AJUSTE DEF	ENERO 2023	$ 305.821.563,00	$ 2.234.850,00	$ 308.056.413,00	$ -	$ -	$ 7.982.995.720,00	98222	$ 39.050.628.998	$ 516.281.624.718				
20	OBRA	FEBRERO 2023	$ 3.060.514.380,00	$ 22.365.297,00	$ 3.082.879.677,00	$ 53.008.109,00	$ 3.029.871.568,00	$ 7.929.987.611,00	98222	$ 36.020.757.430	$ 513.198.745.041				
21	OBRA	MARZO 2023.	$ 1.795.007.105,00	$ 13.117.360,00	$ 1.808.124.465,00	$ 31.091.250,00	$ 1.777.033.215,00	$ 7.898.896.361,00	98222	$ 34.243.724.215	$ 511.390.620.576				
22	OBRA	ABRIL 2023.	$ 2.140.453.154,00	$ 15.641.773,00	$ 2.156.094.927,00	$ 37.074.703,00	$ 2.119.020.224,00	$ 7.861.821.658,00	98222	$ 32.124.703.991	$ 509.234.525.649				
23	OBRA	MAYO 2023.	$ 2.001.851.600,00	$ 14.628.916,00	$ 2.016.480.516,00	$ 34.672.070,00	$ 1.981.808.446,00	$ 7.827.149.588,00	98222	$ 30.142.895.545	$ 507.218.045.133				
24	OBRA	JUNIO 2023.	$ 959.719.607,00	$ 7.013.336,00	$ 966.732.943,00	$ 16.660.732,00	$ 950.072.211,00	$ 7.810.488.856,00	98222	$ 29.192.823.334	$ 506.251.312.190				
24	AMBIENTAL	JUNIO 2023.	$ 137.141.805,00	$ 85.805,00	$ 137.227.610,00	$ -	$ 137.227.610,00	$ 7.810.488.856,00	98222	$ 29.055.595.724	$ 506.114.084.580				
25	OBRA	JULIO 2023.	$ 10.833.834.337,00	$ 79.170.328,00	$ 10.913.004.665,00	$ 187.642.011,00	$ 10.725.362.654,00	$ 7.622.846.845,00	98222	$ 18.330.233.070	$ 495.201.079.915				
26	OBRA	AGOSTO 2023.	$ 1.555.433.375,00	$ 11.366.629,00	$ 1.566.800.004,00	$ 37.330.401,00	$ 1.529.469.603,00	$ 7.585.516.444,00	105923	$ 16.800.763.467	$ 493.634.279.911				

26	EYD	AGOSTO 2023.	$ 462.184.874,00	$ 87.815.126,00	$ 550.000.000,00	$ -	$ 550.000.000,00	$ 7.585.516.444,00	105923	$ 16.250.763.467	$ 493.084.279.911						
27	OBRA	SEPTIEMBRE 2023.	$ 2.653.144.449,00	$ 19.388.363,00	$ 2.672.532.812,00	$ 63.675.467,00	$ 2.608.857.345,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 13.641.906.122	$ 490.411.747.099						
27	SOCIAL	SEPTIEMBRE 2023.	$ 167.548.195,00	$ 776.443,00	$ 168.324.638,00	$ -	$ 168.324.638,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 13.473.581.484	$ 490.243.422.461						
20	AJUSTES DEF	FEBRERO 2023	$ 357.822.597,00	$ 2.614.857,00	$ 360.437.454,00	$ -	$ 360.437.454,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 13.113.144.030	$ 489.882.985.007						
21	AJUSTES DEF	MARZO 2023.	$ 221.603.238,00	$ 1.619.408,00	$ 223.222.646,00	$ -	$ 223.222.646,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 12.889.921.384	$ 489.659.762.361						
22	AJUSTES DEF	ABRIL 2023.	$ 241.746.853,00	$ 1.766.612,00	$ 243.513.465,00	$ -	$ 243.513.465,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 12.646.407.919	$ 489.416.248.896						
23	AJUSTES DEF	MAYO 2023.	$ 205.704.595,00	$ 1.503.226,00	$ 207.207.821,00	$ -	$ 207.207.821,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 12.439.200.098	$ 489.209.041.075						
24	AJUSTES DEF	JUNIO 2023.	$ 103.348.079,00	$ 755.236,00	$ 104.103.315,00	$ -	$ 104.103.315,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 12.335.096.783	$ 489.104.937.760						
25	AJUSTES DEF	JULIO 2023.	$ 1.626.525.089,00	$ 11.886.145,00	$ 1.638.411.234,00	$ -	$ 1.638.411.234,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 10.696.685.549	$ 487.466.526.526						
28	OBRA	OCTUBRE 2023	$ 2.465.104.732,00	$ 18.014.227,00	$ 2.483.118.959,00	$ 59.162.514,00	$ 2.423.956.445,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 8.272.729.104	$ 484.983.407.567						
28	SOCIAL	OCTUBRE 2023	$ 212.789.054,00	$ 986.095,00	$ 213.775.149,00	$ -	$ 213.775.149,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 8.058.953.955	$ 484.769.632.418						
28	EYD	OCTUBRE 2023	$ 83.812.645,00	$ 15.924.403,00	$ 99.737.048,00	$ -	$ 99.737.048,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 7.959.216.907	$ 484.669.895.370						
26	AJUSTES DEF	AGOSTO 2023	$ 293.691.475,00	$ 2.146.207,00	$ 295.837.682,00	$ -	$ 295.837.682,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 7.663.379.225	$ 484.374.057.688						
27	AJUSTES PROV	SEPTIEMBRE 2023	$ 511.288.189,00	$ 3.736.337,00	$ 515.024.526,00		$ 515.024.526,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 7.148.354.699	$ 483.859.033.162						
27	AJUSTES DEF	SEPTIEMBRE 2023	$ 85.719,00	$ 626,00	$ 86.345,00		$ 86.345,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 7.148.268.354	$ 483.858.946.817						
29	OBRA	NOVIEMBRE 2023	$ 2.623.299.514,00	$ 19.170.266,00	$ 2.642.469.780,00	$ 62.959.188,00	$ 2.579.510.592,00	$ 7.399.719.275,00	105923	$ 4.568.757.762	$ 481.216.477.037						
29	EYD	NOVIEMBRE 2023	$ 57.734.250,00	$ 10.969.508,00	$ 68.703.758,00		$ 68.703.758,00	$ 7.399.719.275,00	105923	$ 4.500.054.004	$ 481.147.773.279						
29	SOCIAL	NOVIEMBRE 2023	$ 32.257.712,00	$ 149.487,00	$ 32.407.199,00		$ 32.407.199,00	$ 7.399.719.275,00	105923	$ 4.467.646.805	$ 481.115.366.080						
30	OBRA	DICIEMBRE 2023	$ 2.905.511.612,00	$ 21.232.585,00	$ 2.926.744.197,00	$ 69.732.279,00	$ 2.857.011.918,00	$ 7.329.986.996,00	105923	$ 1.610.634.887	$ 478.188.621.883						
28	AJUSTES DEF	OCTUBRE 2023	$ 468.040.332,00	$ 3.420.295,00	$ 471.460.627,00		$ 471.460.627,00	$ 7.329.986.996,00	105923	$ 1.139.174.260	$ 477.717.161.256						
29	AJUSTES PROV	NOVIEMBRE 2023	$ 483.142.394,00	$ 3.530.656,00	$ 486.673.050,00		$ 486.673.050,00	$ 7.329.986.996,00	105923	$ 652.501.210	$ 477.230.488.206						
30	AJUSTES PROV	DICIEMBRE 2023	$ 550.024.083,00	$ 4.019.407,00	$ 554.043.490,00		$ 554.043.490,00	$ 7.329.986.996,00	105923	$ 98.457.720	$ 476.676.444.716						
31	OBRA	ENERO 2024	$ 3.196.887.790,00	$ 23.361.872,00	$ 3.220.249.662,00	$ 76.725.307,00	$ 3.143.524.355,00	$ 7.253.261.689,00	105923	$ 51.098.933.365	$ 473.456.195.054						
31	SOCIAL	ENERO 2024	$ 102.523.146,00	$ 475.107,00	$ 102.998.253,00		$ 102.998.253,00	$ 7.253.261.689,00	105923	$ 50.995.935.112	$ 473.353.196.801						
32	OBRA	FEBRERO 2024	$ 3.048.150.378,00	$ 22.274.945,00	$ 3.070.425.323,00	$ 76.203.759,00	$ 2.994.221.564,00	$ 7.177.057.930,00	194824	$ 48.001.713.548	$ 470.282.771.478						
32	SOCIAL	FEBRERO 2024	$ 21.738.920,00	$ 100.741,00	$ 21.839.661,00		$ 21.839.661,00	$ 7.177.057.930,00	194824	$ 47.979.873.887	$ 470.260.931.817						
33	OBRA	MARZO 2024	$ 2.331.734.130,00	$ 17.039.596,00	$ 2.348.773.726,00	$ 58.293.353,00	$ 2.290.480.373,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 45.689.393.514	$ 467.912.158.091						
33	SOCIAL	MARZO 2024	$ 89.190.951,00	$ 413.324,00	$ 89.604.275,00		$ 89.604.275,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 45.599.789.239	$ 467.822.553.816						
30	AJUSTES DEF	DICIEMBRE 2023	$ 932.075,00	$ 6.811,00	$ 938.886,00		$ 938.886,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 45.598.850.353	$ 467.821.614.930						
31	AJUSTES DEF	ENERO 2024	$ 602.576.233,00	$ 4.403.442,00	$ 606.979.675,00		$ 606.979.675,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 44.991.870.678	$ 467.214.635.255						
32	AJUSTES PROV	FEBRERO 2024	$ 604.230.610,00	$ 4.415.531,00	$ 608.646.141,00		$ 608.646.141,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 44.383.224.537	$ 466.605.989.114						
32	AJUSTES DEF	FEBRERO 2024	$ 2.489.384,00	$ 18.192,00	$ 2.507.576,00		$ 2.507.576,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 44.380.716.961	$ 466.603.481.538						
33	AJUSTES PROV	MARZO 2024	$ 532.064.850,00	$ 3.888.166,00	$ 535.953.016,00		$ 535.953.016,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 43.844.763.945	$ 466.067.528.522						
34	OBRA	ABRIL 2024	$ 3.402.329.906,00	$ 24.863.180,00	$ 3.427.193.086,00	$ 85.058.248,00	$ 3.342.134.838,00	$ 7.033.706.329,00	194824	$ 40.502.629.107	$ 462.640.335.436						
34	EYD	ABRIL 2024	$ 253.204.150,00	$ 48.108.789,00	$ 301.312.939,00		$ 301.312.939,00	$ 7.033.706.329,00	194824	$ 40.201.316.168	$ 462.339.022.497						
34	SOCIAL	ABRIL 2024	$ 22.615.252,00	$ 104.802,00	$ 22.720.054,00		$ 22.720.054,00	$ 7.033.706.329,00	194824	$ 40.178.596.114	$ 462.316.302.443						
33	AJUSTE DEF	MARZO 2024	$ 217.405,00	$ 1.589,00	$ 218.994,00		$ 218.994,00	$ 7.033.706.329,00	194824	$ 40.178.377.120	$ 462.316.083.449						
34	AJUSTES PROV	ABRIL 2024	$ 789.047.932,00	$ 5.766.120,00	$ 794.814.052,00		$ 794.814.052,00	$ 7.033.706.329,00	194824	$ 39.383.563.068	$ 461.521.269.397						
35	OBRA	MAYO 2024	$ 6.520.666.125,00	$ 47.651.022,00	$ 6.568.317.147,00	$ 163.016.653,00	$ 6.405.300.494,00	$ 6.870.689.676,00	194824	$ 32.978.262.574	$ 454.952.952.250						
35	SOCIAL	MAYO 2024	$ 21.615.229,00	$ 100.168,00	$ 21.715.397,00		$ 21.715.397,00	$ 6.870.689.676,00	194824	$ 32.956.547.177	$ 454.931.236.853						
35	AJUSTES PROV	MAYO 2024	$ 1.471.693.766,00	$ 10.754.685,00	$ 1.482.448.451,00		$ 1.482.448.451,00	$ 6.870.689.676,00	194824	$ 31.474.098.726	$ 453.448.788.402						
36	OBRA	JUNIO 2024	$ 5.542.838.046,00	$ 40.505.355,00	$ 5.583.343.401,00	$ 138.570.951,00	$ 5.444.772.450,00	$ 6.732.118.725,00	194824	$ 26.029.326.276	$ 447.865.445.001						
36	AJUSTES PROV	JUNIO 2024	$ 1.244.283.613,00	$ 9.092.842,00	$ 1.253.376.455,00		$ 1.253.376.455,00	$ 6.732.118.725,00	194824	$ 24.775.949.821	$ 446.612.068.546						
37	OBRA	JULIO 2024	$ 4.607.308.161,00	$ 33.668.790,00	$ 4.640.976.951,00	$ 115.182.704,00	$ 4.525.794.247,00	$ 6.616.936.021,00	194824	$ 20.250.155.574	$ 441.971.091.595						
37	SOCIAL	JULIO 2024	$ 44.191.912,00	$ 204.792,00	$ 44.396.704,00		$ 44.396.704,00	$ 6.616.936.021,00	194824	$ 20.205.758.870	$ 441.926.694.891						
38	OBRA	AGOSTO 2024	$ 4.774.121.564,00	$ 34.887.811,00	$ 4.809.009.375,00	$ 119.353.039,00	$ 4.689.656.336,00	$ 6.497.582.982,00	194824	$ 15.516.102.534	$ 437.117.685.516						
38	SOCIAL	AGOSTO 2024	$ 23.143.108,00	$ 107.249,00	$ 23.250.357,00		$ 23.250.357,00	$ 6.497.582.982,00	194824	$ 15.492.852.177	$ 437.094.435.159						
38	EYD	AGOSTO 2024	$ 102.033.464,00	$ 19.386.358,00	$ 121.419.822,00		$ 121.419.822,00	$ 6.497.582.982,00	194824	$ 15.371.432.355	$ 436.973.015.337						
37	AJUSTES PROV	JULIO 2024	$ 1.009.245.934,00	$ 7.375.259,00	$ 1.016.621.193,00		$ 1.016.621.193,00	$ 6.497.582.982,00	194824	$ 14.354.811.162	$ 435.956.394.144						
39	OBRA	SEPTIEMBRE 2024	$ 7.693.070.181,00	$ 56.218.590,00	$ 7.749.288.771,00	$ 192.326.755,00	$ 7.556.962.016,00	$ 6.305.256.227,00	194824	$ 6.797.849.146	$ 428.207.105.373						
39	SOCIAL	SEPTIEMBRE 2024	$ 21.612.619,00	$ 100.156,00	$ 21.712.775,00		$ 21.712.775,00	$ 6.305.256.227,00	194824	$ 6.776.136.371	$ 428.185.392.598						
38	AJUSTES DEF	AGOSTO 2024	$ 1.047.458.004,00	$ 7.654.501,00	$ 1.055.112.505,00		$ 1.055.112.505,00	$ 6.305.256.227,00	194824	$ 5.721.023.866	$ 427.130.280.093						
40	OBRA	OCTUBRE 2024	$ 3.074.634.977,00	$ 22.468.486,00	$ 3.097.103.463,00	$ 76.865.874,00	$ 3.020.237.589,00	$ 6.228.390.353,00	194824	$ 2.700.786.277	$ 424.033.176.630						
41	OBRA	NOVIEMBRE 2024	$ 76.788.734,00	$ 561.148,00	$ 77.349.882,00	$ 1.919.718,00	$ 75.430.164,00	$ 6.226.470.635,00	194824	$ 2.625.356.113	$ 423.955.826.748						
39	AJUSTES DEF	SEPTIEMBRE 2024	$ 1.721.881.255,00	$ 12.582.978,00	$ 1.734.464.233,00		$ 1.734.464.233,00	$ 6.226.470.635,00	194824	$ 890.891.880	$ 422.221.362.515						
42	OBRA	DICIEMBRE 2024	$ 145.839.144,00	$ 1.065.748,00	$ 146.904.892,00	$ 3.645.979,00	$ 143.258.913,00	$ 6.222.824.656,00	194824	$ 9.747.632.967	$ 422.074.457.623						
40	AJUSTES DEF	OCTUBRE 2024	$ 684.369.106,00	$ 5.001.159,00	$ 689.370.265,00		$ 689.370.265,00	$ 6.222.824.656,00	194824	$ 9.058.262.702	$ 421.385.087.358						
41	AJUSTES PROV	NOVIEMBRE 2024	$ 17.756.094,00	$ 129.756,00	$ 17.885.850,00		$ 17.885.850,00	$ 6.222.824.656,00	194824	$ 9.040.376.852	$ 421.367.201.508						
42	AJUSTES PROV	DICIEMBRE 2024	$ 33.722.833,00	$ 246.436,00	$ 33.969.269,00		$ 33.969.269,00	$ 6.222.824.656,00	194824	$ 9.006.407.583	$ 421.333.232.239						
43	OBRA	ENERO 2025	$ 3.356.318.232,00	$ 24.526.941,00	$ 3.380.845.173,00	$ 83.907.956,00	$ 3.296.937.217,00	$ 6.138.916.700,00	108025	$ 68.877.470.366	$ 417.952.387.066						
43	EYD	ENERO 2025	$ 98.548.618,00	$ 18.724.237,00	$ 117.272.855,00		$ 117.272.855,00	$ 6.138.916.700,00	108025	$ 68.760.197.511	$ 417.835.114.211						
43	SOCIAL	ENERO 2025	$ 68.433.671,00	$ 317.132,00	$ 68.750.803,00		$ 68.750.803,00	$ 6.138.916.700,00	108025	$ 68.691.446.708	$ 417.766.363.408						
43	AMBIENTAL	ENERO 2025	$ 353.737.713,00	$ 15.170.477,00	$ 368.908.190,00		$ 368.908.190,00	$ 6.138.916.700,00	108025	$ 68.322.538.518	$ 417.397.455.218						
43	PREDIAL	ENERO 2025	$ 118.923.000,00	$ 22.595.370,00	$ 141.518.370,00		$ 141.518.370,00	$ 6.138.916.700,00	108025	$ 68.181.020.148	$ 417.255.936.848						
41	AJUSTES DEF	NOVIEMBRE 2024			$ -		$ -	$ 6.138.916.700,00	194824	$ 68.181.020.148	$ 417.255.936.848						
42	AJUSTES DEF	DICIEMBRE 2024	$ 37.981,00	$ 278,00	$ 38.259,00		$ 38.259,00	$ 6.138.916.700,00	194824	$ 68.180.981.889	$ 417.255.898.589						
44	OBRA	FEBRERO 2025	$ 250.461.260,00	$ 1.830.294,00	$ 252.291.554,00	$ 6.261.532,00	$ 246.030.022,00	$ 6.132.655.168,00	194824	$ 67.934.951.867	$ 417.003.607.035						
44	EYD	FEBRERO 2025	$ 172.650.588,00	$ 32.803.612,00	$ 205.454.200,00		$ 205.454.200,00	$ 6.132.655.168,00	194824	$ 67.729.497.667	$ 416.798.152.835						
43	AJUSTES DEF	ENERO 2025	$ 858.334.871,00	$ 6.272.447,00	$ 864.607.318,00		$ 864.607.318,00	$ 6.132.655.168,00	194824	$ 66.864.890.349	$ 415.933.545.517						
44	AJUSTES DEF	FEBRERO 2025	$ 69.269.197,00	$ 506.198,00	$ 69.775.395,00		$ 69.775.395,00	$ 6.132.655.168,00	194824	$ 66.795.114.954	$ 415.863.770.122						
45	OBRA	MARZO 2025	$ 698.848.636,00	$ 5.106.971,00	$ 703.955.607,00	$ 17.471.216,00	$ 686.484.391,00	$ 6.115.183.952,00	194824	$ 66.108.630.563	$ 415.159.814.515						

46	OBRA	ABRIL 2025	$ 1.130.835.705,00	$ 8.263.799,00	$ 1.139.099.504,00	$ 28.270.893,00	$ 1.110.828.611,00	$ 6.086.913.059,00	194824	$ 64.997.801.952	$ 414.020.715.011				
45	AJUSTES DEF	MARZO 2025	$ 180.461.789,00	$ 1.318.759,00	$ 181.780.548,00		$ 181.780.548,00	$ 6.086.913.059,00	194824	$ 64.816.021.404	$ 413.838.934.463				
47	OBRA	MAYO 2025	$ 1.986.225.421,00	$ 14.514.724,00	$ 2.000.740.145,00	$ 49.655.636,00	$ 1.951.084.509,00	$ 6.037.257.423,00	194824	$ 62.864.936.895	$ 411.838.194.318				
47	EYD	MAYO 2025	$ 193.164.314,00	$ 36.701.221,00	$ 229.865.535,00		$ 229.865.535,00	$ 6.037.257.423,00	194824	$ 62.635.071.360	$ 411.608.328.783				
46	AJUSTES DEF	ABRIL 2025	$ 275.854.708,00	$ 2.015.861,00	$ 277.870.569,00		$ 277.870.569,00	$ 6.037.257.423,00	194824	$ 62.357.200.791	$ 411.330.458.214				
48	OBRA	JUNIO 2025	$ 2.993.368.864,00	$ 21.874.619,00	$ 3.015.243.483,00	$ 74.834.222,00	$ 2.940.409.261,00	$ 5.962.423.201,00	194824	$ 59.416.791.530	$ 408.315.214.731				
48	SOCIAL	JUNIO 2025	$ 4.877.278,00	$ 22.602,00	$ 4.899.880,00		$ 4.899.880,00	$ 5.962.423.201,00	194824	$ 59.411.891.650	$ 408.310.314.851				
47	AJUSTES DEF	MAYO 2025	$ 235.557.703,00	$ 1.721.383,00	$ 237.279.086,00		$ 237.279.086,00	$ 5.962.423.201,00	194824	$ 59.174.612.564	$ 408.073.035.765				
47	AJUSTES DEF	MAYO 2025	$ 293.934.745,00	$ 2.147.985,00	$ 296.082.730,00		$ 296.082.730,00	$ 5.962.423.201,00	108025	$ 58.878.529.834	$ 407.776.953.035				
49	OBRA	JULIO 2025	$ 3.210.908.462,00	$ 23.464.331,00	$ 3.234.372.793,00	$ 80.272.712,00	$ 3.154.100.081,00	$ 5.882.150.489,00	108025	$ 55.724.429.753	$ 404.542.580.242				
49	SOCIAL	JULIO 2025	$ 136.195.316,00	$ 631.149,00	$ 136.826.465,00		$ 136.826.465,00	$ 5.882.150.489,00	108025	$ 55.587.603.288	$ 404.405.753.777				
48	AJUSTES DEF	JUNIO 2025	$ 781.577.076,00	$ 5.711.525,00	$ 787.288.601,00		$ 787.288.601,00	$ 5.882.150.489,00	108025	$ 54.800.314.687	$ 403.618.465.176				
49	AJUSTES PROV	JULIO 2025	$ 836.741.844,00	$ 6.114.652,00	$ 842.856.496,00		$ 842.856.496,00	$ 5.882.150.489,00	108025	$ 53.957.458.191	$ 402.775.608.680				
49	AJUSTES DEF	JULIO 2025	$ 11.555.990,00	$ 84.448,00	$ 11.640.438,00		$ 11.640.438,00	$ 5.882.150.489,00	108025	$ 53.945.817.753	$ 402.763.968.242				
50	OBRA	AGOSTO 2025	$ 4.324.462.226,00	$ 31.601.839,00	$ 4.356.064.065,00	$ 108.111.556,00	$ 4.247.952.509,00	$ 5.774.038.933,00	108025	$ 49.697.865.244	$ 398.407.904.177				
50	SOCIAL	AGOSTO 2025	$ 44.617.774,00	$ 206.765,00	$ 44.824.539,00		$ 44.824.539,00	$ 5.774.038.933,00	108025	$ 49.653.040.705	$ 398.363.079.638				
50	PREDIAL	AGOSTO 2025	$ 142.773.928,00	$ 2.995.484,00	$ 145.769.412,00		$ 145.769.412,00	$ 5.774.038.933,00	108025	$ 49.507.271.293	$ 398.217.310.226				
50	AMBIENTAL	AGOSTO 2025	$ 226.790.551,00	$ 10.138.865,00	$ 236.929.416,00		$ 236.929.416,00	$ 5.774.038.933,00	108025	$ 49.270.341.877	$ 397.980.380.810				
50	AJUSTES DEF	AGOSTO 2025	$ 1.143.440.535,00	$ 8.355.912,00	$ 1.151.796.447,00		$ 1.151.796.447,00	$ 5.774.038.933,00	108025	$ 48.118.545.430	$ 396.828.584.363				
51	OBRA	SEPTIEMBRE 2025	$ 4.335.435.733,00	$ 31.682.030,00	$ 4.367.117.763,00	$ 108.385.893,00	$ 4.258.731.870,00	$ 5.665.653.040,00	108025	$ 43.859.813.560	$ 392.461.466.600				
51	EYD	SEPTIEMBRE 2025	$ 184.419.919,00	$ 35.039.785,00	$ 219.459.704,00		$ 219.459.704,00	$ 5.665.653.040,00	108025	$ 43.640.353.856	$ 392.242.006.896				
51	AJUSTED PROV	SEPTIEMBRE 2025	$ 1.144.870.372,00	$ 8.366.360,00	$ 1.153.236.732,00		$ 1.153.236.732,00	$ 5.665.653.040,00	108025	$ 42.487.117.124	$ 391.088.770.164				
52	OBRA	OCTUBRE 2025	$ 3.515.131.073,00	$ 25.687.496,00	$ 3.540.818.569,00	$ 87.878.277,00	$ 3.452.940.292,00	$ 5.577.774.763,00	108025	$ 39.034.176.832	$ 387.547.951.595				
52	SOCIAL	OCTUBRE 2025	$ 124.194.190,00	$ 575.534,00	$ 124.769.724,00		$ 124.769.724,00	$ 5.577.774.763,00	108025	$ 38.909.407.108	$ 387.423.181.871				
TOTALES			**152.429.438.338,00**	**1.537.333.608,00**	**153.966.771.946,00**	**2.452.707.784,00**		**$ 5.577.774.763,00**		**$ 38.909.407.108**	**$ 387.423.181.871**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 125.737.083.420,00	$ 918.847.916,00	$ 126.655.931.336,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES	$ 22.430.993.855,00	$ 163.918.803,0	$ 22.594.912.658,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2.095.162.822,00	$ 398.080.939,00	$ 2.493.243.761,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 261.696.928,00	$ 25.590.854,00	$ 287.287.782,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 1.137.544.327,00	$ 5.271.546,00	$ 1.142.815.873,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 717.670.069,00	$ 25.395.147,00	$ 743.065.216,00
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
PROTOCOLO COVID (PREACTA)	$ 49.286.917,00	$ 228.403,00	$ 49.515.320,00
VALOR TOTAL	$ 152.429.438.338,00	$ 1.537.333.608,00	$ 153.966.771.946,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ANA MARÍA JAILLIER CORREA
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula No.: 05202-46129 ANT

Firma
Nombre: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Matrícula No.: 25202-31528 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	9

FECHA: 31/10/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** OCTUBRE DE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4.770.128.889,00

CONTRATO No: 964 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 - 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 541.389.953.817,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 541.389.953.817,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	jul-21	ago-21	sept-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6.142.937,62	1,27%	3,43%	% P	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	Reprogramación
	$19.570.144,77	4,05%	$11.804.574	$ P	$ -	$ -	$ 56.357,23	$ 56.357,23	$ 56.357,23	$ 56.357,23	$ 18.965,77	$ 43.262,34	$ 39.279,75	$ 39.259,04	$ 29.764,04	$ 37.539,14	$ 43.750,17	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.479,20	$ 75.052,83	$ 73.339,69	$ 74.501,73	$ 62.387,07	$ 89.415,14	$ 219.410,49	$ 48.323,99	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2.976.116,13	0,62%	0,17%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$3.878.074,00	0,80%	$583.730	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.800,41	$ 20.214,60	$ 10.501,61	$ 15.559,27	$ 19.803,10	$ 23.103,62	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.380,74	$ -	$ -	$ -	$ 75.964,43	$ 25.083,43	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11.855.565,35	2,45%	0,36%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	Nuevo
	$2.774.411,91	0,57%	$1.224.001	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.758,92	$ 61.758,92	$ 78.887,03	$ 92.034,86	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453.306.703,43	93,77%	18,91%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	0,19%	0,13%	0,32%	0,32%	0,25%	0,25%	0,39%	0,45%	Nuevo 2
	$198.023.142,79	40,96%	$64.983.595	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 850.000,00	$ 846.000,00	$ 900.000,00	$ 605.749,78	$ 1.538.275,11	$ 1.562.238,43	$ 1.198.133,69	$ 1.198.133,69	$ 1.883.122,21	$ 2.173.642,58	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 56.048,96	$ 115.222,66	$ 414.128,05	$ 611.796,78	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430.919,83	0,09%	0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$1.413.449,83	0,29%	$513.275	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148)	$2.736.057,60	0,57%	12,98%	% P	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
	$101.000.812,07	20,89%	$44.619.269	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 78.173,07	$ 78.173,07	$ 78.173,07	$ 26.307,40	$ 57.262,71	$ 53.097,66	$ 40.727,52	$ 40.727,52	$ 52.016,43	$ 60.695,83	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.373,10	$ 48.296,11	$ 16.700,56	$ -	$ 4.426,24
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTES (71,72)	$5.965.163,27	1,23%	0,58%	% P	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
	$17.067.098,96	3,53%	$2.008.640	$ P	$ -	$ -	$ 53.260,39	$ 53.260,39	$ 53.260,39	$ 53.260,39	$ 17.923,58	$ 39.013,87	$ 36.176,22	$ 27.744,81	$ 27.744,81	$ 35.428,92	$ 41.366,09	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.960,08	$ 42.382,57	$ 61.760,82	$ 50.971,91	$ 38.813,61	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 25,87	0,00%																
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483.413.463,218**	100%	26,01%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343.727.160,196**	71,10%	$ 125.737.083,42															

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,02%	0,21%	0,21%	0,23%	0,14%	0,35%	0,33%	0,28%	0,28%	0,43%	0,50%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ 109.617,61	$ 1.037.790,88	$ 1.033.790,88	$ 1.087.790,88	$ 668.946,54	$ 1.697.634,49	$ 1.710.097,06	$ 1.373.221,46	$ 1.373.221,46	$ 2.086.768,41	$ 2.434.563,14				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,02%	0,24%	0,45%	0,68%	0,81%	1,17%	1,50%	1,80%	2,09%	2,52%	3,02%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ 109.617,61	$ 1.147.408,50	$ 2.181.199,38	$ 3.269.089,67	$ 3.937.936,21	$ 5.635.570,69	$ 7.345.577,75	$ 8.718.799,19	$ 10.092.020,65	$ 12.178.788,91	$ 14.613.352,05				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 75.092,93	$ 73.339,69	$ 225.834,98	$ 285.079,79	$ 308.182,39	$ 686.521,45	$ 703.410,63				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,04%	0,06%	0,11%	0,17%	0,31%	0,40%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.859,96	$ 130.952,89	$ 204.292,77	$ 430.127,96	$ 715.207,45	$ 1.023.389,84	$ 1.707.921,29	$ 2.411.331,91				

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS *	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30.897.665,68 / $ 158.751.273,45	$ 22.430.993,86	4,14%
* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1.100.000,00 / $ 1.100.000,00	$ -	0,00%
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1.392.600,00 / $ 8.481.753,35	$ 2.095.162,82	0,39%
* N/A , REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264.594,00 / $ 1.611.533,14	$ 398.080,94	0,07%
* GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 20.231.165,07 / $ 20.231.165,07	$ 2.173.168,87	0,40%
* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000,00 / $ 324.000,00	$ 49.515,32	0,01%
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 2.926.951,57	$ 1.130.803,63	0,21%
IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 556.120,80	$ 214.852,69	0,04%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3.766.465,94 / $ 3.679.996,25	$ 1.082.766,72	0,20%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 57.976.490,60	$ 29.575.344,84	5,46%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 197.662.793,62		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 541.389.953,8**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541.389.953,8**	**$ 155.312.428,26**	28,69%

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	9
FECHA	31/10/2025 (Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** OCTUBRE DE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4.770.128.889,00

CONTRATO No: 064 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VARIANTE SAN FRANCISCO , MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 077 - 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL:	114 MESES	PLAZO ACUMULADO:	114 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	2/07/2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030
FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 541.389.953.817,00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 541.389.953.817,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6.142.938	1,27%	3,43%	% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
	$19.570.145	4,05%	$11.804.574	$ P	$ 50.000,19	$ 57.596,70	$ 70.366,23	$ 70.366,23	$ 152.460,12	$ 13.321,86	$ 33.304,66	$ 33.304,66	$ 28.643,72	$ 26.643,72	$ 39.965,58	$ 48.075,80	$ 54.943,77
				$ E	$ 125.006,28	$ 130.401,19	$ 149.615,33	$ 203,93	$ 123.194,69	$ 274.821,13	$ 436.028,86	$ 439.955,70	$ 348.090,47	$ 645.207,05	$ 347.256,52	$ 438.725,18	$ 416.899,45
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2.976.116	0,62%	0,17%	% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
	$3.878.074	0,80%	$583.730	$ P	$ 26.404,13	$ 30.410,42	$ 37.159,04	$ 37.159,04	$ 80.511,24	$ 7.035,09	$ 17.587,54	$ 17.587,54	$ 14.070,04	$ 17.070,04	$ 21.105,06	$ 25.387,90	$ 29.014,74
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 6.115,00	$ 124.326,49	$ 46.963,13	$ -	$ -	$ -	$ 10.211,27	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11.855.565	2,45%	0,36%	% P	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,07%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%
	$2.774.412	0,57%	$1.224.001	$ P	$ 105.182,78	$ 121.142,03	$ 148.025,60	$ 148.025,60	$ 320.722,13	$ 28.024,48	$ 70.061,21	$ 70.061,21	$ 58.048,96	$ 68.048,96	$ 84.073,45	$ 101.134,47	$ 115.582,25
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 616.127,80	$ -	$ -	$ 554.901,67	$ -	$ 2.071,00	$ 8.572,71	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453.306.703	93,77%	18,91%	% P	0,51%	0,59%	0,80%	0,80%	1,79%	0,08%	0,20%	0,20%	0,16%	0,16%	0,24%	0,29%	0,33%
				$ P	$ 2.484.167,96	$ 2.861.089,98	$ 3.870.581,78	$ 3.870.581,78	$ 8.386.260,52	$ 388.276,44	$ 970.691,10	$ 970.691,10	$ 778.552,88	$ 778.552,88	$ 1.164.892,32	$ 1.401.208,11	$ 1.601.380,20
	$198.023.143	40,96%	$64.983.595	$ E	$ 1.480.591,39	$ 34.921,37	$ 751.210,45	$ 2.587,42	$ 372.877,92	$ 1.918.640,96	$ 1.567.515,71	$ 199.802,48	$ 666.199,15	$ 680.800,05	$ 87.422,22	$ 5.936.077,98	$ 544.553,26
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430.920	0,09%	0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$1.413.450	0,29%	$513.275	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.841,33	$ 218.543,39	$ 3.457,97	$ -	$ 47.028,23	$ 136.474,85	$ -	$ 77.968,98
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148)	$2.736.058	0,57%	12,98%	% P	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$ 69.355,23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$101.000.812	20,89%	$44.619.269	$ E	$ 95.300,63	$ 3.845.186,71	$ 4.651.736,90	$ 1.917.750,06	$ 756.707,68	$ 475.437,09	$ 788.321,78	$ 542.949,03	$ 1.043.484,55	$ 564.321,03	$ 375.717,18	$ 4.312.545,75	$ 511.115,76
				% E	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%
TRANSPORTES (71, 72)	$5.965.163	1,23%	0,58%	% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$67.807.695	14,02%	$2.038.640	$ P	$ 44.268,19	$ 47.596,70	$ 58.366,23	$ 58.366,23	$ 126.460,12	$ 11.321,86	$ 31.304,66	$ 31.304,66	$ 26.129,65	$ 37.965,58	$ 45.434,69	$ 51.924,60	
				$ E	$ 17.351,72	$ 38.601,12	$ 62.908,79	$ -	$ 26.177,85	$ -	$ 70.105,41	$ 23.940,21	$ 82.588,58	$ 52.189,09	$ 10.263,63	$ 146.685,43	$ 4.897,93
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 25,87	0,00%															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483.413.463,218**	100%	26,01%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343.727.160,196**	71%	$ 125.737.083,42														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,58%	0,65%	0,87%	0,87%	1,88%	0,09%	0,23%	0,23%	0,19%	0,19%	0,28%	0,34%	0,38%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2.760.357,88	$ 3.134.645,43	$ 4.192.632,20	$ 4.192.632,20	$ 9.084.036,43	$ 449.247,63	$ 1.123.119,07	$ 1.123.119,07	$ 898.495,25	$ 898.495,25	$ 1.347.742,88	$ 1.621.240,31	$ 1.852.846,07			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	3,60%	4,24%	5,11%	5,98%	7,86%	7,95%	8,18%	8,42%	8,60%	8,78%	9,07%	9,40%	9,78%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 17.395.709,83	$ 20.520.355,36	$ 24.712.987,56	$ 28.905.619,75	$ 37.989.656,18	$ 38.439.903,81	$ 39.562.022,87	$ 40.685.141,94	$ 41.583.637,19	$ 42.482.132,45	$ 43.829.875,33	$ 45.451.115,64	$ 47.303.961,70			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0,8%	1%	1%	1%	1%	1%	0,4%	0,4%	0,4%	0,2%	2,2%	0,3%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 1.718.250,12	$ 4.052.110,39	$ 5.815.470,86	$ 7.985.485,25	$ 2.027.462,31	$ 2.741.720,45	$ 3.060.514,36	$ 1.736.007,11	$ 2.160.453,156	$ 2.001.851,60	$ 959.728,61	$ 10.833.834,34	$ 1.555.435,38			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,94%	1,46%	2,81%	3,43%	4,04%	4,42%	4,25%	5,82%	6,07%	6,48%	6,68%	8,90%	9,24%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 4.129.582,24	$ 8.181.692,64	$ 13.797.163,49	$ 17.762.648,89	$ 19.789.111,19	$ 22.526.844,81	$ 25.587.359,16	$ 27.382.366,29	$ 29.527.819,44	$ 31.524.671,04	$ 32.484.399,65	$ 43.318.234,99	$ 44.873.658,36			

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30.897.665,58
	$ 158.751.270,46
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$ 1.100.000,00
	$ 1.100.000,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1.392.600,00
	$ 8.481.753,35
IVA , REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264.594,00
	$ 1.611.533,14
GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 20.231.165,07
	$ 20.231.165,07
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000,00
	$ 324.000,00
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 2.926.951,57
IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 556.120,80
	$ 3.766.465,94
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3.679.996,25
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 57.976.490,60
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 197.662.793,62
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 541.389.953,82**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541.389.953,82**

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSION	1		
PÁGINA	3	DE	9

FECHA: 31/10/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** OCTUBRE DE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4.770.128.889,00

CONTRATO No: 964 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VARIANTE SAN FRANCISCO , MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 - 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A):** $ 541.389.953.817,00

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B):** $ 541.389.953.817,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	sept-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sept-24
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6.142.938	1,27%	3,43%	% P	0,01%	0,02%	0,02%	0,04%	0,03%	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
	$19.570.145	$0	$11.804.574	$ P	$ 61.811,75	$ 82.415,66	$ 82.415,66	$ 178.567,96	$ 130.274,39	$ 73.764,25	$ 58.560,58	$ 33.173,50	$ 21.286,46	$ 31.926,69	$ 37.251,30	$ 42.572,92	$ 47.894,53
				$ E	$ 386.567,01	$ 209,1	$ 349.912,53	$ 459.025,47	$ 312.886,89	$ 419.838,81	$ 422.338,41	$ 493.146,35	$ 493.701,80	$ 333.061,01	$ 353.518,16	$ 345.489,95	$ 358.266,79
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2.976.116	0,62%	0,17%	% P	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	$3.878.074	$0	$583.730	$ P	$ 32.641,59	$ 43.522,12	$ 94.297,92	$ 70.370,63	$ 38.953,47	$ 30.924,71	$ 17.518,31	$ 11.240,97	$ 16.861,46	$ 19.671,69	$ 22.481,94	$ 25.292,18	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 84.325,30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11.855.565	2,45%	0,36%	% P	0,00%	0,04%	0,08%	0,08%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%
	$2.774.412	$0	$1.224.001	$ P	$ 130.030,03	$ 173,7	$ 373.373,37	$ 375.642,38	$ 280.362,15	$ 155.173,87	$ 123.190,72	$ 69.795,47	$ 44.779,18	$ 67.168,78	$ 78.363,56	$ 89.558,35	$ 100.753,16
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.811,67	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59, 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453.306.703	93,77%	18,91%	% P	0,37%	0,50%	0,00%	0,00%	0,41%	0,38%	0,37%	0,38%	0,58%	0,67%	0,77%	0,86%	
	$1.801.553,00	$ 2.402,07	$ 2.402.071,05	$ P	$ 1.801.553,00	$ 2.402.071,05	$ 5.204.487,27	$ 1.183,41	$ 1.963.304,07	$ 2.078.192,25	$ 1.765.880,73	$ 1.805.715,79	$ 2.783.573,68	$ 3.247.502,63	$ 3.711.431,57	$ 4.175.360,52	
	$198.023.143	$0	$64.983.595	$ E	$ 1.902.156,24	$ 1.628,5	$ 1.232.837,22	$ 1.832.137,27	$ 1.708.884,97	$ 2.008.826,83	$ 1.307.344,22	$ 1.880.475,96	$ 4.213.176,87	$ 1.844.735,81	$ 2.972.187,21	$ 3.456.674,13	$ 5.323.247,42
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	1%	1%	0%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430.920	0,09%	0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$1.413.450	$0	$513.275	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.962,37	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90, 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,1 22,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,13 6,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148)	$2.736.058	0,57%	12,98%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$101.000.812	$0	$44.619.269	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ 359.228,10	$ 605.288,79	$ 994.652,27	$ 569.097,04	$ 986.515,13	$ 516.432,12	$ 533.094,27	$ 907.988,35	$ 1.755.750,14	$ 2.007.941,00	$ 1.164.418,58	$ 886.194,44	$ 1.909.821,58
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TRANSPORTES (71,72)	$5.965.163	1,23%	0,58%	% P	-	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
	$17.067.099	$0	$2.008.640	$ P	$ 58.415,16	$ 77.886,91	$ 77.886,91	$ 168.754,86	$ 125.950,94	$ 69.710,85	$ 55.342,66	$ 31.392,68	$ 20.116,77	$ 30.125,12	$ 35.204,34	$ 40.233,53	$ 45.262,72
				$ E	$ 5.192,60	$ 21.776,53	$ 45.917,49	$ 45.251,88	$ 104.273,51	$ 103.072,50	$ 68.957,24	$ 78.087,48	$ 90.049,32	$ 44.100,14	$ 93.223,82	$ 85.763,05	$ 102.734,39
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 25,87	0,00%															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483.413.463,218**	100%	26,01%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343.727.160,196**	71%	$ 125.737.083,42														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,43%	0,57%	0,57%	1,29%	0,13%	0,48%	0,49%	0,49%	0,40%	0,40%	0,63%	0,71%	0,71%	0,81%	0,91%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2.084.451,80	$ 2.779.269,10	$ 2.779.269,10	$ 6.021.749,73	$ 611.148,52	$ 2.300.966,55	$ 2.345.210,91	$ 1.917.717,65	$ 1.953.139,15	$ 2.929.708,73	$ 3.417.993,53	$ 3.906.278,31	$ 4.394.563,10		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	10,22%	10,79%	11,37%	12,61%	12,74%	13,21%	13,70%	14,10%	14,50%	15,11%	15,81%	16,42%	17,53%		
	VALOR (Miles de Pesos)	49.388.419,55	52.167.682,64	54.946.951,74	60.968.701,47	61.579.850,99	63.880.757,53	66.226.968,44	68.144.686,09	70.097.825,24	73.027.533,97	76.445.527,49	80.351.805,80	84.746.369,89		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	2%		
	VALOR (Miles de Pesos)	2.653.144,45	2.463.104,71	2.623.299,51	2.905.511,61	3.196.887,79	3.048.150,38	2.331.734,11	3.402.329,91	6.520.666,13	5.542.838,05	4.607.368,16	4.774.121,56	7.699.070,18		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	9,78%	10,36%	10,84%	11,48%	12,11%	12,74%	13,22%	13,92%	15,37%	16,42%	17,37%	18,36%	20,66%		
	VALOR (Miles de Pesos)	47.526.802,80	49.961.907,54	52.615.207,06	55.520.718,67	58.717.606,46	61.765.756,84	64.097.490,97	67.499.820,87	74.020.487,00	79.563.325,05	84.170.693,21	88.944.754,77	96.637.824,95		

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30.897.665,58 / $ 158.793.273,45
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1.100.000,00 / $ 1.100.000,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1.392.600,00 / $ 8.481.753,35
N/A , REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264.594,00 / $ 1.611.533,14
GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 20.231.165,07 / $ 20.231.165,07
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000,00 / $ 324.000,00
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 2.926.951,57
IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 556.120,80
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3.766.465,94
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 3.679.996,25
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 57.976.490,60
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 197.682.793,62
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541.389.953,82**
	$ 541.389.953,82

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	9
FECHA	31/10/2025		
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** OCTUBRE DE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4.770.128.889,00

CONTRATO No: 964 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VARIANTE SAN FRANCISCO , MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 - 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 541.389.953.817,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 541.389.953.817,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6.142.938	1,27%	3,43%	% P	0,01%	0,09%	0,02%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
	$19.570.145	4,05%	$11.804.574	$ P	$ 63.850,38	$ 82.102,68	$ 12.997,01	$ 30.992,55	$ 30.992,55	$ 24.794,04	$ 24.794,04	$ 37.191,06	$ 43.389,58	$ 49.588,07	$ 55.786,58	$ 74.382,11	
				$ E	$ 185.686,41	$ 145.816,14	$ 264.925,53	$ 159.083,96	$ 177.026,34	$ 165.264,56	$ 274.264,27	$ 390.048,06	$ 274.553,18	$ 36.924,26	$ 85.038,88	$ 92.974,46	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2.976.116	0,62%	0,17%	% P	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
	$3.878.074	0,80%	$583.730	$ P	$ 93.722,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 87.692,25	$ -	196.753,58
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11.855.565	2,45%	0,36%	% P	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$2.774.412	0,57%	$1.224.001	$ P	$ 134.337,54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59, 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453.306.703	93,77%	18,91%	% P	1,15%	0,02%	0,81%	0,19%	0,16%	0,16%	0,46%	0,46%	0,69%	0,81%	0,72%	0,81%	0,95%
	$198.023.143	40,96%	$64.983.595	$ P	$ 5.567.147,36	$ 991,87	$ 3.922.815,43	$ 915.278,29	$ 788.195,50	$ 788.195,50	$ 2.230.956,40	$ 2.230.956,40	$ 3.345.834,60	$ 3.903.473,70	$ 3.461.132,80	$ 3.931.069,64	$ 4.495.915,81
				$ E	$ 1.826.869,09	$ -	$ -	$ 2.554.172,71	$ -	$ -	$ 60.566,40	$ 1.131.572,52	$ 1.494.266,67	$ 1.878.421,70	$ 2.861.910,53	$ 2.903.863,21	$ 1.830.335,98
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0,4%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430.920	0,09%	0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$1.413.450	0,29%	$513.275	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90, 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 ,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122, 22,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,13 6,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148)	$2.734.058	0,57%	12,98%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$101.000.812	20,89%	$44.619.269	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ 1.036.891,97	$ -	$ -	$ 537.220,00	$ 91.377,30	$ 521.822,29	$ 893.664,25	$ 507.608,85	$ 1.069.556,30	$ 1.044.564,02	$ 1.401.974,98	$ 1.314.985,91	$ 1.568.215,23
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,3%	0,3%
TRANSPORTES (71,72)	$5.965.163	1,23%	0,58%	% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
	$17.067.099	3,53%	$2.008.640	$ P	$ 60.350,30	$ 60.350,30	$ 60.350,30	$ 11.715,84	$ 29.289,50	$ 29.289,50	$ 23.431,60	$ 23.431,60	$ 35.147,40	$ 41.005,30	$ 46.863,20	$ 52.721,10	$ 70.284,80
				$ E	$ 25.817,43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.338,40	$ 72.770,78	$ 39.469,84	$ 13.369,51	$ 23.652,58	$ 31.547,73	$ 23.705,43
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 25,87	0,00%															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483.413.463,218**	100%	26,01%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343.727.160,196**	71%	$ 125.737.083,42														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,21%	0,03%	0,84%	0,19%	0,18%	0,18%	0,47%	0,47%	0,71%	0,82%	0,74%	0,85%	1,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 5.859.417,45	$ 161.241,96	$ 4.065.158,61	$ 939.361,03	$ 848.477,54	$ 848.477,54	$ 2.278.782,03	$ 2.278.782,03	$ 3.418.173,05	$ 3.987.868,54	$ 3.557.564,07	$ 4.127.259,58	$ 4.836.345,10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	26,35%	20,68%	21,47%	20,87%	21,04%	21,22%	21,69%	22,16%	22,87%	23,68%	24,43%	25,28%	26,26%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 90.605.786,36	$ 99.873.700,89	$ 103.777.618,54	$ 100.874.478,82	$ 101.722.956,37	$ 102.571.433,91	$ 104.850.215,94	$ 107.128.997,98	$ 110.547.171,03	$ 114.535.039,58	$ 118.092.603,65	$ 122.219.863,23	$ 127.056.209,33
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,89%	0,07%	0,04%	1%	0,07%	0,20%	0,33%	0,58%	0,62%	0,7%	0,89%	0,9%	1%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 3.074.634,96	$ 76.788,73	$ 145.839,14	$ 3.356.318,21	$ 250.461,26	$ 686.846,64	$ 1.130.835,71	$ 1.986.205,42	$ 2.993.368,86	$ 3.210.906,44	$ 4.324.462,21	$ 4.335.435,73	$ 3.515.131,67
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	21,49%	20,64%	20,67%	21,37%	21,42%	21,58%	21,80%	22,21%	22,83%	23,49%	24,38%	25,28%	26,01%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 98.712.459,93	$ 99.789.248,66	$ 99.935.087,81	$ 103.291.406,03	$ 103.541.867,29	$ 104.240.715,93	$ 105.371.551,64	$ 107.357.757,06	$ 110.351.125,92	$ 113.562.054,36	$ 117.886.516,63	$ 122.221.952,36	$ 125.737.083,42

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30.897.665,56
	$ 158.751.273,45
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1.100.000,00
	$ 1.100.000,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1.392.600,00
	$ 8.481.753,35
IVA , REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264.594,00
	$ 1.611.533,14
GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 20.231.165,07
	$ 20.231.165,07
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000,00
	$ 324.000,00
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ -
	$ 2.926.951,57
IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 556.120,80
	$ 3.766.465,58
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3.679.996,25
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 57.976.490,60
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 197.662.793,62
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 541.389.953,82**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541.389.953,82**

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	9
FECHA	31/10/2025		
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** OCTUBRE DE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4.770.128.889,00

CONTRATO No: 964 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VARIANTE SAN FRANCISCO , MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 - 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 541.389.953.817,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 541.389.953.817,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sept-26	oct-26	nov-26
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6.142.938	1,27%	3,43%	% P	0,02%	-0,08%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
	$19.570.145	4,05%	$11.804.574	$ P	$ 74.392,11	$ (299.514,40)	$ 7.084,01	$ 29.574,71	$ 35.420,05	$ 28.336,04	$ 28.336,04	$ 42.504,06	$ 49.588,07	$ 56.672,08	$ 63.756,09	$ 85.008,13	$ 85.008,13
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2.976.116	0,62%	0,17%	% P	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
	$3.878.074	0,80%	$583.730	$ P	$ 39.279,75	$ 85.106,13	$ 7.481,86	$ 18.704,65	$ 18.704,65	$ 14.963,72	$ 14.963,72	$ 22.445,57	$ 26.186,50	$ 29.927,43	$ 33.668,36	$ 44.891,15	$ 44.891,15
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11.855.565	2,45%	0,36%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$2.774.412	0,57%	$1.224.001	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453.306.703	93,77%	18,91%	% P	1,13%	2,34%	0,26%	0,28%	0,30%	0,46%	0,46%	0,46%	0,50%	0,53%	0,77%	0,95%	0,95%
	$198.023.143	40,96%	$64.983.595	$ P	$ 5.452.389,44	$ 11.315.098,46	$ 1.267.121,80	$ 1.367.804,50	$ 1.467.804,59	$ 2.234.243,98	$ 2.234.243,60	$ 2.301.365,39	$ 2.434.926,29	$ 2.568.487,19	$ 3.744.192,49	$ 4.602.730,79	$ 4.602.730,79
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430.970	0,09%	0,19%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$1.413.450	0,29%	$513.275	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148)	$2.736.058	0,57%	12,98%	% P	0,00%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$101.000.812	20,89%	$44.619.269	$ P	$ -	$ 2.117.597,81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TRANSPORTES (71,72)	$5.965.163	1,23%	0,58%	% P	0,01%	0,04%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
	$17.067.099	3,53%	$2.008.640	$ P	$ 70.284,80	$ 212.652,80	$ 13.388,40	$ 33.473,71	$ 33.473,71	$ 26.778,97	$ 26.778,97	$ 40.168,46	$ 46.863,20	$ 53.557,94	$ 60.305,52	$ 80.336,91	$ 80.336,91
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 25,87	0,00%															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483.413.463,218**	100%	26,01%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343.727.160,196**	71%	$ 125.737.083,42														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,17%	2,78%	0,27%	0,30%	0,32%	0,48%	0,48%	0,50%	0,53%	0,56%	0,81%	1,00%	1,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 5.636.346,16	$ 13.431.943,73	$ 1.295.077,15	$ 1.448.557,56	$ 1.555.460,31	$ 2.304.322,32	$ 2.304.322,32	$ 2.406.465,46	$ 2.557.564,07	$ 2.708.644,68	$ 3.901.922,46	$ 4.812.966,97	$ 4.812.966,97		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	27,45%	30,23%	30,50%	30,80%	31,12%	31,59%	32,07%	32,57%	33,10%	33,66%	34,46%	35,46%	36,46%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 132.692.566,46	$ 146.124.469,58	$ 147.419.576,31	$ 148.869.133,88	$ 150.424.536,78	$ 152.728.858,51	$ 155.033.180,43	$ 157.439.664,60	$ 159.997.228,66	$ 162.705.873,64	$ 166.607.796,10	$ 171.420.763,06	$ 176.233.730,03		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42		

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30.897.665,58
	$ 158.751.275,45
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1.100.000,00
	$ 1.100.000,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1.392.600,00
	$ 8.481.753,35
IVA , REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264.594,08
	$ 1.611.533,14
GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 20.231.165,07
	$ 20.231.165,07
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000,00
	$ 324.000,00
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 2.926.951,57
IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 556.120,80
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3.766.465,94
	$ 3.679.996,25
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 57.976.490,60
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 197.682.793,62
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 541.389.953,82**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541.389.953,82**

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	9
FECHA	31/10/2025		
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 52 **DE** OCTUBRE DE 2025 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA REC** $ 4.770.128.889,00

SEGUIMIENTO No. 52

CONTRATO No: 964 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** VARIANTE SAN FRANCISCO , MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 - 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A):** $ 541.389.953.817,00
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B):** $ 541.389.953.817,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	66 dic-26	67 ene-27	68 feb-27	69 mar-27	70 abr-27	71 may-27	72 jun-27	73 jul-27	74 ago-27	75 sept-27	76 oct-27	77 nov-27	78 dic-27
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6.142.938	1,27%	3,43%	% P	0,04%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,02%	0,04%
	$19.570.145	4,05%	$11.804.574	$ P	$ 194.194,27	$ 13.282,52	$ 33.206,30	$ 33.206,30	$ 26.565,04	$ 26.565,04	$ 39.847,56	$ 46.488,82	$ 53.130,08	$ 59.771,34	$ 79.695,12	$ 79.695,12	$ 172.672,76
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2.976.116	0,62%	0,17%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
	$3.878.074	0,80%	$583.730	$ P	$ 97.264,15	$ 7.014,24	$ 17.535,60	$ 17.535,60	$ 14.028,48	$ 14.028,48	$ 21.042,73	$ 24.549,85	$ 28.056,97	$ 31.564,09	$ 42.085,45	$ 42.085,45	$ 91.185,14
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11.855.565	2,45%	0,36%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$2.774.412	0,57%	$1.224.001	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453.306.703	93,77%	18,91%	% P	0,99%	0,25%	0,41%	0,41%	0,49%	0,49%	0,74%	0,65%	0,78%	0,90%	1,06%	1,06%	1,33%
	$198.023.143	40,98%	$84.093.565	$ P	$ 4.768.819,71	$ 1.187.926,69	$ 1.969.816,73	$ 1.969.816,73	$ 2.375.853,37	$ 2.375.853,37	$ 3.563.780,06	$ 3.157.743,40	$ 3.751.706,74	$ 4.345.670,08	$ 5.127.560,11	$ 5.127.560,11	$ 6.490.937,34
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430.920	0,09%	0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$1.413.450	0,29%	$513.275	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148)	$2.736.058	0,57%	12,98%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$101.000.812	20,89%	$44.619.269	$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TRANSPORTES (71,72)	$5.965.163	1,23%	0,58%	% P	0,04%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%
	$17.067.099	3,53%	$2.008.640	$ P	$ 174.063,31	$ 12.562,44	$ 31.381,61	$ 31.381,61	$ 25.105,29	$ 25.105,29	$ 37.657,93	$ 43.934,25	$ 50.210,57	$ 56.486,89	$ 75.315,86	$ 75.315,86	$ 163.184,36
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 25,87	0,00%															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483.413.463,218**	100%	26,01%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343.727.160,196**	71%	$ 125.737.083,42														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,08%	0,25%	0,42%	0,42%	0,51%	0,51%	0,78%	0,68%	0,80%	0,03%	1,18%	1,18%	1,42%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 5.224.331,44	$ 1.200.776,09	$ 2.051.940,22	$ 2.051.940,22	$ 2.441.552,18	$ 2.441.552,18	$ 3.662.328,27	$ 3.272.716,31	$ 3.883.104,36	$ 4.493.492,40	$ 5.324.656,54	$ 5.324.656,54	$ 6.877.979,60
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	37,94%	37,79%	38,21%	38,64%	39,14%	39,65%	40,43%	41,08%	41,89%	42,92%	43,92%	45,02%	46,44%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 181.468.661,46	$ 182.679.437,55	$ 184.730.777,80	$ 186.782.718,03	$ 189.224.270,21	$ 191.665.822,38	$ 195.328.150,65	$ 198.600.866,97	$ 202.483.971,33	$ 206.977.463,73	$ 212.302.120,27	$ 217.626.776,81	$ 224.504.756,41
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30.897.665,56
	$ 158.751.273,45
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1.100.000,00
	$ 1.100.000,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1.392.600,00
	$ 8.481.753,35
IVA , REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264.594,00
	$ 1.611.533,14
GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 20.231.165,07
	$ 20.231.165,07
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000,00
	$ 324.000,00
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ -
	$ 2.926.951,57
IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 556.120,80
	$ 3.766.465,94
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3.679.996,25
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 57.976.490,60
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 197.862.793,62
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 541.389.953,82**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541.389.953,82**

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSION	1		
PÁGINA	7	DE	9
FECHA	31/10/2025		
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** OCTUBRE DE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4.770.128.889,00

CONTRATO No: 964 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VARIANTE SAN FRANCISCO , MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 - 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL:	114 MESES	PLAZO ACUMULADO:	114 MESES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2/07/2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030
FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 541.389.953.817,00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 541.389.953.817,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	79 ene-28	80 feb-28	81 mar-28	82 abr-28	83 may-28	84 jun-28	85 jul-28	86 ago-28	87 sept-28	88 oct-28	89 nov-28	90 dic-28	91 ene-29
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6.142.938	1,27%	3,43%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,00%
	$19.570.145	4,05%	$11.804.574	$ P	$ 12.997,02	$ 30.992,55	$ 30.992,55	$ 24.794,04	$ 24.794,04	$ 37.191,06	$ 43.389,56	$ 49.588,07	$ 55.786,58	$ 74.382,11	$ 74.382,11	$ 161.161,24	$ 10.472,67
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2.976.116	0,62%	0,17%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%
	$3.878.074	0,80%	$583.730	$ P	$ 6.546,63	$ 16.366,56	$ 16.366,56	$ 13.093,25	$ 13.093,25	$ 19.639,88	$ 22.913,19	$ 26.186,50	$ 29.459,82	$ 39.279,75	$ 39.279,75	$ 85.106,13	$ 5.530,56
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11.855.565	2,45%	0,36%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$2.774.412	0,57%	$1.224.001	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453.306.703	93,77%	18,91%	% P	0,23%	0,37%	0,57%	0,46%	0,46%	0,46%	0,60%	0,50%	0,14%	0,09%	0,07%	0,00%	
	$198.023.143	40,96%	$64.983.595	$ P	$ 1.771.828,59	$ 2.771.828,59	$ 2.217.463,15	$ 2.217.463,15	$ 2.326.194,72	$ 2.880.560,51	$ 2.434.926,29	$ 656.758,93	$ 156.473,63	$ 156.473,63	$ 339.026,29	$ 22.031,32	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430.920	0,09%	0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$1.413.450	0,29%	$513.275	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148)	$2.736.058	0,57%	12,98%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,93%	0,93%	1,24%	0,19%
	$101.000.812	20,89%	$44.619.269	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.332.533,15	$ 4.495.915,81	$ 4.495.915,81	$ 6.008.490,62	$ 929.144,86
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TRANSPORTES (71,72)	$5.965.163	1,23%	0,58%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,00%
	$17.067.099	3,53%	$2.008.640	$ P	$ 11.715,80	$ 29.289,50	$ 29.289,50	$ 23.431,60	$ 23.431,60	$ 35.147,40	$ 41.005,30	$ 46.863,20	$ 52.721,10	$ 70.294,80	$ 70.294,80	$ 152.305,40	$ 9.807,48
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 25,87	0,00%															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483.413.463,218**	100,00%	26,01%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343.727.160,196**	71,10%	$ 125.737.083,42														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,24%	0,36%	0,59%	0,47%	0,47%	0,50%	0,62%	0,53%	0,65%	1,00%	1,00%	1,45%	0,20%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 1.139.391,02	$ 1.848.477,54	$ 2.848.477,54	$ 2.278.782,03	$ 2.278.782,03	$ 2.418.173,05	$ 2.987.868,54	$ 2.557.564,07	$ 3.127.259,58	$ 4.836.346,10	$ 4.836.346,10	$ 6.746.089,58	$ 977.977,97
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	46,48%	47,96%	47,96%	48,13%	48,59%	49,09%	49,71%	50,24%	50,89%	51,96%	52,96%	54,39%	54,48%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 225.649.147,42	$ 227.492.624,97	$ 230.341.102,51	$ 232.619.884,54	$ 234.898.666,58	$ 237.316.839,63	$ 240.304.708,16	$ 242.862.272,23	$ 245.989.531,81	$ 250.825.877,91	$ 255.662.224,01	$ 262.408.313,60	$ 263.386.290,60
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,43	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30.897.665,58
	$ 158.751.273,45
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1.100.000,00
	$ 1.100.000,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1.392.600,00
	$ 8.481.753,35
IVA , REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264.584,00
	$ 1.611.533,14
GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 20.231.165,07
	$ 20.231.165,07
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID,19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000,00
	$ 324.000,00
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	
	$ 2.926.951,57
IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	
	$ 556.120,80
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3.766.465,58
	$ 3.679.996,25
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 57.976.490,60
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 197.662.793,62
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 541.389.953,82**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541.389.953,82**

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSION	1		
PAGINA	8	DE	9
FECHA	31/10/2025		
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** OCTUBRE DE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4.770.128.889,00

CONTRATO No: 964 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VARIANTE SAN FRANCISCO , MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 - 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL:	114 MESES	PLAZO ACUMULADO:	114 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	2/07/2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030
FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 541.389.953.817,00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 541.389.953.817,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	92 feb-29	93 mar-29	94 abr-29	95 may-29	96 jun-29	97 jul-29	98 ago-29	99 sept-29	100 oct-29	101 nov-29	102 dic-29	103 ene-30	104 feb-30
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6.142.938	1,27%	3,43%	% P	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,41%	0,21%
	$19.570.145	4,05%	$11.804.574	$ P	$ 26.182,50	$ 26.182,50	$ 20.945,84	$ 20.945,84	$ 31.418,76	$ 36.494,20	$ 41.707,66	$ 46.921,11	$ 62.561,48	$ 62.561,48	$ 135.549,88	$ 1.966.127,82	$ 1.014.378,54
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2.976.116	0,62%	0,17%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,04%
	$3.878.074	0,80%	$583.730	$ P	$ 13.826,37	$ 13.826,37	$ 11.061,09	$ 11.061,09	$ 16.591,64	$ 19.271,88	$ 22.025,01	$ 24.778,13	$ 33.037,51	$ 33.037,51	$ 71.581,27	$ 194.843,48	$ 204.481,22
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11.855.565	2,45%	0,36%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,08%	0,07%	0,02%
	$2.774.412	0,57%	$1.224.001	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38.268,80	$ 131.607,22	$ 131.607,22	$ 286.148,97	$ 41.102,40	$ 79.495,04
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453.306.703	93,77%	18,91%	% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%
	$198.023.143	40,96%	$64.983.595	$ P	$ 55.078,29	$ 55.078,29	$ 44.062,63	$ 44.062,63	$ 66.093,95	$ 92.273,25	$ 105.455,14	$ 82.368,24	$ 26.575,50	$ 26.575,50	$ 57.580,25	$ 131.095,58	$ 138.848,22
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430.920	0,09%	0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$1.413.450	0,29%	$513.275	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148)	$2.736.058	0,57%	12,98%	% P	0,27%	0,27%	0,38%	0,38%	0,58%	0,46%	0,56%	0,65%	0,73%	0,73%	0,64%	0,16%	0,50%
	$101.000.812	20,89%	$44.619.269	$ P	$ 1.322.862,14	$ 1.322.862,14	$ 1.858.289,71	$ 1.858.269,71	$ 2.787.434,57	$ 2.227.721,40	$ 2.700.253,02	$ 3.162.784,65	$ 3.550.379,54	$ 3.550.379,54	$ 3.117.811,24	$ 786.523,35	$ 2.404.424,76
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TRANSPORTES (71,72)	$5.965.163	1,23%	0,58%	% P	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,01%
	$17.067.099	3,53%	$2.008.640	$ P	$ 24.743,58	$ 24.743,58	$ 19.794,86	$ 19.794,86	$ 29.692,29	$ 34.488,84	$ 39.415,81	$ 44.342,79	$ 59.123,72	$ 59.123,72	$ 128.101,39	$ 51.742,96	$ 68.990,61
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 25,87	0,00%															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483.413.463,218**	100%	26,01%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343.727.160,196**	71%	$ 125.737.083,42														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,36%	0,36%	0,40%	0,40%	0,61%	0,55%	0,60%	0,60%	0,70%	0,80%	0,68%	0,79%	0,69%	0,81%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 1.442.692,68	$ 1.442.692,68	$ 1.954.154,14	$ 1.954.154,14	$ 2.931.231,21	$ 2.420.249,56	$ 2.908.859,44	$ 3.397.451,72	$ 3.883.284,97	$ 3.883.284,97	$ 3.795.773,05	$ 3.201.435,56	$ 3.910.618,19
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	54,78%	55,08%	55,49%	55,89%	56,50%	57,05%	57,65%	58,30%	59,10%	59,90%	60,68%	61,35%	62,16%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 264.809.083,97	$ 266.270.736,06	$ 268.224.890,19	$ 270.179.044,33	$ 273.110.315,54	$ 275.530.565,11	$ 278.439.424,55	$ 281.836.886,41	$ 285.720.170,44	$ 289.563.455,40	$ 293.359.228,45	$ 296.560.663,98	$ 300.471.282,16	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30.897.689,56
	$ 158.751.273,45
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1.100.000,00
	$ 1.100.000,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1.392.600,00
	$ 8.481.753,35
IVA , REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264.594,00
	$ 1.611.533,14
GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA a IVA)	$ 20.231.165,07
	$ 20.231.165,07
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000,00
	$ 324.000,00
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 2.926.951,57
IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 556.120,80
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3.766.465,94
	$ 3.679.996,25
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 57.976.490,60
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 197.662.783,62
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 541.389.953,82**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541.389.953,82**

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
1		
9	DE	9

31/10/2025
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** OCTUBRE DE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4.770.128.889,00

CONTRATO No: 964 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VARIANTE SAN FRANCISCO , MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 - 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 541.389.953.817,00
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 541.389.953.817,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	105 mar-30	106 abr-30	107 may-30	108 jun-30	109 jul-30	110 ago-30	
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6.142.938	1,27%	3,43%	% P	0,21%	5,42%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$19.570.145	4,05%	$11.804.574	$ P	$ 1.032.626,89	$ 2.041.754,12	$ 695.467,38	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2.976.116	0,62%	0,17%	% P	0,04%	0,95%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	
	$3.878.074	0,80%	$583.730	$ P	$ 214.118,97	$ 218.937,84	$ 228.575,59	$ 165.930,23	$ 165.930,23	$ 165.930,23	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11.855.565	2,45%	0,16%	% P	0,02%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$2.774.412	0,57%	$1.224.001	$ P	$ 117.887,68	$ 137.063,99	$ 175.476,63	$ 234.753,31	$ 139.341,36	$ 40.838,28	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453.306.703	93,77%	18,91%	% P	0,02%	0,00%	0,49%	0,91%	1,23%	0,36%	
	$198.023.143	40,96%	$64.983.595	$ P	$ 79.448,69	$ -	$ 2.364.537,27	$ 4.423.006,47	$ 5.928.031,90	$ 1.739.801,94	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430.920	0,09%	0,15%	% P	0,01%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	
	$1.413.450	0,29%	$513.275	$ P	$ 67.152,17	$ 150.477,18	$ 158.229,82	$ 170.190,58	$ 174.097,20	$ 179.968,34	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148)	$2.736.058	0,57%	12,98%	% P	0,63%	0,59%	0,51%	0,33%	0,00%	0,00%	
	$101.000.812	20,89%	$44.619.269	$ P	$ 3.022.326,18	$ 2.831.276,89	$ 2.449.178,30	$ 1.612.328,97	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTES (71,72)	$5.965.163	1,23%	0,58%	% P	0,02%	0,02%	0,00%	0,03%	0,04%	2,38%	
	$17.067.099	3,53%	$2.008.640	$ P	$ 86.239,28	$ 94.862,08	$ 112.109,74	$ 138.730,41	$ 191.999,17	$ 11.507.360,44	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 25,87	0,00%									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483.413.463,218**	100%	26,01%								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343.727.160,196**	71%	$ 125.737.083,42								

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,98%	1,13%	1,28%	1,40%	1,37%	2,82%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 4.619.850,80	$ 5.474.382,11	$ 6.185.574,17	$ 6.744.857,97	$ 6.599.394,98	$ 13.633.687,23
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	63,11%	64,24%	65,52%	66,92%	68,28%	71,10%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 305.991.992,88	$ 310.585.675,00	$ 316.749.049,81	$ 323.494.907,78	$ 330.094.407,63	$ 343.727.130,79
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%	26,01%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42	$ 125.737.083,42

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30.897.685,58
	$ 158.751.275,45
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1.100.000,00
	$ 1.100.000,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1.392.600,00
	$ 8.481.753,35
NA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264.594,00
	$ 1.611.533,14
GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 20.231.165,07
	$ 20.231.165,07
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000,00
	$ 324.000,00
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 2.926.951,57
NA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 556.120,80
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3.766.465,94
	$ 3.679.996,25
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 57.976.490,60
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 197.662.793,62
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 541.389.953,82**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541.389.953,82**

Firma:
Nombre : ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 05202 - 46129 ANT

Firma:
Nombre: EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 13202 -03661 BLV

VoBo.

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	51	FECHA	25 SEPTIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Grupo Oriente	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	964/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Putumayo			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	977/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	5		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA	MARZO	2025									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Sistema de información, atención y educación ambiental a la comunidad	Espacios Radiales mensuales para informar sobre los avances del proyecto y/o cuña radial, estas serán utilizadas para informar a la comunidad de alguna actividad y/o eventualidad especifica.	UN	250	$ 294.000,00	$ 73.500.000,00	x		$ 75.686.625	1,53	$ 449.820,00	2,5%	$ 13.382,15	$ 463.202,15	7,64	$ 2.312.983,26	$ 73.373.641,74	Reembolso de gastos
	Reuniones con la comunidad del Área de Influencia del proyecto, esta actividad se hará en el momento que se requiera.	UN	104	$ 1.152.000,00	$ 119.808.000,00	x		$ 123.372.288	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,83	$ 2.170.877,76	$ 121.201.410,24	Reembolso de gastos
	Logística para talleres con la comunidad del área de influencia directa del proyecto.	UN	72	$ 1.152.000,00	$ 82.944.000,00	x		$ 85.411.584	0,86	$ 990.720,00	2,5%	$ 29.473,92	$ 1.020.193,92	17,49	$ 20.747.897,28	$ 64.663.686,72	Reembolso de gastos
	Kits Temáticos a entregar en las diferentes actividades a desarrollar dentro del proyecto.	UN	5000	$ 920,00	$ 4.600.000,00	x		$ 4.736.850,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	336,96	$ 319.225,59	$ 4.417.624,41	Reembolso de gastos
	Material didáctico para la divulgación de las actividades a desarrollar en el proyecto.	UN	2000	$ 3.240,00	$ 6.480.000,00	x		$ 6.672.780,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 6.672.780,00	Reembolso de gastos
Participación ciudadana	Logística para desarrollar los comités con las veedurias ciudadanas adscritas al proyecto.	UN	104	$ 1.502.000,00	$ 156.208.000,00	x		$ 160.855.188,00	0,20	$ 300.400,00	2,5%	$ 8.936,90	$ 309.336,90	8,89	$ 13.750.025,21	$ 147.105.162,80	Reembolso de gastos
Prospección arqueológica	Solicitud ante el ICANH del Registro del Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto: Construcción Variante San Francisco Mocoa, Modulo 2 (Tramo 3 Frente Mocoa), PK 10+600 a 23+700 Contrato INVIAS 964 de 2021.	UN	1	$ 1.666.000,00	$ 1.666.000,00	x		$ 1.715.563,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	$ 1.715.563,50	$ -	Corresponde al registro del programa de arqueología preventiva, en ese registro se matricularán un polígono general compuesto por la unión del trazado prospectado en 2006 en la AIA 0188.
	Implementación del Plan de Manejo Arqueoógico aprobado por el ICANH.	UN	93	$ 21.034.440,00	$ 1.956.202.920,00	x		$ 2.014.399.956,87	0,99	$ 20.824.095,60	2,5%	$ 619.516,84	$ 21.443.612,44	26,90	$ 582.600.556,12	$ 1.431.799.400,75	El valor relacionado corresponde al presentado en la propuesta económica entregada por Construcciones El Cóndor y aprobada por la interventoria en el comunicado Putumayo04-2653-23 para la Fase de implementación del Plan de Manejo Arqueológico (AIA N° 0188) del Programa de Arqueología Preventiva aprobado bajo Resolución No 1060 del 30 de junio de 2022 para el proyecto.

	Laboratorio arqueológico	UN	14	$ 21.583.495,00	$ 302.168.930,00	x		$ 311.158.455,67	0,0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	$ 22.225.603,98	$ 288.932.851,69	Se proyecta el valor de veintiún millones quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos ($21.583.495) por 14 unidades correspondientes a 2 unidades por año de proyecto (7 años de 2024 a 2030), (cada unidad de laboratorio corresponde a 10 kilos de material)
Manejo de vías y seguridad vial durante la ejecución de las actividades constructivas	Capacitación y Sensibilización en Seguridad Vial.	UN	50	$ 1.152.000,00	$ 57.600.000,00	x		$ 59.313.600,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,64	$ 759.214,08	$ 58.554.385,92	Reembolso de gastos
	Kits Temáticos para entrega en los talleres de seguridad vial, transportadores y usuarios para informar del tema.	UN	1800	$ 920,00	$ 1.656.000,00	x		$ 1.705.266,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 1.705.266,00	Reembolso de gastos
Elaboración y ejecución de la ruta metodológica y cumplimiento de etapas de consulta previa	Elaboración y ejecución de Ruta Metodológica (talleres, dotaciones, reuniones y logística en general) y Apoyo social/consultoria con el Cabildo Kamentsá Biya de Sibundoy y Kamentsá Inga de San Francisco	UN	1	$ 1.869.604.398,00	$ 1.869.604.398,00	x		$ 1.925.225.128,84	0,00000	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,30	$ 352.926.018,18	$ 1.572.299.110,66	Reembolso de gastos
Apoyo social / consultoria	Apoyo social / consultoria	UN	1	$ 1.391.933.081,00	$ 1.391.933.081,00	x		$ 1.433.343.090,16	0,071	$ 98.600.028,10	2,5%	$ 2.933.350,84	$ 101.533.378,94	0,10	$ 143.334.309,02	$ 1.290.008.781,14	Reembolso de gastos
Cumplimiento a los acuerdos protocolizados en la consulta previa	Cumplimiento a los acuerdos protocolizados en la Consulta Previa con el Cabildo Kamentsá Biya de Sibundoy y Kamentsá Inga de San Francisco	UN	1	$ 3.400.000.000,00	$ 3.400.000.000,00	x		$ 3.501.150.000,00	0,000	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 3.501.150.000,00	Reembolso de gastos
Responsabilidad social	Implementación de estrategia de responsabilidad social	UN	1	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	x		$ 102.975.000,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 102.975.000,00	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	1 ENERO 2000										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	No se han identificado a la fecha pago por compensaciones socioéconomicas

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$	121.165.064	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$	121.165.064	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ 3.029.127
C	VALOR IVA MENSUAL	$	575.534	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ 124.769.724
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$	124.769.724	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$	8.664.859.102	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 1.142.862.274
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$	9.807.721.376	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	11,65%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: Ana Maria Jaillier Correa
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 05202-46129

Firma
Nombre: Edith Yolima Hernández Ramos
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 124715312-I

Firma
Nombre: Eduardo Enrique Ramos Arnedo
Representante Legal Interventoría ☑ **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 13202-03661 BLV

Firma
Nombre: Maria Alejandra Acosta Benavides
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.1124852937

VoBo.

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-11-18T10:03:06-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-087392
Fecha: 2025-11-18 10:02:58

SEÑOR(A):
JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO
CRA 11 A No 15 -07
correspondencia@reactivacionputumayo.com.co
MOCOA, PUTUMAYO

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-123484, remisión Pre Acta Social No 51 contrato de obra No 964 de 2021 (Frente Mocoa)

Respetado Ingeniero Cadena,

La Subdirección de Sostenibilidad SS del INVIAS le informa que recibe copia de Entrada No.2025E-VUVRAZ-123484 con fecha 30/10/2025, mediante el cual la interventoría Consorcio Reactivación Putumayo remite aprobada la Pre Acta Social No 51 del contrato de obra No 964 de 2021 (Frente Mocoa).

Una vez revisado el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6- PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 51 del **contrato 964 de 2021**: *CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2,* se observa que este se encuentra debidamente diligenciado y cuenta con los soportes necesarios. Por lo tanto, esta subdirección indica que **No Presenta Objeciones** con respecto a la información suministrada.

Es importante aclarar que es responsabilidad del Interventor el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el manual de interventoría de obra pública del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, dentro del plazo establecido, además "Es obligación del Contratista dar cumplimiento a los programas, actividades y obras de manejo ambiental y a las obligaciones derivadas de los permisos y/o Licencia Ambiental; la ejecución de medidas de compensación, programas y obras, que deben ser simultaneas a la ejecución de las obras del contrato y dentro del plazo contractual".

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-11-18T10:03:06-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Finalmente, la interventoría debe asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad social vigente, así como de los requerimientos formulados por las Autoridades competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su área de influencia.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: Orlando Alfonso Schneider Gomez
Revisado por: Hilduara Milena Barrera – Coordinadora de Gestión Social
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

INVIAS

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-11-18T10:03:06-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

18/11/2025 10:03:12 COT -05

PBTD-7OAG-OF1O-TK6C-9176-3478-1923-77

Fecha: 2025-11-18T10:03:07-05:00
Martha Helena Romero Moreno
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

INVIAS	MINISTERIO DE TRANSPORTE				FECHA ELAB	OCTUBRE DE 2025
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS				PAGINA	
	PREACTA DE OBRA No.	52	CONTRATO N° 964 DE 2021		VERSIÓN	1
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA				INTERVENTOR	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO
PERIODO	OCTUBRE DE 2025					
OBJETO	**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"**					

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I. EXPLANACIONES								**$ 92.874.461,00**
1	964	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	-	$ 1.816.891	$ -
2	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	1.315,00	$ 62.891	$ 82.701.665,00
3	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	956,00	$ 10.641	$ 10.172.796,00
4	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3		$ 9.746	$ -
5	220.1	220.1		Terraplenes	m3	-	$ 13.118	$ -
6	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7.520	$ -
II. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								**$ -**
7	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 114.061	$ -
8	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 138.545	$ -
III. PAVIMENTOS ASFALTICOS								**$ -**
9	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2.917	$ -
10	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 767.695	$ -
IV. PAVIMENTOS DE CONCRETO								**$ -**
11	500.1	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 799.046	$ -
V-ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE								**$ 1.830.335.976,00**
12	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	573,00	$ 32.666	$ 18.717.618,00
13	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	231,00	$ 81.881	$ 18.914.511,00
14	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	-	$ 26.238	$ -
15	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	-	$ 47.886	$ -
16	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	829,80	$ 130.497	$ 108.286.411,00
17	621.1P		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2.193.031	$ -
18	621,1.2P		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	23,30	$ 2.898.734	$ 67.540.502,00
19	621.1.4P		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4.071.738	$ -
20	623.1.1	623-13		Anclajes activos de 20 toneladas (Longitud variable)	m	-	$ 351.515	$ -
21	623.1.2	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	-	$ 368.508	$ -
22	623.1.3	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m	3.379,60	$ 387.348	$ 1.309.081.301,00
23	630.1.3P		630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	-	$ 1.532.533	$ -
24	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	117,80	$ 975.427	$ 114.905.301,00
25	630.3.3P		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	-	$ 1.196.930	$ -
26	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	2,00	$ 727.396	$ 1.454.792,00
27	630.4.1P		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas	m3	-	$ 939.070	$ -
28	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3,40	$ 464.974	$ 1.580.912,00
29	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	-	$ 415.682	$ -
30	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	-	$ 548.003	$ -
31	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	33.342,00	$ 5.507	$ 183.614.394,00
32	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2.229	$ -
33	642.1	642-13		Apoyo Elastomerico (60cmx50cmx10,9cm dureza 60)	u	-	$ 2.720.317	$ -
34	642.4P		642.4P	Junta de dilatacion	m	-	$ 139.081	$ -
35	650.2	650-13		Fabricación de estructura metálica	kg	-	$ 11.738	$ -
36	650.3	650-13		Transporte de estructura metalica	kg	-	$ 644	$ -
37	650.4	650-13		Montaje de estructura metálica	kg	-	$ 4.285	$ -
38	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 635.650	$ -
39	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC ø 4"	m	-	$ 38.112	$ -
40	671P			Cunetas en sacos de suelo-cemento para corona de talud	m	-	$ 137.054	$ -
41	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	-	$ 587.647	$ -
42	671.2P		671.2P	Canales de corona y canales intermedios revestidos en concreto clase E (Concreto vaciado a alturas mayores a 2 metros, utilizando bombeo)	m3	-	$ 755.490	$ -
43	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7.719	$ -
44	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 101.601	$ -
45	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	26,00	$ 240.009	$ 6.240.234,00
46	683.2	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20.980	$ -
47	683.5	683-13		Relleno tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 89.639	$ -
VI-SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								**$ -**
48	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.793	$ -
49	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8.345	$ -
50	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396.237	$ -
51	730.1	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230.531	$ -
52	730.2	730-13		Sección final	u	-	$ 103.188	$ -
53	740.1	740-13		Captafaros	u	-	$ 22.030	$ -

INVIAS	MINISTERIO DE TRANSPORTE				FECHA ELAB	OCTUBRE DE 2025	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS				PAGINA		
	PREACTA DE OBRA No.	52	CONTRATO N° 964 DE 2021		VERSIÓN	1	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA				INTERVENTOR	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	
PERIODO	OCTUBRE DE 2025						
OBJETO	**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"**						

No. DE	GRUPO DE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				
VII. OBRAS VARIAS								**$ -**
54	800.2	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	-	$ 34.234	$ -
55	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18.834	$ -
VIII-OBRAS SUBTERRANEAS								**$ -**
56	PT-1		PT-1	Excavación subterránea Suelo Tipo Especial	m3	-	$ 332.925	$ -
57	PT-2A		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	-	$ 253.736	$ -
58	PT-2B		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	-	$ 292.045	$ -
59	PT-2C		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	-	$ 394.617	$ -
60	PT-3B		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con resina	m	-	$ 127.062	$ -
61	PT-3A		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	-	$ 100.880	$ -
62	PT-4A		PT-4A	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	-	$ 1.155.665	$ -
63	PT-4B		PT-4B	Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cavernas	m³	-	$ 985.612	$ -
64	PT-5A		PT-5	Perforación de huecos de drenaje hacia arriba u horizontales desde obras subterráneas inlcuye tubería	m	-	$ 148.186	$ -
65	PT-5B		PT-5	Perforación de Huecos para Inyección	m	-	$ 159.037	$ -
66	PT-5C		PT-5	Conexiones para Inyecciones	u	-	$ 72.674	$ -
67	PT-6C		PT-6	Fibra de Acero	Kg	-	$ 12.364	$ -
68	PT-6D		PT-6	Arcos de acero estructural	kg	-	$ 11.004	$ -
69	PT-8A		PT-8	Suministro e Instalación de Geomembrana Impermeabilizante incluye Geotextil	m2	-	$ 83.267	$ -
70	PT-10		PT-10	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	-	$ 258.898	$ -
IX-TRANSPORTES TRAMO								**$ 23.705.408,00**
71	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	20.192,00	$ 1.174	$ 23.705.408,00
72	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	$ 1.174	$ -
X- APUS NO PREVISTOS								**$ 1.568.215.228,00**
73	661.1 P		661.1 P	Limpieza de alcantarillas	Und	-	$ 659.611,00	$ -
74	661.2 P		661.2 P	Limpieza de estructuras en concreto (Cajas-Cabezales)	Und	-	$ 684.968,00	$ -
75	661.3 P		661.3 P	Limpieza de estructuras en concreto (Muros)	m2	-	$ 7.267,00	$ -
76	200.1.2.2			Rocería y Desmonte	Ha	-	$ 728.683,00	$ -
77	310			Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 1.188,00	$ -
78	812.13.1 P		812.13.1 P	Suministro e Instalacion de malla eslabonada de triple torsión	m2	-	$ 72.629,00	$ -
79	200 P		200 P	Roceria y limpieza en taludes	Ha	-	$ 810.951,00	$ -
80	674.13 P		674.13 P	Limpieza y sondeo de drenajes horizontales 2" - 4"	Und	-	$ 131.394,00	$ -
81	600 P		600 P	Limpieza de zanjas de coronación	m	-	$ 6.128,00	$ -
82	600			Excavación manual	m3	-	$ 41.757,00	$ -
83	623			Suministro e instalación de anclajes pasivos o de fijación	ml	-	$ 214.756,00	$ -
84	5		EG-1	Exploración geotécnica (incluye laboratorios)	m	-	$ 485.568,00	$ -
85	5		630.5.1 P	Suministro e instalación de cinta pvc o-22	m	-	$ 108.597,00	$ -
86	5		630.6.1 P	Suministro y adición de fibra sintética para concreto	kg	324,00	$ 44.414,00	$ 14.390.136,00
87	5		673.1.1 P	Suministro e instalación de geodren vial	m	46,00	$ 58.370,00	$ 2.685.020,00
88	5		673.1.2 P	Suministro e instalación de geodren planar	m2	200,00	$ 54.375,00	$ 10.875.000,00
89	5		810.4.1 P	Construcción de mampara de protección	m	-	$ 356.696,00	$ -
90	2		230.1.1 P	Mejoramiento con material seleccionado	m3	4.755,00	$ 81.806,00	$ 388.987.530,00
91	5		623.13.1 P	Suministro e instalación de inclinómetro	m	-	$ 1.045.483,00	$ -
92	5		623.13.2 P	Suministro e instalación de piezómetro	m	-	$ 902.266,00	$ -
93	5		623.13.3 P	Campaña de monitoreo incluye informe	und	-	$ 8.163.362,00	$ -
94	5		623.13.4 P	Prueba de carga	und	-	$ 6.352.490,00	$ -
95	5		810.4.2P	Construcción de trinchos en saco suelo h=1,50m	m	-	$ 103.283,00	$ -
96	6		621.1.7P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase fc=28 mpa de diametro 2,5m (inlcuye excavaciones, y no inlcuye acero de refuerzo)	m	7,10	$ 8.938.905,00	$ 63.466.226,00

INVIAS	MINISTERIO DE TRANSPORTE				FECHA ELAB	OCTUBRE DE 2025
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS				PAGINA	
	PREACTA DE OBRA No.	52	CONTRATO N° 964 DE 2021		VERSIÓN	1
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA				INTERVENTOR	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO
PERIODO	OCTUBRE DE 2025					
OBJETO	**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"**					

No. DE	GRUPO DE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				
97	5		6.23.1.6 P	Posicionamiento de zapata para anclaje sobre talud	Und	41,00	$ 443.357,00	$ 18.177.637,00
98	5		623.1.4P	Suministro e instalación de pernos autoperforantes R38	m	792,00	$ 399.776,00	$ 316.622.592,00
99	5		630.4.2P	Concreto lanzado 4000 psi preparado con autohormigonera	m3	-	$ 1.790.036,00	$ -
100	5		630.4.3P	Concreto lanzado 4000 PSI	m3	54,10	$ 1.138.367,00	$ 61.585.655,00
101	5		674.1P	Drenes horizontales de longitud variable	m	44,00	$ 173.720,00	$ 7.643.680,00
102	5		630.4.15.1 P	Sello de juntas obras de arte	m	-	$ 220.201,00	$ -
103	5		623.13.5 P	Sistema epóxico para anclajes	kg	-	$ 176.046,00	$ -
104	5		630.5.2 P	Suministro e instalación de cinta PVC O-15	m	-	$ 100.015,00	$ -
105	4		640,2	Suministro e instalación de malla de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	-	$ 7.614,00	$ -
106	5		630.4.15.2 P	Junta de dilatación de estructuras de concreto	m2	-	$ 48.285,00	$ -
107	4		623.1.5P	Encamisado para perforación de anclajes activos	m	105,00	$ 92.507,00	$ 9.713.235,00
108	5		INP-01	Concreto de 4000 psi acelerado para dado en concreto en zonas de difícil acceso	m3	17,40	$ 2.876.757,00	$ 50.055.572,00
109	5		INP-02	Trinchos en madera	m	-	$ 161.688,00	$ -
110	5		INP-03	Trincho metalico para construcciòn de vìa	m	12,00	$ 464.385,00	$ 5.572.620,00
111	1		INP-04	Desalojo de material para apertura de frentes simultaneos de obra	m3	-	$ 95.609,00	$ -
112	1		INP-05	Sobre acarreo para aperturas de frentes simultaneos de obra	Kg	-	$ 108,00	$ -
113	1		INP-06	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und	1,00	$ 195.384,00	$ 195.384,00
114	1		INP-07	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und	18,00	$ 243.413,00	$ 4.381.434,00
115	1		INP-08	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und	41,00	$ 321.972,00	$ 13.200.852,00
116	1		INP-09	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und	1,00	$ 490.039,00	$ 490.039,00
117	7		INP-10	Geotextil no tejido para estructura de pavimento	m2	-	$ 12.474,00	$ -
118	7		811,1	protección de taludes con producto para control de erosión tipo manto	m2	-	$ 44.772,00	$ -
119	5		810,22	protección de taludes con hidrosiembra	m2	-	$ 38.095,00	$ -
120	(5-11606)		EG-2	Perforación Mecánica a rotación en Suelo	ml	-	$ 601.863,00	$ -
121	(5-11606)		EG-3	Perforación Mecánica a rotación en Roca	ml	-	$ 857.413,00	$ -
122	(5-11606)		EG-4	Linea de refracción sismica	und	-	$ 2.952.484,00	$ -
123	(5-11606)		EG-5	Ensayo de Down Hole	ml	-	$ 258.663,00	$ -
124	(5-11606)		EG-6	Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo - agregado - INV E 122:2013	und	-	$ 16.358,00	$ -
125	(5-11606)		EG-7	Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino - INV E 213:2013	und	-	$ 91.036,00	$ -
126	(5-11606)		EG-8	Determinación del límite líquido de los suelos, límite plástico e índice de plasticidad de los suelos - INV E 125:2013 - INV E 126:2013	und	-	$ 67.962,00	$ -
127	(5-11606)		EG-9	Consolidación unidimensional de suelos	und	-	$ 306.184,00	$ -
128	(5-11606)		EG-10	Compresión inconfinada en muestras de suelos - INV E 152	und	-	$ 54.675,00	$ -
129	(5-11606)		EG-11	Corte directo en suelos - consolidado drenado	und	-	$ 415.536,00	$ -
130	(5-11606)		EG-12	Medida potencial del colapso en suelos parcialmente saturados	und	-	$ 307.331,00	$ -
131	(5-11606)		EG-13	Peso unitario	und	-	$ 32.805,00	$ -
132	(5-11606)		EG-14	Carga puntual en rocas (ASTM D5731-16)	und	-	$ 66.267,00	$ -
133	(5-11606)		EG-15	Compresión simple en roca	und	-	$ 116.788,00	$ -
134	(5-11606)		EG-16	CBR sobre muestra inalterada - INV E 148:2013	und	-	$ 122.365,00	$ -
135	(5-11606)		EG-17	CBR sobre muestra inalterada - INV E 148:2013 Método 1 - Incluye Proctor	und	-	$ 328.056,00	$ -
136	(5-11606)		EG-18	Materia orgánica por ignición - INV E 121:2013	und	-	$ 32.039,00	$ -
137	(6-11403)	621.9.1		Anillos falsos en concreto F'C = 14 MPA para pilotes de 1.5 m de diámetro [Espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	40,30	$ 913.511,00	$ 36.814.493,00
138	(6-11403)	621.9.2		Anillos falsos en concreto F'C = 14 MPA para pilotes de 1.7 m de diámetro [Espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 1.841.207,00	$ -
139	(6-11403)	621.9.3		Anillos falsos en concreto F'C = 14 MPA para pilotes de 2.0 m de diámetro [Espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 1.886.678,00	$ -
140	(6-11403)	621.9.4		Anillos falsos en concreto F'C = 14 MPA para pilotes de 2.5 m de diámetro [espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	6,00	$ 2.664.729,00	$ 15.988.374,00
141	(6-14104)		INP-11	Suministro, transporte y colocación de concreto de 42 para vigas postensadas (no incluye refuerzo)	m3	27,00	$ 4.645.492,00	$ 125.428.284,00
142	(6-11403)		621.1.8P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase FC=28 MPA de diámetro 1,7 M (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6.205.720,00	$ -
143	(5-11607)		INP-12	Suministro e instalación de luminarias fotovoltaica100 W	und	-	$ 15.233.040,00	$ -
144	(6-11604)		INP-13	Concreto clase 42 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	75,00	$ 2.446.137,00	$ 183.460.275,00

INVIAS	MINISTERIO DE TRANSPORTE				FECHA ELAB	OCTUBRE DE 2025
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS				PAGINA	
	PREACTA DE OBRA No.	52	CONTRATO N° 964 DE 2021		VERSIÓN	1
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA				INTERVENTOR	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO
PERIODO	OCTUBRE DE 2025					
OBJETO	**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"**					

No. DE	GRUPO DE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				
145	(6-14104)		INP-14	Suministro e instalacion de junta vertical en neopreno	m2	20,00	$ 1.498.977,00	$ 29.979.540,00
146	(7-11606)		INP-15	Suministro e instalacion de geomembrana	m2	-	$ 37.588,00	$ -
147	(6-14104)		INP-16	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo) - Puentes	m3	-	$ 1.331.337,00	$ -
148	(6-11403)		INP-17	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo) - Sistemas de contención	m3	150,00	$ 1.390.011,00	$ 208.501.650,00
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 3.515.131.073,00**
*	**PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES**							
*	**PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA**							
*	**VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**							**$ 3.515.131.073,00**
*	**VALOR IVA (OBRA) (E)**							**$ 25.687.496,00**
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)**							**$ 3.540.818.569,00**
73	**1P**	**REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**			**GLOB**		**$ 1.392.600.000**	$ -
*	**IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**							$ -
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**							**$ -**
*	**GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)**							$ 124.769.724,00
	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)							
	SUBTOTAL GESTION PREDIAL Y AMBIENTAL Y PROTOCOLO COVID							**$ 124.769.724,00**
*	**LIQUIDACIÓN TOTAL PRESENTE PREACTA DE OBRA**							**$ 3.665.588.293,00**

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

FIRMA

NOMBRE: **JUAN GABRIEL OCHOA CORREA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRA

Matrícula No.: 05202-214414 ANT

INTERVENTORÍA CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

FIRMA

NOMBRE: **CÉSAR GONZÁLEZ ERAZO**

CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Matrícula No.: Matrícula No.: 52202-80021 NRÑ

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ, identificado como aparece al pie de la firma, en calidad de Director de Interventoría para el contrato de Obra No 964 del 2021, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030., CERTIFICO que CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., identificado con NIT 890922447-4 realizó el pago de los Aportes a los sistemas de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las cajas de compensación familiar de los empleados que laboran para este contrato, de acuerdo con las planillas de pago presentadas al Interventor y las certificaciones de pago de seguridad social y aportes parafiscales suscritas para el periodo del mes de octubre de 2025

Se expide el certificado el mes de noviembre de 2025

JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

Copia: **Archivo**