CONSORCIO CENTENARIO

2025

901.957.129-7

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO EN EL PARQUECENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE

INFORME ACTA DE OBRA No 01

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 14 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA No 2166 DEL 1 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO CENTENARIO 2025
R.L MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
ING. CIVIL

IBAGUE, OCTUBRE DE 2025

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

CONTENIDO

CONTENIDO 2
1. INFORMACION Y DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA ..3
2. INTRODUCCION 4
DESCRIPCION Y ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 4
3. LOCALIZACIÓN: 5
Límites Territoriales 6
4. GENERALIDADES 10
5. PÓLIZAS 12
6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 15
7. ASPECTOS DE ORDEN TÉCNICO Y/O LEGAL 15
8. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 17
ZONA 1 17
9. CONTROL DE CLIMA PARA EL MES DE OCTUBRE 35
10. PERSONAL Y EQUIPOS 36
10.1. PERSONAL 36
10.2 EQUIPOS 37
11. TIEMPO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 38
12. ANÁLISIS FINANCIERO 40
BALANCE DEL CONTRATO EN ACTAS PARCIALES 40
BALANCE DEL ANTICIPO 40
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 41
CONSORCIO CENTENARIO 2025 41
ANEXO N°1 42
ANEXO 2 47

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

1. INFORMACION Y DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	"ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO EN EL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE"
CONTRATO:	**No. 2166 DEL 1 DE JULIO DE 2025**
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE IBAGUE NIT 800.113.389 - 7
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO CENTENARIO 2025 NIT. 901957129 - 7 MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ C.C. No: 93.362.251 Representante Legal.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCENTENARIO NIT: 901.961.829 - 2 MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN C.C. No: 1.110.510.653 Representante Legal.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA:	GILBERTO LOZANO PEREZ C.C. No: 1.110'500.052 DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR:	SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/cte. ($ 6.684'443.297.00)
ANTICIPO:	DOSMIL CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/cte. ($ 2.005'332.989.10)
PLAZO INICIAL:	CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO
ACTA DE INICIO:	14 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	10 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DEL INFORME:	31 DE OCTUBRE DE 2025

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

1. INFORME DE OBRA

OBRA: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO EN EL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE"

CONTRATO DE OBRA No 2166 DEL 1 DE JULIO DE 2025

2. INTRODUCCION

Este informe detalla el progreso y la ejecución del proyecto de adecuación y mejoramiento del urbanismo del **Parque Centenario en Ibagué**, en cumplimiento del contrato de obra 2166. Este acuerdo fue firmado el 1 de julio de 2025 entre la **Alcaldía de Ibagué** y el **Consorcio Centenario 2025**, representado legalmente por el ingeniero Mario Gabriel Jiménez Martínez.

El informe abarca el período comprendido entre el **1 y el 30 de septiembre de 2025**, documentando la totalidad de las actividades ejecutadas. Se ha revisado cada fase del proyecto, verificando que se respeten las normas y especificaciones técnicas de construcción.

El contenido incluye un resumen de los capítulos ejecutados, las características técnicas del proyecto, actas de obra y comités que registran eventos clave, las memorias de cálculo, el cronograma de trabajo y un registro fotográfico que evidencia el desarrollo de las actividades durante el período.

DESCRIPCION Y ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Con el ánimo de mitigar los impactos ambientales, de fauna, flora y culturales que se generan para la comunidad como para el medio ambiente, se implemento el proyecto de "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO EN EL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE" el cual se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, al barrio Belén y el barrio la Pola, en el área urbana de la ciudad de Ibagué, con la visión de mejorar significativamente el modo de vida de los que allí viven y los escenario que se encuentra sobre el parque centenario.

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

Los estudios y diseños presentados por la administración municipal, para el desarrollo del proyecto se ha encontrado que se deben de mejorar algunas estructuras hidráulicas y sanitarias que nos puedan mejorar las condiciones de recolección de aguas lluvias para evitar las inundaciones que se presentan sobre la zana de la Concha Acústica Garzón y Collazos y sobre la zona donde se encuentran las canchas de baloncesto, la obra civil consistirá en mejorar la estructura metálica de la conca acústica, debemos de mejorar el colector de aguas negras existente en la zona ya que se presento la necesidad de verificar su estado, encontrándose una reducción de su diámetro sobre el cruce de la calle 10 que es lo que nos hace que las aguas se represen dentro del colector e inunden estos dos sectores antes mencionados, el mejoramiento de la parte urbanística de la calle 10 con la remodelación de los andenes existentes, la construcción de algunas obras de contención para mejorar la estabilidad de algunos sectores que se encuentran erosionados por las aguas lluvias, el mejoramiento de la zona 1 sobre la calle 11 cambiando los adoquines existentes y mejorando la batería sanitaria y la pileta, como también las baterías sanitarias de las concha acústica, sus camerinos y el escenario. Toda vez que los estudios y diseños den cumplimiento a la normatividad vigente.

El del proyecto es "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO EN EL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE", para el mejoramiento del escenario de la concha acústica y el parque centenario, y de esta manera mejorar la parte social, cultural y ambiental de la zona.

3. LOCALIZACIÓN:

El municipio de **Ibagué**, capital del departamento del **Tolima**, está estratégicamente situado en la región centro-occidental de la República de Colombia.

El área total del municipio es de **1.498 kilómetros cuadrados**. Su geografía está claramente definida por dos zonas principales: una **zona montañosa** que forma parte de la Cordillera Central, y una **extensa zona plana**, comúnmente conocida como la meseta de Ibagué.


A una altitud de **1.285 metros sobre el nivel del mar**, la ciudad disfruta de una temperatura media de **21°C**.

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

Límites Territoriales

Ibagué limita con los siguientes municipios y departamentos:

- **Al norte:** Anzoátegui y Alvarado.
- **Al oriente:** Piedras y Coello.
- **Al sur:** San Luis y Rovira.
- **Al occidente:** Cajamarca, y los departamentos de Quindío y Risaralda




Este informe se centra en una obra localizada en el área urbana de Ibagué, Tolima, específicamente en la intersección de los barrios Belén, La Pola y el Centro. El proyecto ha sido estructurado en tres zonas principales que se describen a continuación.

Coordenadas: 4°26'49". N 75°14'32" W
CÓDIGO PREDIAL NACIONAL DEL PREDIO: 01-02-0020-0001-000 MATRICULA INMOBILIARIA: 350-136596

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima





Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

HISTORIA CONCHA ACUSTICA – CENTENARIO



El 7 de agosto de 1983 es inaugurada la Concha Acústica Garzón y Collazos diseñado por el ingeniero José de la Cruz Aguilar, construida sobre la quebrada Lavadero o los Piojos, presuntamente para contribuir a la acústica del escenario; está localizada en la parte más baja del parque rodeada de exuberante arborización, balaustradas en terrazas con paredes en piedra laja, múltiples accesos, amplias jardineras y árboles de follaje abundante. Este escenario hace gala de los materiales de los años 80, estructura y carpintería metálica, concreto en ornatos, etc. En su parte central, se encuentra el escudo del departamento del Tolima en alto relieve pintado a mano, seguido a lado y lado por arquerías ornamentales y en el piso se halla una figura de la cultura pijao del Tolima.

La Concha se encuentra inmersa en el Parque Centenario, un hito de gran valor ambiental considerado patrimonio natural. Constituido en 1950 en conmemoración del cuarto centenario de la fundación de la ciudad, época colombiana en donde se da inicio a nuevos espacios públicos configurados con zonas blandas, arboladas,

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

ajardinadas y acondicionadas para el bienestar de la población; esto dado por la influencia francesa como icono de nuevos escenarios para las ciudades.

El parque hace parte de la estructura ecológica principal, es hogar de diferentes especies de fauna, microfauna y riqueza vegetal; configura no solo la unión de los barrios Belén y la Pola, sino de toda la franja cultural y de edificaciones patrimoniales que circundan la calle 10 que van desde el panóptico, pasando por la antigua estación de Policía (actual EFAC), Biblioteca Soledad Rengifo, catedral, Plaza de Bolívar, Casa Urrutia, Seminario y finalizan en el Parque de la Música. Dentro de la concepción de parque-bosque, es el pulmón que oxigena el centro de la ciudad y además uno de los lugares más pintorescos con que cuenta Ibagué. El 7 de agosto de 1983 es inaugurada la Concha Acústica Garzón y Collazos diseñado por el ingeniero José de la Cruz Aguilar, construida sobre la quebrada Lavadero o los Piojos, presuntamente para contribuir a la acústica del escenario; está localizada en la parte más baja del parque rodeada de exuberante arborización, balaustradas en terrazas con paredes en piedra laja, múltiples accesos, amplias jardineras y árboles de follaje abundante. Este escenario hace gala de los materiales de los años 80, estructura y carpintería metálica, concreto en ornatos, etc. En su parte central, se encuentra el escudo de Ibagué en alto relieve pintado a mano, seguido a lado y lado por arquerías ornamentales y en el piso se halla una figura de la cultura pijao del Tolima.

Fue un escenario concebido con un fin vocacional cultural. En el año 1991 se realizó la construcción de la cubierta complementaria diseñada a manera de concha marina, evocando con intrincada geometría una superficie de coraza con paneles translúcidos. Posee camerinos, baterías sanitarias aisladas, graderías al aire libre y torre de sonido, posee una capacidad para 5.000 personas.

Su nombre es en honor al dueto de los maestros Darío Garzón y Eduardo Collazos, quienes desde jóvenes iniciaron una carrera musical que posicionaría a la música tolimense en varias partes del mundo.
La Concha Acústica "Garzón y Collazos", ha sido por años el escenario insignia donde se han realizado certámenes de índole regional, nacional e internacional, destacando el Festival Folclórico Colombiano y el Festival Nacional de la Música Colombiana. Este escenario Bien de Interés Cultural Municipal ha sido fiel testigo de la elección y coronación de las reinas municipales y nacionales y de las grandes presentaciones de duetos e intérpretes de la música colombiana, así como de manifestaciones teatrales y dancísticas de toda índole, convirtiéndola en templo de las culturas.

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

4. GENERALIDADES

Este informe técnico documenta el avance de las obras del proyecto **"Adecuación y Mejoramiento del Urbanismo en el Parque Centenario de Ibagué"**, detallando la ejecución de actividades de construcción, recuperación y adecuación de elementos existentes. El proyecto incluye la intervención de senderos, edificaciones, plazoletas, graderías, recuperación vial y otros componentes del urbanismo del parque.

El propósito de este informe mensual es ofrecer una visión clara de las actividades realizadas para el cumplimiento de las fases del proyecto, cubriendo aspectos técnicos, administrativos y financieros. Las obras se ejecutan bajo el Contrato de Obra No. 2166 del 1 de julio de 2025, suscrito entre la Alcaldía de Ibagué y el Consorcio Centenario 2025.

Diagnóstico y Plan de Intervención por Zonas

A continuación, se describen algunas condiciones iniciales de cada zona y las intervenciones planificadas:

Zona 1

Esta área presentaba un marcado abandono por falta de mantenimiento. Se identificaron las siguientes problemáticas:

- **Plazoletas:** Rehabilitación de baldosas para mejorar la estética y las áreas de estancia.
- **Andenes y acceso:** Creación de nuevos andenes en los laterales para mejorar el acceso y la conexión entre la vía y el parque. Se desmontará la malla perimetral con el fin de eliminar focos de inseguridad y conectar el parque con la comunidad.
- **Baños públicos:** Rehabilitación completa de los baños, incluyendo reparaciones en baterías, tuberías, enchapes, pintura y sanitarios para ponerlos de nuevo en uso.
- **Gaviones:** Intervención en los gaviones existentes para mitigar desprendimientos y garantizar la seguridad estructural.

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

Zona 2

Es la más extensa y significativa del parque por albergar la Concha Acústica, se encuentra en un grave estado de abandono que ha afectado sus estructuras y áreas de uso. La intervención se centrará en los siguientes puntos:

- **Andenes y plazoletas:** Andenes de laja y estancias de adoquín deterioradas.
- **Edificaciones:** Abandonadas, con presencia de humedad y fisuras.
- **Barandas y gaviones:** Barandas perimetrales y gaviones en mal estado.
- **Puente:** Se encontró en un estado de deterioro crítico, con acero corroído. Este elemento requiere una intervención inmediata bajo los parámetros estructurales de la normativa
- **Concha Acústica:** Se ejecutará un mantenimiento completo de la estructura, que incluye el cambio de elementos corroídos, mejoramiento general
- **Mejoramiento de infraestructura vial y espacio público:** rehabilitación de la carpeta asfáltica existente, con el objetivo de optimizar las condiciones de circulación vehicular y garantizar una vía más segura, funcional y duradera

Zona 3

La intervención tiene como objetivo principal su recuperación total para uso familiar y comunitario:

Las acciones clave incluyen:

- **Rehabilitación de espacios recreativos:** La cancha existente será rehabilitada para uso múltiple. Se crearán nuevas zonas de estancia y un parque infantil
- **Reactivación:** El circuito de trote

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

5. PÓLIZAS

Con ocasión de la firma del contrato de Obra No. 2166, el 10 de julio de 2025, el contratista presenta las pólizas correspondientes bajo la cláusula Catorce del contrato en mención y las cuales fueron aprobadas el día 14 de Julio del año en curso por la oficina de la secretaria de infraestructura. Por otra parte, con la firma del Acta de Inicio de fecha 14 de julio de 2025 se actualizarán las vigencias iniciales:

Pólizas Iniciales de 02 de Julio de 2025:

Póliza I-100011643 Seguros Mundial.



seguros mundial

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELEFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 8DH8pdukgyu1+Qk0y001Ng==

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-85-2025-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	I-100011643	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18142523	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/07/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/07/2025	24:00 Horas Del	28/11/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CENTENARIO 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.957.129-7
DIRECCIÓN	CR 5 A 20 89 BRR CARMEN	TELÉFONO	2793581
ASEGURADO	CONSORCIO CENTENARIO 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.957.129-7
DIRECCIÓN	CR 5 A 20 89 BRR CARMEN	TELÉFONO	2793581
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.2166 , CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 93362251 (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901611034 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CENTENARIO 2025) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CENTENARIO 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (NOMBRE DEL CONTRATANTE) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (NOMBRE DEL CONTRATANTE) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	334.222.165,00	334.222.164,00	334.222.164,00	274.703,00
PATRONAL	334.222.164,00	334.222.164,00	334.222.164,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	334.222.164,00	334.222.164,00	334.222.164,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	334.222.164,00	334.222.164,00	334.222.164,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 334.222.164,00	

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

Póliza I-100045666 Seguros Mundial.



seguros mundial

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: SnBaAeJC8Tm3fheM5CfslA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 10-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA	I-100045666	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18142525	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/07/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/07/2025	24:00 Horas Del	28/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CENTENARIO 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.957.129-7
DIRECCIÓN	CR 5 A 20 89 BRR CARMEN	TELÉFONO	2793581
ASEGURADO	MUNICIPIO DE IBAGUE	No. DOC. IDENTIDAD	800.113.389-7
DIRECCIÓN	CALLE 9 NO. 2-59 EDF PRINCIPAL	TELÉFONO	2611686
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE IBAGUE	No. DOC. IDENTIDAD	800.113.389-7
DIRECCIÓN	CALLE 9 NO. 2-59 EDF PRINCIPAL	TELÉFONO	2611686

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.2166 , CUYO OBJETO ES ;ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 93362251 (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901611034 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CENTENARIO 2025)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/07/2025	24:00 Horas Del 28/11/2025	668.444.329,70	412.054,72
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 01/07/2025	24:00 Horas Del 28/11/2025	2.085.332.989,10	1.236.164,17
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/07/2025	24:00 Horas Del 28/11/2028	334.222.164,85	1.711.400,62
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 28/11/2025	24:00 Horas Del 28/11/2030	1.002.666.494,55	9.028.943,11
		TOTAL ASEGURADO	$ 4.010.665.978,20	

Póliza I-100045666 Seguros Mundial.



seguros mundial

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ORIpTwlhyhIcx4ZpPoWpw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 10-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA	I-100045666	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	18143208	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/07/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/07/2025	24:00 Horas Del	29/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CENTENARIO 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.957.129-7
DIRECCIÓN	CR 5 A 20 89 BRR CARMEN	TELÉFONO	2793581
ASEGURADO	MUNICIPIO DE IBAGUE	No. DOC. IDENTIDAD	800.113.389-7
DIRECCIÓN	CALLE 9 NO. 2-59 EDF PRINCIPAL	TELÉFONO	2611686
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE IBAGUE	No. DOC. IDENTIDAD	800.113.389-7
DIRECCIÓN	CALLE 9 NO. 2-59 EDF PRINCIPAL	TELÉFONO	2611686

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE AJUSTA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/07/2025	24:00 Horas Del 28/03/2026	668.444.329,70	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 01/07/2025	24:00 Horas Del 28/03/2026	2.085.332.989,10	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/07/2025	24:00 Horas Del 28/11/2028	334.222.164,85	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 28/11/2025	24:00 Horas Del 28/11/2030	1.002.666.494,55	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 4.010.665.978,20	

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

Pólizas Acta de Inicio del 14 de julio de 2025:

Con motivo de la suscripción del Acta de inicio de fecha: 14 de julio del año en curso, el contratista realiza la actualización de las pólizas según el siguiente detalle:

Póliza I-100045666 Seguros Mundial.



seguros mundial

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
(VA)REGIMEN COMUN AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: RGm/1lrvsfCTIQE1OAfGrg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1 2 Y 3 BOGOTÁ
TELÉFONO 2855607 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-2001

No. PÓLIZA	I-100045666	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	18143555	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/07/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	01/07/2025	24:00 Horas Del	14/12/2030		N/A N/A	N/A N/A

TOMADOR	CONSORCIO CENTENARIO 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.957.129-7
DIRECCIÓN	CR 5 A 20 89 BRR CARMEN	TELÉFONO	2793581
ASEGURADO	MUNICIPIO DE IBAGUE	No. DOC. IDENTIDAD	800.113.389-7
DIRECCIÓN	ALCALDIA DE IBAGUE	TELÉFONO	2611686
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE IBAGUE	No. DOC. IDENTIDAD	800.113.389-7
DIRECCIÓN	ALCALDIA DE IBAGUE	TELÉFONO	2611686

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DEL 14/07/2025

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/07/2025	24:00 Horas Del 14/04/2026	668.444.329,70	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 14/07/2025	24:00 Horas Del 14/04/2026	2.005.332.989,10	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 14/07/2025	24:00 Horas Del 14/12/2028	334.222.164,85	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 14/12/2025	24:00 Horas Del 14/12/2030	1.002.666.494,55	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 4.010.665.978,20	

Póliza I-100011643 Seguros Mundial.



seguros mundial

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
(VA)REGIMEN COMUN AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: fOEVO2lAg3QvPS/H1jKARQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1 2 Y 3 BOGOTÁ
TELÉFONO 2855607 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2021-1317-P-06-PPSUS1R000000027-2001

No. PÓLIZA	I-100011643	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	18143621	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/07/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	14/07/2025	24:00 Horas Del	31/12/2025		N/A N/A	N/A N/A

TOMADOR	CONSORCIO CENTENARIO 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.957.129-7
DIRECCIÓN	CR 5 A 20 89 BRR CARMEN	TELÉFONO	2793581
ASEGURADO	CONSORCIO CENTENARIO 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.957.129-7
DIRECCIÓN	CR 5 A 20 89 BRR CARMEN	TELÉFONO	2793581
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DEL 14/07/2025
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 2166 , CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 93362251 (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901611834 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CENTENARIO 2025) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CENTENARIO 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (NOMBRE DEL CONTRATANTE) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (NOMBRE DEL CONTRATANTE) COMO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	334.222.164,00	334.222.164,00	334.222.164,00	274.703,00
PATRONAL	334.222.164,00	334.222.164,00	334.222.164,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	334.222.164,00	334.222.164,00	334.222.164,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	334.222.164,00	334.222.164,00	334.222.164,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 334.222.164,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MARIA YOLIMA ORJUELA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	274.703,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el clausulado contractual, específicamente en el **numeral 26 de la página 3**, en relación con las obligaciones laborales y de seguridad social. El personal propuesto, así como los demás trabajadores vinculados a la ejecución del contrato, **se encuentran debidamente afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral y al Sistema de Riesgos Laborales**, ya sea a nombre del contratista, como trabajadores independientes, o bajo la afiliación de alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal, en caso de que aplique. A continuación, se presenta un cuadro resumen con el detalle del personal y su respectiva afiliación.

PERSONAL CONTRATISTA				
Nº Planilla	Nombre	Razón Social y/o Cargo	Mes	Operador
34067024	Mario Gabriel Jimenez	Representante legal	Septiembre	Asopagos
9493087174	Juan de la Rosa Trujillo	Director de obra	Septiembre	Aportes en linea
9493087174	Heberl Abel Rubio	Residente de obra -Retiro	Septiembre	Aportes en linea
9493087174	Angie Catherine Martin	Profesional SST	Septiembre	Aportes en linea
9491584945	Luis Zambrano	Zr Construcciones SAS	Septiembre	Aportes en linea
90712801	Jhon Jaider Sierra	Consorcio centenario 2025	Septiembre	Aportes en linea
9493179778	Diego Chisco	Jose reinaldo Zamora Arias	Septiembre	Mi planilla
9493588393	David Orjuela	Modular OB arquitectos sas	Septiembre	Aportes en linea
9493588386	Cristian Castro	CC Construcciones e ingenieria sas	Septiembre	Aportes en linea
9493087174	Angie Marcela trujillo	Residente de obra	Septiembre	Aportes en linea
9493087174	Laura Angelica Orjuela	Residente ambiental	Septiembre	Aportes en linea

Nota: Los aportes se realizan los primeros 11 días de cada mes

Resumen de planillas de seguridad de los trabajadores Anexo 1

7. ASPECTOS DE ORDEN TÉCNICO Y/O LEGAL

Durante este periodo se continúan evidenciando algunas situaciones técnicas que se enumeran a continuación:

- Acta de Modificación de cantidades e Ítems No Previstos No 1. Se aprobó el día 24 de septiembre del 2025
- Se inicia construcción de suelo mecánicamente estabilizado con Geosintéticos. Anexo 2

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

- Comité ambiental realizado según lo establecido cada 15 dias con la participación de las asociaciones ambientalistas del Parque Centenario, las ingenieras ambientales de la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía, el ingeniero ambiental de la interventoría, la veeduría y el ingeniero ambiental del contratista.

- En el Parque Centenario se encuentran dos tocones que requieren intervención. Según los estudios realizados, uno de los tocones está muerto, aunque aún presenta algunas ramas en la parte superior, mientras que el otro se considera vivo. Sin embargo, de acuerdo con las recomendaciones técnicas, se sugiere la tala de ambos tacones, ya que las ramas presentes podrían representar un riesgo potencial de accidentes con el tiempo. No obstante, las organizaciones ambientalistas del Parque Centenario se oponen a la tala de estos árboles, lo que ha generado un desacuerdo entre las partes involucradas. Anexo 3

- Durante la reunión de coordinación sostenida entre la interventoría, la supervisión técnica y el contratista, se analizó el estado actual de los andenes de calle 10, se determinó la necesidad de realizar ensayos de esclerometría y extracción de núcleos de concreto para evaluar la resistencia y condiciones reales del material existente.
  La propuesta técnica presentada para la ejecución de la estabilización interna estructural de los andenes, fue aprobada. Anexo 4

- Durante el mes de octubre se presentaron condiciones climáticas adversas, caracterizadas por lluvias constantes y prolongadas que afectaron el desarrollo normal de las actividades de obra. Estas precipitaciones generaron saturación del terreno, dificultades en la compactación de materiales, y retrasos en las labores de fundición y acabados, ocasionando una disminución temporal en el ritmo de ejecución del cronograma previsto. Se han tomado medidas de mitigación, como el ajuste de frentes de trabajo y la programación de actividades bajo cubierta o en áreas no afectadas, con el fin de minimizar el impacto de las lluvias sobre el avance general del proyecto.

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

8. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el presente periodo se llevaron a cabo las actividades contractuales que se relacionan a continuación:

ZONA 1

- **Retiro de adoquín deteriorado:**
  Se ejecutó el retiro del adoquín existente en mal estado, afectado por el paso del tiempo y las condiciones climáticas.

- **Instalación de adoquín nuevo:** Se inició la instalación de nuevo adoquín con su respectiva cama de arena para asiento y arena negra para el sellado de juntas, siguiendo especificaciones técnicas.


- **Rehabilitación de batería sanitaria:** El proceso se encuentra a la espera de la decisión final respecto a la instalación de baldosas. Se recomienda implementar medidas de vigilancia permanente, dado que el área presenta condiciones de aislamiento y antecedentes de actos vandálicos. Actualmente, las baterías sanitarias muestran evidentes daños por vandalismo; por tal motivo, se considera prioritario reforzar la seguridad del sector con el fin de evitar nuevas afectaciones durante la ejecución de las actividades de enchape y la instalación de los aparatos sanitarios.



Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

ZONA 2
ASEO Y MANTENIMIENTO GENERAL

- Se culminó la limpieza del sendero peatonal en piedra, ubicado en la parte baja de la Zona 2, mediante hidrolavado a presión. La labor permitió retirar material orgánico, sedimentos y suciedad adherida, mejorando las condiciones estéticas y de seguridad del recorrido peatonal.
- Asimismo, se ejecutó el retiro manual de material acumulado en la Laguna Artificial N.º 1, compuesto por barro, lodo, tierra estancada y fango, producto del evidente abandono y falta de mantenimiento en periodos anteriores. Las labores se realizaron con herramientas manuales y apoyo de carretillas para la evacuación del material. Posteriormente, se aplicó hidrolavado con presión controlada, con el objetivo de remover sedimentos adheridos al fondo y las paredes del espejo de agua, dejando la laguna en condiciones adecuadas para futuras labores de restauración paisajística e hidráulica.



Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

Mejoramiento vial:

Se realizó la excavación mecánica de la capa asfáltica existente, la cual presentaba un deterioro estructural significativo (fisuras, desprendimientos y pérdida de adherencia). Esta actividad permitió exponer la base granular y preparar el terreno para el proceso de mejoramiento vial.

Posteriormente, se ejecutó la aplicación y compactación de nueva base granular con material seleccionado, garantizando su homogeneidad y densidad mediante compactación mecánica controlada. El terreno fue nivelado conforme a las pendientes establecidas en los planos del proyecto.

Durante la excavación, se identificó una tubería de gres de 12" en mal estado, con fracturas y filtraciones que afectaban la estabilidad del terreno adyacente. Para corregir esta condición, se procedió con la intervención integral del sistema, que incluyó el retiro del tramo dañado, instalación de nueva tubería de igual diámetro en material PVC sanitario reforzado, y su recubrimiento en concreto, asegurando la durabilidad de la vía y la funcionalidad del sistema de drenaje.

Se ejecutó la fundida de un sumidero pluvial en la vía paralela a la Carrera 6, incluyendo la adecuación de tubería de 8" para mejorar la captación y evacuación de aguas superficiales. La estructura se construyó con concreto de la resistencia especificada y se garantizó la correcta conexión hidráulica con la red existente.



Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

- Vía paralela a la Carrera 4: Se llevó a cabo la instalación y fundida de sumideros en concreto reforzado, como parte del sistema de drenaje pluvial del sector. Los sumideros fueron construidos con formaletas metálicas y concreto estructural de 3.000 psi, incluyendo rejillas de fundición y conexiones hidráulicas que aseguran la adecuada captación y conducción de aguas superficiales.
- Se realizó la aplicación de capa base, nivelación y compactación del terreno en la vía lateral a la Carrera 4, utilizando material granular seleccionado. Esta actividad tiene como objetivo mejorar la capacidad portante de la superficie y preparar el tramo para la posterior conformación de la estructura de pavimento.



AREA ELECTRICA

- Durante este periodo se dio inicio y avance significativo a las actividades relacionadas con la infraestructura eléctrica subterránea y la renovación de redes internas de la concha acústica y sus alrededores.
- Se realizaron excavaciones manuales para la construcción de cajas de inspección eléctrica, ubicadas estratégicamente sobre la vía paralela a las gradas de la concha acústica, así como excavaciones laterales a la concha, detrás de camerinos, adyacentes a la fuente y retornando hacia los camerinos.

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima


- En cada frente de trabajo se instaló tubería eléctrica tipo PVC pesada de acuerdo con la normatividad RETIE, cumpliendo con las profundidades reglamentarias, cama de arena protectora y cinta de señalización de alta tensión.
- En las baterías sanitarias contiguas a la concha acústica se efectuaron regatas y demoliciones localizadas para el reemplazo de la red eléctrica deteriorada. Se instalaron nuevas tuberías y cajas octagonales, además de la sustitución de tableros monofásicos, mejorando la seguridad y funcionalidad del sistema.
- Se procedió con el retiro de acometida trifásica en red trenzada existente y el desmonte de reflectores ubicados en la estructura metálica de la concha acústica, junto con su respectiva tubería y accesorios.
- De igual manera, se continúa avanzando en los camerinos, realizando regatas, demoliciones y cambio de tuberías eléctricas, así como sondeos para verificar la continuidad y funcionalidad del sistema antes de la reinstalación.




Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

ÁREA HIDRÁULICA

- En el componente hidráulico, se completaron las intervenciones internas en las baterías sanitarias, incluyendo la reparación de redes de agua y desagüe, y el pañetado de muros en el baño interno derecho de la concha acústica.
- En los camerinos, se llevaron a cabo demoliciones controladas de enchape doble en muros y pisos, así como excavaciones localizadas para la instalación de nueva tubería sanitaria. Durante el proceso se detectó una obstrucción total del desagüe principal hacia el colector, además de pendiente invertida, lo que generaba estancamiento de aguas residuales. Se procedió a la excavación correctiva y reinstalación de la tubería con la pendiente adecuada, garantizando el correcto flujo hacia el colector.
- Se iniciaron además excavaciones de verificación del colector principal, con el fin de inspeccionar el estado actual, identificar posibles taponamientos y realizar las correcciones necesarias para restablecer la funcionalidad hidráulica del sistema.







Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

OTRAS ACTIVIDADES

- Desmonte de la cubierta de acrílico adiamantado de la concha acústica. Se evidenció cristalización del material, lo que ocasionaba su fragmentación.
- Limpieza y retiro de pintura de la estructura metálica de la concha, con el fin de proceder a su reforzamiento.




- Retiro del adoquín deteriorado en el sendero hacia la batería sanitaria azul e instalación de nuevo adoquín conforme a las especificaciones del proyecto.



Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

- Continua la instalación de trinchos como medida de contención y estabilización del terreno natural.



- Se continúa con la demolición de tramos en mal estado de sendero y escaleras paralelos a la laguna artificial que existente en concreto y piedra laja. Se excavó a 18 cm de profundidad, se aplicó capa de recebo compactado de 8 cm, se fundió placa de concreto de 10 cm de espesor y posteriormente se realizó enchapado con piedra laja
- Se continua con enchapado en piedra laja sobre escaleras de concreto, y de sendero fundido, mejorando la estética y funcionalidad del espacio.
- Se realizaron trabajos de fundida de sardineles en concreto, delimitando las áreas de circulación peatonal.




Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

- Se ejecuta la conformación de suelo reforzado conforme a las especificaciones suministradas por el ingeniero estructural, como medida de reforzamiento para la vía. El procedimiento incluye la instalación de geotextil **TR6000**, acompañado de la colocación de recebo compactado en tongadas de 20 cm, hasta conformar capas finales de 40 cm de espesor, garantizando así estabilidad y capacidad portante del terreno.



- Durante el proceso de fundida de concreto en obra, se efectuó el control de calidad mediante la toma de muestras en estado fresco. Estas fueron vaciadas en moldes cilíndricos metálicos normalizados para la elaboración de especímenes conocidos como cilindros testigo. Dichos elementos serán sometidos a ensayos de compresión en laboratorio, con el fin de verificar que la resistencia del concreto cumpla con las especificaciones de diseño estructural.




Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

- Continua demolición controlada de muro en mampostería y enchapado en piedra laja sobre en la calle 10. La actividad comprende la demolición manual del muro, para dar paso a la rehabilitación de la zona. Esta intervención se realiza con el propósito de mitigar fallas estructurales y preparar el terreno para la construcción de nuevos elementos del urbanismo.
- Inicio de la intervención de estabilización en Calle 10 (ambos costados). Se designan las áreas Zona 1 y Zona 2 (lado derecho) y Zona 3 y Zona 4 (lado izquierdo). Se efectuó limpieza y excavación inicial, continuando con fundición de zapatas, pedestal y vigas de amarre conforme a las recomendaciones estructurales.








- Se avanza con excavaciones manuales destinadas a la construcción de trinchos que permiten el control de erosión y estabilización de taludes.

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

- Se realiza levantamiento de estructura metálica de la concha acústica para determinar el grado de deterioro existente y la forma adecuada de realizar el mantenimiento. Anexo 5

- Se realizó la preparación del terreno Calle 10 mediante limpieza, nivelación. Posteriormente, se procedió a la fundida de andén en concreto con un espesor de 8 cm, asegurando una adecuada distribución, nivelación y acabado superficial. Una vez finalizada esta actividad, se continuó con la fundida del bordillo, ejecutado conforme a las alineaciones, pendientes y especificaciones establecidas en los planos del proyecto



- Se dio inicio a la demolición del andén existente sobre las gradas de la concha acústica, seguido de excavación lateral controlada con el fin de permitir la construcción de un muro de contención que garantice la estabilidad estructural del talud y de las gradas. La excavación se ejecutó de manera manual y mecánica, con retiro del material sobrante y adecuación del terreno para fundida posterior.

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima



- Se efectuó el retiro de postes metálicos en mal estado ubicados en las Zonas 1 y 2. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y posteriormente entregados a la entidad correspondiente, conforme a los procedimientos de manejo ambiental y disposición autorizada.

- Instalación de sardineles prefabricados en la entrada a la cafetería *El Árbol*, verificando alineación y nivel. Asimismo nivelaciòn y compactacion de anden en la misma area.



Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

- Se procedió con la demolición y fundida de un muro-sardinél colapsado debido al deterioro hídrico. El nuevo elemento se ejecutó en concreto reforzado, garantizando estabilidad y durabilidad frente a las condiciones de humedad del terreno.






- Se desarrollaron labores de corte, doblado y figurado de acero de refuerzo para la construcción de zapatas y columnas estructurales en el sector de la Calle 10, siguiendo las especificaciones técnicas del diseño estructural.

- Se adelantaron actividades de retiro, cargue, transporte y disposición final del material proveniente de excavaciones y demoliciones. El proceso se realizó conforme a los lineamientos de seguridad industrial y gestión ambiental vigentes.


- Se dio inicio a las labores de intervención en el túnel de conexión, incluyendo el lavado a presión y la demolición del pañete existente, como parte del proceso de recuperación estructural y estética del paso peatonal.


Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima





- Se llevaron a cabo visitas técnicas de obra, reuniones de coordinación y seguimiento a los avances constructivos, así como actividades culturales de acompañamiento en el mural de la concha acústica y en el túnel, con el fin de asegurar la correcta ejecución y articulación de las labores.
- Se realizaron estudios de esclerometría y extracción de núcleos en ménsulas y vigas de la Calle 10, conforme a solicitud de la interventoría y supervisión técnica. Estos ensayos permiten determinar la resistencia real del concreto y evaluar la necesidad de posibles refuerzos estructurales.





Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

ZONA 3

- Retiro e instalación de adoquín en sendero interno: Se avanzó con el levantamiento controlado de adoquines deteriorados y la posterior instalación de nuevas piezas, garantizando nivelación, alineación y adecuada compactación de la base para asegurar estabilidad y durabilidad del acabado.

- Se llevó a cabo la fundición de la losa correspondiente a la cancha múltiple en concreto estructural, previa instalación de lámina plástica como aislante de humedad, según solicitud expresa de la interventoría. Se instaló malla electrosoldada de 9 mm de diámetro como refuerzo superficial para control de fisuras y se tomaron muestras de concreto fresco para ensayos de resistencia a la compresión, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del material.

- Se ejecutó el armado e instalación del acero de refuerzo y la posterior fundida de la viga tacón estructural, siguiendo los detalles constructivos entregados por el ingeniero estructural. Esta viga cumple la función de soporte y confinamiento lateral de la losa de la cancha, mejorando su comportamiento estructural y durabilidad. Anexo 6 detalle viga tacón.








Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

- En el área de la cancha múltiple se realizaron pruebas de densidad in situ con el fin de verificar la compactación de la capa de base, asegurando la capacidad portante requerida y el cumplimiento de los parámetros de diseño. Anexo 7



- Se efectuó la conformación de juntas de dilatación transversales y longitudinales en la losa de concreto de la cancha, destinadas a controlar las deformaciones y prevenir la aparición de fisuras futuras causadas por retracción o cambios térmicos.
- Se realizó la demolición de un muro existente en piedra, debido a su avanzado deterioro y pérdida de elementos estructurales. Posteriormente, se ejecutó la reconstrucción del muro utilizando piedra natural y mortero de pega, garantizando una correcta integración estética y estructural con el entorno del sendero interno que conecta hasta la cancha.

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima





- Se llevó a cabo la fundida del sendero interno en concreto con espesor total de 10 cm, sobre una base granular de 8 cm, para un total de 18 cm de estructura. Se entregaron niveles de control. Posteriormente, se ejecutó el enchape decorativo en piedra laja, mejorando la estética y durabilidad del recorrido peatonal.

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima




- Se procedió con la demolición de las escaleras existentes en piedra laja que presentaban deterioro estructural y pérdida de adherencia, preparando el área para su reconstrucción con nuevos materiales conforme a los diseños actualizados.



- Se ejecutaron labores de excavación y nivelación del terreno en la zona destinada al parque infantil y al arenero, realizando el respectivo mejoramiento con material de subbase compactada para garantizar la estabilidad del área antes de la instalación de los elementos recreativos.
- Se efectuó la entrega oficial de las canchas, bancas y mesas en concreto, así como del equipo de calistenia instalado, a las entidades competentes.

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

Estas entregas se realizaron mediante actas firmadas y con verificación física del estado, las cuales se anexan como soporte al presente informe.

TEMAS ADICIONALES:

- Se continua todos los días con las charlas de la SST al personal de la obra, sobre los temas ambientales y fauna, los peligros y accidentes que se pueden tener en obra, el uso de EPPs, y demás temas del área SST que se tratan a diario, como también los temas ambientales.

9. CONTROL DE CLIMA PARA EL MES DE OCTUBRE

Durante el mes de octubre de 2025, las condiciones climáticas en el área de intervención del proyecto fueron predominantemente lluviosas, lo que impidió el desarrollo continuo y eficiente de las actividades contractuales correspondientes al proyecto **"Adecuación y Mejoramiento del Urbanismo en el Parque Centenario en la ciudad de Ibagué"**.

Las precipitaciones constantes, tanto de intensidad leve como fuerte, generaron una afectación significativa en la ejecución del cronograma de obra, ocasionando interrupciones temporales y retrasos en la programación de actividades, especialmente aquellas relacionadas con movimientos de tierra, fundidas de concreto, compactación de suelos y acabados superficiales.

Estas condiciones atmosféricas adversas también provocaron saturación del terreno y limitaciones en la maniobrabilidad de maquinaria y equipos, reduciendo la productividad en varios frentes de trabajo. No obstante, el contratista implementó ajustes operativos y medidas de mitigación, priorizando labores bajo cubierta o en zonas no afectadas, con el fin de minimizar el impacto sobre el avance global del proyecto

CLIMA	OCTUBRE																													OBSERVACIONES
	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MANANA	SC	SC	LL	LI	LI	SC	LI	LI	S	LL	SC	LI	SC	LI	S	LL	LL	LL	S	S	LI	LL	LI	LL	LL	LL	LI	LI	LL	S	LL	OBSERVACIONES: PARA ESTE MES SE HAN PRESENTADO LLUVIAS QUE NO PERMITIERON EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.
TARDE	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	S	LL	SC	SC	SC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LL	S	SC	LI	SC	
NOCHE	SC	SC	LI	SC	LI	SC	SC	SC	SC	SC	LL	LI	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	LL	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	

OBSERVACIONES: PARA ESTE MES SE HAN PRESENTADO LLUVIAS QUE NO PERMITIERON EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

CONVENCIONES:	
SOL	S
SECO	SC
LLUVIAS LEVES	LI
LLUVIAS FUERTES	LL

Firma:
Nombre: JUAN DE LA ROSA TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRA

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

10. PERSONAL Y EQUIPOS

10.1. PERSONAL

- 1 Ingeniero Director
- 1 Ingeniero Residente
- 1 Ingeniero Ambiental
- 1 Profesional SST
- 4 Inspector SST
- 1 Comisión de Topografía
- 3 Maestro
- 14 Oficiales
- 44 Ayudantes
- 3 Operarios
- 2 Técnicos
- 2 Conductores

OBJETO: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO EN EL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE"

CONSORCIO CENTENARIO 2025

Alcaldía de IBAGUÉ

CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

INFORMACION GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 1 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 PLAZO: CIENTO CINCUENTA (150) DIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTENARIO 2025 — CONTRATO No. 2166 del 1 de Julio de 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERCENTENARIO — CONTRATO No. 2184 del 4 de Julio de 2025

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	OCTUBRE																													OBSERVACIONES
	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																		
DIRECTOR DE OBRA			1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1			
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA			1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1		1	1	1	0	1	1	1			
ESPECIALISTA AMBIENTAL			1	1	1	1	0	1	1		1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1			
RESIDENTE SISO			1	1	1	1	0	1	1		1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1			
INSPECTOR SISO			4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4			
TOPOGRAFO			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MAESTRO DE OBRA			2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3			
CRIOALCE OBRA			14	14	14	14	0	14	14	14	14	14	14	0	0	14	14	14	14	14	0	14	14	14	14	14	14	0	14	14	14			
AYUDANTES			30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	0	0	44	44	44	44	44	0	44	44	44	44	44	44	0	44	44	44			
PALETERA			2	2	2	1	0	2	2	2	2	2	2	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1			
TECNICOS			2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2			
OPERARRIOS			0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2			
PERSONAL CONTRATISTA	0	0	58	58	60	59	0	58	58		59	61	60	0	0	72			74	74	0	72	72		76	72	72	0	72	74	74			

1 Director de Obra	50%
1 Ingeniero Arquitecto Residente	100%
1 Ingeniero Ambiental	50%
1 Residente Administrativo	100%
1 Ingeniero Especialista en Geotecnia	60%
1 Ingeniero Especialista en Estructuras	50%
1 Ingeniero Especialista Hidraulica	60%
1 Ingeniero Especialista Electrico	60%
1 Residente Sisoma	100%
1 Topógrafo	20%

TOTAL PERSONAL EN OBRA / MES: 1333

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

10.2 EQUIPOS

Los equipos que han sido utilizados en desarrollo de las actividades contractuales para este período fueron los siguientes:

CONSORCIO CENTENARIO 2025

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO EN EL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE"

Alcaldía de IBAGUÉ

CONTROL DE EQUIPOS CONTRATISTA OBRA

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1 DE OCUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	FECHA INICIO 14 DE JULIO DE 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTENARIO 2025	CONTRATO No.	2166 del 1 de Julio de 2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCENTENARIO	CONTRATO No.	2184 del 4 de Julio de 2025

EQUIPO	ROGRAMAD	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACION	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
RETRO EXCAVADORA DE LLANTA	X	X	X		ZONA 2 Y ZONA 3	Equipo versátil para trabajos en terreno semi-compactado.	
VIBRO COMPACTADOR (6 TON)	X	X	X		ZONA 2	Para sellar la subrasante de algunos sectores de la zona 1 y zona 3	
MINI CARGADOR (BOBCAT)	X	X	X		ZONA 3	Para realizar el transporte de materiales como recebo y realizar el retiro de los escombros zona 3 y zona 1	
VOLQUETA SENCILLA	X	X	X		ZONA 2 Y ZONA 3	transporte de materiales zona 3 y zona 1, llevar adoquin retirado a los talleres de infraestructura	
COMPRESOR NEUMATICO	X	X		X	ZONA CALLE 10 Y ANDEN SOBRE LAS GRADAS DE LA CANCHA	Demolicion de anden existente sobre 10 con 6ta y gradas sobre la concha acustica	
RANA	X	X	X		ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3	Compactar y sellar el adoquin nuevo suministrado, compactación de recebo y capas de subase	
MEZCLADORA	X	X		X	ZONA 2	Para fundir muros de contencion en ciclopeo y zapatas bajo calle 10	

Firma:
Nombre: Ing. JUAN DE LA ROSA TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRA


Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

11. TIEMPO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA

En el marco del Contrato de Obra No. 2166 de julio de 2025, se dio inicio a las actividades el 14 de julio con fecha de corte al 31 de octubre (110 días de ejecución), registrando un avance conforme a lo estipulado a través del acta modificatoria de mayores, menores cantidades de obra e ítems no previstos No.01. en tal sentido, se evidencia que el avance programado es del 23% a 30 de septiembre de 2025, contra un avance ejecutado en obra de 24.21%. con lo anterior se evidencia que se está dando cumplimiento al cronograma del proyecto en las nuevas condiciones contractuales acordadas.

En la Zona 3 se ejecutó la demolición completa de la placa de calistenia y se alcanza un 80 % de avance en la estructura de la cancha. En la Zona 2 se iniciaron las actividades de urbanismo sobre la calle 10A con carrera 6ª, estando a la espera del concepto técnico del ingeniero estructural del contratista para proceder con la mejora de la placa existente; adicionalmente, se iniciaron las adecuaciones del sistema de acueducto en los baños cercanos a la concha acústica, así como la demolición de enchapes y pisos en los camerinos y la construcción de senderos peatonales. En la Zona 1 se concluyó el pañetado de las baterías sanitarias tanto en su interior como en su exterior, y su totalidad en la fuente ornamental, quedando a la espera del diseño eléctrico definitivo para avanzar con las demás actividades previstas.

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima



20250930 CENTENARIO_REPROGRAMADO.mpp - Project Profesional

Archivo Tarea Recurso Informe Proyecto Vista Ayuda Diagrama de Gantt Formato ¿Qué desea hacer?

Subproyecto | Obtener complementos | Mis complementos | Información del proyecto | Campos personalizados | Vínculos entre proyectos | EDT | Cambiar tiempo de trabajo | Calcular proyecto | Establecer línea base | Mover proyecto | Fecha de estado: 30/9/25 | Actualizar proyecto | Ortografía

Insertar | Complementos | Propiedades | Programación | Estado | Revisión

DIAGRAMA DE GANTT

	Modo de	Nombre de tarea	VALOR CONTRATO CON MODIFICACIONES	Duración	Comienzo	Fin	% completado
1		**PROYECTO PARQUE CENTENARIO - IBAGUÉ**	**$ 6,684,443,297.42**	**153 días?**	**sáb 7/12/25**	**vie 12/12/25**	**23%**
2		**A. OBRA NUEVA DE CONSTRUCCIÓN ZONA 3 - ALTOS DEL CENTENARIO**	**$ 497,864,020.02**	**111 días?**	**sáb 7/12/25**	**vie 10/31/25**	**29%**
3		**1 PRELIMINARES**	**$ 29,922,119.00**	**28 días**	**sáb 7/12/25**	**sáb 8/9/25**	**100%**
4		1,01 CERRAMIENTO CON CERCA Y TELA VERDE H= 2,10 M	$ 19,107,249.00	21 días	dom 7/13/25	dom 8/3/25	100%
5		1,02 LOCALIZACION Y REPLANTEO APARATO TOPOGRAFICO	$ 6,606,897.00	28 días	sáb 7/12/25	sáb 8/9/25	100%
6		1,03 CAMPAMENTO 18 M2	$ 4,207,973.00	14 días	sáb 7/19/25	sáb 8/2/25	100%
7		**2 ARENERO**	**$ 104,921,359.99**	**35 días**	**jue 9/18/25**	**jue 10/23/25**	**26%**
8		2,01 EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO DE 0 A 2 M	$ 5,033,121.12	16 días	jue 9/18/25	sáb 10/4/25	80%
9		2,02 EXCAVACION A MANUAL EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO DE 0 A 2 M	$ 2,211,113.30	16 días	mar 9/23/25	jue 10/9/25	48%
10		2,03 CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSCION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KM	$ 44,026,499.28	16 días	mié 9/24/25	vie 10/10/25	42%
11		2,04 RELLENO GRAVILLA FINA 1/2"	$ 1,804,333.05	3 días	jue 10/9/25	dom 10/12/25	0%
12		2,05 GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	$ 1,424,059.56	3 días	vie 10/10/25	lun 10/13/25	0%
13		2,06 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	$ 10,214,922.30	13 días	vie 10/10/25	jue 10/23/25	0%
14		2,07 ARENA DE GRANULOMETRÍA COMPRENDIDA ENTRE 0,2 Y 2 MM, SIN PARTÍCULAS DE LODO NI DE ARCILLA, PARA ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES	$ 3,604,077.12	13 días	vie 10/10/25	jue 10/23/25	0%
15		2,08 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	$ 17,336,935.86	7 días	jue 9/18/25	jue 9/25/25	100%
16		2,09 ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICO - GRAMOQUIN	$ 4,611,431.00	15 días	mié 10/1/25	jue 10/16/25	0%
17		2,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBRESUELOS (GRAMA)	$ 3,842,726.40	14 días	jue 10/2/25	jue 10/16/25	0%
18		2,11 BANCA EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO PULIDO MATE, CAPACIDAD PARA 3-4	$ 10,812,141.00	15 días	vie 10/3/25	sáb 10/18/25	0%

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

12. ANÁLISIS FINANCIERO

Durante el presente periodo no se suscribió Acta Parcial de Obra, por tanto, el balance del Contrato y Anticipo no tiene modificaciones:

BALANCE DEL CONTRATO EN ACTAS PARCIALES

Valor Contrato	$ 6.684.443.297,00	
Acta Parcial No.01	$ 2.478.177.627,71	EN REVISION
Saldo por Ejecutar	$ 4.176.197.082,29	
SUMAS IGUALES	$ 6.684.443.297,00	$ 6.684.443.297,00

BALANCE DEL ANTICIPO

Dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la cláusula SEXTA del contrato No 2166, para la entrega del anticipo, se establece que se entregara al contratista un anticipo es de DOS MIL CINCO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 10 CENTAVOS M/TE ($ 2.005.332.989,10), correspondiente al 30% del valor contratado.

El manejo del anticipo está amparado por la póliza de garantía No I-1000345666 vigente desde el 01/07/2025 hasta el 28/11/2025 de la compañía de seguros MUNDIAL y su balance se detalla de la siguiente manera:

SALDOS POR COBRAR	
VALOR ANTICIPO	$ 2.005.332.989,10
AMORTIZACIÒN ACTA PARCIAL No.01	$ 743.453.288,31
SALDO POR AMORTIZAR	$ 1.261.879.700,79
VALOR POR GIRAR EN ACTA	$ 1.734.724.339,40

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto avanza conforme a las condiciones técnicas y contractuales establecidas, evidenciando un cumplimiento progresivo del cronograma de ejecución. Las intervenciones en las tres zonas del área de influencia han permitido abordar tanto la renovación urbana como el mejoramiento de la infraestructura existente, a través de la ejecución de actividades como rehabilitación de senderos, instalación de redes hidráulicas y sanitarias, construcción de muros de contención, adecuaciones de espacio público y urbanismo complementario.

Durante el proceso, se han identificado y gestionado oportunamente situaciones técnicas no previstas, principalmente relacionadas con condiciones geotécnicas desfavorables, deterioro estructural de elementos existentes y ajustes requeridos en el diseño. Estas situaciones han sido atendidas mediante estudios técnicos, propuestas de modificación contractual y acciones correctivas, garantizando la continuidad de la obra bajo criterios de calidad y seguridad.

La gestión ambiental ha sido constante, mediante la realización de comités técnicos y recorridos de verificación con actores institucionales y sociales, promoviendo la protección de los elementos naturales del entorno y la mitigación de impactos durante la ejecución.

En general, el proyecto se desarrolla de manera integral, con un enfoque técnico adecuado, cumplimiento normativo y atención a las condiciones particulares del entorno urbano, lo que ha permitido mantener el equilibrio entre la ejecución física de la obra y la sostenibilidad técnica, ambiental y social del proceso constructivo.

Las Pólizas se encuentran vigentes.

CONSORCIO CENTENARIO 2025
R.L: ING. MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
Contratista

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

ANEXO N°1

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901957129	7	CONSORCIO CENTENARIO 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTENARIO	CALLE 10 CON CARRERA 5	IBAGUE-TOLIMA	3193682711	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-09	2025-09	1838425160	9493087174	Y	2025/10/08	2025/10/08	BANCOLOMBIA	0	$2,522,900	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Reg	Pen	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Vt	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1110564709	DUEÑAS AGUDELO MARIO FELIPE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS003	30	$1,423,500	$170,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
2	CC	94395338	GONZALEZ LOPEZ HAYDEN GERSON		T																25-14	5	$237,250	$38,000	EPS025	5	$237,250	$29,700		0	$0	$0	14-11	3	$237,250	$16,600	0	$0	$0	No	$84,300
3	CC	1110565056	MARTIN OSPINA ANGIE CATERINE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
4	CC	1110554523	ORJUELA QUIROZ LAURA ANGELICA	X																	25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS017	23	$1,091,350	$136,500		0	$0	$0	14-11	23	$1,091,350	$76,000	0	$0	$0	No	$387,200
5	CC	93387951	RUBIO CALDERON HERBERT ABEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
6	CC	1110484224	TRUJILLO CERVERA ANGIE MARCELA	X																	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS002	26	$1,233,700	$154,300		0	$0	$0	14-11	26	$1,233,700	$85,900	0	$0	$0	No	$437,600
7	CC	93391332	TELLALLO CORTES JUAN DE LA ROSA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total	Afiliados(7)																						$6,822,800	$1,093,500			$6,822,800	$854,500			$0	$0			$8,256,300	$574,900		$0	$0		$2,522,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901894223	1	INGENIERIA JUANROCH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TORREON DE SANTA ANA ET 4	IBAGUE-TOLIMA	3153606612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1846983052	9493179778	Y	2025/10/07	2025/10/14	BANCOLOMBIA	7	$126,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,803,100	$125,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,803,100	$125,700		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,803,100	$125,700		$0	$0
1	CC 237452	CACEDO JOSE		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
2	CC 83211686	HUDE JAIRO		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	4	$189,800	$13,300	0	$0	$0
3	CC 1110577238	RODRIGUEZ JAVIER		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	4	$189,800	$13,300	0	$0	$0
Total	Afiliados(3)				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,803,100	$125,700		$0	$0

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13902579	JOHN JAIDER SIERRA CASTRO	calle 57 23a 131 barrio san antonio	2566727	johnsierratolima@hotmail.com	SI
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			TOLIMA	IBAGUE	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				17	0
2025-10	2025-09	E		90732801	TOTAL A PAGAR	
					$1,850,500	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901398084	5	MODULAR OB ARQUITECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DIAGONAL 98 #10A-99 BARRIO BELENCITO	IBAGUE-TOLIMA	3153475313	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1869408164	9493588393	E	2025/10/21	2025/10/22	BANCOLOMBIA	1	$8,737,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (34 Afiliados)						$28,185,300	$4,514,200			$28,185,300	$3,128,600			$28,185,300	$3,128,600			$28,185,300	$3,867,600		$0	$0		$6,721,500

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion
NIT 901553692	8	C C CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ G CA 5 BRR EL PEDREGAL

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco
2025-09	2025-10	1869407532	9493588386	E	2025/10/22	2025/10/22	BANCOLOMBIA

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (19 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTENARIO (11 Afiliados)																																
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (11 Afiliados)																																
1	CC	1006128610	ARANGO ARIAS BRAYAN ANDRES																			23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
2	CC	1005771677	BOLIVAR FRESNEDA NELSON FELIPE																			23020 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
3	CC	93368030	CEDEÑO BARRERO JOSUE																			23020 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
4	CC	93377742	CORTES GARCIA JOSE FARLEIN																			23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
5	CC	14136431	DIAZ RESTREPO WELLESLEY																			23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
6	CC	5997600	GALINDO JOSE DILSON																				0	EPS017	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
7	CC	14282506	HERRERA JHON JAIRO																			23020 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
8	CC	7251091	PRADO CASTIBLANCO FERNANDO		X																X	23020 1	14	EPS037	14	CCF50	14	14-11	14	6.960%	14	SI
9	CC	1110562505	RIAÑO DIAZ INGRID NICOL																			23030 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
10	CC	1110587612	SANCHEZ MURCIA JAIRO																			23030 1	30	EPS017	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
11	CC	93397085	VELASQUEZ FIGUEROA JULIO CESAR																			23100 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (8 Afiliados)																																
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (8 Afiliados)																																
12	CC	1233492265	ALBARRACIN VANEGAS BRAYAN DAVID																			23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
13	CC	1110525330	CASTILLO CUENCA CRISTIAN CAMILO																			25-14	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
14	CC	1106485529	CASTILLO PERILLA LUIS ENRIQUE																			23100 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
15	CC	1116232609	NARANJO JOSE REINEL																			23030 1	30	EPS041	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
16	CC	93450977	RADA GONZALEZ LEONIDAS																			25-14	30	EPS041	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
17	CC	1110566566	RADA CHAGUALA YEFERSON																			23100 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
18	CC	93377965	SANABRIA AROCA LUIS EDUARDO																			25-14	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
19	CC	1110592376	VALDES LEGRO JULIAN ESTEBAN		X																X	23030 1	1	EPS002	1	CCF50	1	14-11	1	6.960%	1	SI
Total			**Afiliados(19)**																													

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social

Pagos PSE

Resumen de pago

Número de planilla **90712801**

Identificación del aportante	13992579
Tipo de planilla	E - Planilla de Empleados de Empresas
Periodo de liquidación	Septiembre 2025
Fecha límite de pago	20/10/2025*

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900101321	8	ZR CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	CALLE 8 # 7 10	IBAGUE-TOLIMA	2730083	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1761449609	9491584945	E	2025/09/04	2025/09/08	BANCOLOMBIA	4	$15,519,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vsp		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: IBAGUE (42 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (42 Afiliados)																															
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (42 Afiliados)																															
1	CC	91012462	ASELAS ANTONIO																			25-14	30	EPS005	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	Si
2	CC	7317258	CANO ILBER		X																	23100 1	4	EPS017	4	CCF50	4	14-23	4	6.960%	4	Si
3	CC	1110475533	CHINCHILLA FREDY																			23030 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	Si
4	CC	1124998591	CUAN IVAN																			23030 1	30	EPS017	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	Si
5	CC	14249171	DEVIA ORLANDO																			23020 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	Si
6	CC	5820784	DIAZ ALVARO	X	X																	23020 1	2	EPS002	2	CCF50	2	14-23	2	6.960%	2	Si
7	CC	1110504159	FERREIRA YEISON																			23030 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	Si
8	CC	1104951065	FLOREZ KEVIN		X																	23030 1	5	EPS041	5	CCF50	5	14-23	5	6.960%	5	Si
9	CC	14233237	GARCIA ALVARO																			25-14	30	EPS002	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	Si
10	CC	14254456	GARCIA GABRIEL																			23030 1	30	EPS041	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	Si
11	CC	14295885	GUZMAN JONATHAN																			23020 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	Si
12	CC	1110481021	HERNANDEZ ANDRES		X																	23020 1	1	EPS005	1	CCF50	1	14-23	1	6.960%	1	Si
13	CC	1104707068	HURTADO CAROLINA																			25-14	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	Si
14	CC	80435042	LAITON ALVARO																			25-14	30	EPS005	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	Si
15	CC	1098704264	LANCHEROS HYDELBRAN																			23100 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	Si
16	CC	1110494606	LENIS ANDRES																			23030 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	Si
17	CC	1013605907	LONDOÑO JUAN																			23030 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	Si
18	CC	1109383189	LOZANO VICTOR																			23030 1	30	ESSC62	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	Si
19	CC	1110538245	MAHECHA GUSTAVO	X																		23030 1	11	EPS002	11	CCF50	11	14-23	11	6.960%	11	Si
20	CC	14138539	MARROQUIN JOHN																			23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	Si
21	CC	28919894	MARTINEZ SAMANTA																			23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	Si
22	CC	1110570886	MARTINEZ VICTOR																			23020 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	Si
23	CC	1193049792	MARTINEZ WILSON		X																	23030 1	8	EPS017	8	CCF50	8	14-23	8	6.960%	8	Si

Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

| | | |

ANEXO 2

REPORTE DE DISEÑO DE MUROS EN SUELO MECÁNICAMENTE ESTABILIZADO CON GEOSINTÉTICOS


DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto	Muro Parque #1
Nombre de la empresa	Consorcio Centenario
Localización	Parque Centenario Ibagué


Observaciones

Ing. Diseñador. OSCAR PIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA



Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima



Carrera 5A #20-89 Edificio El Imperio – Correo Electrónico: oficinamagajima@gmail.com
Contacto: 608 2793581 Ibagué - Tolima

ANEXO 4

LABORATORIO DE SUELOS
Concretos, Pavimentos y Estudios de suelos

Ibagué, 10 de octubre de 2025

Señores,
Consorcio Centenario 2025
Ibagué – Tolima

Asunto: Remisión de Informe núcleos y Pruebas de Esclerometría Proyecto Puente Parque Centenario.

De manera atenta me permito hacerle remisión de los Ensayos de Laboratorio del Puente Parque Centenario de Ibagué Tolima.

Dentro del presente documento envió la relación del informe que costa de (2) folios.

Ítem	Fecha	Descripción	No. de Folios
1	10 – 10 – 2025	3 roturas de núcleos.	1
2	8-10-2025	5 esclerometrías	1

Cordialmente,


LEONARDO VALDERRAMA
MAT. 70202084765 T.L.M.

Manz. 33 Casa 2, 7ª. Etapa Barrio Jordán.
Celular: 313 – 332 08 98. E – mail: leonardovalde68@gmail.com
Ibagué – Tolima.

4 Nota: No se debe reproducir el informe de ensayo en su totalidad o parcial, sin la aprobación escrita del laboratorio de suelos Leonardo Valderrama.

LABORATORIO DE SUELOS
Concretos, Pavimentos y Estudios de suelos

LOCALIZACIÓN DE ENSAYOS



SEGURIDAD SOCIAL CONTARTOS M.O

CONSORCIO CENTENARIO
2025
901.957.129-7

CONTRATO DE MANO DE OBRA No.01

CONTRATANTE:	CONSORCIO CENTENARIO 2025
NIT.:	901.957.129 - 7
CONTRATISTA:	ZR CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT:	901.304.555 - 1
PLAZO DE EJECUCION:	06 MESES
FECHA DEL CONTRATO:	21 DE JULIO DE 2025
OBJETO:	MANO DE OBRA "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE.".
VALOR:	$498.000.000 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE.

Entre los suscritos a saber, **MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ,** identificado con cedula de ciudadanía # 93.362.251, actuando como representante legal del **CONSORCIO CENTENARIO 2025** con Nit 901.957.129-7, para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE, por otra parte, **LUIS ALBERTO ZAMBRANO,** identificado con cedula de ciudadanía número 14.135.410, actuando en representación legal de **ZR CONSTRUCCIONES S.A.S.,** con NIT 901.304.555 - 1, para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de **MANO DE OBRA "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE".** El cual se regirá por las disposiciones civiles pertinentes y en especial por las siguientes clausulas:

PRIMERO. El contratista utilizando sus propios medios, suministrando todo el material, asumiendo todos los riesgos y obrando con libertad y autonomía técnica y directiva se obliga

para con EL CONTRATANTE a ejecutar las obras mencionas en el objeto del mismo de acuerdo a las siguientes cantidades de obra:

Nota: Se cancelará solo los ítems y las cantidades ejecutadas, pagados por la interventoría del contrato de obra principal.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Se obliga para con el contratante a ejecutar la obra de acuerdo con la descripción, especificaciones, presupuesto y cotizaciones contenidas en el contrato celebrado entre el contratante y el contratista. **TERCERA. PLAZO:** El plazo para la ejecución del presente contrato será de SEIS (06) meses. EL CONTRATISTA entregará la obra al CONTRATANTE el último día de acuerdo al plazo pactado. **CUARTA. LABOR DE VIGILANCIA:** El CONTRATISTA deberá ceñirse a todas las especificaciones de las obras y será responsable de cualquier error en la ejecución del contrato, razón por la que el CONTRATANTE queda facultado para ejercer la intervención del caso, sin que ello represente desmedro alguno a la autonomía técnica del CONTRATISTA. **QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO.** El valor del presente contrato es de $498.000.000 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. El cual será cancelado de la siguiente forma:

- El valor de la ejecución de la Obra, se pagará de conformidad con actas parciales según avances de obra, aprobadas por el residente y la interventoría, previa presentación de la factura de cobro y seguridad social del personal. Y estarán sujetas al cobro que realice el CONTRATANTE a la entidad.

SEXTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL DEL CONTRATANTE CON EL CONTRATISTA O CON SU PERSONAL: EL CONTRATISTA: Realizará la obra con sus propios medios y con la autonomía técnica, administrativa y directiva. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre EL CONTRANTE y el personal del CONTRATISTA y SUBCONTRATISTAS o DEPENDIENTES, es decir personal que contrate el CONTRATISTA; no se considera como personal de EL CONTRATANTE para ningún efecto legal. **PARAGRAFO PRIMERO:** Y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distinto al valor acordado en la cláusula quinta. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Para realizar el pago de las actas parciales, el CONTRATISTA

deberá presentar al CONTRATANTE el pago de las planillas de seguridad social del personal que tenga en la obra y paz y salvos de pagos de nómina. **SEPTIMA. PAGO DEL PERSONAL DE LA OBRA:** El pago de los salarios, prestaciones sociales, seguridad social y demás pagos del personal que el CONTRATISTA ocupe en la obra, serán de cargo exclusivo de éste, pero si no cumple satisfactoriamente con tales obligaciones, EL CONTRATANTE podrá descontar de las respectivas actas de obra o pagos realizados al contratista. **OCTAVA. DOMICILIO.** Para todos los efectos legales del presente contrato se establece como domicilio la CR 5 A N°20-89 EL CARMEN en la ciudad de Ibagué.

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad de Ibagué a los veintiún (21) días del mes de julio de 2025.

CONSORCIO CENTENARIO 2025
901.957.129 - 7
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratante

ZR CONSTRUCCIONES S.A.S.
901.304.555 - 1
LUIS ALBERTO ZAMBRANO (R.L)
Contratista M.O.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900101321	8	ZR CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	CALLE 8 # 7 10	IBAGUE-TOLIMA	2730083	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1689357950	9490162998	E	2025/08/06	2025/08/11	BANCOLOMBIA	5	$13,981,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IBAGUE (41 Afiliados)																								$44,993,250	$7,200,500			$44,993,250	$1,801,500			$44,993,250	$1,801,500			$44,993,250		$3,133,300		$0	$0		$13,936,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (41 Afiliados)																								$44,993,250	$7,200,500			$44,993,250	$1,801,500			$44,993,250	$1,801,500			$44,993,250		$3,133,300		$0	$0		$13,936,800
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (41 Afiliados)																								$44,993,250	$7,200,500			$44,993,250	$1,801,500			$44,993,250	$1,801,500			$44,993,250		$3,133,300		$0	$0		$13,936,800
1	CC	1003288783	ACUÑA CARLOS	X	X																23030 1	1	$47,450	$7,600	ESSC62	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
2	CC	91012462	ASELAS ANTONIO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1054064259	BOTIA TELMO		X																23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
4	CC	7317258	CANO ILBER																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1110475533	CHINCHILLA FREDY	X																	23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF50	10	$474,500	$19,000	14-23	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	SI	$147,100
6	CC	1124998591	CUAN IVAN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	14249371	DEVIA ORLANDO	X																	23020 1	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF50	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	6.960%	$46,300	14	$0	$0	SI	$205,800
8	CC	1110504159	FERREIRA YEISON	X																	23030 1	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF50	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	SI	$235,200
9	CC	1104951065	FLOREZ KEVIN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	14233237	GARCIA ALVARO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
11	CC	14254456	GARCIA GABRIEL																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
12	CC	14295885	GUZMAN JONATHAN																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
13	CC	1110481021	HERNANDEZ ANDRES	X																	23020 1	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$13,300	CCF50	7	$332,150	$13,300	14-23	7	$332,150	6.960%	$23,200	7	$0	$0	SI	$103,000
14	CC	9497930	HERNANDEZ JOSE		X																23020 1	21	$996,450	$159,500	EPS005	21	$996,450	$39,900	CCF50	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	6.960%	$69,400	21	$0	$0	SI	$308,700
15	CC	1104707068	HURTADO CAROLINA	X																	25-14	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF50	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	SI	$235,200
16	CC	80435042	LAITON ALVARO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
17	CC	1098704264	LANCHEROS HYDELBRAN																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
18	CC	1110494606	LENIS ANDRES																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
19	CC	1013605907	LONDOÑO JUAN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
20	CC	1109383189	LOZANO VICTOR	X																	23030 1	16	$759,200	$121,500	ESSC62	16	$759,200	$30,400	CCF50	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	SI	$235,200
21	CC	14138539	MARROQUIN JOHN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
22	CC	28919894	MARTINEZ SAMANTA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
23	CC	1110570886	MARTINEZ VICTOR																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
24	CC	1193049792	MARTINEZ WILSON	X																	23030 1	16	$759,200	$121,500	EPS017	16	$759,200	$30,400	CCF50	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	SI	$235,200
25	CC	1007599923	MONROY RONALD	X																	25-14	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF50	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$521,950	6.960%	$36,400	11	$0	$0	SI	$161,800
26	CC	1110465591	MONTAÑA HAIDER	X	X																23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS017	12	$569,400	$22,800	CCF50	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	SI	$176,500
27	CC	1427322	PEDRAZA LUIS																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
28	CC	14138558	REINA CARLOS																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
29	CC	1110490809	REINOSO ARLEY																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900

2025/08/09 08:26 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900101321	8	ZR CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	CALLE 8 # 7 10	IBAGUE-TOLIMA	2730083	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1761449609	9491584945	E	2025/09/04	2025/09/08	BANCOLOMBIA	4	$15,519,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: IBAGUE (42 Afiliados)																																		
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (42 Afiliados)																																		
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (42 Afiliados)																																		
1	CC	91012462	ASELAS ANTONIO																		25-14	30	EPS005	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
2	CC	7317258	CANO ILBER		X																23100 1	4	EPS017	4	CCF50	4	14-23	4	6.960%	4	SI
3	CC	1110475533	CHINCHILLA FREDY																		23030 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
4	CC	1124998591	CUAN IVAN																		23030 1	30	EPS017	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
5	CC	14249371	DEVIA ORLANDO																		23020 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
6	CC	5820784	DIAZ ALVARO	X	X																23020 1	2	EPS002	2	CCF50	2	14-23	2	6.960%	2	SI
7	CC	1110504159	FERREIRA YEISON																		23030 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
8	CC	1104951065	FLOREZ KEVIN		X																23030 1	5	EPS041	5	CCF50	5	14-23	5	6.960%	5	SI
9	CC	14233237	GARCIA ALVARO																		25-14	30	EPS002	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
10	CC	14254456	GARCIA GABRIEL																		23030 1	30	EPS041	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
11	CC	14295885	GUZMAN JONATHAN																		23020 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
12	CC	1110481021	HERNANDEZ ANDRES		X																23020 1	1	EPS005	1	CCF50	1	14-23	1	6.960%	1	SI
13	CC	1104707068	HURTADO CAROLINA																		25-14	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
14	CC	80435042	LAITON ALVARO																		25-14	30	EPS005	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
15	CC	1098704264	LANCHEROS HYDELBRAN																		23100 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
16	CC	1110494606	LENIS ANDRES																		23030 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
17	CC	1013605907	LONDOÑO JUAN																		23030 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
18	CC	1109383189	LOZANO VICTOR																		23030 1	30	ESSC62	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
19	CC	1110538245	MAHECHA GUSTAVO	X																	23030 1	11	EPS002	11	CCF50	11	14-23	11	6.960%	11	SI
20	CC	14138539	MARROQUIN JOHN																		23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
21	CC	28919894	MARTINEZ SAMANTA																		23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
22	CC	1110570886	MARTINEZ VICTOR																		23020 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
23	CC	1193049792	MARTINEZ WILSON		X																23030 1	8	EPS017	8	CCF50	8	14-23	8	6.960%	8	SI
24	CC	1007599923	MONROY RONALD																		25-14	30	EPS002	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
25	CC	14273322	PEDRAZA LUIS																		23020 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
26	CC	14138558	REINA CARLOS																		23020 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
27	CC	1110490809	REINOSO ARLEY																		23020 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
28	CC	1108998588	RESTREPO YEZID																		23020 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI
29	CC	93395452	RODRIGUEZ LUIS																		23030 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-23	30	6.960%	30	SI

2025/09/08 01:19 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900101321	8	ZR CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	CALLE 8 # 7 10	IBAGUE-TOLIMA	2730083	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1837177832	9493060082	E	2025/10/06	2025/10/08	BANCOLOMBIA	2	$16,954,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vlp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$8,749,500						$2,189,100	
																				$8,749,500						$2,189,100	
																				$8,749,500						$2,189,100	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	15	$711,750	16%	SIN RIESGO	$113,900	$0	$0	$0	$0	$0	$113,900		CAPITAL SALUD	15	$711,750	4%	$28,500	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	15	$711,750	16%	SIN RIESGO	$113,900	$0	$0	$0	$0	$0	$113,900		SALUD TOTAL	15	$711,750	4%	$28,500	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	6	$284,700	16%	SIN RIESGO	$45,600	$0	$0	$0	$0	$0	$45,600		NUEVA E.P.S.	6	$284,700	4%	$11,400	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		FAMISANAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	8	$379,600	16%	SIN RIESGO	$60,800	$0	$0	$0	$0	$0	$60,800		SALUD TOTAL	8	$379,600	4%	$15,200	
						$1,423,500	No	Fijo	COLFONDOS	25	$1,186,250	16%	SIN RIESGO	$189,800	$0	$0	$0	$0	$0	$189,800		NUEVA E.P.S.	25	$1,186,250	4%	$47,500	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	12	$569,400	16%	SIN RIESGO	$91,200	$0	$0	$0	$0	$0	$91,200		SALUD TOTAL	12	$569,400	4%	$22,800	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	16	$759,200	16%	SIN RIESGO	$121,500	$0	$0	$0	$0	$0	$121,500		NUEVA E.P.S.	16	$759,200	4%	$30,400	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		ASMET SALUD EPS SAS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	9	$427,050	16%	SIN RIESGO	$68,400	$0	$0	$0	$0	$0	$68,400		SALUD TOTAL	9	$427,050	4%	$17,100	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	19	$901,550	16%	SIN RIESGO	$144,300	$0	$0	$0	$0	$0	$144,300		SANITAS	19	$901,550	4%	$36,100	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	4	$189,800	16%	SIN RIESGO	$30,400	$0	$0	$0	$0	$0	$30,400		SALUD TOTAL	4	$189,800	4%	$7,600	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	18	$854,100	16%	SIN RIESGO	$136,700	$0	$0	$0	$0	$0	$136,700		SALUD TOTAL	18	$854,100	4%	$34,200	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	6	$284,700	16%	SIN RIESGO	$45,600	$0	$0	$0	$0	$0	$45,600		SANITAS	6	$284,700	4%	$11,400	

2025/10/08 08:53 a.m.

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$2,189,100						$2,187,000						$3,807,100				$0		$0		$0		$0	
	$2,189,100						$2,187,000						$3,807,100				$0		$0		$0		$0	
	$2,189,100						$2,187,000						$3,807,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$28,500		COMFENALCO TOLIMA	15	$711,750	4%	$28,500	ARL SURA	15	$711,750	6.96%	5	$49,600	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$28,500		COMFENALCO TOLIMA	15	$711,750	4%	$28,500	ARL SURA	15	$711,750	6.96%	5	$49,600	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$11,400		COMFENALCO TOLIMA	6	$284,700	4%	$11,400	ARL SURA	6	$284,700	6.96%	5	$19,900	6	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$15,200		COMFENALCO TOLIMA	8	$379,600	4%	$15,200	ARL SURA	8	$379,600	6.96%	5	$26,500	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$47,500		COMFENALCO TOLIMA	25	$1,186,250	4%	$47,500	ARL SURA	25	$1,186,250	6.96%	5	$82,600	25	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$22,800		COMFENALCO TOLIMA	12	$569,400	4%	$22,800	ARL SURA	12	$569,400	6.96%	5	$39,700	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$30,400		COMFENALCO TOLIMA	16	$759,200	4%	$30,400	ARL SURA	16	$759,200	6.96%	5	$52,900	16	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$17,100		COMFENALCO TOLIMA	9	$427,050	4%	$17,100	ARL SURA	9	$427,050	6.96%	5	$29,800	9	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$36,100		COMFENALCO TOLIMA	19	$901,550	4%	$36,100	ARL SURA	19	$901,550	6.96%	5	$62,800	19	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,600		COMFENALCO TOLIMA	4	$189,800	4%	$7,600	ARL SURA	4	$189,800	6.96%	5	$13,300	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$34,200		COMFENALCO TOLIMA	18	$854,100	4%	$34,200	ARL SURA	18	$854,100	6.96%	5	$59,500	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$11,400		COMFENALCO TOLIMA	6	$232,000	4%	$9,300	ARL SURA	6	$284,700	6.96%	5	$19,900	6	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI

2025/10/08 08:53 a.m.

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		MUTUAL SER	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		EPS MUTUAL SER	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	3	$142,350	16%	SIN RIESGO	$22,800	$0	$0	$0	$0	$0	$22,800		SALUD TOTAL	3	$142,350	4%	$5,700	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	2	$94,900	16%	SIN RIESGO	$15,200	$0	$0	$0	$0	$0	$15,200		NUEVA E.P.S.	2	$94,900	4%	$3,800	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	1	$47,450	16%	SIN RIESGO	$7,600	$0	$0	$0	$0	$0	$7,600		NUEVA EPS MOVILIDAD	1	$47,450	4%	$1,900	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		FAMISANAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$3,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		SANITAS	30	$3,000,000	4%	$120,000	
																				$8,749,500						$2,189,100	

2025/10/08 08:53 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$5,700		COMFENALCO TOLIMA	3	$142,350	4%	$5,700	ARL SURA	3	$142,350	6.96%	5	$10,000	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$3,800		COMFENALCO TOLIMA	2	$94,900	4%	$3,800	ARL SURA	2	$94,900	6.96%	5	$6,700	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$1,900		COMFENALCO TOLIMA	1	$47,450	4%	$1,900	ARL SURA	1	$47,450	6.96%	5	$3,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$120,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$3,000,000	4%	$120,000	ARL SURA	30	$3,000,000	6.96%	5	$208,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$2,189,100						$2,187,000						$3,807,100				$0		$0		$0		$0	

2025/10/08 08:53 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900101321	8	ZR CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	CALLE 8 # 7 10	IBAGUE-TOLIMA	2730083	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1837177832	9493060082	E	2025/10/06	2025/10/08	BANCOLOMBIA	2	$16,954,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$8,749,500	$10,900	$0	$8,760,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$873,200	$1,100	$0	$874,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,427,600	$1,800	$0	$1,429,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$4,762,900	$5,900	$0	$4,768,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,685,800	$2,100	$0	$1,687,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$3,807,100	$4,700	$0	$3,811,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	$3,807,100	$4,700	$0	$3,811,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$2,187,000	$2,700	$0	$2,189,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	47	$2,187,000	$2,700	$0	$2,189,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				47	$2,189,100	$3,100	$0	$2,192,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$100	$0	$57,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$28,500	$100	$0	$28,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$57,000	$100	$0	$57,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$114,000	$200	$0	$114,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$100	$0	$57,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$720,100	$900	$0	$721,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$115,900	$200	$0	$116,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$530,100	$700	$0	$530,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$509,500	$700	$0	$510,200
TOTAL				47	$16,932,700	$21,400	$0	$16,954,100

2025/10/08 08:53 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900101321	8	ZR CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	CALLE 8 # 7 10	IBAGUE-TOLIMA	2730083	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: IBAGUE (40 Afiliados)					$50,165,300	$8,027,900			$50,165,300	$2,008,600			$50,165,300	$2,008,600			$50,165,300	$3,492,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (40 Afiliados)					$50,165,300	$8,027,900			$50,165,300	$2,008,600			$50,165,300	$2,008,600			$50,165,300	$3,492,900		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (40 Afiliados)					$50,165,300	$8,027,900			$50,165,300	$2,008,600			$50,165,300	$2,008,600			$50,165,300	$3,492,900		$0	$0
1	CC	1006118469	AGUDELO ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	91012462	ASELAS ANTONIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1108233075	BUSTOS MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1124998591	CUAN IVAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	14249371	DEVIA ORLANDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	93405037	DUEÑAS JOHN	231001	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF50	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
7	CC	1110504159	FERREIRA YEISON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	14233237	GARCIA ALVARO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	14254456	GARCIA GABRIEL	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS041	25	$1,186,250	$47,500	CCF50	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
10	CC	14295885	GUZMAN JONATHAN	230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
11	CC	93180556	GUZMAN JOVANY	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF50	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
12	CC	80435042	LAITON ALVARO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
13	CC	1098704264	LANCHEROS HYDELBRAN	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
14	CC	1110494606	LENIS ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
15	CC	1013605907	LONDOÑO JUAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
16	CC	1109383189	LOZANO VICTOR	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
17	CC	1110538245	MAHECHA GUSTAVO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
18	CC	14138539	MARROQUIN JOHN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
19	CC	80374830	MARTINEZ PEDRO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
20	CC	28919894	MARTINEZ SAMANTA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
21	CC	1110570886	MARTINEZ VICTOR	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
22	CC	93364028	MORALES NOLBERTO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
23	CC	1111193413	NAVARRO WILFRED	231001	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF50	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
24	CC	14273322	PEDRAZA LUIS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
25	CC	14138558	REINA CARLOS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
26	CC	1110490809	REINOSO ARLEY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
27	CC	1108998588	RESTREPO YEZID	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
28	CC	93395452	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
29	CC	5972187	ROJAS ALIRIO	230201	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF50	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
30	CC	14280020	SALGADO EDILBERTO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
31	CC	1109245271	SANCHEZ SNEIDER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
32	CC	1110555187	SANCHEZ YECID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
33	CC	1104867455	SANTERO LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
34	CC	1005416673	SOLANO YAIR	230301	3	$142,350	$22,800	EPS048	3	$142,350	$5,700	CCF50	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
35	CC	93238407	TIGREROS DUBER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
36	CC	1110570542	TIGREROS LUIS	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
37	CC	1081400795	VALDERRAMA JHON	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
38	CC	93369545	VALENZUELA WILLIAM	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
39	CC	1110575182	ZAMBRANO LEIDY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
40	CC	93390840	ZAMBRANO LUIS	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF50	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(40)**				$50,165,300	$8,027,900			$50,165,300	$2,008,600			$50,165,300	$2,008,600			$50,165,300	$3,492,900		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1922899538	9494653647	E	2025/11/07	2025/11/12	BANCOLOMBIA	5	$15,587,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				40	$8,027,900	$25,400	$0	$8,053,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$820,100	$2,600	$0	$822,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,366,800	$4,300	$0	$1,371,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$4,375,400	$13,800	$0	$4,389,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,465,600	$4,700	$0	$1,470,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$3,492,900	$11,000	$0	$3,503,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	40	$3,492,900	$11,000	$0	$3,503,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$2,008,600	$6,400	$0	$2,015,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	40	$2,008,600	$6,400	$0	$2,015,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				40	$2,008,600	$6,700	$0	$2,015,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$200	$0	$57,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$5,700	$100	$0	$5,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$114,000	$400	$0	$114,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$200	$0	$57,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$735,300	$2,400	$0	$737,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$49,400	$200	$0	$49,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$471,200	$1,500	$0	$472,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$519,000	$1,700	$0	$520,700
TOTAL				40	$15,538,000	$49,500	$0	$15,587,500

Powered by CamScanner

CONSORCIO CENTENARIO
2025
901.957.129-7

CONTRATO DE MANO DE OBRA No.02

CONTRATANTE:	CONSORCIO CENTENARIO 2025
NIT.:	901.957.129-7
CONTRATISTA:	C.C CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT:	901553692-8
PLAZO DE EJECUCION:	06 MESES
FECHA DEL CONTRATO:	01 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO:	MANO DE OBRA "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE.".
VALOR:	$498.000.000 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE.

Entre los suscritos a saber, **MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ,** identificado con cedula de ciudadanía # 93.362.251, actuando como representante legal del **CONSORCIO CENTENARIO 2025** con Nit 901.957.129-7, para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE, por otra parte, **CRISTIAN CAMILO CASTILLO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.110.525.330, actuando en representación legal de C.C CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS, con NIT 901553692-8, para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de **MANO DE OBRA "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE".** El cual se regirá por las disposiciones civiles pertinentes y en especial por las siguientes clausulas:

PRIMERO. El contratista utilizando sus propios medios, suministrando todo el material, asumiendo todos los riesgos y obrando con libertad y autonomía técnica y directiva se obliga

para con EL CONTRATANTE a ejecutar las obras mencionas en el objeto del mismo de acuerdo a las siguientes cantidades de obra:

Nota: Se cancelará solo los ítems y las cantidades ejecutadas, pagados por la interventoría del contrato de obra principal.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Se obliga para con el contratante a ejecutar la obra de acuerdo con la descripción, especificaciones, presupuesto y cotizaciones contenidas en el contrato celebrado entre el contratante y el contratista. **TERCERA. PLAZO:** El plazo para la ejecución del presente contrato será de SEIS (06) meses. EL CONTRATISTA entregará la obra al CONTRATANTE el último día de acuerdo al plazo pactado. **CUARTA. LABOR DE VIGILANCIA:** El CONTRATISTA deberá ceñirse a todas las especificaciones de las obras y será responsable de cualquier error en la ejecución del contrato, razón por la que el CONTRATANTE queda facultado para ejercer la intervención del caso, sin que ello represente desmedro alguno a la autonomía técnica del CONTRATISTA. **QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO.** El valor del presente contrato es de $498.000.000 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. El cual será cancelado de la siguiente forma:

- El valor de la ejecución de la Obra, se pagará de conformidad con actas parciales según avances de obra, aprobadas por el residente y la interventoría, previa presentación de la factura de cobro y seguridad social del personal. Y estarán sujetas al cobro que realice el CONTRATANTE a la entidad.

SEXTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL DEL CONTRATANTE CON EL CONTRATISTA O CON SU PERSONAL: EL CONTRATISTA: Realizará la obra con sus propios medios y con la autonomía técnica, administrativa y directiva. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre EL CONTRANTE y el personal del CONTRATISTA y SUBCONTRATISTAS o DEPENDIENTES, es decir personal que contrate el CONTRATISTA; no se considera como personal de EL CONTRATANTE para ningún efecto legal. **PARAGRAFO PRIMERO:** Y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distinto al valor acordado en la cláusula quinta. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Para realizar el pago de las actas parciales, el CONTRATISTA

deberá presentar al CONTRATANTE el pago de las planillas de seguridad social del personal que tenga en la obra y paz y salvos de pagos de nómina. **SEPTIMA. PAGO DEL PERSONAL DE LA OBRA:** El pago de los salarios, prestaciones sociales, seguridad social y demás pagos del personal que el CONTRATISTA ocupe en la obra, serán de cargo exclusivo de éste, pero si no cumple satisfactoriamente con tales obligaciones, EL CONTRATANTE podrá descontar de las respectivas actas de obra o pagos realizados al contratista. **OCTAVA. DOMICILIO.** Para todos los efectos legales del presente contrato se establece como domicilio la CR 5 A N°20-89 EL CARMEN en la ciudad de Ibagué.

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad de Ibagué a los un (01) días del mes de agosto de 2025.

CONSORCIO CENTENARIO 2025
901.957.129 - 7
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratante

C.C CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
901553692-8
CRISTIAN CAMILO CASTILLO (R.L)
Contratista M.O.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901553692	8	C C CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ G CA 5 BRR EL PEDREGAL	IBAGUE-TOLIMA	3202867071	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1869407532	9493588386	E	2025/10/22	2025/10/22	BANCOLOMBIA	0	$7,495,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip				Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (19 Afiliados)																																		
Centro de Trabajo: CENTENARIO (11 Afiliados)																																		
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (11 Afiliados)																																		
1	CC	1006128610	ARANGO ARIAS BRAYAN ANDRES																					23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
2	CC	1005771677	BOLIVAR FRESNEDA NELSON FELIPE																					23020 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
3	CC	93368030	CEDEÑO BARRERO JOSUE																					23020 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
4	CC	93377742	CORTES GARCIA JOSE FARLEIN																					23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
5	CC	14136431	DIAZ RESTREPO WELLESLEY																					23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
6	CC	5997600	GALINDO JOSE DILSON																						0	EPS017	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
7	CC	14282506	HERRERA JHON JAIRO																					23020 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
8	CC	7251091	PRADO CASTIBLANCO FERNANDO		X																		X	23020 1	14	EPS037	14	CCF50	14	14-11	14	6.960%	14	Si
9	CC	1110562505	RIAÑO DIAZ INGRID NICOL																					23030 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
10	CC	1110587612	SANCHEZ MURCIA JAIRO																					23030 1	30	EPS017	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
11	CC	93397085	VELASQUEZ FIGUEROA JULIO CESAR																					23100 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (8 Afiliados)																																		
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (8 Afiliados)																																		
12	CC	1233492265	ALBARRACIN VANEGAS BRAYAN DAVID																					23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
13	CC	1110525330	CASTILLO CUENCA CRISTIAN CAMILO																					25-14	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
14	CC	1106485529	CASTILLO PERILLA LUIS ENRIQUE																					23100 1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
15	CC	1116232609	NARANJO JOSE REINEL																					23030 1	30	EPS041	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
16	CC	93450977	RADA GONZALEZ LEONIDAS																					25-14	30	EPS041	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
17	CC	1110566566	RADA CHAGUALA YEFERSON																					23100 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
18	CC	93377965	SANABRIA AROCA LUIS EDUARDO																					25-14	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
19	CC	1110592376	VALDES LEGRO JULIAN ESTEBAN		X																		X	23030 1	1	EPS002	1	CCF50	1	14-11	1	6.960%	1	Si
Total Afiliados(19)																																		

2025/10/22 09:23 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901553692	8	C C CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ G CA 5 BRR EL PEDREGAL	IBAGUE-TOLIMA	3202867071	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1869407532	9493588386	E	2025/10/22	2025/10/22	BANCOLOMBIA	0	$7,495,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$3,758,700	$0	$0	$3,758,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$683,400	$0	$0	$683,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,602,200	$0	$0	$1,602,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$789,700	$0	$0	$789,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,734,400	$0	$0	$1,734,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$1,734,400	$0	$0	$1,734,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,005,300	$0	$0	$1,005,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	19	$1,005,300	$0	$0	$1,005,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$997,500	$0	$0	$997,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$197,600	$0	$0	$197,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$514,900	$0	$0	$514,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				19	$7,495,900	$0	$0	$7,495,900

2025/10/22 09:23 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901553692	8	C C CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ G CA 5 BRR EL PEDREGAL	IBAGUE-TOLIMA	3202867071	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1793964049	9492116787	E	2025/09/19	2025/09/22	BANCOLOMBIA		$2,650,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Tarifa	Aporte	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1233492265	ALBARRACIN BRAYAN																		230301	30	$227,800	EPS002	30	$57,000	CCF50	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	SI	$440,900
2	CC	1005771677	BOLIVAR NELSON																		230201	30	$227,800	EPS002	30	$57,000	CCF50	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	SI	$440,900
3	CC	1110525330	CASTILLO CRISTIAN																		25-14	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF50	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	SI	$440,900
4	CC	1110562505	RIAÑO INGRID																		230301	30	$227,800	EPS005	30	$57,000	CCF50	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	SI	$440,900
5	CC	93377965	SANABRIA LUIS																		25-14	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF50	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	SI	$440,900
6	CC	1110592376	VALDES JULIAN																		230301	30	$227,800	EPS002	30	$57,000	CCF50	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	SI	$440,900
Total	Afiliados(6)																						$1,366,800			$342,000			$342,000				$594,600		$0		$2,645,400

2025/09/22 07:33 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901553692	8	C C CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ G CA 5 BRR EL PEDREGAL	IBAGUE-TOLIMA	3202867071	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1793964049	9492116787	E	2025/09/19	2025/09/22	BANCOLOMBIA		$2,650,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,366,800	$0	$1,369,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$456,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$684,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$228,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$594,600	$0	$595,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$594,600	$0	$595,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$342,000	$0	$342,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$342,000	$0	$342,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$342,000	$0	$342,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$114,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$171,000	$0	$171,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$57,200
TOTAL				6	$2,645,400	$0	$2,650,900

2025/09/22 07:33 AM

CONSORCIO CENTENARIO
2025
901.957.129-7

CONTRATO DE MANO DE OBRA No.05

CONTRATANTE:	CONSORCIO CENTENARIO 2025
NIT.:	901.957.129 - 7
CONTRATISTA:	H.S ENERGITEL S.A.S
NIT:	901.574.220-5
PLAZO DE EJECUCION:	05 MESES
FECHA DEL CONTRATO:	01 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO:	MANO DE OBRA "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE.".
VALOR:	$498.000.000 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE.

Entre los suscritos a saber, **MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ,** identificado con cedula de ciudadanía # 93.362.251, actuando como representante legal del **CONSORCIO CENTENARIO 2025** con Nit 901.957.129-7, para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE, por otra parte, **HILBERTH LEONARDO ZANCHES,** identificado con cedula de ciudadanía No. 93.405.573, actuando en representación legal de **H.S ENERGITEL S.A.S,** con NIT 901.574.220-5, para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de **MANO DE OBRA "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE".** El cual se regirá por las disposiciones civiles pertinentes y en especial por las siguientes clausulas:

PRIMERO. El contratista utilizando sus propios medios, suministrando todo el material, asumiendo todos los riesgos y obrando con libertad y autonomía técnica y directiva se obliga

para con EL CONTRATANTE a ejecutar las obras mencionas en el objeto del mismo de acuerdo a las siguientes cantidades de obra:

Nota: Se cancelará solo los ítems y las cantidades ejecutadas, pagados por la interventoría del contrato de obra principal.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Se obliga para con el contratante a ejecutar la obra de acuerdo con la descripción, especificaciones, presupuesto y cotizaciones contenidas en el contrato celebrado entre el contratante y el contratista. **TERCERA. PLAZO:** El plazo para la ejecución del presente contrato será de SEIS (06) meses. EL CONTRATISTA entregará la obra al CONTRATANTE el último día de acuerdo al plazo pactado. **CUARTA. LABOR DE VIGILANCIA:** El CONTRATISTA deberá ceñirse a todas las especificaciones de las obras y será responsable de cualquier error en la ejecución del contrato, razón por la que el CONTRATANTE queda facultado para ejercer la intervención del caso, sin que ello represente desmedro alguno a la autonomía técnica del CONTRATISTA. **QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO.** El valor del presente contrato es de $498.000.000 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. El cual será cancelado de la siguiente forma:

- El valor de la ejecución de la Obra, se pagará de conformidad con actas parciales según avances de obra, aprobadas por el residente y la interventoría, previa presentación de la factura de cobro y seguridad social del personal. Y estarán sujetas al cobro que realice el CONTRATANTE a la entidad.

SEXTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL DEL CONTRATANTE CON EL CONTRATISTA O CON SU PERSONAL: EL CONTRATISTA: Realizará la obra con sus propios medios y con la autonomía técnica, administrativa y directiva. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre EL CONTRANTE y el personal del CONTRATISTA y SUBCONTRATISTAS o DEPENDIENTES, es decir personal que contrate el CONTRATISTA; no se considera como personal de EL CONTRATANTE para ningún efecto legal. **PARAGRAFO PRIMERO:** Y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distinto al valor acordado en la cláusula quinta. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Para realizar el pago de las actas parciales, el CONTRATISTA

deberá presentar al CONTRATANTE el pago de las planillas de seguridad social del personal que tenga en la obra y paz y salvos de pagos de nómina. **SEPTIMA. PAGO DEL PERSONAL DE LA OBRA:** El pago de los salarios, prestaciones sociales, seguridad social y demás pagos del personal que el CONTRATISTA ocupe en la obra, serán de cargo exclusivo de éste, pero si no cumple satisfactoriamente con tales obligaciones, EL CONTRATANTE podrá descontar de las respectivas actas de obra o pagos realizados al contratista. **OCTAVA. DOMICILIO.** Para todos los efectos legales del presente contrato se establece como domicilio la CR 5 A N°20-89 EL CARMEN en la ciudad de Ibagué.

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad de Ibagué a los un (01) días del mes de octubre de 2025.

CONSORCIO CENTENARIO 2025
901.957.129 - 7
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratante

H.S ENERGITEL S.A.S
901.574.220-5
HILBERTH LEONARDO ZANCHES
Contratista M.O.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901574220	5	H.S ENERGITEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	MZ O CASA 14 URB PORTALES DEL NORTE	IBAGUE-TOLIMA	2780362	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SEDE PRINCIPAL (11 Afiliados)						$8,588,450	$1,374,600			$9,632,350	$385,700			$9,632,350	$385,700			$9,632,350	$671,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (11 Afiliados)						$8,588,450	$1,374,600			$9,632,350	$385,700			$9,632,350	$385,700			$9,632,350	$671,000		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (11 Afiliados)						$8,588,450	$1,374,600			$9,632,350	$385,700			$9,632,350	$385,700			$9,632,350	$671,000		$0	$0
1	CC	14234968	AREVALO MORALES LUIS ALBERTO		0	$0	$0	EPS005	8	$379,600	$15,200	CCF50	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
2	CC	1006030178	BOHORQUEZ BERMUDEZ CARLOS ENRIQUE	230301	10	$474,500	$76,000	EPS041	10	$474,500	$19,000	CCF50	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
3	CC	93409228	GAMBOA PAEZ JOHN NELSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	19146108	MENESES JOSE HUMBERTO		0	$0	$0	EPS002	14	$664,300	$26,600	CCF50	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
5	CC	14395879	MURILLO VALBUENA OSCAR JAVIER	230301	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$30,400	CCF50	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
6	CC	1006131364	PARRA CAICEDO JUAN SEBASTIAN	230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF50	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
7	CC	14271484	RODRIGUEZ IDARRAGA LUIS QUENEBER	230301	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF50	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
8	CC	93405573	SANCHEZ GAMBOA HILBERT LEONARDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1110465930	SARMIENTO BARRAGAN JHOAN SEBASTIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
10	CC	1005814657	VALLEJO TRIVIÑO SEBASTIAN	230301	17	$806,650	$129,100	EPS041	17	$806,650	$32,300	CCF50	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
11	CC	93388793	YATE MOLINA KAMILC RAMIRO	231001	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF50	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$8,588,450	$1,374,600			$9,632,350	$385,700			$9,632,350	$385,700			$9,632,350	$671,000		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1911346126	9494479847	E	2025/11/07	2025/11/07	NEQUI	0	$2,817,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,374,600	$0	$0	$1,374,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$220,200	$0	$0	$220,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$926,600	$0	$0	$926,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$671,000	$0	$0	$671,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$671,000	$0	$0	$671,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$385,700	$0	$0	$385,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	$385,700	$0	$0	$385,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$385,700	$0	$0	$385,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$17,100	$0	$0	$17,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$51,300	$0	$0	$51,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$133,000	$0	$0	$133,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$184,300	$0	$0	$184,300
TOTAL				11	$2,817,000	$0	$0	$2,817,000

Powered by CamScanner

CONSORCIO CENTENARIO
2025
901.957.129-7

CONTRATO DE MANO DE OBRA No.03

CONTRATANTE:	CONSORCIO CENTENARIO 2025
NIT.:	901.957.129 - 7
CONTRATISTA:	JOHN JAIDER SIERRA CASTRO
NIT:	13.992.579
PLAZO DE EJECUCION:	06 MESES
FECHA DEL CONTRATO:	20 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO:	MANO DE OBRA "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE.".
VALOR:	$498.000.000 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE.

Entre los suscritos a saber, **MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ,** identificado con cedula de ciudadanía # 93.362.251, actuando como representante legal del **CONSORCIO CENTENARIO 2025** con Nit 901.957.129-7, para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE, por otra parte, **JOHN JAIDER SIERRA CASTRO,** identificado con cedula de ciudadanía número 13.992.579, que para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de **MANO DE OBRA "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE".** El cual se regirá por las disposiciones civiles pertinentes y en especial por las siguientes clausulas:

PRIMERO. El contratista utilizando sus propios medios, suministrando todo el material, asumiendo todos los riesgos y obrando con libertad y autonomía técnica y directiva se obliga

para con EL CONTRATANTE a ejecutar las obras mencionas en el objeto del mismo de acuerdo a las siguientes cantidades de obra:

Nota: Se cancelará solo los ítems y las cantidades ejecutadas, pagados por la interventoría del contrato de obra principal.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Se obliga para con el contratante a ejecutar la obra de acuerdo con la descripción, especificaciones, presupuesto y cotizaciones contenidas en el contrato celebrado entre el contratante y el contratista. **TERCERA. PLAZO:** El plazo para la ejecución del presente contrato será de SEIS (06) meses. EL CONTRATISTA entregará la obra al CONTRATANTE el último día de acuerdo al plazo pactado. **CUARTA. LABOR DE VIGILANCIA:** El CONTRATISTA deberá ceñirse a todas las especificaciones de las obras y será responsable de cualquier error en la ejecución del contrato, razón por la que el CONTRATANTE queda facultado para ejercer la intervención del caso, sin que ello represente desmedro alguno a la autonomía técnica del CONTRATISTA. **QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO.** El valor del presente contrato es de $498.000.000 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. El cual será cancelado de la siguiente forma:

- El valor de la ejecución de la Obra, se pagará de conformidad con actas parciales según avances de obra, aprobadas por el residente y la interventoría, previa presentación de la factura de cobro y seguridad social del personal. Y estarán sujetas al cobro que realice el CONTRATANTE a la entidad.

SEXTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL DEL CONTRATANTE CON EL CONTRATISTA O CON SU PERSONAL: EL CONTRATISTA: Realizará la obra con sus propios medios y con la autonomía técnica, administrativa y directiva. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre EL CONTRANTE y el personal del CONTRATISTA y SUBCONTRATISTAS o DEPENDIENTES, es decir personal que contrate el CONTRATISTA; no se considera como personal de EL CONTRATANTE para ningún efecto legal. **PARAGRAFO PRIMERO:** Y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distinto al valor acordado en la cláusula quinta. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Para realizar el pago de las actas parciales, el CONTRATISTA

deberá presentar al CONTRATANTE el pago de las planillas de seguridad social del personal que tenga en la obra y paz y salvos de pagos de nómina. **SEPTIMA. PAGO DEL PERSONAL DE LA OBRA:** El pago de los salarios, prestaciones sociales, seguridad social y demás pagos del personal que el CONTRATISTA ocupe en la obra, serán de cargo exclusivo de éste, pero si no cumple satisfactoriamente con tales obligaciones, EL CONTRATANTE podrá descontar de las respectivas actas de obra o pagos realizados al contratista. **OCTAVA. DOMICILIO.** Para todos los efectos legales del presente contrato se establece como domicilio la CR 5 A N°20-89 EL CARMEN en la ciudad de Ibagué.

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad de Ibagué a los veintiún (20) días del mes de agosto de 2025.

CONSORCIO CENTENARIO 2025
901.957.129 - 7
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratante

JOHN JAIDER SIERRA CASTRO
13.992.579
Contratista M.O.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13992579	JOHN JAIDER SIERRA CASTRO	calle 57 23a 131 barrio san antonio	2568727	johnsierratolima@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				19	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	18/09/2025	89905940	$1.738.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	108.300	0		0		0	1	100	0	108.400	12
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	64.600	0		0		0	1	100	0	64.700	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	34.200	0		0		0	1	100	0	34.300	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	17.100	0		0		0	1	100	0	17.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	83.600	0	0	0	0	1	100	0	83.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	744.800	0	0	0	0	1	500	0	745.300	16
25-14	Colpensiones	900336004-7	68.400	0	0	0	0	1	100	0	68.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	391.300				391.300	1	300	391.600			3.913	391.600	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenalco	890700148-4	224.200	1	200	224.400	19

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	224.200	224.600
Pensión	3	896.800	897.500
Riesgos Laborales	1	391.300	391.600
CCF	1	224.200	224.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.736.500	1.738.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13992579	JOHN JAIDER SIERRA CASTRO	calle 57 23a 131 barrio san antonio	2568727	johnsierratolima@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 19 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-08	E	18/09/2025	88905940	$1.738.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005717418	HERRERA ORTIZ SANTIAGO ADRIAN	1	0			S	X	X														230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS002	237.250	9.500	14-11	237.250	5	16.600	CCF50	237.250	9.500	0	0	0	0	0
2	CC	1006128005	VALDES CELIS MARIA FERNANDA	1	0			S	X															230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS005	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF50	427.050	17.100	0	0	0	0	0
3	CC	1034779679	SIERRA CRUZ WILMAR ANDRES	1	0			S	X															230301	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS002	379.600	15.200	14-11	379.600	5	26.500	CCF50	379.600	15.200	0	0	0	0	0
4	CC	1104936664	BERMUDEZ TAPIERO MARIA FERNANDA	1	0			S	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF50	47.450	1.900	0	0	0	0	0
5	CC	1109410558	HERNANDEZ LOPEZ JANER ISMAEL	1	0			S	X															230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF50	94.900	3.800	0	0	0	0	0
6	CC	1110482439	CARDOZO LOAIZA MARLON ESTIVEN	1	0			S	X	X														230301	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS005	332.150	13.300	14-11	332.150	5	23.200	CCF50	332.150	13.300	0	0	0	0	0
7	CC	1110485705	LOPEZ BEIBA OLMER JESUS	1	0			S	X															230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF50	94.900	3.800	0	0	0	0	0
8	CC	1110497328	GOMEZ SUAREZ ALVARO FERNANDO	1	0			S	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF50	47.450	1.900	0	0	0	0	0
9	CC	1110518125	HERNANDEZ LOPEZ KEINER YOANI	1	0			S	X															230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF50	94.900	3.800	0	0	0	0	0
10	CC	1193523266	CONTRERAS LOPEZ BRAYAN ENRIQUE	1	0			S	X															230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF50	94.900	3.800	0	0	0	0	0
11	CC	17648307	RIVERA MARIN FERNANDO	1	0			S	X															230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS005	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF50	427.050	17.100	0	0	0	0	0
12	CC	18221491	BENAVIDEZ JIMENEZ PARMENIO	1	0			S	X															25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS005	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF50	427.050	17.100	0	0	0	0	0
13	CC	93376759	VERA BONILLA JOSE NIXON	1	0			S	X															230301	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS002	379.600	15.200	14-11	379.600	5	26.500	CCF50	379.600	15.200	0	0	0	0	0
14	CC	93381630	BERNAL PEREZ JAIME	1	0			S	X															230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF50	427.050	17.100	0	0	0	0	0
15	CC	93383082	SANTOYA LEMUS JOSE VICENTE	1	0			S	X															230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS041	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF50	427.050	17.100	0	0	0	0	0
16	CC	93388763	BOHORQUEZ CARDOSO JORGE ANTONIO	1	0			S	X															230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF50	427.050	17.100	0	0	0	0	0
17	CC	93401033	CASTILLO RINCON JAIR	1	0			S	X															230301	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS002	379.600	15.200	14-11	379.600	5	26.500	CCF50	379.600	15.200	0	0	0	0	0
18	CC	93409469	ALZATE GALLEGO ANCIZAR	1	0			S	X															230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF50	427.050	17.100	0	0	0	0	0
19	CC	9809631	ALZATE GALLEGO LUIS FERNANDO	1	0			S	X															230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF50	427.050	17.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13992579	JOHN JAIDER SIERRA CASTRO		calle 57 23a 131 barrio san antonio	2568727	johnsierratolima@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 17 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	21/10/2025	90712801	$1.855.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	112.100	0		0		0	1	100	0	112.200	11
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	58.900	0		0		0	1	100	0	59.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	22.800	0		0		0	1	100	0	22.900	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	22.800	0		0		0	1	100	0	22.900	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	22.800	0		0		0	1	100	0	22.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	98.800	0	0	0	0	1	100	0	98.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	850.800	0	0	0	0	1	600	0	851.400	14
25-14	Colpensiones	900336004-7	7.600	0	0	0	0	1	100	0	7.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	417.500				417.500	1	300	417.800			4.175	417.800	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenalco	890700148-4	239.400	1	200	239.600	17

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13992579	JOHN JAIDER SIERRA CASTRO	calle 57 23a 131 barrio san antonio	2568727	johnsierratolima@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	21/10/2025	90712801	$1.855.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	239.400	239.900
Pensión	3	957.200	958.000
Riesgos Laborales	1	417.500	417.800
CCF	1	239.400	239.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.853.500	1.855.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13992579	JOHN JAIDER SIERRA CASTRO		calle 57 23a 131 barrio san antonio	2568727	johnsierratolima@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 17 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	21/10/2025	90712801	$1.855.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006128005	VALDES CELIS MARIA FERNANDA	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF50	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1034779679	SIERRA CRUZ WILMAR ANDRES	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF50	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1104936664	BERMUDEZ TAPIERO MARIA FERNANDA	1	0			S	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF50	47.450	1.900	0	0	0	0	0
4	CC	1109410558	HERNANDEZ LOPEZ JANER ISMAEL	1	0			S	X																230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF50	47.450	1.900	0	0	0	0	0
5	CC	1110485705	LOPEZ BEIBA OLMER JESUS	1	0			S	X																230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF50	94.900	3.800	0	0	0	0	0
6	CC	1110497328	GOMEZ SUAREZ ALVARO FERNANDO	1	0			S	X																230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF50	142.350	5.700	0	0	0	0	0
7	CC	1110518125	HERNANDEZ LOPEZ KEINER YOANI	1	0			S	X																230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS002	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF50	284.700	11.400	0	0	0	0	0
8	CC	1193523266	CONTRERAS LOPEZ BRAYAN ENRIQUE	1	0			S	X																230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF50	94.900	3.800	0	0	0	0	0
9	CC	17648307	RIVERA MARIN FERNANDO	1	0			S	X																230201	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS037	569.400	22.800	14-11	569.400	5	39.700	CCF50	569.400	22.800	0	0	0	0	0
10	CC	18221491	BENAVIDEZ JIMENEZ PARMENIO	1	0			S	X																25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF50	47.450	1.900	0	0	0	0	0
11	CC	93376759	VERA BONILLA JOSE NIXON	1	0			S	X																230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF50	94.900	3.800	0	0	0	0	0
12	CC	93381630	BERNAL PEREZ JAIME	1	0			S	X																230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS002	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF50	474.500	19.000	0	0	0	0	0
13	CC	93383082	SANTOYA LEMUS JOSE VICENTE	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS041	569.400	22.800	14-11	569.400	5	39.700	CCF50	569.400	22.800	0	0	0	0	0
14	CC	93388763	BOHORQUEZ CARDOSO JORGE ANTONIO	1	0			S	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF50	47.450	1.900	0	0	0	0	0
15	CC	93401033	CASTILLO RINCON JAIR	1	0			S	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF50	47.450	1.900	0	0	0	0	0
16	CC	93409469	ALZATE GALLEGO ANCIZAR	1	0			S	X																230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF50	427.050	17.100	0	0	0	0	0
17	CC	9809631	ALZATE GALLEGO LUIS FERNANDO	1	0			S	X																230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF50	142.350	5.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO CENTENARIO
2025
901.957.129-7

CONTRATO DE MANO DE OBRA No.04

CONTRATANTE:	CONSORCIO CENTENARIO 2025
NIT.:	901.957.129 - 7
CONTRATISTA:	INGENIERIA JUANAROCH S.A.S
NIT:	901.894.223 -1
PLAZO DE EJECUCION:	05 MESES
FECHA DEL CONTRATO:	15 DE SEPTIEMBE DE 2025
OBJETO:	MANO DE OBRA "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE.".
VALOR:	$498.000.000 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE.

Entre los suscritos a saber, **MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ,** identificado con cedula de ciudadanía # 93.362.251, actuando como representante legal del **CONSORCIO CENTENARIO 2025** con Nit 901.957.129-7, para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE, por otra parte, **DIEGO EDISON ROJAS CHISCO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 93.413.678, actuando en representación legal de **INGENIERIA JUANAROCH S.A.S,** con NIT 901.894.223 -1, para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de **MANO DE OBRA "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE".** El cual se regirá por las disposiciones civiles pertinentes y en especial por las siguientes clausulas:

PRIMERO. El contratista utilizando sus propios medios, suministrando todo el material, asumiendo todos los riesgos y obrando con libertad y autonomía técnica y directiva se obliga

para con EL CONTRATANTE a ejecutar las obras mencionas en el objeto del mismo de acuerdo a las siguientes cantidades de obra:

Nota: Se cancelará solo los ítems y las cantidades ejecutadas, pagados por la interventoría del contrato de obra principal.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Se obliga para con el contratante a ejecutar la obra de acuerdo con la descripción, especificaciones, presupuesto y cotizaciones contenidas en el contrato celebrado entre el contratante y el contratista. **TERCERA. PLAZO:** El plazo para la ejecución del presente contrato será de SEIS (06) meses. EL CONTRATISTA entregará la obra al CONTRATANTE el último día de acuerdo al plazo pactado. **CUARTA. LABOR DE VIGILANCIA:** El CONTRATISTA deberá ceñirse a todas las especificaciones de las obras y será responsable de cualquier error en la ejecución del contrato, razón por la que el CONTRATANTE queda facultado para ejercer la intervención del caso, sin que ello represente desmedro alguno a la autonomía técnica del CONTRATISTA. **QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO.** El valor del presente contrato es de $498.000.000 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. El cual será cancelado de la siguiente forma:

- El valor de la ejecución de la Obra, se pagará de conformidad con actas parciales según avances de obra, aprobadas por el residente y la interventoría, previa presentación de la factura de cobro y seguridad social del personal. Y estarán sujetas al cobro que realice el CONTRATANTE a la entidad.

SEXTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL DEL CONTRATANTE CON EL CONTRATISTA O CON SU PERSONAL: EL CONTRATISTA: Realizará la obra con sus propios medios y con la autonomía técnica, administrativa y directiva. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre EL CONTRANTE y el personal del CONTRATISTA y SUBCONTRATISTAS o DEPENDIENTES, es decir personal que contrate el CONTRATISTA; no se considera como personal de EL CONTRATANTE para ningún efecto legal. **PARAGRAFO PRIMERO:** Y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distinto al valor acordado en la cláusula quinta. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Para realizar el pago de las actas parciales, el CONTRATISTA

deberá presentar al CONTRATANTE el pago de las planillas de seguridad social del personal que tenga en la obra y paz y salvos de pagos de nómina. **SEPTIMA. PAGO DEL PERSONAL DE LA OBRA:** El pago de los salarios, prestaciones sociales, seguridad social y demás pagos del personal que el CONTRATISTA ocupe en la obra, serán de cargo exclusivo de éste, pero si no cumple satisfactoriamente con tales obligaciones, EL CONTRATANTE podrá descontar de las respectivas actas de obra o pagos realizados al contratista. **OCTAVA. DOMICILIO.** Para todos los efectos legales del presente contrato se establece como domicilio la CR 5 A N°20-89 EL CARMEN en la ciudad de Ibagué.

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad de Ibagué a los quince (15) días del mes de septiembre de 2025.

CONSORCIO CENTENARIO 2025
901.957.129 - 7
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratante

INGENIERIA JUANAROCH S.A.S
901.894.223 -1
DIEGO EDISON ROJAS CHISCO (R.L)
Contratista M.O.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901894223	1	INGENIERIA JUANAROCH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TORREON DE SANTA ANA ET 4	IBAGUE-TOLIMA	3153606612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1930832585	9494743458	E	2025/11/10	2025/11/18	BANCOLOMBIA	8	$3,017,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)						$5,836,350	$934,000			$7,259,850	$907,800			$7,259,850	$290,700			$7,259,850	$505,500		$7,259,850	$363,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)						$5,836,350	$934,000			$7,259,850	$907,800			$7,259,850	$290,700			$7,259,850	$505,500		$7,259,850	$363,600
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (6 Afiliados)						$5,836,350	$934,000			$7,259,850	$907,800			$7,259,850	$290,700			$7,259,850	$505,500		$7,259,850	$363,600
1	CC	2374932	CAICEDO JOSE		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	83211686	HUEPE JAIRO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	1006121612	MORENO JONNATAN	230301	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$94,900	CCF50	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	$52,900	16	$759,200	$38,000
4	CC	1005718589	OSORIO JERSON	230301	18	$854,100	$136,700	EPS002	18	$854,100	$106,800	CCF50	18	$854,100	$34,200	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$854,100	$42,800
5	CC	1110577238	RODRIGUEZ JAVIER	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$172,100	CCF50	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	$95,800	29	$1,376,050	$68,900
6	CC	93382148	ZAMORA FERNANDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
Total			**Afiliados(6)**			$5,836,350	$934,000			$7,259,850	$907,800			$7,259,850	$290,700			$7,259,850	$505,500		$7,259,850	$363,600

2025/11/15 08:37 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901894223	1	INGENIERIA JUANAROCH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TORREON DE SANTA ANA ET 4	IBAGUE-TOLIMA	3153606612	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1930832585	9494743458	E	2025/11/10	2025/11/18	BANCOLOMBIA	8	$3,017,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$934,000	$4,900	$0	$938,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$478,400	$2,500	$0	$480,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$505,500	$2,600	$0	$508,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$505,500	$2,600	$0	$508,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$290,700	$1,500	$0	$292,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$290,700	$1,500	$0	$292,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$907,800	$4,600	$0	$912,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$356,000	$1,800	$0	$357,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$551,800	$2,800	$0	$554,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$218,200	$1,100	$0	$219,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$218,200	$1,100	$0	$219,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$145,400	$800	$0	$146,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$145,400	$800	$0	$146,200
TOTAL				6	$3,001,600	$15,500	$0	$3,017,100

2025/11/15 08:37 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901894223	1	INGENIERIA JUANAROCH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TORREON DE SANTA ANA ET 4	IBAGUE-TOLIMA	3153606612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1856785122	9493273000	N	2025/10/07	2025/10/16	BANCOLOMBIA	9	$288,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)					$379,600	$60,800			$1,803,100	$225,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)					$379,600	$60,800			$1,803,100	$225,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)					$379,600	$60,800			$1,803,100	$225,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	2374932	CAICEDO JOSE	0	$0	$0	EPS037	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	($1,423,500)	($99,100)	0	$0	$0
2	CC	2374932	CAICEDO JOSE	0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
3	CC	83211686	HUEPE JAIRO	230201	0	$0	$0	EPS037	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	4	($189,800)	($13,300)	0	$0	$0
4	CC	83211686	HUEPE JAIRO	230201	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$23,800		0	$0	$0	14-4	4	$189,800	$13,300	0	$0	$0
5	CC	1110577238	RODRIGUEZ JAVIER	230301	0	$0	$0	EPS002	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	4	($189,800)	($13,300)	0	$0	$0
6	CC	1110577238	RODRIGUEZ JAVIER	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$23,800		0	$0	$0	14-4	4	$189,800	$13,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(3)**				$379,600	$60,800			$1,803,100	$225,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2025/10/16 11:31 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901894223	1	INGENIERIA JUANAROCH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TORREON DE SANTA ANA ET 4	IBAGUE-TOLIMA	3153606612	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1856785122	9493273000	N	2025/10/07	2025/10/16	BANCOLOMBIA	9	$288,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$60,800	$400	$0	$61,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$30,400	$200	$0	$30,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$30,400	$200	$0	$30,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$225,600	$1,400	$0	$227,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$201,800	$1,200	$0	$203,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$23,800	$200	$0	$24,000
TOTAL				3	$286,400	$1,800	$0	$288,200

2025/10/16 11:31 AM

Powered by CamScanner