ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Comité semanal No 10		
FECHA: 09 de abril de 2025	HORA: 7:00 AM	LUGAR: SDM

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal al 7 de abril de 2025
- Se realizó el cargue al aplicativo de la secretaria quedando al día con esta información.
- Se entrego a la SDM paquete de la cuenta Nº2 del componente georreferenciación.
- En cuanto se realice el desembolso al contratista se debe informar a la SDM para que ellos realicen el cargue a la planilla.
- Se hizo el cargue de documentación correspondiente de almacén al aplicativo Aranda.
- Se evidencia la disminución de atraso en la ejecución de obra a la fecha implementando el plan de contingencia presentado.
- Se realizo la inspección de la pista pendiente de la auto norte el cual aumento el valor presupuestado de ejecución que en este momento se encuentra en revisión de la interventoría.
- Quedan pendientes realizar 9 inspecciones de las 72 asignaciones entregadas por la secretaria de movilidad.
- Ya se instalaron señales verticales en el cp de la calle 78 el cual fue entregado como ID queda pendiente implementar la señalización horizontal que no se ha podido ejecutar por temas de lluvia, se solicitara la prórroga del pmt ya que el actual se encuentra vigente hasta el 10 de abril.
- Se debe ejecutar en los ID que cuenten con el PMT de día, dado el clima que se esta presentando por estos días en la ciudad así poder avanzar en los tramos.
- ID de salitre la SDM solicita detenerlo mientras se realizan unos ajustes por parte de la secretaria y previamente será informado para proceder a ejecutar.
- El seguimiento a garantías, se están realizando los seguimientos a todos los corredores intervenidos, pero sin embargo aún no se cumplen los periodos de garantías establecidos en los informes iniciales

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Instalar señales complementarias para el miércoles	- Contratista	- 16-04-2025
- Enviar los diseños de los CP en DWG y PDF	- SDM	
- Recorrido con la SDM Autopista Norte y NQS	- Contratista/SDM/interventoría	- 10-04-2025
- Ajustar el cuadro de lluvias en la presentación.	- Interventoría	

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	FELIPE MALDONADO