ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Comité semanal No 13		
FECHA: 30 de abril de 2025	HORA: 7:00 AM	LUGAR: SDM

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal que comprende el periodo del 22 de abril al 28 de abril de 2025.
- Se llevo a cabo la reunión con funcionario de IDPC, quien informa que se debe realizar la radicación directamente a la plataforma de la entidad para la ciclorruta de cra 7, el trámite tiene 45 días hábiles para dar respuesta a la solicitud de acuerdo a lo indicado por el delegado de la IDPC.
- El contratista ya realizo el pedido de las tachas necesarias para los corredores, se encuentran en espera de que se las entreguen para poder ejecutar esta actividad.
- De acuerdo a la implementación del plan de contingencia la deviación negativa ha disminuido a un 1.98%.
- La SDM se encuentra en un proceso de evaluación de ciertos ítems para solicitar NP`s, en cuanto se tenga claridad del tema se informará.
- Se encuentran pendientes por inspeccionar 7 expansiones de la pista inicial entregada.
- Se inspecciono la conexión del puente de la cll 94, se encuentra en un 90% en buen estado.
- En el momento en que se presente algún inconveniente con la comunidad por los trabajos que se están realizando hay que dejar evidencias fotográficas y un acta especificando por qué se levantan las actividades del punto.
- Para las expansiones el reporte debe ser por barrios en la hoja de vida.
- Para los compromisos prioritarios el contratista ya envió a fabricación de los 30 que se encuentran pendientes.
- Todos los PMT aprobados a la fecha se encuentran vigentes.
- Del componente de georreferenciación la cuenta 1 y 2 se encuentran aprobadas en su totalidad y se está enviando a revisión información de la cuenta 3.
- Seguimiento a garantías, se están realizando los seguimientos a todos los corredores intervenidos, pero sin embargo aún no se cumplen los periodos de garantías establecidos en los informes iniciales.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Instalación de las tachas de la auto norte.	- Contratista	-
- Verificar si la intersección de la circunvalar a Choachí si se encuentra en el área de influencia.	- SDM	
- Implementación de cámaras de la Kr 9 con cll 140, Kr 10 con cll 10.	- Contratista	

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

FELIPE MALDONADO