ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Comité semanal No 14		
FECHA: 07 de mayo de 2025	HORA: 7:00 AM	LUGAR: SDM

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal al 05 de mayo de 2025.
- Dado que ya llego el oficio que se encontraba en espera por parte del IDU, sobre paralelas se dará continuidad a la calle 26
- Sobre el mantenimiento de las ciclorrutas sobre la auto norte, se debe revisar lo que se pueda ejecutar de señalización vertical.
- De las ciclorrutas de los corredores evaluar que se puede y que no se puede ejecutar y el estado en el que se encuentran.
- En el Cp en la calle 134 con 7B ya se instalaron las verticales
- En el transcurso de la semana se da inicio a la ejecución de los compromisos prioritarios que se encuentran pendientes.
- Se necesita averiguar si para la ejecución de los CP de la candelaria se necesita algún permiso para proceder con la implementación de estos puntos.
- Dentro de los compromisos prioritarios dar atención primaria a la ejecución de cámaras.
- El avance del componente georreferenciación se encuentran las cuentas 1 y 2 aprobados en su totalidad, de la cuenta tres 9 están aprobados 8 entregados a la SDM y 7 en revisión por parte de la interventoría.
- Actualizar el cargue del aplicativo de la SDM, ID`s como la auto norte se encuentran en amarillo etapa de ejecución aun dado que no se han cerrado los civ al 100%.
- Dadas las lluvias durante la semana no se pudo implementar en el ID de la calera.
- Se está dando prioridad a los corredores calera y cra 5 y los CP, para luego continuar con las paralelas.
- Se debe agregar los CP al aplicativo en su etapa de programación se debe ver en el mapa.
- Seguimiento a garantías, se están realizando los seguimientos a todos los corredores intervenidos, pero sin embargo aún no se cumplen los periodos de garantías establecidos en los informes iniciales.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Informe de las ciclorrutas en los corredores de cuales se ejecutarán y cuáles no.	- Contratista	-
- Consultar si se necesita permiso para ejecutar los CP`s de la candelaria.	- Contratista/interventoría	
- Se enviará la asignación con el achurado de la intersección de la circunvalar a Choachí.	- SDM	

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

FELIPE MALDONADO