ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Comité semanal No 17		
FECHA: 28 de mayo de 2025	HORA: 7:00 AM	LUGAR: SDM

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal N. 17, el cual comprende el periodo de ejecución del 19 de mayo al 25 de mayo de 2025.
- De acuerdo al compromiso del comité anterior la entrega del informe sobre balance para la ejecución del presente año de acuerdo con el CRP 2025, se encuentra en elaboración por parte del contratista y manifiesta será enviado el día de hoy 28 de mayo e informa que para cumplir las vigencias de 2024 y 2025 hace falta que se realice una asignación aproximada de seiscientos millones de pesos.
- A la fecha el contrato presenta un porcentaje de desviación en valor positivo del 3.19% con respecto a lo programado.
- El contratista informa que ya recibieron el pago de la 3 cuenta para un valor pagado a la fecha de 2.142.973.516.
- La entidad expresa que habrá un requerimiento a la interventoría sobre un balance de los ítems que se han facturado, para ver en el desglose de cada uno y cuanto se ha ejecutado ítem por ítem y verificar en cual se tiene el mayor rubro de consumo.
- El ID de la calle 26 se encuentra en actualización de su valor proyectado, para así mismo actualizar su porcentaje de avance.
- Se esta realizando un recorrido por parte de la interventoría a los compromisos prioritarios para verificar que se encuentre todo implementado de tener alguna observación presentar el informe a la entidad.
- Del componente de georreferenciación a la fecha se han ejecutado 60 ID`s, en atención a observaciones por parte del contratista 1 plano el cual fue remito el día 27 de mayo a la interventoría que se encuentra en proceso de validación, para dar trámite y enviar a la SDM para su revisión y previa aprobación para así completa la cuenta número 3.
- El contratista manifiesta que de acuerdo a la fecha de finalización del pmt de la autonorte que es el día 3 de julio de 2025, si las condiciones climáticas lo permiten ya el corredor se encontrara finalizado.
- La secretaria solicita verificar y entregar un informe de la autonorte sobre señalización que se ejecutó, y verificar las marcas que se implantaron y las que se encuentran en inventario.
- Según las instrucciones del IDU y esperando la carta que rectifique la información dada por la secretaria se espera que el 5 de junio se iniciara en la carrera 7 para implementar el carril completo, teniendo en cuenta la solicitud inicial en el comité del 14 de mayo de 2025 en la cual solo se requería intervenir el carril preferencial.
- La entidad solicita a la interventoría realizar la actualización del visor de programación semanal, para que los ID`s que ya se encuentran completamente implementados aparezcan en color verde en el aplicativo, teniendo en cuenta que los corredores en su mayoría aun se encuentran en proceso de ejecución y por tal razón aun se ve en etapa de ejecución.
- El supervisor solicita atender los dos pmt de emergencia enviados el día lunes 26 de mayo, y atender las observaciones de las actas de comité semanal para proceder con firmas y realizar el cargue de las mismas.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías y a sticker, sin embargo, recalca que aún no se han cumplido los periodos de garantías mínimas establecidos para los ID`s en ejecución. Así las cosas, se adjunta al informe el registro fotográfico correspondiente.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Informe balance de los ítems que se han facturado, para ver en el desglose de cada uno y cuanto se ha ejecutado ítem por ítem.	- Interventoría	

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

FELIPE MALDONADO