ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité semanal No 6		
FECHA: 12 de marzo de 2025	**HORA: 7:00 AM**	**LUGAR: SDM**

1. ASISTENTES	
NOMBRE	**ENTIDAD/DEPENDENCIA**
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal que corresponde al periodo de ejecución del 03 de marzo al 09 de marzo de 2025
- La secretaria solicita el concepto del especialista de tránsito de la interventoría en el que dé aval a la demarcación provisional de resaltos parabólicos 24 horas después de que sean implementados por temas de seguridad vial.
- Se encuentra en proceso el PMT de la avenida circunvalar a partir del 1 de abril se podrá implementar
- Las cuentas de contratista de obra y de la interventoría ya se encuentran radicadas ante la secretaria.
- Se entregaron las observaciones del componente georreferenciación del contratista a la secretaria, (se solicitó mesa de trabajo)
- Se envió al supervisor del contrato la programación de los ID inspeccionados a la fecha.
- Sobre la ciclorruta de la 7ma se realizó mesa de trabajo y la SDM solicito tener un visto bueno de Transmilenio por lo cual la radicación de el PMT se encuentra en trámite.
- Se solicito prórroga para PMT de la calera.
- Los PMT normales deben ser más detallados y se solicita mayor cuidado para evitar devoluciones.
- Seguimiento de ZPP para verificar el estado y si se presentan cruces.
- Se modifica la fecha de corte de 27 a 26 de cada mes para tener unos días más de tramite a la fecha de entrega establecida que es el 10.
- El seguimiento a garantías, se están realizando los seguimientos a todos los corredores intervenidos, pero sin embargo aún no se cumplen los periodos de garantías establecidos en los informes iniciales

3.1 COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLES**	**3.3 FECHAS**
- Entrega de cronograma para implementación de puntos de cámaras	- Contratista	
- Información sobre las fechas en las que se conformación de los resaltos parabólicos representados en el diseño de la Av. Circunvalar entre CL 26B y CL 28	- SDM	
- Inicio de las implementaciones de señalización en la Av. Circunvalar		
- Concepto del especialista de tránsito sobre demarcar los resaltos parabólicos 24 horas después de la conformación, así sea de manera temporal.	- Contratista - Interventoría	
- Entrega de suministro de señalización en almacén	- Contratista	
- Inicio de implementación de señales verticales en KR 7 (peatonal)	- Contratista	

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | **FELIPE MALDONADO**