ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Comité semanal No 7		
FECHA: 19 de marzo de 2025	HORA: 7:00 AM	LUGAR: SDM

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal que comprende el periodo de ejecución del 11 de marzo al 17 de marzo de 2025
- El compromiso del comité anterior respecto a la implementación de los resaltos en la Av. circunvalar a corte del día lunes 17 de marzo se ejecutaron dos de los 8 asignados y salieron 4 pmt más aprobados de los resaltos quedarían pendientes dos a la fecha, teniendo en cuenta que se trasladaron los trabajos a la autonorte según la instrucción dada por la secretaria.
- De los suministros se encuentran 14 vallas plegables pendientes por entrega por parte del contratista.
- Del componente de georeferenciación se realizo la entrega del paquete correspondiente a la cuenta numero 1 el día viernes 14 de marzo y fueron remitidas el día lunes 17 de marzo y el 18 la secretaria remitió nuevamente observaciones, el contratista ya subsano las misma y se encuentra en revisión por parte de la interventoría y se enviara a la SDM en la tarde del día de hoy.
- La autopista norte presentara un aumento del valor proyectado, dado que se realiza la inspección de las paralelas las cuales no estuvieron contempladas en el reconocimiento inicial.
- La secretaria se encuentra en un proceso de revisar el reporte de personal de obra, ya que se deben garantizar las 8 cuadrillas en obra, se debe verificar que se este cumpliendo con este personal.
- Se debe iniciar un análisis de ID`s que se puedan ejecutar de día para realizar el proceso de solicitud de pmt y poder ejecutar en esos tramos y avanzar cuando no se logre realizar trabajos en las jornadas nocturnas.
- Ciclorruta y carrera 7ma a la fecha no se ha realizado la señalización horizontal, pero ya las verticales ya se ejecutaron así que se debe suspender actividades mientras la secretaria y el ministerio definen y comunican que procede, la SDM se encuentra en mesas de trabajo con el ministerio para definir lo que se puede ejecutar.
- Se ajustará el porcentaje de ejecución de la calleja
- El seguimiento a garantías, se están realizando los seguimientos a todos los corredores intervenidos, pero sin embargo aún no se cumplen los periodos de garantías establecidos en los informes iniciales

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Entrega de suministro de señalización en almacén de 14 vallas pendientes	- Contratista	
- Implementación de los puntos de cámara	- Contratista	
- Marcar los lugares donde se construirán los resaltos en la Av Circunvalar, para la implementación de la señalización	- SDM	
- Avance de inspecciones primera pista	- Contratista/Interventoría	
- Solicitar PMT normal en la Calera, teniendo en cuenta que estuvo vigente hasta el 19/3/25	- Contratista/Interventoría	
- Cargue de reporte semanal en el aplicativo de seguimiento de obra	- Interventoría	
- Asignación de usuario aplicativo Aranda	- SDM	
- Inspección de Calle 170 a la 193, sobre el plano señalar lo que se pueda ejecutar para revisión por parte de la SDM	- Contratista	

APROBADO





SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	FELIPE MALDONADO