ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Comité semanal No 8		
FECHA: 26 de marzo de 2025	HORA: 7:00 AM	LUGAR: SDM

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal que comprende el periodo del 18 d marzo al 24 de marzo de 2025
- El suministro de las 14 vallas pendientes aún no se realiza, el contratista expresa que ya se encuentran en su almacén y esta semana serán entregadas a la bodega de la SDM
- Se realizará un recorrido en la auto norte para efectuar un chequeo de las actividades ejecutadas y las pendientes por ejecutar, y así verificar porcentajes de avance reales de los tramos en ejecución.
- Dado que los diseños de la autonorte se entregaron por separado, de esta misma manera se ha realizado la inspección.
- De la cll 100 hasta aproximadamente la cll 200 de la carrera 7 en la inspección se determinó no intervenir dado que viene el proyecto de corredor verde IDU, de debe verificar la fecha de inicio de obras dado que si se demoran se puede implementar con garantías cortas.
- Se entrego informe del tramo que no se ejecuta en la carrera 7 por el mal estado del pavimento, ya que la carta del IDU da aval para demarcar.
- La noche de 26 de marzo se da inicio a los puntos de cámara de los compromisos prioritarios.
- Las ciclorrutas de los corredores deben ser asignadas de acuerdo al compromiso del envió de las mismas.
- Se debe corroborar si se necesita acta de coordinación para los dos resaltos de la circunvalar que se encuentran pendientes por ejecutar ya que se encuentra otra obra en ese tramo.
- En el componente georreferenciación se encuentran 8 planos de 10 aprobados de los entregados en la primera cuenta.
- De la segunda cuenta el contratista remitió los planos el día 25 de marzo a interventoría para revisar y realizar observaciones de ser necesarias y posteriormente enviar a la secretaria.
- Los pasacalles se suspenden por solicitud de reformulación de la secretaria para unos ajustes.
- El seguimiento a garantías, se están realizando los seguimientos a todos los corredores intervenidos, pero sin embargo aún no se cumplen los periodos de garantías establecidos en los informes iniciales

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Entrega de suministro de señalización en almacén de 14 vallas pendientes.	- Contratista	
- Elaboración de cronograma para la implementación de los puntos de cámara.	- Contratista	
- Señalización de los lugares donde se construirán los resaltos en la av. circunvalar, para la implementación de la señalización.	- SDM	
- Cronograma de los 7 corredores de acceso sobre los tramos efectivos.	- Contratista	
- Oficio de las marcas y señales que se actualizan en el manual.	- SDM	

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	FELIPE MALDONADO