ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité semanal No 16		
FECHA: 21 de mayo de 2025	**HORA: 7:00 AM**	**LUGAR: SDM**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal N. 16, el cual comprende el periodo de ejecución del 12 de mayo al 18 de mayo de 2025.
- De acuerdo a la solicitud de la SDM en el comité anterior el dia 14 de mayo, sobre la implementación de señalización del carril preferencial en la carrera 7ma desde la cll 134 a la cll 32, el contratista expreso que tenia la capacidad de ejecutar esta actividad en el tramo sobre la cra 7 entre la CL 134 y CL 82, en el costado oriental, posterior a esto por medio de llamada telefónica entre las partes se llego al acuerdo de ejecutar solo desde la cll 48 a la cll 53, pero se suspendió el inicio de actividades ya que el IDU informo que por la premura que tenían de entrega ellos intervendrían con una pintura provisional y después se informara al contratista e interventoría la fecha en la que se entraría a realizar con la pintura definitiva.
- Se debe avanzar con la instalación de tachas en los corredores y dar cierre al 100% de la ejecución en estos tramos, el contratista expresa que el proceso se ve un poco retrasado dado las condiciones climáticas que se están dando a la fecha.
- La SDM solicita completar los corredores que se encuentran en ejecución, y presentar un balance en el cual se evidencie la programación de ejecución del presente año de acuerdo al CRP 2025, presentar que ID`s se tienen abiertos y que avance presentan. Para evaluar y programar como se ejecutará lo que resta de año 2025 teniendo el CRP que se tiene vigente.
- Definir de acuerdo a la pista que se tiene tener claro el valor de esa pista para definir como planear con el dinero que se tiene a la fecha del CRP 2025, y asi definir prioridades de implementación.
- Del componente georeferenciación se encuentran la cuenta 1 y 2 completamente aprobadas y de la cuenta 3, ya se dio aprobación a 28 de los 29 planos entregados a la secretaria, el que se encuentra pendiente ya se encuentra en atención de observaciones por parte del contratista.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías y a sticker, sin embargo, recalca que aún no se han cumplido los periodos de garantías mínimas establecidos para los IDs en ejecución. Así las cosas, se adjunta al informe el registro fotográfico correspondiente.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Informe sobre balance para la ejecución del presente año de acuerdo con el CRP 2025	- Contratista	

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

FELIPE MALDONADO