ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité semanal No 19		
FECHA: 11 de junio de 2025	**HORA: 7:00 AM**	**LUGAR: SDM**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal N. 19, el cual comprende el periodo de ejecución del 02 de junio al 09 de junio de 2025.
- La SDM solicita la implementación del urbanismo táctico de la Calle 92 con 7A, el contratista expresa que en los tiempos requeridos por la secretaria no pueden dar cumplimiento a la asignación, por esta razón se asignara a otra zona de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
- La interventoría informo a la secretaria que se solicitó el stand by de las expansiones de mayor amplitud, de acuerdo con el balance de la 7ma se evaluara si se puede ejecutar alguna de las 7 expansiones asignadas cumpliendo con el presupuesto de la vigencia 2025.
- El tramo de la carrera 7ma entre calle 92 y calle 32, las marcas que se encuentren implementadas en spray por parte de la UMV se deben reponer en llana ya que fue un material que se aplicó provisionalmente, la interventoría junto con el contratista solicita a SDM solicitar un informe en el cual se expongan los tramos que ya ejecutaron y en que materiales se implementó y los tramos en los cuales no intervinieron y así mismo que se informe en que material se realizara la señalización en los tramos que aún están pendientes por ejecutar.
- Realizar una verificación del envió del registro fotográfico de los compromisos prioritarios y PMT de emergencia que ya estén implementados.
- El día 10 de junio el contratista del IDU del contrato número 1661 de 2024 se comunicó con el residente de la interventoría para realizar una intervención en un tramo en el cual ya se implemento la señalización con parte del contrato 2024-3647 por lo tanto entrarían a afectar las garantías, por esta razón se le informo al contratista del IDU que no podían ingresar hasta que la secretaria directamente diera el aval para ejecutar actividades, durante el comité la secretaria informa que la directriz es que no pueden entrar a implementar en los tramos en los que ya están activas las garantías dado que el IDU ya había dado aprobación para realizar las actividades de señalización.
- En la auto norte y la NQS ya se están realizando actividades de instalación de tachas.
- Del componente georreferenciación se tienen la cuenta 1,2 y 3 completamente aprobados y de la cuenta 4 se tienen 18 ID´s en revisión de las partes.
- El supervisor informa que la distribución del PAC fue modificada dado que la reserva se está agotando será enviada para evidenciar la forma definitiva en las que quedo.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías y a sticker, sin embargo, recalca que aún no se han cumplido los periodos de garantías mínimas establecidos para los IDs en ejecución. Así las cosas, se adjunta al informe el registro fotográfico correspondiente.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Informe sobre el estado de la implementación en las ciclorrutas de los corredores asignados a la fecha. - Solicitar informe al contrato IDU 2411 de 2024, sobre materiales usados en los tramos que implementaron actividades de la cra 7ma.	- Contratista - SDM	

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

FELIPE MALDONADO