ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité semanal No 21		
FECHA: 25 de junio de 2025	**HORA: 7:00 AM**	**LUGAR: SDM**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal N. 21, el cual comprende el periodo de ejecución del 16 de junio al 22 de junio de 2025.
- De acuerdo al compromiso a cargo de la SDM sobre el informe que se solicitaría al contrato IDU 2411 de 2024, sobre materiales usados en los tramos que implementaron actividades, la secretaria se reunión el día de hoy con el IDU quienes realizaron la entrega de información a la secretaría y se encuentra en proceso de revisión, de la misma manera la secretaria enviará los tiempos de curado de las actividades de Re parcheo de la ciclorruta de la 7ma que de acuerdo a lo expuesto por el IDU está implementación se realizó hace 2 meses aproximadamente.
- El contratista manifiesta que el avance de esta semana no muestra mayor crecimiento dado las condiciones climáticas que se presentaron lo cual no permitió ejecutar mayor implementación, se continúan de igual manera con las actividades de señalización de la ciclorruta de la carrera 7.
- La SDM están adelantando el proceso de los permisos ante la IDPC como entidad para lograr que sea más ágil la resolución de los mismos.
- De acuerdo a lo hablado en comités anteriores sobre la ejecución de urbanismo táctico de la calle 92 con carrera 7A para el cual es necesario una coordinación con el IDU y la UMV, dada la premura de esta implementación y los tiempos de entrega el contratista no se puede comprometer a realizarlo y por este motivo se define que este urbanismo táctico se le asignará a otra zona que ya tienen acercamientos con las entidades por trabajos que han ejecutado en esas zonas.
- El día 20 de junio se realizó el recorrido en la carrera 7ma, junto con el contratista de obra interventoría y personal del contrato IDU 2434-2024, en la cual se expuso que dado que las actividades de demarcación se encuentran recién implementadas y por tal razón no se autoriza la demolición de las losas en ese punto ya que se encuentra dentro del contrato 2024-3647, el delegado del IDU expone que dada la información recibida ellos harán un acercamiento interinstitucional con la entidad de la secretaría de movilidad, la secretaria manifiesta que el día 20 de junio tuvieron una mesa de trabajo con el IDU dado que este tipo de situaciones se están presentando en varios puntos de la ciudad y la posición de la secretaria ante esto es que el IDU tiene el compromiso de entregar de la misma manera o mejores condiciones los puntos en los cuales realicen actividades y afecten los trabajos allí implementados, por esta razón se especifica que en esos puntos toda demarcación que sea afectada no entrará en garantías dentro del contrato de señalización.
- La entidad solicita un informe en el que se exponga la situación con el contrato IDU y la determinación de la interventoría y contratista ante la misma.
- La interventoría solicita que si se llega a presentar un acuerdo entre la secretaria e IDU se formalice mediante correo la aprobación de estas actividades de demolición.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías y a sticker, sin embargo, recalca que aún no se han cumplido los periodos de garantías mínimas establecidos para los IDs en ejecución. Así las cosas, se adjunta al informe el registro fotográfico correspondiente.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Informe sobre las actividades que ejecutara el contrato IDU 2434-2024, y las determinaciones de la interventoría y contratista.	- Contratista/interventoría	

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD



FELIPE MALDONADO