ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Comité semanal No 23		
FECHA: 09 de julio de 2025	HORA: 7:00 AM	LUGAR: SDM

1. ASISTENTES	
NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN


- Se realiza presentación del informe semanal N. 23, el cual comprende el periodo de ejecución del 30 de junio al 06 de julio de 2025.
- De la carrera 7ma desde la plaza de bolívar hasta la calle 33 se cuenta con un presupuesto inicial por un valor aproximado de ochenta millones de pesos a la fecha, en el recorrido realizado el día 8 de julio de 2025 desde la calle 33 hasta la calle 70 y de la de calle 70 hacia el norte el contratista enviara el presupuesto el día de hoy en horas de la tarde, dejando como nota que el primer tamo mencionado desde la plaza bolívar hasta la calle 33 se revisara nuevamente dada las indicaciones de la SDM de verificar nuevamente el estado de esta zona y definir si se debe repintar algún tramo y así precisar el presupuesto final.
- Se solicita a la secretaria que toda la información allegada a ellos se canalice a la interventoría para tener conocimiento siempre de todos los temas del contrato.
- Se están terminando detalles de los diseños de los urbanismos tácticos de la calle 11 y calle 12ª, la secretaria enviara una versión a como se encuentran el día de hoy para avanzar con temas de inspección y valoración mientras se realiza el envió de los diseños ya completamente terminados.
- La interventoría solicita saber cómo se dará manejo al tema de garantías respecto a las actividades en la carrera 7ma donde se va a repintar, dado que se ha evidenciado en algunos puntos que se esta levantando la pintura existente puesta por el IDU, la secretaria solicita un informe con registro fotográfico para determinar si la cantidad de este levantamiento es considerable o si por otro lado es mínima, y así definir que manejo se dará.
- En las actividades de la carrera 7ma se debe revisar si las cebras que se encuentran en acrílico se repinten y se aplique el antideslizante ya que al parecer no cuenta con este material y puede representar un riesgo.
- La demarcación pendiente de la entrada a Choachí se dará tramite en cuanto se puedan liberar cuadrillas de las actividades de la ciclorruta de la 7ma dado que es la prioridad dar avance a este ID.
- La SDM solicita agregar un cuadro en la presentación del comité semanal donde se evidencie el valor a ejecutar con valores de proyección y que de eso es el valor real que se está ejecutando.
- En el CP de la calle 134 con carrera 9 el contratista expresa que las actividades pendientes corresponden a la instalación de dispositivos, la secretaria solicita que en cuanto sean instalados se remita el registro fotográfico.
- La SDM solicita se mantenga actualizada y cargada la información en el drive de Z1, con respecto a comunicaciones, cuentas, informes y demás.
- A la fecha no se realizado de reporte de kilómetros intervenidos de ciclorruta en la matriz de indicadores dado que esta matriz va un mes atrás y la ciclorruta de la 7ma que es la única que se ha intervenido hasta el momento inicio este mes de julio.
- El componente geo se encuentra aprobado completamente hasta la cuenta número 4 y ya se realizó entrega de un paquete para revisión por parte de la secretaria correspondiente a la cuenta 5.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías y a sticker, sin embargo, recalca que aún no se han cumplido los periodos de garantías mínimas establecidos para los IDs en ejecución. Así las cosas, se adjunta al informe el registro fotográfico correspondiente.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Envió de diseños de los urbanismos tácticos de la calle11 y calle12ª para presupuestar.	- SDM	

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD



FELIPE MALDONADO