ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Comité semanal No 24		
FECHA: 16 de julio de 2025	HORA: 7:00 AM	LUGAR: SDM

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN


- Se realiza presentación del informe semanal N. 24, el cual comprende el periodo de ejecución del 07 de julio al 13 de julio de 2025.
- De acuerdo con los compromisos del comité anterior sobre el envío de los diseños de los urbanismos tácticos de la calle 11 y calle 12ª por parte de la SDM, quienes expresan quedaran enviados el día de hoy 16 de julio en horas de la tarde, el de la calle 12ª por las losetas que lo componen se debe revisar el material a aplicar que de acuerdo a lo expresado por la secretaria debería ser en spray, el contratista manifiesta que para mandar a producir un color nuevo como el rojo en este caso en spray debe ser una cantidad considerable, la secretaria solicita se indague cual seria esa cantidad y de no ser suficiente lo que se debe implementar en la calle 12ª se evalué si el urbanismo de la calle 11 se puede implementar en este mismo material.
- El día de 15 de julio de 2025, de realizo el envío del presupuesto de lo inspeccionado de la carrera 7ma teniendo en cuenta ciclorruta y mixta para lo cual se tendría un valor de mil novecientos millones de pesos aproximadamente.
- Se informa que el CP de la cra 1 con 62, se reviso y se deben instalar nuevamente 5 señales verticales dado que después de la instalación la comunidad las retiro.
- La SDM solicita se agregue a la matriz de indicadores el reporte de kilómetros implementados de ciclorruta, en cuanto se vaya dando cierre a los civ´s, por tal razón no se verá esta información en la matriz del mes de junio ya que no se encuentra terminado al cien por ciento.
- Con respecto al componente geo se encuentran aprobadas en su totalidad las cuentas 1,2,3 y 4 y de la cuenta 5 se encuentran aprobados 8 ID´s de un paquete de 11 enviados a la SDM y 5 en revisión por la interventoría y contratista.
- La secretaria solicita se vaya solicitando el PMT de los urbanismos tácticos dado que en cuanto sean asignados se tendrán pocos días para iniciar las actividades de implementación.
- En la calle 103 se debe tener en cuenta que la UMV tiene pendiente implementar unos resaltos parabólicos, la secretaria informara para ingresar al otro día para ejecutar pintura provisional y esperar los 28 días de curado para poder poner la pintura final, el lineal que se está ejecutando se debe dejar 5 metros antes de estos resaltos para que cuando los estén construyendo no afecte la pintura del metro lineal.
- Se realizo el cambio de dos pasacalles en el centro fundacional de Usaquén dado que con el paso de los camiones grandes se dañaron.
- La SDM informa que se esta generando la pista final de implementación para el periodo de este 2025, y solicita dar cierre a lo que se tiene en este momento en ejecución.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías y a sticker, sin embargo, recalca que aún no se han cumplido los periodos de garantías mínimas establecidos para los IDs en ejecución. Así las cosas, se adjunta al informe el registro fotográfico correspondiente.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
-	-	

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD



FELIPE MALDONADO