ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité semanal No 26		
FECHA: 30 de julio de 2025	**HORA: 7:00 AM**	**LUGAR: SDM**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal N. 26, el cual comprende el periodo de ejecución del 21 de julio al 27 de julio de 2025.
- A la fecha se presenta un porcentaje de desviación en valor positivo del 6.98%.
- La secretaria solicita se de continuidad a la instalación de tachas de la auto norte en la paralela y poder culminar la ejecución de este ID.
- El contratista realizo el envió mediante correo electrónico de la inspección y presupuesto de las retículas, realizada como complemento del ID de la universidad nacional a la interventoría para su revisión.
- Se continua en la espera del permiso del ministerio de cultura para poder dar inicio a la intervención de los urbanismos tácticos de la calle 11 y de la calle 12a, la secretaria manifiesta que en cuanto sea allegado a ellos realizara el envío a la interventoría para informar al contratista.
- Durante la ejecución de la esta semana se realizaron actividades de demarcación en metro cuadrado, kilómetro de carril demarcado e instalación de tachas.
- Se continua dando prioridad a culminar los corredores que se tienen activos a la fecha, como la autonorte la carrera 7 en el tramos de ciclorruta habilitado y en las actividades realizadas en la calzada.
- El componente de georreferenciación, cuenta con aprobación de la totalidad de los planos entregados de la cuenta 1 a la cuenta 5 esto a la fecha corresponde a 106 planos.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías y a sticker, sin embargo, recalca que aún no se han cumplido los periodos de garantías mínimas establecidos para los ID`s en ejecución. Así las cosas, se adjunta al informe el registro fotográfico correspondiente.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Dar continuidad a la instalación de tachas en la calle paralela de la Auto Norte	- Contratista	- 6/08/2025
- Envió de última inspección del ID de la Universidad Nacional	- Contratista	- 6/08/2025

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD **FELIPE MALDONADO**