ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Comité semanal No 28		
FECHA: 13 de agosto de 2025	HORA: 7:00 AM	LUGAR: VIRTUAL

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal N. 28, el cual comprende el periodo de ejecución del 04 de agosto al 10 de agosto de 2025.
- El 12 de agosto el contratista envió la ultima inspección realizada al ID de la universidad nacional para revisión de la interventoría.
- A la fecha se presenta un porcentaje de avance del 8.16%.
- De acuerdo al avance de obra la calle 26 se encuentra pendiente la terminación de instalación de tachas, la NQS ya se culminó, y la auto norte se encuentra en ejecución de tachas entre la calle 76 y la calle 170, para la ciclorruta de la carrera séptima se continua a la espera del permiso del IDPC, la secretaria informa que realizara el envío del permiso otorgado por el ministerio de cultura para esta implementación.
- El contratista manifiesta que en la calle 11 se encuentra en este momento una obra en desarrollo lo cual dificultaría la implementación de la señalización del urbanismo táctico asignado, se deberá evaluar esta intervención para saber si se debe proceder con un acta de coordinación.
- Del componente georeferenciación se encuentran aprobados los en su totalidad los planos de la cuenta 1 a la 5 y se realizo entrega por parte del contratista a interventoría 10 planos correspondientes a la cuenta 6 que se encuentran en revisión para enviar a la secretaria.
- Se emitieron observaciones del ID del Guavio sobre el seguimiento de garantías a este ya que se da cumplimiento del 100% de la garantía el día 20 de agosto, mediante comunicado 0065.25-I-SMD3645-GTC enviado el día 6 de agosto de 2025, en el cual se solicita al contratista se solicita fecha de atención a las observaciones.
- En cuanto a la atención de los hallazgos en la auditoria SST ya la interventoría reviso los soportes enviados en el informe numero 6 del contratista, y remitió observaciones sobre los mismos ya que no se encontraron algunos soportes y se solicitó una mesa de trabajo para realizar una revisión en conjunto.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías y a sticker, sin embargo, recalca que aún no se han cumplido los periodos de garantías mínimas establecidos para los ID`s en ejecución. Así las cosas, se adjunta al informe el registro fotográfico correspondiente.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
-	-	

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

FELIPE MALDONADO