ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Comité semanal No 30		
FECHA: 27 de agosto de 2025	HORA: 7:00 AM	LUGAR: SDM

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal N. 30, el cual comprende el periodo de ejecución del 18 de agosto al 24 de agosto de 2025.
- A la fecha el contrato presenta un porcentaje de desviación en positivo de un 9.06%
- Se continua con la ejecución de actividades en la carrera séptima, con la instalación de tachas en la auto norte y actividades de demarcación en navarra.
- De acuerdo a los compromisos del comité anterior como primer punto era la entrega del presupuesto del ID de la fiscalía el cual fue remitido por parte del contratista a la interventoría mediante correo electrónico el día 25 de agosto de 2025 para su revisión, y con respecto al segundo compromiso de la actualización de las actas de comité en el drive de la SDM también se da cumplimiento dejando al día el cargue de las actas de comité hasta la semana 29 correspondiente al comité del día 20 de agosto de 2025.
- El ID EX_01_298_1236_11 de navarra se dio por culminado en la jornada nocturna del día 26 de agosto de 2025.
- En cuanto se vayan liberando las cuadrillas de los ID`s en los que se encontraban se deben trasladar a los tramos que se tienen pendientes, según expresa el contratista un tramo que ya cuenta con PMT para ejecutar seria la implementación de las retículas del ID de la universidad nacional.
- En la calle 103 según manifiesta la SDM implementaran los resaltos el día 05 de septiembre para tener encuentra y el siguiente día aplicar la pintura provisional y a los 28 entrar y ejecutar la actividad con la pintura definitiva cuidando los días de curado.
- Del componente georreferenciación respecto a la cuenta seis el contratista realizo la entrega de 10 planos a la interventoría los cuales ya fueron revisados y previamente aprobados posterior a esto se remitieron a la secretaria los cuales se encuentran en revisión 4 planos y aprobados 6.
- Se continua a la espera del permiso por parte del IDPC para dar inicio con las actividades de los urbanismos tácticos de la calle 11 y calle 12, el contratista manifiesta que estos sectores se evidencio que se encuentran adelantando obras por parte de otra entidad.
- La SDM solicita al contratista se vaya adelantando el proceso de solicitud de PMT para el ID de la fiscalía EX_13_204_1881
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías y a sticker, ya se realizó él envió el día 20 de agosto de 2025 de oficio mediante comunicado 0068.25-I-SMD3645-GTC con los informes de las observaciones al contratista con respecto a los ID´s CP_AK50_AC24, EX_02_038_1556_10_V22 CHOACHI, MV_02_335_946_10 ZPP (KR13A), EX_02_180_1881_12_V11 CLL 78-5, solicitando sea informada la fecha en la que se subsanaran las observaciones allí relacionadas., el contratista da respuesta el dia 21 de agosto de 2025 mediante comunicado CS-GYP-2024-041-2025 en el cual manifiestan evaluaran las observaciones remitidas de cada ID y darán alcance para programarse y atender las observaciones que apliquen.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Reubicación tachones CP_EX_01_298_1236_11 (NAVARRA)	- Contratista	

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	**FELIPE MALDONADO**