ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité semanal No 31		
FECHA: 03 de septiembre de 2025	**HORA: 7:00 AM**	**LUGAR: SDM**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal N. 31, el cual comprende el periodo de ejecución del 25 de agosto al 31 de agosto de 2025.
- A la fecha el contrato presenta un porcentaje de desviación en positivo de un 9.82%
- Se continua con la ejecución de actividades en la carrera séptima, con la instalación de tachas en la auto norte y se dan por terminadas las actividades de demarcación en navarra, queda pendiente ejecutar la pintura provisional de los resaltos parabólicos.
- De acuerdo con el compromiso del comité anterior el cual era la reubicación de las tachas del ID CP_EX_01_298_1236_11 (NAVARRA), al cual se dio cumplimiento el día 01 de septiembre de 2025.
- Se expresa a la secretaria que el ID EX_13_204_1881 de la fiscalía, luego de realizar la inspección y valoración se observo que el pavimento del sector a intervenir presenta Desgaste superficial, fisuración, pérdida de textura y presencia de parches antiguos en mal estado, la SDM solicita se entregue un informe donde se exponga el estado de la zona para evaluar que de lo asignado se puede ejecutar y que valor tendría, el contratista manifiesta que de ejecutar actividades en algún punto de este id la garantía de los tramos no supera el periodo menor o igual a 6 meses.
- La intervención de la carrera 7ma desde la calle 32 hacia el sur ya se encuentran adelantando actividades de punteo en el sector norte de la ciclorruta.
- Se debe actualizar la inspección de la carrera 7ma desde la calle 34 y la calle 19 que en primera instancia se encontraba en buen estado, la secretaria solicita se actualice dicha inspección y verificar si continua en buen estado o se debe repintar.
- En la universidad nacional se ejecutaron las actividades adicionales de la asignación inicial que corresponden a la implementación de unas retículas las cuales se finalizaron en la jornada nocturna del 02 de septiembre de 2025.
- Se tienen priorizadas las siguientes zonas semafóricas la SDM solicita se inicie con la inspección
  - Carrera 19 con calle 134
  - Carrera 7ma con calle 170
  - Carrera 21 con calle 163ª
- La secretaria solicita se termine con la instalación de tachas del ID MV_AC26_643_24 de la calle 26 y se puedan trasladar las cuadrillas a dar inicio con la instalación de dispositivos de la carrera séptima.
- En el componente de georreferenciación se encuentran aprobadas en su totalidad desde la cuenta 1 hasta la cuenta 6, de la cuenta siente no se ha realizado el primer envió para revisión de la SDM.
- Se realizo la inspección de ID EX_17_033_1881_12 KR9 ENTRE CL 7 Y CL 9 del cual se evidencia que el ancho del carril es muy reducido para la implementación, el contratista que esta condición representa un riesgo por lo reducido del espacio y que en el carril se observan unos baches que los autos al querer evitarlo se introducen en el carril de las bicicletas y por lo estrecho no da para reacción del usuario que se transporte por el carril de bicicletas, la SDM solicita se envié un informe en el cual se observen los achos del carril y el presupuesto del ID.
- La secretaria informa que se continua a la espera del permiso del IDPC para iniciar la ejecución de los urbanismos tácticos de la Calle 11 y la Calle 12.

- La secretaria informa que se debe realizar el envío del PAC para el ultimo semestre del año 2025, para ir preparándolo mientras envían el correo de la solicitud de esta información.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías y a sticker, ya se realizó él envió el día 20 de agosto de 2025 de oficio mediante comunicado 0068.25-I-SMD3645-GTC con los informes de las observaciones al contratista con respecto a los ID´s CP_AK50_AC24, EX_02_038_1556_10_V22 CHOACHI, MV_02_335_946_10 ZPP (KR13A), EX_02_180_1881_12_V11 CLL 78-5, solicitando sea informada la fecha en la que se subsanaran las observaciones allí relacionadas., el contratista da respuesta el dia 21 de agosto de 2025 mediante comunicado CS-GYP-2024-041-2025 en el cual manifiestan evaluaran las observaciones remitidas de cada ID y darán alcance para programarse y atender las observaciones que apliquen.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Envió presupuesto e informe estado ID EX_13_204_1881. - Envió presupuesto ID EX_17_033_1881_12 KR9 entre CL 7 Y CL 9 - Radicación cuenta N.7	- Interventoría - Interventoría - Contratista - interventoría	

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	**FELIPE MALDONADO**