ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité semanal No 33		
FECHA: 17 de septiembre de 2025	**HORA: 7:00 AM**	**LUGAR: SDM**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromiso del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal N. 33, el cual comprende el periodo de ejecución del 08 de septiembre al 14 de septiembre de 2025.
- A la fecha el contrato presenta un porcentaje de desviación en positivo de un 9.38%
- De acuerdo con los compromisos adquiridos en el comité anterior, se inicia la implementación de señalización en el ID EX_17_033_1881_12 KR9-CL9, y se da por culminada las actividades de instalación de tachas en el corredor de la auto norte.
- La SDM informa que en el ID D EX_01_347_1842_12 (la mariposa) se debe implementar primero con pintura provisional y posterior al tiempo de curado de los 28 días se ejecutara con la pintura definitiva.
- La SDM informa que el ID del liceo francés aproximadamente desde la calle 87 y calle 82 entre carrera séptima y carrera novena se encuentra en revisión por parte de la secretaria y en cuento se encuentre aprobada se realizara la asignación al contrato de obra 3647-2024 para su implementación.
- De la calle 103 queda pendiente realizar la implementación de la pintura definitiva.
- La SDM ya envió el CP del ID EX_02_038_1556_10 TROPICALIA para inspección y valoración, de la calle 81ª entre carrera 7 y carrera 9.
- Se continua en espera de la aprobación de permiso por parte del IDPC para la implementación de los urbanismos tácticos de la carrera séptima con calle 11 y calle 12.
- El día 16 de septiembre se remitió al supervisor del contrato de obra 3647-2024 la cuenta numero 7 con la subsanación de las observaciones para proseguir con la radicación.
- Se informa a la secretaria que de acuerdo con los tiempos de radicación de cuentas no se alcanza a contar con el comprobante de almacén aprobado por esta razón es una observación constante a la cuenta, la secretaria advierte que es un tema que se presenta en las demás zonas ya que dan los tiempos.
- El ID MV_01_032_945_10 de la auto norte ya se encuentra ejecutado en su totalidad y en la hoja de vida ya se actualizo como ejecutado.
- El valor del ID CPS_676_MV_01_04_V36 se actualizo dado que el contratista ya cuenta nuevamente con el suministro de material de termoplástico y dado que esto es un corredor se implantarán las actividades de metro lineal en este material y no en spray como estaba estipulado en la inspección inicial, teniendo en cuenta que es un material que proporciona mayor durabilidad y mejores condiciones y de esta manera el tiempo de garantía aumenta.
- El valor programado que se evidencia en la presentación del comité semanal corresponde a los ID´s priorizados de acuerdo con lo que lo que fue asignado por parte de la SDM, la secretaria solicita se entregue la programación por el valor total de la vigencia 2025 la interventoría informa que en cuento sean enviadas las asignaciones pendientes por parte de la de SDM se entregara esta programación solicitada.
- A la fecha las actividades se encuentran centradas en la carrera séptima y la instalación de tachas en la calle 26.
- La SDM informa que en cuento tengan la lista de documentos aprobada para la adición, para así proceder con la recolección de estos documentos y continuar con el proceso.

- El componente de georreferenciación se encuentra a la fecha con las cuentas 1 a la 6 aprobadas en su totalidad con lo que corresponde a 116 ID´s y de la cuenta numero 7 se realizo la entrega de 3 ID´s a la SDM para su revisión.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías, efectuando recorridos a los ID`s que se encuentran próximos a cumplir sus fechas de garantías ya sea del 30%, 70% y 100% debidamente, el día 15 de septiembre se remitió al contratista el comunicado 0076.25 - I - SDM3645 - GTC - Observaciones inspección de garantías a los ID´s MV_AV_NQS_1073_24, MV_01_001_V14 KR7-245 y MV_01_033_1560_10_V20

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Culminar ID EX_17_033_1881_12 KR 9 CL 9 - Inspección carrera 7 entre Cll 13 y Cll 26 - Implementación CP resalto la mariposa	- Contratista - Contratista/interventoría - Contratista	

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

FELIPE MALDONADO