ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité semanal No 34		
FECHA: 24 de septiembre de 2025	**HORA: 7:00 AM**	**LUGAR: SDM**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromiso del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos


3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal N. 34, el cual comprende el periodo de ejecución del 15 de septiembre al 21 de septiembre de 2025.
- A la fecha el contrato presenta un porcentaje de desviación en positivo de un 9.82%
- De acuerdo con los compromisos adquiridos en el comité anterior, se cumplieron en su totalidad se culminaron actividades en el ID EX_17_033_1881_12 KR 9 CL 9, se realizó la inspección de en la carrera séptima entre calle 13 y calle 26 el día 22 de septiembre y se ejecutó la implementación del CP de la mariposa que correspondía a ejecutar con pintura provisional el resalto parabólico de esta zona.
- De acuerdo con la inspección realizada en la carrera séptima entre calle 13 y calle 26 se determina que se debe repintar ya que en la inspección inicial se encontraba en buen estado y que después de casi 4 meses se lleva a cabo esta nueva inspección y se evidencia el desgaste de la señalización que se encontraba en ese momento ya necesita ser pintada nuevamente.
- Se actualiza el valor programado a un valor de $8.884.004.440 con los ID´s priorizados de acuerdo con las asignaciones entregadas por parte de la SDM.
- El ID EX_02_038_1556_10 de tropicalita fue enviado por parte de la secretaria para inspección y valorización mediante correo electrónico el día 16 de septiembre de 2025.
- Con respecto a los urbanismos tácticos de la carrera séptima se continua en la espera del permiso por parte del IDPC para iniciar con la implementación de estos.
- La SDM informa que por directrices de la alcaldía a la secretaria se deben suspender las actividades de la carrera 7ma desde la calle 22 hasta la calle 11 del área peatonal ya que estarán ejecutando unos trabajos en esa zona.
- El día 19 de septiembre de 2025 mediante correo electrónico por parte del supervisor del contrato llegaron dos correos para conocimiento de la interventoría y contratista de obra sobre las actas de coordinación en dos puntos el primero es en la AC. 26 ENTRE AK. 40 Y KR. 44ª ya que el contrato IDU 1787 de 2023 se encuentra próximo a ejecutar actividades constructivas relacionadas con la estructura del ciclocarril y la aplicación de mezcla asfáltica, la secretaria de movilidad es quien firma esta acta solicitando que deberá enviar registro fotográfico una vez culminada la implementación y liberando estos segmentos viales para que el contratista del IDU realice la señalización y actualización del diseño conforme a la nueva ciclorruta solicitada, por otra parte en la Calle 45 con Cra 7 el contrato IDU 1771-2023 el cual adelanta la construcción de la calle 45 entre carera 7 y 5. Con el fin de avanzar en la ejecución del contrato y dar tránsito por la calzada sur de la calle 45 se requiere hacer actividades previas para empalmar la carrera 7 con la nueva calzada de la calle 45, quienes se comprometen a *" realizar los ajustes en la demarcación y a mantener dicha demarcación provisional por el período en que duren los trabajos del proyecto que al día de fecha de terminación del 25 de noviembre de 2025, y en implementar la demarcación definitiva en esta intersección aprobada para el proyecto con el fin de garantizar la debida señalización y mantener en igual o mejores condiciones durante la ejecución de la obra."* De acuerdo con esta información remitida por la secretaria solicitan estas áreas sean sacadas de la pista asignada al contrato 3647-2024.

- El componente de georreferenciación se encuentra a la fecha con las cuentas 1 a la 6 aprobadas en su totalidad con lo que corresponde a 116 ID´s y de la cuenta numero 7 se realizo la entrega de 3 ID´s a la SDM para su revisión a corte del lunes se encontraban en revisión, para el miércoles 24 de septiembre se encuentra 1 aprobado, 1 en revisión de la secretaria y 1 en atención de observaciones por parte del contratista de obra.
- La secretaria solicita información sobre las CP renovación de cámaras, el contratista manifiesta que se realizó la inspección de este CP y se informa que se encuentra implementado en su mayor parte el contratista genero un informe el cual será enviado a la secretaria por parte de la interventoría y así determinar que procede con esta implementación.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías, efectuando recorridos a los ID`s que se encuentran próximos a cumplir sus fechas de garantías ya sea del 30%, 70% y 100% debidamente, el día 15 de septiembre se

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Enviar al supervisor ID EX_02_038_1556_10 tropicalia - Enviar informe CP renovación de cámaras a la SDM	- Contratista/Interventoría - interventoría	

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD **FELIPE MALDONADO**