ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADODE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDARMIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité semanal No 36		
FECHA: 08 de octubre de 2025	**HORA: 7:00 AM**	**LUGAR: SDM**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia (comité virtual)	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromiso del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal N. 36, el cual comprende el periodo de ejecución del 29 de septiembre al 05 de octubre de 2025.
- A la fecha el contrato presenta un porcentaje de desviación en positivo de un 10.21%
- En el comité anterior no quedaron compromisos adquiridos.
- A la fecha se cuenta con un valor programado de $ 8.884.004.440 y un valor ejecutado de $8.013.293.416.
- El ID MV_AC26_643_24_V0 de la calle 26 se reporta ya como ejecutado al 100%, y se continúan con actividades en el ID CPS_676_MV_01_04_V36 de la carrera séptima.
- En el componente geo se encuentran aprobadas en su totalidad desde la cuenta 1 hasta la cuenta 7, el día de ayer 07 de octubre el contratista de obra remitió a la interventoría un total de 8 ID`s para revisión.
- Por solicitud de la SDM se deben ejecutar las bocacalles desde la carrera séptima entre calle 26 hasta la calle 11, se debe realizar la inspección e implementar las intersecciones que no se tienen priorizadas y las cebras y líneas de pare, la interventoría informa que mediante llamada telefónica se informo al arquitecto juan camilo que el valor aproximado de esta implementación es de $74.000.000 y se dio el aval para iniciar esta ejecución ya que se cuenta con PMT.
- Se remitió por parte un de la secretaria a la interventoría mediante correo electrónico el día 06 de octubre de 2025 una solicitud de información por parte del concejal Edison Julián forero castelblanco, se debe dar respuesta en conjunto entre contratista de obra, interventoría y supervisión.
- El contratista manifiesta que en cuento a la respuesta de esta solicitud del concejal y la información en la cual piden información de cantidades futuras el contratista informa que es un dato incierto de dar, la secretaria manifiesta que se deben dar los datos que se tengan claros y la supervisión verificara y estructurara la respuesta final a esta solicitud.
- El ID EX_02_038_1556_10 tropicalia ya cuenta con PMT pero el correo de asignación no ha sido enviado, se solicita a la secretaria sea remitido.
- El permiso de implementación para los urbanismos tácticos de la carrera 7ma en calle 11 y calle 12 la secretaria informa que la entidad esta en el proceso de enviar el oficio a la SDM, ya el contratista de obra tramito el PMT para la ejecución, según información dada por la secretaria el permiso de aprobación será para la calle 11.
- El ID del liceo francés la secretaria informa que se debe terminar el valor de la vigencia 2025 con los compromisos y actividades de la pista inicial, y después de procederá con la asignación de mas ID`s.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías, efectuando recorridos a los ID`s que se encuentran próximos a cumplir sus fechas de garantías ya sea del 30%, 70% y 100% debidamente, el día 15 de septiembre se remitió al contratista el comunicado 0076.25 - I - SDM3645 - GTC - Observaciones inspección de garantías a los ID´s MV_AV_NQS_1073_24, MV_01_001_V14 KR7-245 y MV_01_033_1560_10_V20

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
-	-	

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	**FELIPE MALDONADO**