ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADODE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDARMIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité semanal No 37		
FECHA: 15 de octubre de 2025	**HORA: 7:00 AM**	**LUGAR: SDM**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromiso del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal N. 37, el cual comprende el periodo de ejecución del 06 de octubre al 12 de octubre de 2025.
- A la fecha el contrato presenta un porcentaje de desviación en positivo de un 9.89%
- En el comité anterior no quedaron compromisos adquiridos.
- A la fecha se cuenta con un valor programado de $ 8.884.004.440 y un valor ejecutado de $8.073.829.899.
- Se debe remitir la respuesta a la solicitud recibida por correo electrónico el día 06 de octubre de 2025 del concejal Julián forero en la cual requiere información del contrato en cuento a cantidades ejecutadas y datos del consorcio del contrato de obra 2024-3647 a lo cual se dará respuesta el día de hoy mediante correo electrónico al supervisor del contrato.
- El permiso por parte del IDPC para la ejecución de los urbanismos tácticos de la calle 11 y calle 12 ya salió aprobado y será enviado por parte de la SDM a la interventoría para iniciar con el proceso de solicitud de PMT para la implementación.
- Se informa a la SDM que de acuerdo a la ejecución que se lleva respecto a la pista inicial entregada, los compromisos prioritarios y los PMT`s de emergencia la vigencia del año 2025 ya está por culminarse.
- La secretaria informa que el ID EX_02_038_1556_10 de tropicalia por directriz de la arquitecta Andrea se debe dejar en pausa ya que se encuentra en revisión un tema de unas señales que está instalando otro contrato.
- El ID del liceo francés será asignado al contrato 2024-3647 de zona 1 dado que el presupuesto de la vigencia 2025 no alcanza para llevar a cabo esta implementación se debe dar respuesta formal al correo de asignación, en la cual el contratista de obra informe claramente las razones por las cuales no podrá ejecutar este ID.
- A la fecha se continúan con las actividades de señalización en el ID CPS_676_MV_01_04 de la carrera séptima exclusivamente y en las inspecciones de los compromisos prioritarios que han sido asignados.
- Del componente geo se encuentran aprobadas desde la cuenta 1 a la cuenta 7 en su totalidad 119 ID`s que han sido entregados, con respecto a la cuenta 8 se realizo entrega de 7 ID`s a la secretaria para revisión y se encuentra un ID pendiente por enviar a la SDM.
- La SDM informa que como se ha mencionado anteriormente se tiene una contingencia con el tema de priorización de cámaras ya que la agencia nacional las aprueba y la secretaria cuenta con 10 días para realizar la implementación con la zona se tiene la ejecución de la señalización horizontal ya que la vertical se maneja con IDIPRON, la secretaria solicita se verifiquen y se especifique el estado en el cual se encuentran, y si se encuentra en buen estado se debe enviar el registro fotográfico para dar cierre al CP y si por el contrario si se deben repintar se deberá solicitar el PMT de emergencia para ejecutar el compromiso prioritario y remitir el registro fotográfico.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías, efectuando recorridos a los ID`s que se encuentran próximos a cumplir sus fechas de garantías ya sea del 30%, 70% y 100% debidamente.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Tramitar PMT por emergencia de urbanismos tácticos CLL 11 Y CLL 12	- Contratista	

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	**FELIPE MALDONADO**